

週 間 工 程 表

工 事 名 : 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事 (R6)

工 期 : 自: 令和 6年5月29日〜至: 令和 7年9月30日

請 負 者 : 株式会社 仲間組

工程管理者 : 呉屋 善紀

期 間 : 令和7年8月31日 ~ 令和7年9月20日

工 種	種 別	項目 日 曜	今週の実施・予定							来週の予定							再来週の予定							備 考
			8月31日 日	9月1日 月	9月2日 火	9月3日 水	9月4日 木	9月5日 金	9月6日 土	9月7日 日	9月8日 月	9月9日 火	9月10日 水	9月11日 木	9月12日 金	9月13日 土	9月14日 日	9月15日 月	9月16日 火	9月17日 水	9月18日 木	9月19日 金	9月20日 土	
準備工				設計図書照査等					設計図書照査等					設計図書照査等										
本体撤去工	斜路A橋						夏 季 休 暇																	
	斜路B橋																							
	斜路C橋																							
	斜路D橋																							
	主桁A																							
	主桁B																							
	主桁C																							
	撤去・運搬・処分																							
基礎撤去工	基礎撤去																							
信号機移設工	信号機移設工																							
塗膜除去工	塗膜除去（切断部除去）																							
	塗膜除去（東風平ヤード）																							
仮設工	枠組足場																							
	防護足場																							
	吊足場																							
	ベント設置																							
道路改良工	土工		中央部工事予定地 仮設バリケード設置																					
	排水工/付帯工																							
	区画線工																							
	構造物撤去工																							
	舗装工/路盤工																							
運搬工	重建設機械分解組立輸送																							
	100 t・130・220 t クレーン																							
備 考	立 会 打合せ等																							
予定工程 ●-----→																								
実施工程 ●-----→		【備考】																						
◎ 立会予定・工程会議																								
⊙ 立会実施・工程会議																								
立会確認																								
段階確認																								