

## 仕 様 書

- 1 件 名 : 沖縄情報通信センター電気設備修繕その2 (R 7)
- 2 工 期 : 契約日の翌日から令和8年3月31日まで  
※予算上の都合により上記工期末の延期は出来ないで注意すること。
- 3 工事場所 : うるま市
- 4 工事内容 : 情報管理棟共用部の照明器具の取替、情報管理棟に設置されている空調機ファン用インバーターと冷水2次ポンプ用インバーターの部品取替を行う。
- 5 機器概要 : 別紙機器仕様表を参照のこと。
- 6 修繕内容 :
  - 情報管理棟共用部照明
    - ① LED 照明の取替を行う。
    - ② 機器の調整を行う。
    - ③ 撤去品の処分を行う。
    - ④ 上記①～③の作業後、照明の点灯試験を行う。
  - 情報管理棟空調機ファン用インバーター (3 相 200V 型式 : FR-F820-11K-1)
    - ⑤ インバーター 7 台の取替を行う。
    - ⑥ 機器の調整を行う。
    - ⑦ 撤去品の処分を行う。
    - ⑧ 上記①～③の作業後、空調機の試運転を行う。取替部品 : インバーター (3 相 200V 型式 : FR-F820-11K-1) ・・ 7 台
  - 情報管理棟冷水 2 次ポンプ用インバーター (3 相 200V 型式 : FR-F820-7.5K-1)
    - ① インバーター 4 台の取替を行う。
    - ② 機器の調整を行う。
    - ③ 撤去品の処分を行う。
    - ④ 上記①～③の作業後、冷水 2 次ポンプの試運転を行う。取替部品 : インバーター (3 相 200V 型式 : FR-F820-7.5K-1) ・・ 4 台
- 7 その他 : 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。

- 8 提出書類 : ①工程表 契約締結後速やかに提出  
②着手届 (現場代理人等通知書、工程表等含む)  
契約締結後、工事着手までに提出  
③完成通知書 工事完成後速やかに提出  
④工事報告書 工事完成後速やかに提出  
⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの  
工事完成後速やかに提出  
⑥引渡書 検査合格後速やかに提出
- 9 各種窓口 : ① 施設管理者 沖縄情報通信センター管理事務所 比嘉 (098-982-6677)  
② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 米須  
(098-866-2503)