| 施策展開 | 3-(4)-ア 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成 施 策 ① 国際物流機能の強化 |
|------|--|
| 心果成用 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 主な取組 | 弱港総合物流センター事業 |
| 主な課題 | アジア地域の経済成長に伴い、アジア域内外の国際物流がますます活発化する中、上海、香港、シンガポール等では、戦略的なインフラ整備等にり、我が国や海外の企業の生産・物流拠点の立地等による産業の集積が進展し、国際的な物流拠点として確固たる地位を築いている。 単では、平成21年に那覇空港の国際航空物流ハブ事業が開始され、東アジアの中心に位置する沖縄の地理的特性は物流面で優位性を発揮するようなった。しかしながら、激しい国際競争の中、沖縄に競争力のある国際物流拠点を形成し、発展していくには、物流先進地域と同等の高いレベルインフラ整備、空港と港湾の効率的な機能分担(シーアンドエアー)の実現、物流コストの低減、国際物流ネットワーク構築など、国際物流拠点しての空港及び港湾の機能を世界水準にまで高めていくことが重要な課題である。 |

1 取組の概要 (Plan)

| | 取組内容 | | 年度別計画 | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------|------|----|----|--|
| | | | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | |
| | 通港湾としての機能充実を図るため たセンターを整備する。 |)、従来型物流の高度化に資 | 総合物流センタ ー建築工事 | → | 供用開始 | | | |
| 実施主体 | 那覇港管理 | 里組合 | 総合物流センタ | ーの整備 | | | | |
| 担当部課【連絡先】 | 土木建築部港湾課 | 1.5 11 133.6 11 3 | | | | | | |

2 取組の状況(Do)

| (1) 取組の |)進捗状況 | | | | | | (単位:干h | 円) | |
|--------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------|-------|--------|----------|--|
| 予算事業名 | 那覇港総合 | 物流センター | -整備事業 | | | | | | |
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | | 丰度 | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 |
| 上は別場 | 关心力压 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | OR2年度: 那覇港総合物流センターを活用した集貨・ 創貨の取組を推進した。 |
| 一括交付 金(ソフ ト) | 直接実施 | 1, 384, 692 | 1, 781, 128 | 2, 052, 602 | 0 | 0 | 0 | 一括交付金(ソフ | 同員の収組を推進した。 ○R3年度: 引き続き、那覇港総合物流センターを活用 した集貨・創貨を促進していくことにより、取扱貨物の 増加を目指し、物流の高度化を図っていく。 |
| 予算事業名 | 予算事業名 | | | | | | | | |

| 予算事業名 | | | | | | | | |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 決算額 | H29年度 決算額 | H30年度 決算額 | R元年度 決算額 | R2年度 決算見込額 | R3至 当初予算額 | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 OR2年度: |
| | | | | | | | | OR3年度: |

様式1(主な取組)

| 活動指標名 | 総合物流セ | ンター建築ニ | 上事 | | R2年度 | | | R2年度 | >#+1+1±>□ | 活動概要 | | |
|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|---|--|--|
| 中华体 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | 決算見込 額合計 | 進捗状況 | 令和元年に供用開始した那覇港総合物流 ンターを活用し、集荷・創貨の取組を推進 | | |
| 実績値 | 実施設計 | 建築工事 | 建築工事 | 総合物流 センター 供用開始 | _ | | 100.0% | | | <i>た</i> 。 | | |
| 活動指標名 | | | | | | R2年度 | | | | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 | | |
| 実績値 | | | | | | | | 0 | 順調 | 那覇港総合物流センターは供用開始後、2 年連続で取扱貨物量目標を達成しており、取 組は順調に進捗している。 | | |
| 活動指標名 | | | | | R2年度 | | | | | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | | | |
| 実績値 | | | | | | | | | | | | |
| (2)これま | までの改善案 | の反映状況 | | | | | ! | 1 | | | | |
| | | 令和2 | 年度の取組さ | 收善案 | | | | | | 反映状況 | | |
| | • | | • | | | • | | • | | | | |

・那覇港管理組合と那覇港総合物流センター運営企業で開催する月次会議を継続 し、適正な管理運営の継続により集荷・創荷を促進し取扱貨物量の増加、物流の 高度化を図る。

・那覇港管理組合と那覇港総合物流センター運営企業で開催している月次会議を継続した。月次会議を通じた情報共有、集貨・創貨の取り組みにより、開業2年度目の目標取扱貨物量を達成しており、物流の効率化が図られている。

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点(内部要因、外部環境の変化)

〇内部要因

〇外部環境の変化

・那覇港管理組合と那覇港総合物流センター運営企業で開催する月次会議により、適切な管理運営が行われている。

・新型コロナウイルスの感染拡大による物流全体の需要低下などにより、那覇港 総合物流センターでの取扱貨物量減少の可能性がある。

(2) 改善余地の検証(取組の効果の更なる向上の視点)

・那覇港管理組合、那覇港総合物流センター運営企業及び関係機関間で取扱貨物量の増加及び物流の高度化に対する課題共有を強化するため月次会議の実施方法を 改善し、外部環境の変化の中においても、取扱貨物の維持・増加に努める。

4 取組の改善案 (Action)

・那覇港管理組合、那覇港総合物流センター運営企業及び外貿貨物増大に取り組む那覇港国際コンテナターミナル株式会社を含めた会議実施体制の検討を行い、効 率的な連携、適正な管理運営の継続により集貨・創貨を促進し取扱貨物量の増加、物流の効率化を図る。

| 佐竺 | 医展開 | 3-(4)-ア | 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成 | 施 策 | ① 国際物流機能の強化 | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | (技) | 3-(4)-7 | | 施策の小項目名 | ○港湾機能の強化 | | | | | | | | |
| 主な | 取組 | 那覇港物流機能 | 那覇港物流機能強化事業 | | | | | | | | | | |
| | 課題 | より、我が国や 沖縄では、平成 になった。しか のインフラ整備 | >海外の企業の生産・物流拠点の立地等による産業の 成21年に那覇空港の国際航空物流ハブ事業が開始され いしながら、激しい国際競争の中、沖縄に競争力のあ | 集積が進展し、国際 、東アジアの中心 る国際物流拠点を研 一)の実現、物流: | 上海、香港、シンガポール等では、戦略的なインフラ整備等に 祭的な物流拠点として確固たる地位を築いている。 に位置する沖縄の地理的特性は物流面で優位性を発揮するよう 形成し、発展していくには、物流先進地域と同等の高いレベルコストの低減、国際物流ネットワーク構築など、国際物流拠点 | | | | | | | | |

1 取組の概要 (Plan)

| | 取組内容 | | | | 年度別計画 | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------|----|----|
| | 化による利用効率の低下、船舶大型 | | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 |
| 港において各ふ頭の 率的で安全な港の割 |)機能再編の実施、岸壁等の港湾施 &備を促進する。 | 設の強化・拡充を図り、効 | | | | | |
| 実施主体 | 国、那覇港管 | 機能再編、貨物増大促進事業及び岸壁等の整備 | | | | | |
| 担当部課【連絡先】 | 当部課【連絡先】 土木建築部港湾課 【098-866-2395】 | | | | | | |

| 2 取組の | 状況(Do) | | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|------|---------|---------|--------------------|---|
| (1) 取組の |)進捗状況 | | | | | | (単位:千F | 9) | |
| 予算事業名 | 那覇港物流 | 機能強化事業 | ŧ | | | | | | |
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R34 | | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 |
| エな別源 | 关心力压 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | OR2年度: 那覇港において既存施設延命化事業及び輸出貨物増大促進事業を実施した。 |
| ー括交付 金 (ソフ ト) | 委託 | 77, 249 | 28, 480 | 51, 917 | 0 | 14, 459 | 13, 140 | ー括交付 金(ソフ ト) | 四月初日入に延事業と失応した。 〇R3年度: 引き続き、那覇港において既存施設延命化 事業及び輸出貨物増大促進事業を実施する。 |
| 予算事業名 | | | | | | _ | | | |
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R34 | | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 |
| 土は別源 | 关旭刀法 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | OR2年度: |
| | | | | | | | | | 0.000 |
| | | | | | | | | | OR3年度: |

様式1(主な取組)

| | I | <i></i> | ,, | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 活動指標名 | 機能再編、 等の整備 | 貨物増大促進 | 進事業、 岸堡 | き・物揚場 | | R2年度 | | R2年度 決算見込 | 進捗状況 | 活動概要 | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | 額合計 | 连沙 水 | 既存施設延命化事業として、防舷材取替工事やエプロン改修工事等を実施した。また、 | | | |
| 実績値 | 既存施設 延命化等 | | | | 既存施設 延命化等 | 既存施設 延命化等 | 100. 0% | | | 荷主を対象とした実証実験を実施し、物流コスト低減や輸送システムの改善等の検証を 行った。さらに、航路再編を行った外航船社 への補助事業を実施した。 | | | |
| 活動指標名 | | | | | | R2年度 | | | | - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 | | | |
| 実績値 | | | | | | | | 14, 459 | 順調 | 那覇ふ頭地区において防食工防舷材取替工事を行い、岸壁の安全性が確保された。 また、令和元年度に新規開設された外航航路は令和2年度中も継続運航しており、取組 | | | |
| 活動指標名 | | | | | | R2年度 | | | | は順調である。 | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | | | | |
| 実績値 | | | | | | | | | | | | | |
| (2)これま | - までの改善案 | の反映状況 | | | | ļ | | | | | | | |
| | | 令和2 | 年度の取組 | 收善案 | | | | | | 反映状況 | | | |
| | 者や関係機順 検討を行っ ⁻ | | 登し、港湾施 | 設の利便性 | 向上や効率的 | りで安全な | | | | 風の整理を行い、利用者のニーズや関心事を把 ングを実施した。 | | | |
| ・既存施設 | の状態を適り | 勿に把握し、 | 効率的な維 | 持管理に努 | める。 | | ・施設の日常点検を行い、既存施設の状態を把握した。 | | | | | | |
| 適宜開催し | 、国際コン | | ルの改善・ | 高度化に向 | 意見交換・戦 けた検討やへ 。 | ナル(株)と | の連絡会議で | での各種検討 | P、那覇港管理組合と那覇国際コンテナターミ 付はWEB会議も活用し継続した。ポートセール 関があったが1船社へのポートセールスが実施 | | | | |

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点(内部要因、外部環境の変化)

〇内部要因

- ・那覇港では、港湾施設の狭隘化による利用効率の低下、船舶の大型化や貨物船 及び旅客船・フェリーの混在が課題となっている。
- ・老朽化した港湾施設が多く存在しているため、効率的かつ効果的な維持管理を 行う必要がある。
- ・更なる国際航路の拡充を図るため、国際コンテナターミナルの改善・高度化や 船社ニーズに対応したインセンティブの検討が求められている。

〇外部環境の変化

- ・東京、横浜、大阪、神戸の各港において周辺道路の混雑やドライバーの人手不 足などが課題となっており、輸送手段や発着港の転換を図るモーダルシフトなど
- の動きがある。 ・新型コロナウイルスの感染拡大による物流全体の需要低下などにより、取扱貨 物量の減少の可能性がある。

(2) 改善余地の検証(取組の効果の更なる向上の視点)

- ・荷さばき地や上屋の移転等を含め、新港ふ頭において、効率性及び利便性の高い港湾施設の再編・適正配置を行う必要がある。 ・安全かつ効率的な港湾施設利用のため、既存施設の延命化が必要である。 ・那覇港管理組合、那覇国際コンテナターミナル株式会社及び関係機関間で取扱貨物量に対する課題を共有し、国際コンテナターミナルの改善・高度化や船社ニー ズに対応した効果的なインセンティブを検討することで、外部環境の変化の中においても、取扱貨物の維持・増加に努める。

4 取組の改善案 (Action)

- ・港湾関係者や関係機関と密に調整し、港湾施設の利便性向上や効率的で安全な施設配置の検討を行っていく。 ・既存施設の状態を適切に把握し、効率的な維持管理に努める。 ・那覇港管理組合、那覇国際コンテナターミナル(株)及び那覇港総合物流センター運営企業による会議実施体制を検討し、国際コンテナターミナルの改善・高度化 に向けた検討や、新型コロナウィルス感染拡大の影響下における取扱貨物の維持・増加に向けた取組を検討する。

| | | | | 17 18 77 1 | |
|---|------|--|---|---|---|
| | 施策展開 | 3-(4)-ア | 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成 | 施 策 | ① 国際物流機能の強化 |
| , | 心火灰州 | 0 (4) 7 | | 施策の小項目名 | ○港湾機能の強化 |
| | 主な取組 | 那覇港産業推進 | 進・防災事業 | | |
| | 主な課題 | より、我が国や 沖縄では、平成 になった。しか のインフラ整備 | や海外の企業の生産・物流拠点の立地等による産業の 或21年に那覇空港の国際航空物流ハブ事業が開始され かしながら、激しい国際競争の中、沖縄に競争力のあ | 集積が進展し、国際 、東アジアの中心し る国際物流拠点を形 一)の実現、物流 | 上海、香港、シンガポール等では、戦略的なインフラ整備等に 祭的な物流拠点として確固たる地位を築いている。 に位置する沖縄の地理的特性は物流面で優位性を発揮するよう 形成し、発展していくには、物流先進地域と同等の高いレベル コストの低減、国際物流ネットワーク構築など、国際物流拠点 |

| I 取組の概要(P | ian) | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----|--------------------------|--|--|
| | | 取組内容 | | 年度別計画 | | | | | | |
| | | | | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | | |
| 生活基盤としての 震化や長寿命化対策 | | 持・強化のために、旅 | 客待合所、上屋等の耐 | | 新港ふ頭4号 上屋延命化 (完了) | 新港ふ頭5号 上屋延命化 (完了) | | 那覇ふ頭1,2号 上屋建替 (完了) | | |
| 実施主体 | | | | 船客待合所・上屋の延命化、耐震化及び建替等の実施 | | | | | | |
| 夫加土14 | | 那朝冷官理祖旨 | | | | | | | | |
| 担当部課【連絡先】 | 土木建築 | &部港湾課 | [098-866-2395] | ガントリークレーン延命化等の実施 | | | | | | |

| 2 取組の | 状況(Do) | | | | | | | | |
|---------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|--|
| (1) 取組の |)進捗状況 | | | | | | (単位:千F | 円) | |
| 予算事業名 | 那覇港産業 | 推進・防災事 | 事業 | | | | | | |
| 主な財源 | 大学 128年度 129年度 130年度 R元年度 R2年度 130年度 130年度 | | | | | R2年度 | R34 | 丰度 | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 |
| 土は別源 | 美 肥刀法 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | OR2年度: 那覇ふ頭上屋の建替工事を行うとともに、 |
| 県単等 | 委託 | 142, 895 | 408, 923 | 230, 363 | 135, 709 | 174, 305 | 295, 026 | 県単等 | ガントリークレーン2号機の第4期延命化対策工事を実施した。 OR3年度: 引き続き那覇ふ頭上屋建替工事を推進する。 |
| 予算事業名 | 予算事業名 | | | | | | | | |
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R34 | 丰度 | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 |
| 土は別源 | 关肥刀法 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | OR2年度: |
| | | | | | | | | | OR3年度: |

様式1(主な取組)

| 活動指標名 | 船客待合所や上屋の耐震化、延命化等の実施 R2年度 | | | | | | | R2年度 決算見込 | 進捗状況 | <u>活動概要</u> | |
|---|------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---|--|
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | 額合計 | 進沙 水 | 那覇ふ頭地区において、上屋の建替工事に 着手した。 | |
| 実績値 | 船客待合所 の耐震改修 工事等の実 施 | | 船客待合 所、上屋の 改修工事等 の実施 | 上屋建替 設計の実 施 | 上屋建替 工事の実 施 | 上屋建替 工事の実 施 | 100. 0% | | | また、ガントリークレーン2号機について も第4期延命化対策工事を実施した。 | |
| 活動指標名 | ガントリー | クレーン延命 | ስ化対策事 業 | の実施 | | R2年度 | | | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 | |
| 実績値 | 延命化対 策工事の 実施 | | | • | 延命化対 策工事の 実施 | 延命化対 策工事の 実施 | 100.0% | 174, 305 | 順調 | 那覇ふ頭地区において、上屋の建替工事を 行ったことにより、施設の耐震化が推進され た。 また、ガントリークレーンについても、引 き続き延命化対策工事を実施し、安全度の向 上を図っており、取組は順調である。 | |
| 活動指標名 | | | | | | R2年度 | | | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | | |
| 実績値 | | | | | | | | | | | |
| (2)これま | での改善案 | の反映状況 | | | | | | | | | |
| | | 令和2 | 年度の取組さ | 收善案 | | | 反映状況 | | | | |
| ・老朽化した那覇ふ頭の上屋建替え事業については、令和3年度の事業完了を目 指す。 ・また、ガントリークレーン2号機の延命化対策事業については、令和2年度に 第4期延命化対策工事を実施する。・ポントリークレーン2号機の延命化対策事業について、計画通り第4期延命化 事業を実施した。 | | | | | | | | | | | |

3 取組の検証 (Check)

(1)推進上の留意点(内部要因、外部環境の変化)

〇内部要因

〇外部環境の変化

・新港ふ頭上屋は供用中の建物であることから、荷役関係者等と工事のスケ ジュールや手順について連携を図る必要がある。

・荷役関係者より、上屋の建物老朽化による雨漏り等で荷役作業に支障が出てい には原見がある。 ・上屋の破損や動作不良等老朽化に関する緊急修繕が増えている。

(2) 改善余地の検証(取組の効果の更なる向上の視点)

・施設の巡回パトロールを強化し、使用者等と連携して、不具合箇所の早期発見、早期解消に努める。

4 取組の改善案 (Action)

・老朽化した那覇ふ頭の上屋建替え事業については、令和3年度の事業完了を目指す。

| | — 0. MILI PARM | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 施策展開 | 3-(4)-ア | 協空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成 | 施 策 | ① 国際物流機能の強化 | | | | | | | | |
| 心果皮用 | | | 施策の小項目名 | ○港湾機能の強化 | | | | | | | | |
| 主な取組 | 物流拠点化・機能強化事業(中城湾港・新港地区) | | | | | | | | | | | |
| | ②臨空・臨港型産業の集積促進の課題として挙げられる、物流コスト低減及び立地企業の支援措置拡充に対しては、輸送コスト・雇用・設備投資に 係る助成制度の充実を図るほか、立地企業に対するワンストップサービスでの創・操業支援体制の強化が必要である。 | | | | | | | | | | | |

| | 取組内容 | | 年度別計画 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------|--------|------|--------------------|----|--|--|
| | | | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | | |
| 同中恢济力 | 1 5 0 拉女士回 7 4 4 法细士自 | g 수 했 수 있는 것 같다. | 京阪航路 | | > | | | | |
| 湾港における定期船 | ワークの拡充を図るため、沖縄本島 姶就航実験を実施し、定期船就航の | 実現を図る。 | 定期航路実証第 | 実験 | | | | | |
| | 【において、産業支援港湾としての §施設(モータープール等)の整備 | | | | 事業完了 | 完了 | | | |
| | | | 上屋外構整備 | | | | | | |
| | | | | | | 事業完了 | | | |
| 実施主体 | 県 | 施設の機能強化 | | | | | | | |
| 担当部課【連絡先】 | 土木建築部港湾課 | [098-866-2395] | /を/弓/旭設の機関 | 165虫1し | | | | | |

| 2 取組の | 状況(Do) | | | | _ | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|--------------------------------------|--|--|--|
| (1) 取組の進捗状況 | | | | | | | | (単位:千円) | | | | |
| 予算事業名 | 中城湾港新 | 港地区物流挑 | 心点化調査 | | | | | | | | | |
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | | 丰度 | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 | | | |
| 工作別源 | 天 心刀丛 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | OR2年度: 京阪航路利活用促進を図るための調査検討 を実施した。 | | | |
| 一括交付 金(ソフ ト) | 補助 | 0 | 32, 704 | 52, 014 | 53, 300 | 8, 019 | _ | | OR3年度: | | | |

様式1(主な取組)

| 予算事業名 中城湾港新港地区物流拠点化促進整備事業 | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------|---|
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | | 丰度 | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 |
| 工化剂源 | 天心刀丛 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 主な財源 | | OR2年度: |
| 一括交付 | | | | | | | | | |
| 金(ソフ | 直接実施 | 638, 776 | 134, 807 | 168, 741 | 183, 107 | _ | _ | | OR3年度: |
| F) | | | | | | | | | |
| 予算事業名 | 予算事業名 中城湾港新港地区物流機能強化等整備事業 | | | | | | | | |
| 主な財源 | 実施方法 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R34 | 丰度 | 令和2年度活動内容と令和3年度活動計画 |
| 土は別源 | 天 肥刀法 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算額 | 決算見込額 | 当初予算額 | 主な財源 | OR2年度: モータープールの整備を継続実施した。また、モータープールを供用開始するとともに公募を実施 |
| 一括交付 | | | | | | | | | た、モーダーノールを供用開始するとともに公募を実施 |
| | | 65, 175 | 43. 023 | 98. 533 | 601 | 126, 320 | _ | | OR3年度: |
| 金(ソフ | 直接実施 | 03, 173 | 40, 020 | , | | | | | |
| 金(ソフ ト) | 直接実施 | 00, 170 | 40, 020 | , | | | | | |

様式1(主な取組)

| 活動指標名 | 京阪航路実 | 証実験 | | | R2年度 | | | R2年度 | 進捗状況 | <u>活動概要</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| | H28年度 | H29年度 H30年度 | | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | 決算見込 額合計 | | 京阪航路利活用促進を図るための調査検討を実施した。 |
| 実績値 | 実証実験 検討 | 実証実験 実施 | 実証実験 実施 | 実証実験 実施 | 調査検討実施 | 調査検討実施 | 100.0% | | | モータープールの整備を継続実施した。また、モータープールを供用開始するとともに な募を実施し使用者の選定を行った。 |
| 活動指標名 上屋外構整備 | | | | | R2年度 | | | | | |
| | H28年度 | H29年度 H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | 進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果 | |
| 実績値 | 上屋外構整備 | 上屋外構 整備 | 上屋外構 整備 | 上屋外構 整備 | _ | _ | | 134, 339 | 順調 | 計画通り、京阪航路利活用促進調査とモータープール整備を行ったことから順調と判定した。 |
| 活動指標名 港湾施設の機能強化 | | | | | R2年度 | | | | | |
| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 実績値(A) | 計画値(B) | 達成割合 A/B | | | |
| 実績値 | モーター プール整 備 | モーター プール整 備 | モーター プール整 備 | モーター プール整 備 | モーター プール整 備 | モーター プール整 備 | 100.0% | | | |
| (2)これま | (2)これまでの改善案の反映状況 | | | | | | | | | |

・ポートセールスについては、京阪航路利活用推進調査において、背後圏の立地 ・京阪航路における貨物量増大に向け、上屋外構やモータープールの利活用を図 るとともに、背後圏の立地企業の利用促進に向けた積極的な誘致活動を展開する。

・ボートセールスについては、泉阪帆路利活用推進調査にのいて、月本国のユル企業にヒアリングを実施し京阪航路の周知を図った。 ・モータープールの利活用については、モータープールの供用開始に合わせて使用者の公募を行うことで、供用開始と同時に使用者を選定し利活用促進を図っ

反映状況

様式1(主な取組)

3 取組の検証 (Check)

(1) 推進上の留意点(内部要因、外部環境の変化)

〇内部要因

・京阪航路については、昨年度までの実証実験の結果、今年度からは船社により 継続運航されている。

令和2年度の取組改善案

・モータープールの供用開始と使用者選定により、自動車貨物の取り扱いに関す る一層の環境整備が図られている。

〇外部環境の変化

- ・背後圏の分譲地において企業立地が進展しており、今年度は自動車納整セン

(2) 改善余地の検証(取組の効果の更なる向上の視点)

・国および地元市町村などの行政機関や船社などの物流関連企業と連携し、中城湾港の利用促進に取り組むことにより、貨物量増加を図る。

4 取組の改善案 (Action)

・地元市町村や物流関連企業等と連携し、上屋やモータープールなどの港湾機能施設の利活用を図るとともに、背後圏の立地企業等にポートセールスを実施し、貨 物量増加に向けた取り組みを行う。