

市町村名		南風原町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	北丘小学校西側避難通路整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の 強化		
担当部署	教育部	教育総務課	事業実施 年度	平成 26	~ 平成 30	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	
事業内容	災害時の住民の安全を確保するため、避難通路及び法面の整備を行う。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		~H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
	A. 予算現額	26,544	—	170,417	300,459	497,420	
	B. 執行済額	26,244	—	170,413	300,459	497,116	
	うち 交付金充当額	20,994	—	136,330	240,367	397,691	
	執行率(%) (B/A)	98.9%	—	100.0%	100.0%	99.9%	
執行状況の説明	学校の授業に配慮しながら事業を進めたことから令和元年度へ繰越しての事業完了となったが、計画通りに事業執行することができた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
	設計前の調査・測量	目標	設計前の調査・測量	—	—	—	—
		実績	設計前の調査・測量	—	—	—	—
	北丘小学校西側避難通路の基本設計の実施 (工事場所:北丘小学校西側階段 整備面積: 5014㎡)	目標	—	基本設計	—	—	—
		実績	—	基本設計及び 実施設計	—	—	—
	北丘小学校西側避難通路整備工事の実施	目標	—	—	—	工事の実施	—
		実績	—	—	—	工事の実施	—
北丘小学校西側避難通路整備工事及び管理 委託	目標	—	—	—	—	工事・管理 委託の実施	
	実績	—	—	—	—	工事・管理 委託の実施	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
	調査・測量:5,014㎡	目標	調査・測量: 5,014㎡	—	—	—	—
		実績	調査・測量: 5,014㎡	—	—	—	—
	避難通路整備設置基本設計書の完了	目標	—	基本設計書 の完了	—	—	—
		実績	—	基本設計及び 実施設計の完 了	—	—	—
	整備工事の完了	目標	—	—	—	工事の完了	工事の完了
		実績	—	—	—	工事の完了	工事の完了

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	3年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	整備した避難通路を活用した避難訓練(1回以上/年)を実施することにより、本事業のあり方について検証する。	目標	1回以上	—	—	—	1回以上
		実績	0回	—	—	—	—
	目標						
	実績						
状況説明	【R2年度】 ・令和2年度に避難訓練を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により避難訓練が行えなかったため、令和3年度に避難訓練を実施し検証を行う。						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【R2年度】 ・小学校の児童は通学で避難通路を活用しており周知が図られているが、地域住民への周知が課題となっている。			【R2年度】 ・地域住民に対して避難通路を活用した避難について周知が必要。				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
【R2年度】 ・今後は、学校や地域住民と協力して通路の維持管理に努めることや、防災訓練を定期的に行う事で避難が迅速かつ適切に行われるように努める。							

市町村名 南風原町

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	津嘉山小学校南側避難通路整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
担当部署名	教育部	教育総務課	事業実施 年度	平成 26 ~ 平成 30 年度	沖縄振興基本方針 該当箇所
事業内容	津嘉山小学校は災害時に避難所として指定されており、小学校の南側集落からの避難通路としては未整備となっているため、災害時にも安全に活用できるよう整備を行う。				
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()				

事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		~H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計
	A. 予算現額		6,086	25,202	—	42,791
B. 執行済額		6,086	16,538	—	41,636	64,260
	うち 交付金充当額	4,868	13,230	—	33,308	51,406
	執行率(%) (B/A)	100.0%	65.6%	—	97.3%	86.7%
	執行状況の説明	平成30年度より避難通路の整備工事を行い令和元年度の事業完了となったが、計画通りに事業執行することができた。				

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
設計前の調査・測量	目標	設計前の調査・測量	—	—	—	—
	実績	設計前の調査・測量	—	—	—	—
津嘉山小学校南側避難通路の基本設計の実施	目標	—	基本設計の完了	—	—	—
	実績	—	基本設計の完了	—	—	—
津嘉山小学校南側避難通路整備の用地買収(371.5㎡)(工事場所:津嘉山小学校南側通路 整備:149.1m)	目標	—	—	実施	—	—
	実績	—	—	実施	—	—
津嘉山小学校南側避難通路整備工事及び管理委託	目標	—	—	—	—	工事・管理委託の実施
	実績	—	—	—	—	工事・管理委託の実施

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
			目標	調査・測量: 149.1m	—	—	—
	実績	調査・測量: 149.1m	—	—	—	—	
	目標	—	基本設計の 完了	—	—	—	
	実績	—	基本設計の 完了	—	—	—	
	目標	—	—	3箇所	—	—	
	実績	—	—	3箇所	—	—	
	目標	—	—	3箇所	—	—	
	実績	—	—	3箇所	—	—	
	目標	—	—	3箇所	—	—	
	実績	—	—	3箇所	—	—	
	目標	—	—	—	—	工事の完了	
	実績	—	—	—	—	工事の完了	

事業完了後の取り組み

事業完了後の 成果目標	成果目標(指標) <input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
			R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	3年度 目標/発現年度
		整備した避難通路を活用した避難訓練(1回以上/年)を実施することにより、本事業のあり方について検証する。	目標	1回以上	—	—	—
	実績	0回	—	—	—	—	
	目標						
	実績						
状況説明	【R2年度】 ・令和2年度に避難訓練を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により避難訓練が行えなかったため、令和3年度に避難訓練を実施し検証を行う。						

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校の児童は通学で避難通路を活用しており周知が図られているが、地域住民への周知が課題となっている。 	<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民に対して避難通路を活用した避難について周知が必要。
<p align="center">今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)</p>	
<p>【R2年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後は、学校や地域住民と協力して通路の維持管理に努めることや、防災訓練を定期的に行う事で避難が迅速かつ適切に行われるように努める。 	

市町村名		南風原町						
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】								
事業名	幼稚園空調機設置事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(2)-イ 地域における子育て支援の 充実			
担当部課名	教育部	教育総務課	事業実施 年度	平成 30	~ 令和 元	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-3-(1)	
事業内容	沖縄は長期間にわたり気温が高くなるため、園児の健康維持や熱中症対策を目的に、幼稚園に冷房機を設置する。							
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()							
事業期間中 の予算額 ・執行額 【単位:千円】		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計		
	A. 予算現額	17,527	10,197			27,724		
	B. 執行済額	14,507	10,197			24,704		
	うち 交付金充当額	11,605	8,157			19,762		
	執行率(%) (B/A)	82.8%	100.0%			89.1%		
	執行状況の説明	H30年度の不用額は工事が小規模のため監理委託を執行しなかったことによるもので、計画通り4幼稚園に冷房機を設置することができた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況					
				H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
	幼稚園冷房機設置実施設計	目標	実施設計	-	-	-	-	
		実績	実施設計	-	-	-	-	
	幼稚園冷房機設置 工事 4園 8教室の整備	目標	4園 8教室 の整備	-	-	-	-	
		実績	4園 8教室 の整備	-	-	-	-	
	幼稚園冷房機設置 ・工事 4園 4教室の整備	目標	-	4園 4教室 の整備	-	-	-	
		実績	-	4園 4教室 の整備	-	-	-	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況					
				H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
	冷房機を設置した幼稚園で暑さによる体調不良となる園児数0人	目標	-	0人	-	-	-	
		実績	-	0人	-	-	-	
		目標						
		実績						
	目標							
	実績							

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	冷房機を設置した幼稚園で暑さによる体調不良となる園児数0人	目標	0人	—	—	—	0人
		実績	0人	—	—	—	0人
		目標					
		実績					
状況説明	<p>【R2年度】 ・平成30年度、令和元年度に整備した冷房機により体調不良となる園児数は0人で目標を達成することができた。</p>						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
<p>【R2年度】 ・冷房機を設置した事により環境改善が図られ園児の健康維持や熱中症対策に努めることができています。</p>			<p>【R2年度】 ・冷房されている室内との急激な温度差で、体温調整が未熟な園児の体に負担とならないように環境調整に努める。扇風機との併用やカーテン等を利用して冷房効率を高め、省エネに努めることで効率的な利用を行う。新しく策定した運用基準の稼働時間や設定温度等で適切に運用する。</p>				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
<p>【R2年度】 ・今後も空調機運用指針に基づいた適切な運用を行い園児の健康維持に努める。</p>							

市町村名		南風原町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	南風原町景観計画策定事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-1-(6)-(ア) 沖縄らしい風景づくり	
担当部課名	経済建設部	まちづくり振興課	事業実施 年度	平成 28	~ 平成 30	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-10-(1)
事業内容	観光地として魅力ある景観形成を図る為、景観計画及びガイドラインを作成する。						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	合計	
	A. 予算現額	3,726	5,724	6,400		15,850	
	B. 執行済額	3,726	5,724	6,156		15,606	
	うち 交付金充当額	2,980	4,579	4,924		12,483	
	執行率%(B/A)	100.0%	100.0%	96.2%		98.5%	
執行状況の説明	H28,H29年度については、事業計画どおり予算執行ができた。H30年度の不用額244千円は入札残によるものである。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)		達成状況				
			H28年度	H29年度	H30年度		
	ワークショップの開催で住民意向の把握	目標	現況調査の実施	住民意向の把握	-	-	-
		実績	現況調査の実施	住民意向の把握	-	-	-
	南風原町景観計画の検討・作成	目標	アンケート調査・分析	計画(案)作成	計画書作成	-	-
		実績	アンケート調査・分析	計画(案)作成	計画書作成	-	-
	住民説明会の開催	目標	-	-	12回	-	-
		実績	-	-	12回	-	-
パブリックコメントの実施	目標	-	-	実施	-	-	
	実績	-	-	実施	-	-	
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)		進捗状況				
			H28年度	H29年度	H30年度		
	基礎調査の完了	目標	調査完了	-	-	-	-
		実績	調査完了	-	-	-	-
	南風原町景観計画の策定完了	目標	-	計画書(案)作成	計画書策定	-	-
実績		-	計画書(案)作成	計画書策定	-	-	

事業完了後の取り組み						
成果目標(指標)	達成/進捗状況					
	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R2年度 目標/発現年度	
<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果						
南風原町景観審議会にて大規模開発の適合チェック及び、本計画の検証を行う。	目標	—	1回以上	—	—	1回以上
	実績	—	0	—	—	1回
	目標					
	実績					
状況説明 【令和2年度】 ・令和2年度より南風原町景観条例及び南風原町景観審議会設置条例が施行され、対象行為となる建築行為の届出に対し景観審議会を開催し、各委員より意見を伺った上で申請者に対し景観への配慮を求める事ができた。						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)			
【R2年度】 ○南風原町景観条例、南風原町景観審議会設置条例が施行された事により、南風原町景観計画に基づく届け出行為の審査が発生した。 ・南風原町景観計画に基づく届け出: 49件 ・南風原町景観審議会開催: 1件 南風原町の景観計画に掲げた将来像の実現に向けて取組む事が出来た。			【R2年度】 ・良好な景観形成を図る為、引き続き住民及び事業所への情報発信と景観に対する意識の啓発を図る必要がある。			
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)						
【R2年度】 ・南風原町景観計画の概要、届出行為について、建築計画の事前協議の段階で案内を行う事で周知を図る。また、まちづくり振興課の窓口にパンフレットの設置、建築士会等と調整を行い窓口への設置等で広く周知・普及を図り、良好な景観形成を実現するため意識啓発を図る。						