

市町村名	金武町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】						
事業名	金武町ベースボールスタジアム機能高度化事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立	
担当部課名	金武町教育委員会	社会教育課	事業実施 年度	平成 29	~ 平成 30	年度 沖縄振興基本方針 該当箇所
事業内容	金武町ベースボールスタジアムに併設されている投球練習場を人工芝化することで、利便性向上を図り、プロ野球キャンプの継続受入を図る。また、本球場ベンチ前の人工芝部分を拡張することで土の流出を防ぎ、施設機能高度化を図る。					
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()					
事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		平成29年度	○年度	○年度	○年度	合計
	A. 予算現額	2,450,000				2,450,000
	B. 執行済額	1,404,000				1,404,000
	うち 交付金充当額	1,123,200				1,123,200
	執行率(%) (B/A)	57.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	57.3%
執行状況の説明	競争入札による執行残である。					
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			29年度	30年度	○年度	○年度
	実施設計 【金武町野球場人工芝舗装業務実施設計】	目標	実施設計			
		実績	実施設計			
		目標				
		実績				
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			29年度	○年度	○年度	○年度
	実施設計の完了 【金武町野球場人工芝舗装業務実施設計】	目標	実施設計の完了			
		実績	実施設計の完了			
		目標				
		実績				

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) <input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					○年度 目標/発現年度
			29年度	30年度	元年度	2年度	
		プロ野球チームキャンプの受入	目標	2チーム	2チーム	2チーム	
	実績	2チーム	2チーム	1チーム			
アマチュア野球(高校・大学など)	目標	1チーム	1チーム	1チーム	1チーム		
	実績	1チーム	1チーム	3チーム			
状況説明	【R1年度】 ・当初(H29)は人工芝化することで雨天時にも使用でき、利便性が図られるということで工事着手、完了まで行う予定だった。しかし施設を利用するプロ野球チーム楽天ゴールデンイーグルスの方から、現状維持の要望(土の場合、キャッチャーが捕球する際に、イレギュラーバウンドで効果的な練習ができる)があったため、事業の見直しを行った。今後は現在キャンプ受入を行っている、プロチームからの要望等を聞き取りながら、検討していきたい。						

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
--	---------------------------------------

【R1年度】 ・今後は施設を使用するプロチームとどのような形の整備が良いのかを調整・検討していく。	【R1年度】 ・プロスポーツ受入事業において、必要なグラウンド整備や芝管理を行っている。
--	---

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R1年度】 ・今後どのような形で整備が必要なのか、施設を使用するプロチームとの工事の執行について調整・検討する。 またプロスポーツ受入事業において、必要なグラウンド整備や芝管理を継続して行っていく必要がある。

市町村名		金武町					
沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	金武町魅力PR事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-工 観光客の受入体制の整備		
担当部課名	商工観光課	事業実施 年度	平成 30	~ 平成 30	年度	沖縄振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	観光誘客および通過型観光客の金武町周遊を図るためパンフレット作成・活用し、金武町の魅力をPRする。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計	
	A. 予算現額	778				778	
	B. 執行済額	767				767	
	うち 交付金充当額	614				614	
	執行率(%) (B/A)	98.6%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.6%	
執行状況の説明	計画的な予算執行に努め、当初の見積もりどおり概ね業務を執行した。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	○年度
	パンフレットの作成・配布	目標	パンフレットの作成・配布の実施				
		実績	パンフレットの作成・配布の実施				
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	○年度
	パンフレットの作成・配布完了	目標	パンフレットの作成・配布の実施				
		実績	パンフレットの作成・配布の完了				
	【参考指標】 平成30年度4月の観光ポータルサイトへのアクセス数	目標		7,523件			
		実績	6,658件	8,148件			
【R1成果目標】 金武町フリーWi-Fiの利用件数 102,965件以上	目標		102,965件				
	実績						

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)		達成/進捗状況				
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度 目標/発現年度
	【R1成果目標】 金武町フリーWi-Fiの利用件数 102,965件以上	目標			102,965件		
実績				70.1%			
状況説明	目標						
	実績						
【R1年度】 金武町観光Wi-Fiの利用件数を102,965件としていたが、実績としては72,251件となった。							

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

【R1年度】 前年度に作成したパンフレットに、金武町観光ポータルサイトのQRコードを掲載し連動を図ったが、目標達成とはならなかった。	【R1年度】 近隣市町村や県内の主要観光拠点への設置・配布等を行い、多くの観光客の手元へ届くように努める。
---	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

【R1年度】
 今後、町観光協会や商工会と協力し、情報を更新したパンフレットを作成し、県内外の観光拠点へ設置・配布し、観光誘客および通過型観光客の金武町周遊を図る。

市町村名	金武町						
沖繩振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】							
事業名	ギンバル海浜公園整備事業			沖繩21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(13)-イ 駐留軍用地跡地の計画的な整備		
担当部課名	建設課	事業実施 年度	平成 29	~ 平成 30	年度	沖繩振興基本方針 該当箇所 Ⅲ-8	
事業内容	平成23年7月に返還されたギンバル訓練場において田園と海と川を活かしたウェルネスの里をテーマに跡地利用のための整備を進めている。 そのギンバル訓練場跡地において、地域住民及び観光客等が安全で快適に利用できる海浜公園を整備し誘客を図ることで跡地利用を促進し、観光リゾートの実現を目指す。						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
事業期間中の 予算額・執行額 【単位:千円】		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計	
	A. 予算現額	14,396				14,396	
	B. 執行済額	14,267				14,267	
	うち 交付金充当額	11,413				11,413	
	執行率(%) (B/A)	99.1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.1%	
執行状況の説明	○H29年度は沖縄県が実施する海岸整備計画を含めた本事業の計画策定に時間を要し、翌年度に繰り越した。 ○最終的な執行率は99.1%となり、計画的に執行できた。						
事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	○年度
	実施設計	目標	実施設計				
		実績	実施設計				
		目標					
		実績					
事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	○年度
	海浜公園の整備に向けた実施設計完了	目標	実施設計の完了				
		実績	実施設計の完了				
		目標					
		実績					
	目標						
	実績						

事業完了後の取り組み							
事業完了後の成果目標	成果目標(指標) ■ 中期にわたる事業効果 □ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度 目標/発現年度	
事業完了後の成果目標	ギンバル海浜公園の整備	目標	実施設計の完了	土木工事の完了	建築工事の完了	建築工事の完了	供用開始
		実績	実施設計の完了	公園工事の完了			
	ギンバル海浜公園の利用者数	目標					20,005人
		実績					
状況説明	【R1年度】 ・公園工事の完了						
【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)			【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)				
【R1年度】 ・令和元年度より沖縄北部連携促進特別振興事業補助金を活用し、ギンバル海浜公園整備工事として年次的に整備していくが、隣接して沖縄県が実施しているギンバル地区海岸整備事業の進捗も鑑みながら、事業を実施し、令和4年中の供用開始に向け取り組んでいく。			【R1年度】 ・隣接する沖縄県が実施するギンバル海岸整備工事関係者との連携を密にし、円滑な事業執行を目指す。				
今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)							
【R1年度】 R2:ギンバル海浜公園整備工事(建築)の一部工事の実施 R3:ギンバル海浜公園整備工事(建築)の実施とともに令和4年度の供用開始に向け、条例制定や指定管理者の選定等の事務作業を進めていく。 R4:供用開始							