

|                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| 市町村名                                       | 浦添市                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |
| 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |
| 事業番号・事業名                                   | 6-                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ガントリークレーン整備事業   |                   | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-3-(4)-ア             |         |
| 担当部課名                                      | 西海岸開発局 西海岸開発課                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 事業実施(予定)年度      | 平成24～26年度         | 沖縄振興基本方針該当箇所       | 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成 |         |
| 事業内容                                       | 輸出貨物の積み残しが生じていることから、港湾機能強化を図るため、現在2基のガントリークレーンを2基増設する。        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |
| 実施方法                                       | □直接実施    □委託    ■補助    □負担    □その他 (    )                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース)       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24年度            | 24年度(繰越)          | 25年度               | 25年度(繰越)                | 26年度    |
|                                            | 予算の状況                                                         | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,000          | -                 | 60,000             | -                       |         |
|                                            |                                                               | (b)予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44,920          | -                 | 122,750            | -                       |         |
|                                            |                                                               | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,920           | -                 | 62,750             | -                       |         |
|                                            |                                                               | (d)繰越額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | 29,703            | -                  | 42,950                  |         |
|                                            |                                                               | A.計(b+d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,920          | 29,703            | 122,750            | 42,950                  |         |
|                                            | B.執行済額                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,217          | 29,703            | 79,800             | 42,950                  |         |
|                                            | うち交付金充当額                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,174          | 23,762            | 63,840             | 34,360                  |         |
|                                            | 次年度繰越額                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,703          | -                 | 42,950             | -                       |         |
|                                            | 執行率(%) (B/A)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.9%           | 100.0%            | 65.0%              | 100.0%                  |         |
| 予算の状況の説明                                   |                                                               | ガントリークレーン3号機の当初設計高さについて、大阪航空局との協議の結果、航空法に基づく制限高さ以下に抑えるよう指示があった。このため当初設計の高さより、5.4m低く抑える設計を余儀なくされたため、ガントリークレーン3号機の構造に大幅な設計変更が生じた。その結果、ガントリークレーン3号機の機械構造の強化のための材料費と労務費の増額、および重量が増大したことによる輸送費と設置費の増額等により、補助金額20,000,000円の増額となった。<br>また、港湾機能強化を図るため、4号機を増設する。平成25年度補助金額42,750,000円<br>よって、3号機分、4号機分含めての増額は、62,750,000円となる。<br>当初、ガントリークレーン4号機については、3号機同様の仕様で発注及び入札を進めていたが、那覇空港滑走路増設に伴い、航空法に基づく制限表面高変更の予告告示が出たため、抑えていた高さを緩和することに伴い、工事費を低く抑えられる可能性が生じたことから、工事設計額見直しの検討及び再入札に時間を要したため繰越となった。 |                 |                   |                    |                         |         |
| 活動目標(指標)及び達成状況                             | H25活動目標(指標)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 達成状況            |                   |                    |                         |         |
|                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24年度            | 25年度              | 26年度               | 27年度                    |         |
|                                            | 那覇港のガントリークレーン3号機製作1基、4号機製作工事着手                                | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 仕様書作成、3号機製作工事着手 | 3号機製作1基、4号機製作工事着手 |                    |                         |         |
|                                            |                                                               | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 仕様書作成、3号機製作工事完了 | 3号機製作1基、4号機製作工事着手 |                    |                         |         |
|                                            |                                                               | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                    |                         |         |
|                                            |                                                               | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                    |                         |         |
| 達成状況説明                                     | 活動目標通り平成26年6月に3号機製作及び据付工事を完了した。また、平成26年2月に4号機製作工事に着手することができた。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                             | H25成果目標(指標)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 基準値(年度)         | 24年度              | 25年度               | 26年度                    | 目標値(年度) |
|                                            | コンテナ取扱能力増大等に向けた港湾機能強化<br>ガントリークレーン3号機製作完了、4号機製作工事着手           | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( - )           | 仕様書作成、3号機製作工事着手   | 3号機製作完了、4号機製作工事着手  |                         |         |
|                                            |                                                               | 実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 仕様書作成、3号機製作工事完了   | 3号機製作完了、4号機製作工事着手  |                         |         |
|                                            | [参考指標]<br>沖縄21世紀ビジョン実施計画P154<br>那覇港の取扱貨物量                     | 目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,004万トン(23年)   | 1,950万トン(28年)     | 2,840万トン(33年)      |                         |         |
|                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |
|                                            | 進捗状況説明                                                        | ・成果目標通り、3号機製作工事の完了及び4号機製作工事を着手することができた。<br>・ガントリークレーン整備は順調に目標を達成してきており、施策の推進(沖縄21世紀ビジョン実施計画P154那覇港の取扱貨物量)において、貨物増加量に係る整備を実施しており、目標達成に寄与するものである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                    |                         |         |

| 取組の検証                                                                                                                                                                          | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                         | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年度はガントリークレーン3号機の製作(1基)及び4号機の製作工事を着手した。</li> <li>・ガントリークレーン整備については、航空法に基づく制限表面高変更による工事設計額見直しの検討や再入札により、当初予定していた工期より長くなった。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算執行前段階から関係機関との情報共有、密な調整及び週に1回程度の工程会議等を行う必要がある。</li> <li>・作業状況及び現場状況の把握に努め、円滑な事業進捗を図る必要がある。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
| <p>産業振興の基盤である那覇港の機能強化と臨港型産業の育成に繋げるために、コンテナの取扱能力を増大しサービス水準の大幅な向上となるガントリークレーン3号機、4号機の整備を平成27年3月までに行う。そのために関係機関との情報共有及び密な調整を行い、また作業状況及び現場状況等を把握し、ガントリークレーンの早期供用開始に向けた事業推進を図る。</p> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円) |             |            |            |             |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 総事業費                                        | 交付対象<br>事業費 | 交付金<br>充当額 | 市町村<br>負担金 | 交付対象<br>外経費 |
| 122,750                                     | 122,750     | 98,200     | 24,550     | 0           |

浦添市  
122,750千円

補助金  
122,750千円

那覇港管理  
組合  
122,750千円

委託料  
1,620千円

一般社団法人 港湾荷役機械システム協会  
620千円

一般社団法人 港湾荷役機械システム協会  
700千円

(株) 中建設計コンサルタント  
300千円

ガントリークレーン輸送据付工事監理業務委託

ガントリークレーン製作工事監理業務委託

沖縄振興特別推進事業現場技術業務委託

工事費  
121,130千円

三井造船(株)  
53,502千円

三井造船(株)  
19,224千円

三井造船(株)  
47,890千円

(株) 野原建設  
514千円

ガントリークレーン製作工事

ガントリークレーン輸送据付工事

ガントリークレーン製作工事

ガントリークレーンレール設置工事

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検、<br>評価 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                   |
|--------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・一般競争入札の最低価格業者と契約を結んでいることから、支出先の選定方法は妥当であると考え。<br>・設計時において複数の工法から最も経済的な工法を選択していることから、予算規模は事業内容に見合っていると考える。<br>・費目、使途については、関連書類を確認し、適正であった。 |
|                                | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                            |
|                                | -  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                            |
|                                | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                            |

|                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                      |                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 市町村名                                       | 浦添市                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                      |                        |
| 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                      |                        |
| 事業番号・事業名                                   | 6-                                                                                                                                                               | 観光客利便性向上施設整備事業                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章 - 3 - (4) - ア                    |                        |
| 担当部課名                                      | 西海岸開発局 西海岸開発課                                                                                                                                                    | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                                                                                                   | 平成24～25年度              |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成<br>- 1 - (3) |                        |
| 事業内容                                       | 観光旅客が安全で快適に移動できるなどの利便性向上を実現するため、ボーディングブリッジを整備するための費用を補助する。                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                      |                        |
| 実施方法                                       | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他 (    ) |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                      |                        |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース)   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 24年度                   | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 25年度(繰越)                             | 26年度                   |
|                                            | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                                | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,000                  | -                      | 14,000                 | -                                    |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  | (b)予算現額                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,500                  | -                      | 14,000                 | -                                    |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,500                  | -                      | 0                      | -                                    |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  | (d)繰越額                                                                                                                                                                                                                                                       | -                      | 8,500                  | 0                      | 8,231                                |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  | A.計(b+d)                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,500                  | 8,500                  | 14,000                 | 8,231                                |                        |
|                                            | B.執行済額                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                      | 8,500                  | 5,769                  | 8,231                                |                        |
|                                            | うち交付金充当額                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                      | 6,800                  | 4,615                  | 6,585                                |                        |
|                                            | 次年度繰越額                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,500                  | 0                      | 8,231                  | 0                                    |                        |
|                                            | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0%                   | 100.0%                 | 41.2%                  | 100.0%                               |                        |
| 予算の状況の説明                                   |                                                                                                                                                                  | ボーディングブリッジの仕様・設計を完了し、8月より工事着手する計画だったが、クルーズ船の多様化及び大型船舶の寄港回数が増加傾向にあることから、それらに対応するための仕様・設計を見直したことにより想定以上の日数を要し、工事スケジュールに遅れが生じることとなったため、H26年度へ事業を繰越し実施した。                                                                                                        |                        |                        |                        |                                      |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                             | H25活動目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 達成状況                   |                        |                        |                                      |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                                 |                        |
|                                            | 那覇港のボーディングブリッジ設置 1基                                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                                                                                                                          | ( 仕様書作成 )              | ボーディングブリッジ設置 1 基       | (                    ) | (                    )               |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                                                                                                                                                                                                          | 仕様書作成、製作工事着手           | ボーディングブリッジ設置 1基        |                        |                                      |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  | 目 標                                                                                                                                                                                                                                                          | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    )               |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        |                        |                                      |                        |
| 達成状況説明                                     | 観光客が安全で快適に移動できるなどの利便性向上を実現するための設置が必要なボーディングブリッジについて、活動目標通り平成26年11月にボーディングブリッジ設置を完了した。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                      |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                             | H25成果目標(指標)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | 基準値(年度)                | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                                 | 目標値(年度)                |
|                                            | 那覇港のボーディングブリッジ設置 1基                                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                                                                                                                          | (                    ) | ( 仕様書作成 )              | ボーディングブリッジ設置 1基        | (                    )               | (                    ) |
|                                            |                                                                                                                                                                  | 実 績                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 仕様書作成、製作工事着手           | ボーディングブリッジ設置 1基        |                                      |                        |
|                                            | [参考指標]<br>沖縄21世紀ビジョン実施計画P154<br>那覇港におけるクルーズ船寄港回数                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                                                                                                                                                          | 53回(23年)               | 80回(28年)               | 120回(33年)              | (                    )               | (                    ) |
|                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                                      |                        |
|                                            | 進捗状況説明                                                                                                                                                           | ・観光客が安全で快適に移動できるなどの利便性向上を実現するための設置が必要なボーディングブリッジについて、成果目標通りボーディングブリッジ設置を完了し、平成27年5月より供用開始している。<br>・那覇港の利便性を向上させることで、機能強化だけでなく、快適な旅を演出し、観光地としての知名度等を上げることに繋げる。<br>・施策の推進(沖縄21世紀ビジョン実施計画P154那覇港におけるクルーズ船寄港回数)において、寄港回数増加に係るボーディングブリッジの設置を行っており、目標達成に寄与するものである。 |                        |                        |                        |                                      |                        |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                   | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                              | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年度はボーディングブリッジ1基を設置した。</li> <li>・船舶のボーディングブリッジ設置口の多様化や大型船に対する高さへの対応のため、ボーディングブリッジ本体の大型・特殊化に伴うバース耐力の確認に時間を要し、当初予定していた工期より長くなった。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・寄港船舶に関する情報を早めに入手し、対応船舶の絞込みや不測の事態に備える必要がある。</li> <li>・工程に遅れが生じないよう、予算要求段階から関係機関との情報共有、調整、工程会議等を密に行う必要がある。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との調整を密に行い、事業を完了した。ボーディングブリッジの適正な運用を図り、観光客の安全性かつ利便性の向上を図る。</li> <li>・引き続きクルーズ船入港時に歓迎セレモニー等を実施し、観光者数の増加を図ることさらなるボーディングブリッジを活用していく。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                |                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 交付対象事業費                        | 交付金充当額                                                  | 市町村負担金  |
| 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 14,000                         | 11,200                                                  | 2,800   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                |                                                         | 交付対象外経費 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                |                                                         | 0       |
| <div> <div> <div>浦添市<br/>14,000千円</div> <div>補助金<br/>14,000千円</div> <div>那覇港管理組合<br/>14,000千円</div> <div>工事費<br/>14,000千円</div> <div>三菱・仲本特定建設工事共同企業体<br/>331千円</div> <div>三菱重工交通機器エンジニアリング(株)<br/>13,669千円</div> </div> <div> <div>ボーディングブリッジ製作工事<br/>三菱重工交通機器エンジニアリング(株)<br/>仲本工業株式会社</div> <div>ボーディングブリッジ製作工事</div> </div> </div> |    |                                |                                                         |         |
| 資金の流<br>点検・費<br>目・使<br>途                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | 一般競争入札の最低価格業者と契約を結んでいることから、支出先の選定方法は妥当であると考える。          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | 設計時において複数の工法から最も経済的な工法を選択していることから、予算規模は事業内容に見合っていると考える。 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | 費目、使途については、関連書類を確認し、適正であった。                             |         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                    |               |               |                                      |         |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------|--|
| 市町村名                                       | 浦添市                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                    |               |               |                                      |         |  |
| 平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                    |               |               |                                      |         |  |
| 事業番号・事業名                                   | 6- 那覇港総合物流センター整備事業                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 |               | 第3章-3-(4)-ア   |                                      |         |  |
| 担当部課名                                      | 西海岸開発局 西海岸開発課                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | 事業実施(予定)年度         | 平成25～29年度     | 沖縄振興基本方針該当箇所  | 臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成<br>- 1 - (3) |         |  |
| 事業内容                                       | 本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、県全体の物流の効率化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際・国内物流拠点の形成を図るため那覇港総合物流センターを整備する。                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                    |               |               |                                      |         |  |
| 実施方法                                       | □直接実施    □委託    ■補助    □負担    □その他 (    )                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                    |               |               |                                      |         |  |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース)   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | 25年度               | 25年度(繰越)      | 26年度          | 27年度                                 | 28年度    |  |
|                                            | 予算の状況                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a)当初予算額                                                                                                                                         | 5,000              | -             |               |                                      |         |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | (b)予算現額                                                                                                                                          | 5,000              | -             |               |                                      |         |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                      | -                  | -             |               |                                      |         |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | (d)繰越額                                                                                                                                           | -                  | 3,885         |               |                                      |         |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | A.計(b+d)                                                                                                                                         | 5,000              | 3,885         |               |                                      |         |  |
|                                            | B.執行済額                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 1,115              | 3,885         |               |                                      |         |  |
|                                            | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 892                | 3,108         |               |                                      |         |  |
|                                            | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | 3,885              | -             |               |                                      |         |  |
|                                            | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 22.3%              | 100.0%        |               |                                      |         |  |
| 予算の状況の説明                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | ・平成25年度は、総合物流センターの規模や仕様、必要な整備条件を確定するために、類似施設の調査、適用法令の整理、地盤調査及び概算工事費の算定等を行っていたが、建物の仕様決定に必要な企業ヒアリングを行う対象企業決定が遅れ、平成26年度にはアンケート結果の集計及び分析を行うため繰越となった。 |                    |               |               |                                      |         |  |
| 活動目標(指標)及び達成状況                             | H25活動目標(指標)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | 達成状況               |               |               |                                      |         |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                    | 25年度          | 26年度          | 27年度                                 | 28年度    |  |
|                                            | 総合物流センターの基本設計の実施                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 標                                                                                                                                              | 基本設計の実施            | (    )        | (    )        | (    )                               | (    )  |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 実 績                                                                                                                                              | 基本設計の実施            |               |               |                                      |         |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 標                                                                                                                                              | (    )             | (    )        | (    )        | (    )                               | (    )  |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 実 績                                                                                                                                              |                    |               |               |                                      |         |  |
| 達成状況説明                                     | ・本事業は、那覇港国際コンテナターミナル背後地に国内外物流の効率化及び流通加工等の新たな価値を付加する機能を持った「総合物流センター」を整備するものであり、規模は地上3階建て、延べ面積約45,000㎡程度を想定しており、構造はプレキャストPC造等を計画している。<br>・活動目標通り総合物流センター基本設計業務を実施した。<br>・企業調査及びヒアリングにおいて、施設の規模(スパン、天井高さ等)、利用形態(仕分け作業の有無、包装・加工の有無等)冷凍・冷蔵倉庫の必要性、事務室の必要性等、施設を利用する際の基本仕様を明確にする。 |                                                                                                                                                  |                    |               |               |                                      |         |  |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                             | H25成果目標(指標)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | 基準値(年度)            | 25年度          | 26年度          | 27年度                                 | 目標値(年度) |  |
|                                            | 総合物流センターの基本設計の完了                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 標                                                                                                                                              | -                  | 基本設計の完了       |               | (    )                               | (    )  |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 実 績                                                                                                                                              | -                  | 基本設計の完了       |               |                                      |         |  |
|                                            | 【参考指標】<br>沖縄21世紀ビジョン実施計P154<br>那覇港の取扱貨物量                                                                                                                                                                                                                                  | 目 標                                                                                                                                              | 1,004万トン(23年)      | 1,950万トン(28年) | 2,840万トン(33年) | (    )                               | (    )  |  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                    |               |               |                                      |         |  |
|                                            | 進捗状況説明                                                                                                                                                                                                                                                                    | ・成果目標通り総合物流センター基本設計業務を実施した。<br>・企業調査等で明確になった条件を基に基本設計を完了し、平成26年度には施設の工事発注に向けた実施設計を行う。                                                            |                    |               |               |                                      |         |  |

| 取組の検証                                                    | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                               | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)                                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>・当該事業は、那覇港国際コンテナターミナル背後地に従来型物流の高度化及び流通加工等の新たな価値を付加する機能を持った「総合物流センター」を整備するものである。</p> <p>・平成25年度は基本設計を実施し、必要な規模、仕様等を決定するため、類似施設の調査、入居希望業者へのアンケート及びヒアリングを実施した。アンケート等の結果、各企業が必要とする設備にある程度ばらつきがあった。</p> | <p>各企業の要望に基づき、一部の企業で必要とされる設備について本事業内で発注側、企業側が実施すべき設備工事等を明確化にし、発注コストの低減を図る必要がある。</p> |
| 今後の取り組み方針                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <p>基本設計で明確になった条件に基づき実施設計の発注を行い、施設の早期供用開始に向けた事業推進を図る。</p> |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                |                                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|---|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,000</td><td>5,000</td><td>4,000</td><td>1,000</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                |                                                                                                                                                            |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 0 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                                     | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,000   | 4,000                          | 1,000                                                                                                                                                      | 0       |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| <div> <div> <div>浦添市<br/>5,000千円</div> <div>補助金<br/>5,000千円</div> <div>那覇港管<br/>理組合<br/>5,000千円</div> </div> <div>委託料<br/>5,000千円</div> <div> <div> (株)ワールド設計・八千代エンジニアリン<br/>グ<br/>(株)沖縄事務所共同企業体<br/>3,823千円 </div> <div> 株式会社帝国データバンク沖縄<br/>支社<br/>114千円 </div> <div> 新日本有限責任監査法人<br/>1,063千円 </div> </div> <div> <div> (総合物流センター<br/>基本設計業務委託<br/>株式会社ワールド設計<br/>八千代エンジニアリング<br/>株式会社沖縄事務所 </div> <div> (総合物流センター<br/>企業事業分析調査業務 </div> <div> (総合物流センター参入企業<br/>調査 </div> </div> </div> |         |                                |                                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                   |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <p>・一般競争入札の最低価格業者と契約を結んでいることから、支出先の選定方法は妥当であると考える。</p> <p>・設計時において複数の工法から最も経済的な工法を選択していることから、予算規模は事業内容に見合っていると考える。</p> <p>・費目、使途については、関連書類を確認し、適正であった。</p> |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                            |         |      |         |        |        |         |       |       |       |       |   |