

市町村名	国頭村							
平成２８年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	1-⑤	観光地の施設整備促進事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-ウ				
担当部課名	企画商工観光課	事業実施（予定）年度	平成28年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客の受入体制の整備			
					Ⅲ-1-(1)			
事業内容	観光地のサービス機能の強化による観光客の利便性向上を図るため、野外公衆トイレ・シャワー等の施設を整備する。							
効果発現年度	□ 当年度 ■ 後年度（30年度）							
実施方法	■ 直接実施 ■ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他（ ）							
予算額・執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋「市町村負担」ベース）			28年度	28年度（繰越）	29年度	30年度	31年度	
	予算の状況	(a) 当初予算額	2,374	—				
		(b) 予算現額	41,890	—				
		(c) 増減額（b-a）	39,516	—	0	0		
		(d) 繰越額	—	24,732				
		A. 計（b+d）	41,890	24,732	0	0		
	B. 執行済額		16,612	24,223				
	うち交付金充当額		13,289	19,378				
	次年度繰越額		24,732	0				
	執行率（％）（B/A）		39.7%	97.9%	#DIV/0!	#DIV/0!		
予算の状況の説明		当初の計画額は2,374千円であるが当初予算において2,380千円を計上したため増減額に6千円の差が生じた。また、実施設計の完了により工事費が確定したことで、工事費25,970千円及び施工監理にかかる委託費350千円を6月補正で増額した。さらに、建築箇所が見直されたことにより数量変更による工事費13,190千円を9月補正で増額した。一部住民から整備箇所の見直しの声があり、地域説明会等の協議・調整に不測の日数を要したため工事費にかかる24,732千円を29年度に繰越した。						
活動目標（指標）及び達成状況	H28活動目標（指標）		達成状況					
				28年度	29年度	30年度	31年度	
	建築設計業務の実施	目 標	（ 設計業務の実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績	土質調査・実施設計の完了					
	建築工事（設備含む）実施	目 標	（ 工事（設備含む）実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績	建築工事・機械・電気設備工事の完了					
	建築工事監理業務の実施	目 標	（ 工事監理業務の実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績	工事監理業務の完了					
	達成状況説明	建築箇所の見直し検討や、専門業者（型枠工・鉄筋工）の確保に不測の日数を要したこと等により工期の変更が生じたものの、桃原ビーチトイレ施設の整備が計画的に達成できた。						
	成果目標（指標）及び進捗状況	H28成果目標（指標）			基準値（ 年度）	28年度	29年度	30年度
建築設計業務の実施		目 標	（ ）	（ 設計業務の実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績		設計業務の完了				
建築工事（設備含む）の実施		目 標	（ ）	（ 工事（設備含む）の実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績		工事（設備含む）の完了				
建築工事監理業務の実施		目 標	（ ）	（ 工事監理業務の実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績		工事監理業務の完了				
【H30成果目標】 利便性が確保されたか（80％以上）を含め、当該施設のアンケートにより本事業のあり方の検証の実施		目 標					80%	
進捗状況説明		桃原ビーチトイレ施設の整備により、観光客やビーチ利用者へのサービス向上や安心・安全・快適性が確保され地域経済（共同店）の活性化も図られた。……平成29年 6月共用開始						

取組の検証	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	・建築箇所の見直しや、工事実施時における専門業者の確保に不測の日数を要したことにより工事発注に遅れが生じ、それに付随して年度内の完成ができず繰越となった。	・建築にあたっては、計画地域への説明及び意見等の集約に十分な時間を要し適所を決定する。また、工事実施については村内工事発注件数等を十分把握し早期発注による適正な工期設定に努め遅延、繰越のないようにする。
今後の取り組み方針		
・今後、同様の事業の実施にあたっては、計画地域へ説明や専門業者との調整を早期に実施するとともに、ビーチ利用者や観光客が安全・安心・快適に施設を利用できるよう、施設内外の清掃や点検等日常の維持管理を徹底し地域及び利用者が自主的にイベント等開催ができるような環境づくりに努める。		

資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）														
<table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>40,835</td><td>40,835</td><td>32,667</td><td>8,168</td><td>0</td></tr></table> 国頭村 40,835千円 委託料 2,635千円 きた建築設計事務所 2,635千円 桃原ビーチ・トイレ設計委託業務 桃原ビーチ・トイレ工事監理委託業務 工事請負費 38,200千円 前田建設 18,544千円 国光電気工事社 19,656千円 桃原ビーチ・トイレ建築工事 桃原ビーチ・トイレ機械、電気設備工事					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	40,835	40,835	32,667	8,168	0
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
40,835	40,835	32,667	8,168	0										
資金の 使途の 流れ、 点検、 評価・ 費目	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については不用額は5%以内であり、適正な規模であったと考えている。											
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												

市町村名		国頭村							
平成28年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】									
事業番号・事業名		6-⑥ 小・中学校空調設備整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所		第3章-5-(3)-ア			
担当部課名		教育課		事業実施(予定)年度 平成24～29年度		確かな学力を身につける教育の推進			
				沖縄振興基本方針該当箇所		Ⅲ-3-(1)			
事業内容		亜熱帯気候である沖縄は、年間を通して高温多湿な状況が長期間続く地域である。小中学生の健康維持や学習意欲の向上を促す必要があるため、空調設備を整備する。							
効果発現年度		□当年度 ■後年度(30年度)							
実施方法		■直接実施 □委託 □補助 □負担 □その他 ()							
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)				24年度	24年度(繰越)	28年度	28年度(繰越)	29年度	
		予算の状況	(a)当初予算額	28,421	—	17,721	—		
			(b)予算現額	28,420	—	17,730	—		
			(c)増減額(b-a)	▲1	—	9	—		
			(d)繰越額	—	28,420	—	11,510		
			A.計(b+d)	28,420	28,420	17,730	11,510		
		B.執行済額		0	25,677	6,220	9,332		
		うち交付金充当額		0	20,542	4,976	7,465		
		次年度繰越額		28,420	0	11,510	0		
		執行率(%) (B/A)		0.0%	90.3%	35.1%	81.1%		
予算の状況の説明		当初の計画額は17,721千円であるが当初予算において17,730千円を計上したため増減額が9千円となっている。また、入札不調や施工時期についての制限(学校授業終了時及び長期休み期間)により工期に不測の日数を要したため工事費にかかる11,510千円を29年度に繰越した。							
活動目標(指標)及び達成状況		H28活動目標(指標)		達成状況					
				24年度	28年度	29年度	30年度		
		空調設備設置工事の実施 学校数:4小学校(10室)・1中学校(3室) 小学校 奥間小学校・辺土名小学校・奥小学校・安波小学校 中学校 国頭中学校	目標	(幼稚園1校 小学校7校 中学校1校)	(小学校4校(10室) 中学校1校(3室))	()	()		
			実績	小学校7校 中学校1校	小学校4校(10室) 中学校1校(3室)				
			目標	()	()	()	()		
			実績						
達成状況説明	・小学校4校(奥間小学校、辺土名小学校、奥小学校、安波小学校 合計10室)及び中学校1校(国頭中学校3室)に空調設備工事を実施した。								
成果目標(指標)及び進捗状況		H28成果目標(指標)			基準値(年度)	24年度	28年度	29年度	目標値(30年度)
		空調設備設置工事の完了 学校数:4小学校(10室)・1中学校(3室) ○小学校 奥間小学校・辺土名小学校・奥小学校・安波小学校 ○中学校 国頭中学校	目標	()	(幼稚園1校 小学校7校 中学校1校)	(小学校4校(10室) 中学校1校(3室))	()	()	
			実績		小学校7校 中学校1校	小学校4校(10室) 中学校1校(3室)			
		【H30成果目標】 屋内の暑さによる体調不良児童生徒数	目標	()	()	()	()	(0人)	
		進捗状況説明	・小学校4校(奥間小学校、辺土名小学校、奥小学校、安波小学校 合計10室)及び中学校1校(国頭中学校3室)に空調設備工事を実施した。						

取組の検証	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	（空調設備設置工事の完了） ・施工時期及び設備の数量変更等により工期に不測の日数がでたことで、平日の学校活動時に工事を実施する必要があったため、生徒の学校活動に影響が出た。	（空調設備設置工事の完了） ・空調設備整備工事については、学校活動に影響がないようにすることが重要であり、夏休み期間内に実施できるよう早期発注等の対策が必要である。
今後の取り組み方針		
（空調設備設置工事の完了） ・計画段階から空調設備整備工事についての工種、工程等を把握して、長期の休み（夏休み等）の期間で実施できるよう、計画的な期間設定に取り組む。		

資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）														
<table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>15,952</td><td>15,552</td><td>12,441</td><td>3,111</td><td>400</td></tr></table> 国頭村 15,552千円 工事請負費 15,552千円 山一 15,552千円 （空調設備設置 小学校10教室 中学校 3教室） （交付対象外経費 ※契約変更に伴う差額（単費） 400千円）					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	15,952	15,552	12,441	3,111	400
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
15,952	15,552	12,441	3,111	400										
資金の 使途の 流れ、 費目、 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。 ○不用額は積算見直しによる工事費の減額によるものであり、事業費の18.9%となっている。積算の精査等が必要であったと考えている。 ○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	△	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												