

市町村名	宜野座村						
平成２８年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-⑥	リバーパーク整備事業（観光拠点施設整備）	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章－3－（2）－（ウ）			
				観光客受入体制の整備			
担当部課名	宜野座村建設課	事業実施（予定）年度	平成27～29年度	沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ－1－（1）		
事業内容	平成23年度に作成した「漢那福地川リバーパーク基本計画」を素案として、検討委員会にて計画実施にむけての細部を協議し、漢那福地川周辺の豊かな自然を活かした観光拠点整備を推進する。平成26年度、当該計画地の村有地化（公共空地の購入）が完了し、平成27年度は、観光情報拠点施設整備に向けて実施設計を実施した。平成28年度より施設整備を実施する。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度（30年度）						
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（ ）						
予算額・執行額【単位：千円】 （「交付金」＋「市町村負担」ベース）			28年度	28年度（繰越）	29年度	30年度	31年度
	予算の状況	(a) 当初予算額	1,427,824	－			
		(b) 予算現額	553,953	－			
		(c) 増減額（b-a）	▲ 873,871	－	0	0	0
		(d) 繰越額	－	873,871			
		A. 計（b+d）	553,953	873,871	0	0	0
	B. 執行済額		553,953	885,553			
	うち交付金充当額		443,162	699,097			
	次年度繰越額		873,871	－			
	執行率（％）（B/A）		100.0%	101.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	予算の状況の説明		工事（6件）の繰越に伴い監理業務委託についても繰越となった。 上記工事6件、委託業務1件を繰越した事に伴い繰越額873,871千円となった。 H28（繰越）の交付金充当額について、B. 執行済額885,553千円から対象外経費11,684千円を差し引いた873,871千円の80%とする。				
	活動目標（指標）及び達成状況	H28（繰越）活動目標（指標）		達成状況			
		28年度（繰越）	29年度	30年度	31年度		
宜野座村観光拠点施設工事監理業務		目 標	（ 監理業務 締結、完了 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績	業務完了				
宜野座村観光拠点施設整備工事（建築）		目 標	（ 建築工事 完了 ）		（ ）	（ ）	
		実 績	完了				
宜野座村観光拠点施設整備工事（電気設備）		目 標	（ 電気設備工事 完了 ）		（ ）	（ ）	
		実 績	完了				
宜野座村観光拠点施設整備工事（機械設備）		目 標	（ 機械設備工事 完了 ）		（ ）	（ ）	
		実 績	完了				
宜野座村観光拠点施設回廊外2件整備工事（建築）		目 標	（ 回廊外2件建築 完了 ）		（ ）	（ ）	
		実 績	完了				
宜野座村観光拠点施設回廊外2件整備工事（電気設備）		目 標	（ 回廊外2件電気設備 完了 ）		（ ）	（ ）	
		実 績	完了				
宜野座村観光拠点施設回廊外2件整備工事（機械設備）		目 標	（ 回廊外2件機械設備 完了 ）		（ ）	（ ）	
		実 績	完了				
達成状況説明		湧水のため前年度繰越の土木工事に遅れが生じ、その影響で建築工事（2件）、電気設備工事（2件）、機械設備工事（2件）及びその監理委託業務（1件）を繰り越して実施し平成30年3月に工事完了した。					
成果目標（指標）及び進捗状況	H28成果目標（指標）		基準値（ 28年度 ）	29年度	30年度	31年度	目標値（30年度）
	・ゲートゾーン（観光拠点施設及び周辺公園整備など）の整備進捗率（84.8％）	目 標	（ 建築・電気・機械設備工事 整備進捗率 84.8％ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）
		実 績	建築・電気・機械設備工事 整備進捗率 84.0％				
	【H30成果目標】年間利用客数	目 標	（ 建築・電気・機械設備工事 整備進捗率 84.8％ ）	（ ）	（ ）	（ ）	181, 000人
		実 績	建築・電気・機械設備工事 整備進捗率 84.0％				
	進捗状況説明	観光拠点施設の建設工事が完了し、ゲートゾーンの整備進捗率84.0％で概ね当初目標を達成することが出来た。					

取組の検証	推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）	改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）
	漢那リバーパーク等整備検討委員会にて計画実施に向けての細部について協議を行った。観光拠点施設整備の実施設計をH27Iにて発注したが、地質調査において、想定を超える深度となったことで基礎工法の比較検討に不測の日数を要したことから繰越となった。	工事の工程については、近接する工事と密に調整を行うことで工事遅延等の改善に努めたが、県内外の建設工事の需要増に伴い資材の調達、下請け業者の確保に苦慮し繰越となった。事業の早期発注など対策に勤めたい。 また、観光拠点施設完成後に施設の入込客の増加を図り、にぎわい創出と宜野座村の魅力の向上、観光産業振興、地域経済の活性化に向け取り組む。
今後の取り組み方針		
宜野座村観光拠点施設を整備後、東海岸線に立地する観光施設と連携・交流を強化することで東海岸の滞在型・周遊型観光ルートを確立し、観光入込み客の増加を図ることで北部地域の観光産業振興や地域の活性化を図る。		

資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）														
<table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金 充当額</th><th>市町村 負担金</th><th>交付対象 外経費</th></tr><tr><td>885,553</td><td>873,871</td><td>699,097</td><td>174,774</td><td>11,684</td></tr></table> 宜野座村 885,553千円 委託費 10,260千円 〔 宜野座村観光拠点施設工事監理業務 〕 工事請負費 875,293千円 〔 (交付対象外経費) 工事請負費 11,684千円 〕 仲程土建(株)・(有)丸安建設・(株)東成建設特定建設工事共同企業体 〔 宜野座村観光拠点施設整備工事（建築） 〕 (有)玉城電気設備・(有)丸真産業特定建設工事共同企業体 62,298千円 〔 宜野座村観光拠点施設整備工事（電気設備） 〕 (有)玉城電気設備 64,388千円 〔 宜野座村観光拠点施設整備工事（機械設備） 〕 (有)當真組・(有)宮城工務店特定建設工事共同企業体 90,923千円 〔 宜野座村観光拠点施設回廊外2件整備工事（建築） 〕 (有)玉城電気設備 15,581千円 〔 宜野座村観光拠点施設回廊外2件整備工事 〕 (有)玉城電気設備 12,490千円 〔 宜野座村観光拠点施設整備工事（機械設備） 〕					総事業費	交付対象事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費	885,553	873,871	699,097	174,774	11,684
総事業費	交付対象事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費										
885,553	873,871	699,097	174,774	11,684										
資金の 使途の 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託業務及び工事の業者選定は、指名競争入札、随意契約により実施しており妥当であったと考えている。 ○資材の調達、下請け業者の確保に苦慮し不測の日数を要したことから繰越工事の要因となったが、当初計画していた事業規模としては適正な規模であったと考えている。 ○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												

市町村名		宜野座村							
平成 2 8 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】									
事業番号・事業名		3－②		農業用観光施設モデル整備事業		沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(7)-エ		
担当部課名		産業振興課		事業実施 （予定）年度	平成28～31年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	農林漁業の担い手の育成・確保 及び経営安定対策等の強化		
事業内容		農業用観光施設（イチゴハウス）を整備することによりイチゴ栽培農家の増加を促し、イチゴ狩り観光型農業による県内外からの来客者の受け入れ増に繋げ新たな観光の創出を目指すと共に本村の新規作物であるイチゴ栽培の振興・県内唯一のイチゴ産地化を目指し村PRを図る。							
効果発現年度		■当年度 □後年度（ 年度）							
実施方法		■直接実施 ■委託 □補助 □負担 □その他（ ）							
予算額・執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋ 「市町村負担」 ベース）				28年度	28年度（繰越）	29年度	30年度	29年度	
		予算 の 状 況	(a) 当初予算額	46,955	0				
			(b) 予算現額	31,449	0				
			(c) 増減額（b-a）	▲ 15,506	0				
			(d) 繰越額	15,506	15,506				
			A. 計（b+d）	46,955	15,506				
		B. 執行済額		31,449	14,904				
		うち交付金充当額		20,127	9,538				
		次年度繰越額		15,506	0				
		執行率（％）（B/A）		67.0%	96.1%	#DIV/0!	#DIV/0!		
予算の状況の説明		管理棟建築工事について、施設利用するイチゴ農家と仕様等について協議したところ、構造計算を踏まえた仕様にする必要が生じたため、急遽作業棟の実施設計を行う必要が生じ、その実施に不測の日数を要したため、作業棟に係る工事15,506千円を29年度に繰越した。							
活動目標 （指標） 及び達成状況		H28活動目標（指標）		達成状況					
				28年度	29年度	30年度	31年度		
		ハウス整備 1, 920㎡		目 標	(1 棟)	()	()	()	
				実 績	1 棟				
		管理棟整備 50㎡		目 標	(1 棟)	()	()	()	
				実 績	1 棟				
達成 状 況 説 明	ハウス整備については目標どおり実施できたが、管理棟整備については急遽作業棟の実施設計を行う必要が生じ、その実施に不測の日数を要したため、年度を繰り越して整備した。								
成果目標 （指標） 及び進捗状況		H28成果目標（指標）		基準値 （ 年度）	28年度	29年度	30年度	目標値 （31年度）	
		イチゴ狩り来場者数 3,000人		目 標	()	(3,000人)	()	()	(9,000人)
				実 績		2,400人			
				目 標	()	()	()	()	()
				実 績					
		進 捗 状 況 説 明	・イチゴ狩り来場者数は目標値より600人減の達成率80%となっている。						

