

市町村名	粟国村						
平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	2-①	定住促進住宅整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-イ	
担当部署名	経済課	事業実施(予定)年度	平成25～26年度		沖縄振興基本方針該当箇所	生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サービスの向上 Ⅲ-9	
事業内容	産業振興に向けた担い手確保を目的に、若者のIターン、Uターン者の定住施設を充実するため、集合住宅を整備する。						
実施方法	■直接実施 ■委託 □補助 □負担 □その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)			25年度	26年度	26年度(繰越)	27年度	28年度
	予算の状況	(a) 当初予算額	20,180	70,451	-		
		(b) 予算現額	6,489	103,000	-		
		(c) 増減額 (b-a)	▲ 13,691	32,549	-		
		(d) 繰越額	-	-	102,254		
		A. 計 (b+d)	6,489	103,000	102,254		
	B. 執行済額		6,489	0	99,669		
	うち交付金充当額		5,191	0	79,735		
	次年度繰越額		0	102,254	0		
	執行率 (%) (B/A)		100.0%	0.0%	97.5%		
予算の状況の説明		アスファルト舗装やPCフェンス等の設計変更に伴い、10月に事業計画を変更し、32,549千円を増額した。また、不調不陸及び労務者不足や天候不良等により、不測の日数を要したため工事費及び監理費にかかる102,254千円を平成27年度に繰越した。					
活動目標(指標)及び達成状況	H26活動目標(指標)		達成状況				
			26年度	27年度	28年度	29年度	
	集合住宅の(6世帯)の工事の実施	目 標	(工事の実施)	()	()	()	
		実 績	工事の完了				
		目 標	()	()	()	()	
		実 績					
達成状況説明	平成26年度に補強コンクリートブロック造2階建6世帯(延べ床面積175.486m2)建築工事、機械工事、電気工事、外構工事を実施した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H26成果目標(指標)		基準値(年度)	26年度	27年度	28年度	目標値(年度)
	集合住宅の(6世帯)工事の完成	目 標	()	(整備率100%)	()	()	()
		実 績		整備率100%			
		目 標	()	()	()	()	()
		実 績					
	進捗状況説明	平成27年11月末に、集合住宅(6世帯)工事の完成により、平成28年2月から供用開始され若者のI,Uターン者の居住を確保している。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	若者のI. Uターン希望者で産業振興の担い手や地域振興従事者が入居対象者としているが、雇用の創出なども連動して行く必要がある。また、空き家の活用についても検討する必要がある。	新たな雇用の創出や空き家活用促進(空き家バンクの創設など)地域おこし協力隊の導入など若者のI. Uターン施策についてさらに推進する必要がある。
今後の取り組み方針		
I. Uターン後の定住環境が整備されたことで、県内外から産業振興の担い手となる入居者を受け入れることができた。今後の取組としては、空き家の活用の検討や移住希望者の住環境や雇用状況を確認しながら整備を検討していきたい。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>99,669</td><td>99,669</td><td>79,735</td><td>19,934</td><td>0</td></tr> </table> 栗国村 99,669千円 委託費 3,033千円 (有)桜設計工房 3,033千円 工事請負費 96,636千円 (株)儀間建設 96,636千円					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	99,669	99,669	79,735	19,934	0
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
99,669	99,669	79,735	19,934	0										
資金の 使途の 流れ、 点検 評価・	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については不用額は2,585千円であり、適正な規模であったと考えている。											
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												