

市町村名	伊江村						
令和４年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	11-①	伊江村墓地団地造成事業			新・沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第4章-1-(5)-イ	
担当部課名	建設課	事業実施（予定）年度	平成29年度～令和5年度	沖縄振興基本方針該当箇所	沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまちづくり		
					Ⅲ-12		
事業内容	個人墓の散在化、無縁墓や荒地と化した墓など景観の悪化を防止するため、伊江村墓地団地造成工事を行う。						
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度（令和 6 年度）						
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（ ）						
予算額・執行額【単位：千円】 （「交付金」＋「市町村負担」ベース）			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R4年度（繰越）
	予算の状況	(a) 当初予算額			7,000	30,000	20,240
		(b) 予算現額			6,994	32,120	20,240
		(c) 増減額（b-a）	0	0	▲ 6	2,120	0
		(d) 繰越額					
	A. 計（b+d）		0	0	6,994	32,120	20,240
	B. 執行済額				6,994	11,880	20,894
	うち交付金充当額				5,595	9,504	16,192
	次年度繰越額				0	20,240	0
	執行率（％）（B/A）		#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	37.0%	103.2%
予算の状況の説明		予算の範囲内で適正な執行を行った。					
活動目標（指標）及び達成状況	R4活動目標（指標）			達成状況			
				R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
	伊江村墓地団地造成工事	目 標	（ ）	（ 実施設計実施 ）	（ 造成工事 ）	（ 造成工事 ）	
		実 績		実施設計実施	繰越	造成工事	
		目 標					
		実 績					
達成状況説明	前年度より、調整及び申請していた農振除外の手続や財産処分（県営かんがい給水栓4基）の調整及び申請などに不測の日数を要し、工事発注が遅れたため、令和5年度への繰越工事となった。						
成果目標（指標）及び進捗状況	R4成果目標（指標）		基準値（年度）	R2年度	R3年度	R4年度	目標値（R6年度）
	伊江村墓地団地造成工事	目 標	（ ）	（ 実施設計完了 ）	（ 造成工事 ）	（ 造成工事 ）	（ ）
		実 績		実施設計完了	繰越	造成工事	
	【参考指標】 整備工事を行い個人墓の散在化や無縁墓による景観悪化防止のため本墓地団地へ永代使用	目 標	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ 5件 ）
		実 績					
	進捗状況説明	個人墓地の散在化、土地利用等への支障、景観の悪化を防止にむけた、伊江村墓地団地造成に向けた工事発注ができた。 令和5年度への繰越工事となった。 令和5年5月31日に改定契約（工事設計変更：駐車場車止め15台分）を行った。 工期限内に工事終了し、令和5年7月に検査完了した。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・平成29年度に行ったアンケート調査により村民から要望のあった伊江村墓地団地造成工事を実施したことで、個人墓地の散在化、土地利用等への支障、景観の悪化防止を図ることができた。 ・雨水の流入や周辺雑草地への対応に留意する必要がある。	・立地的に集中豪雨など大量の雨水への対応を検討する。 ・大量の雨水対策に牧草の種子吹付をしたための除草管理。
今後の取り組み方針		
・集中豪雨などの大量の雨水に対しては、隣接する浸透地を整備し、傾斜を付け雨水の誘導を行う。 ・牧草の種子吹付については、大量の雨水による浸食を防ぐためだが、定期的に除草作業の実施をしていく。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
		<table><tr><td>総事業費</td><td>交付対象事業費</td><td>交付金充当額</td><td>市町村負担金</td><td>交付対象外経費</td></tr><tr><td>32,774</td><td>32,774</td><td>25,696</td><td>7,078</td><td>0</td></tr></table>		総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	32,774	32,774	25,696	7,078	0	
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
32,774	32,774	25,696	7,078	0										
伊江村 32,774千円 委託料 1,936千円 (株)アジア測量設計 (現場技術業務) 1,936千円 伊江村墓地団地造成工事 (現場技術業務) 工事請負費 30,838千円 (有)伊江島開発 (建設工事) 30,838千円 伊江村墓地団地造成工事 (建設工事)														
資金の 使途の 流れ、 費目・ 評価	評価	点 検 項 目		評価に関する説明										
	○	支出先の選定方法は妥当か。		○選定方法として事業実績のある業者を指名委員会で抽出し指名入札を執行していることから妥当であったと考える。 ○予算規模については、設計書をもとに予定価格を設定し執行していることから妥当であったと考える。 ○業務後の検査において、書面及び現場確認検査を実施し、適正に事業を執行していると判断されたことから、事業目的に即した費目及び使途であったと考える。										
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												