

市町村名	南大東村
------	------

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	南大東村安らぎ空間複合施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-3-(11)-イ 過疎・辺り地域の振興
担当部課名	福祉民生課	事業実施 年度	平成 30	令和 3	年度 III-9

事業内容
 本村には、葬祭場がなく、葬儀に関しては各家庭で行っているが、準備等は地域の住民の協力で行われており、遺族や関係者に負担がかかっている。そのため、葬祭場との複合施設を整備し、住民福祉の向上を図る。

実施方法
 直接実施 委託 補助 負担 その他()

事業期間中の 予算額 ・執行額 【単位:千円】		H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	合計
	A. 予算現額	40,328	226,485	194,438	247,002	708,253
	B. 執行済額	40,328	189,852	186,196	240,499	656,875
	うち 交付金充当額	32,262	151,881	99,257	192,399	475,799
	執行率(%) (B/A)	100.0%	83.8%	95.8%	97.4%	92.7%
執行状況の説明	・平成30年度は基本計画及び基本設計は年度内に完了したが、実施設計は設置場所の検討に不測の日数を要し翌年度へ繰越した。 ・令和元年度は第1期分工事費の入札不調に伴い調整等に不測の日数を要し、翌年度へ繰越した。 ・令和2年度は工事費及び監理業務において新型コロナ等の影響に伴い調整等に不測の日数を要し翌年度へ繰越した。 ・令和3年度は工事及び監理業務等は年度内に完了したが備品購入(霊柩車)の部品が新型コロナの影響に伴い部品等の遅延が生じ、翌年度へ繰越した。 ・最終的な執行率は92.2%となり、概ね計画的に執行できた。					

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度年度
	・基本計画 ・基本設計 ・実施設計 ・監理業務	目標	基本計画・基本設計	実施設計 監理業務	監理業務	監理業務	
		実績	基本計画・基本設計完了	実施設計完了 監理業務着手	継続及び完了	完了	
	・建築工事 ・設備工事	目標		第1期分建築工事	第2期分建築工事 及び設備工事	第3期分建築工事 及び設備工事	供用開始
実績			着手	継続及び完了	完了	供用開始	
・備品購入	目標				備品購入	備品購入(霊柩車)	
	実績				備品購入一部完了	備品購入(霊柩車)完了	

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況					
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度年度
	・基本計画の完了 ・基本設計の完了 ・実施設計の完了 ・監理業務の完了	目標	基本計画 基本設計	実施設計 第1期分監理業務	監理業務	監理業務	
		実績	完了	完了	完了	完了	
	・建築工事の完了 ・電気及び機械設備工事の完了	目標		第1期分建築工事・ 電気設備工事・機 械設備工事	第2期分建築工事・ 電気設備工事・機 械設備工事	第3期分建築工事・ 電気設備工事・機 械設備工事	供用開始
実績			完了	完了	完了	供用開始	
・備品購入の完了	目標				備品購入	備品購入(霊柩車)	
	実績				一部完了	完了	

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
			R4年度	R5年度	○年度	○年度	○年度 目標/発現年度
		火葬場利用件数に対する葬祭場利用件数の割合80%以上	目標	80.0%	80.0%		
	実績	100.0%	100.0%				
	目標						
	実績						
状況説明	<p>【R4年度】 ・R4年10月の供用開始以降火葬場使用件数に対し、葬祭場使用件数は2件で100%以上で目標を上回っている。 ※葬祭場使用件数2件のうち1件は島外で火葬した後、本村にて使用している。</p> <p>【R5年度】 ・令和5年度は火葬場使用件数0件に対し、葬祭場使用件数は6件と100%以上で目標を上回っている。 ※火葬場使用件数は0件であったが、6件とも島外で火葬した後、葬祭場は本村にて使用している。</p> <p>【 年度】 ・</p>						

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【R4年度】 ・本事業を整備したことにより、10月の供用開始後、火葬場1件、葬祭場2件の使用があり効率よいセレモニーが行えた。</p> <p>【R5年度】 ・R5年度は火葬場の使用件数は0件であったが葬祭場の利用件数は6件となっており、広い空間でのセレモニーや祭壇、装飾品等の備品、遺族の控室、約60台の駐車場の使用等も充実し効率よいセレモニーが行えた。 ・火葬場使用件数が0件の理由としては、本村の住民が島外にて死亡にし現地にて火葬を行ったため。</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R5年度】 ・葬祭場と火葬場の複合施設を整備したことにより、葬儀に係る遺族や関係者の負担軽減と、葬儀に参列する地域住民においても利便性と充実が図れており今後も検証していく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--	--

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【R6年度】 ・本事業を整備したことにより、葬儀に係る遺族や関係者の負担軽減を図ると共に、更なる機能強化を図るため住民から広く意見を求めていく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>

市町村名	南大東村
------	------

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	南大東小学校社会科副読本編集事業			新・沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第4章 - 5 - (2) - 工 時代の変化に対応する魅力ある学校 づくりの推進
担当部課名	教育委員会	事業実施 年度	令和 4	~ 令和 4	年度 III-3

事業内容
村独自の社会科副読本を作成し、地域に根ざした社会科学習を行うことにより、次世代を担う子ども達へ村の歴史・文化の継承を図る。

実施方法
 直接実施 委託 補助 負担 その他()

事業期間中の 予算額 ・執行額 【単位:千円】		R4年度	○年度	○年度	○年度	合計
	A. 予算現額	3,630				3,630
	B. 執行済額	3,586				3,586
	うち 交付金充当額	2,868				2,868
	執行率(%) (B/A)	98.8%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.8%
執行状況の説明	・最終的な執行率は98.8%となり、概ね計画的に執行できた。					

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
			R4年度	○年度	○年度	○年度
		副読本の編集を実施	目標	実施		
	実績	実施				
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
			R4年度	R5年度	R6年度	○年度
		副読本の編集完了	目標	完了		
	実績	完了				
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標) □ 中期にわたる事業効果 ■ 後年度に発現する事業効果	達成/進捗状況					
			R5年度	R0年度	R0年度	R0年度	R0年度
			目標	実績	目標	実績	目標/発現年度
R5年度成果目標 年度毎に実施するアンケートで、「授業を受ける前と比べて地域の理解が進んだ」と回答した児童の割合が80%以上	目標	80.0%					
	実績	89.2%					
	目標						
	実績						
状況説明	<p>【令和5年度】 ・令和4年度まで小学生の地域学習の副読本を独自作成して保存・継承に活用してきたが、平成23年の発刊から10年以上が経過したことから副読本が村の現状を正確に伝えているとは必ずしも言えなくなった。 ・令和4年度に地域に根ざした副読本を作成した。身近な題材を正確に扱い、次世代を担う子ども達へ、村の歴史・文化を継承することができた。更に、教科書をデジタル化し、村のホームページに掲載することで村の生活状況などを島外にも発信することができた。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>						

【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)	【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)
---	--------------------------------

<p>【R5年度】 ・令和5年度に実施したアンケートで、「授業を受ける前と比べて地域の理解が進んだ」と回答した児童の割合が89.2%で目標を上回り又、副読本を再編・デジタル化したことにより児童の学習意欲の向上につなげた。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R5年度】 ・年度毎によるアンケートにより授業を受ける前と比較して、地域への理解が得られたかを検証していくと共に、QRコード等の参考リンク掲載することにより児童の自発的な学習向上を図る。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--	---

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【R5年度】 ・島内の施設(ふるさと文化センター及びビジターセンター)にアクセスし、より深く島の歴史や文化、自然を学べる副読本の整備を検討し、より一層児童の学習意欲の向上を図っていきたい。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>

市町村名	南大東村
------	------

沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【後年度発現事業】

事業名	観光案内看板整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興
担当部課名	産業課	事業実施年度	令和3年度 ~ 令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	Ⅲ-1-(1)

事業内容
観光案内の看板が未整備で、観光地への誘導が不十分であることから、各所に案内看板を設置し、観光客の受入れ環境を整備する。

実施方法
 直接実施 委託 補助 負担 その他()

事業期間中の 予算額・ 執行額 【単位:千円】		R3年度	R4年度	○年度	○年度	合計
	A. 予算現額	16,500				16,500
	B. 執行済額	16,280				16,280
	うち 交付金充当額	13,024				13,024
	執行率(%) (B/A)	98.7%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	98.7%
執行状況の説明	・R3年度は新型コロナ等の影響に伴い、調整等に不測の日数を要したため、一部翌年度へ繰越した。 ・最終的な執行率は100.0%となり、計画的に執行できた。					

事業期間中の 活動目標	活動目標(指標)	達成状況				
		R3年度	○年度	○年度	○年度	○年度
各所への案内看板の設置。(島内10箇所、星野洞内12箇所)	目標	設置				
	実績	完了				
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業期間中の 成果目標	成果目標(指標)	進捗状況				
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	○年度
観光案内看板の設置完了:22基	目標	22基				
	実績	22基完了				
	目標					
	実績					
	目標					
	実績					

事業完了後の取り組み

事業完了後の成果目標	成果目標(指標)	達成/進捗状況				
		R5年度	○年度	○年度	○年度	○年度 目標/発現年度
	<input type="checkbox"/> 中期にわたる事業効果 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度に発現する事業効果					
利便性が確保できているか、観光客へアンケートを実施し満足度80%	目標	80.0%				
	実績	84.0%				
	目標					
	実績					
状況説明	【R5年度】 ・R5年度においては利便性及び体験への満足度が確保できているか、観光客へアンケートを実施した結果、満足度84%と目標を達成することができた。 【 年度】 ・ 【 年度】 ・					

<p>【完了後】事業効果等の確認 (施設利用状況、効果発現状況、外部環境の変化等)</p>	<p>【完了後】改善措置等の検討 (事業効果の更なる向上等)</p>
---	--

<p>【R5年度】 ・新型コロナ等の影響も収束に向かうとともに、観光客の集客に伴い当該施設の更なる活用が見込まれる。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>	<p>【R6年度】 ・R6年度以降も観光客へアンケートを実施し、満足度80%へ達したかを検証する</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
---	---

今後の取り組み方針(関連・同種事業へのフィードバック等)

<p>【R6年度】 ・観光客へアンケートを実施することにより満足度80%を目指しながらどの部分が満足、不満足かを確認し、観光協会と共有しながら、改善と解消を図っていく事で誘致につなげていく。</p> <p>【 年度】 ・</p> <p>【 年度】 ・</p>
--