

農業農村整備

～亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備～

農業生産基盤の整備の促進

■ 水利施設整備事業

【農業用水を確保し活用するとともに、排水不良農地を解消する】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	上原1期	竹富町	県	134.1	溪流取水工 2ヶ所 貯水池工 2基 管路工 L=11,525m 小水力発電施設 1基 畑地かんがい施設 Ⅲ型給水所 1基	2,855,000	H26-H33	測試一式	197,265	6.9%	測試一式	40,000	溪流取水工 2ヶ所 貯水池工 2基 管路工 L=11,525m 小水力発電施設 1基 畑地かんがい施設 Ⅲ型給水所 1基	2,617,735
②	大座	石垣市	県	52.0	畑地かんがい A=52.0ha	491,000	H26-H32	畑地かんがい施設 A=1.5ha	46,230	9.4%	測試一式	14,500	畑地かんがい A=50.5ha	430,270
③	大浜	石垣市	県	150.6	畑地かんがい A=150.6ha	1,737,000	H28-H35	測量一式 畑地かんがい施設 A=6.3ha	129,770	7.5%	畑地かんがい施設 A=8.0ha	129,000	畑地かんがい A=136.3ha	1,478,230
④	大里・星野	石垣市	県	81.5	畑地かんがい A=81.5ha	1,208,000	H28-H34	調査測量設計	26,900	2.2%	畑地かんがい施設 一式	111,500	畑地かんがい施設 A=81.5ha	1,069,600
	小計	4地区	-	-	-	6,291,000	-	-	400,165	-	-	295,000	-	5,595,835

■ 基幹水利施設管理事業*県営

【基幹的で大規模の農業用水利施設の適正な管理を行う】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	底原	石垣市	県	-	底原ダム管理 一式	-	H9~	底原ダム管理 一式	-	-	底原ダム管理 一式	45,730	-	-
②	川良原	石垣市	県	-	平喜名堰管理 一式	-	H9~	平喜名堰管理 一式	-	-	平喜名堰管理 一式	4,050	-	-
③	名蔵	石垣市	県	-	名蔵ダム管理 一式	-	H11~	名蔵ダム管理 一式	-	-	名蔵ダム管理 一式	31,800	-	-
	小計	3地区	-	-	-	-	-	-	-	-	81,580	-	-	



底原ダム



名蔵ダム



名蔵頭首工

■ 基幹水利施設管理事業*団体営

【基幹的で小規模の農業用水利施設の適正な管理を行う】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	平喜名	石垣市	市	-	平喜名揚水機場管理 一式	-	H9~	平喜名揚水機場管理 一式	-	-	平喜名揚水機場管理 一式	50,000	平喜名揚水機場管理 一式	-
	小計	1地区	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	

■ 農地整備事業(畑地帯担い手育成型・畑地帯担い手支援型)

【複数の土地改良事業を、総合的・一体的に実施する】

(単位: ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	南帆安	与那国町	県	52.6	区画整理 A=52.6ha	2,675,000	H23-H31	区画整理 A=32.0ha	1,878,085	70.2%	区画整理 A=4.6ha	170,000	区画整理 A=16.0ha	626,915
②	大座	石垣市	県	52.1	区画整理 A=52.1ha	1,922,000	H24-H31	区画整理 A=18.3ha	781,876	40.7%	区画整理 A=7.3ha	210,000	区画整理 A=26.5ha	930,124
③	島仲	与那国町	県	49.8	区画整理 A=49.8ha	1,693,000	H26-H31	測試一式 換地業務一式	55,134	3.3%	調査一式	30,000	区画整理 A=49.8ha	1,607,866
	小計	3地区	-	-	-	6,290,000	-	-	2,715,095	-	-	410,000	-	3,164,905

■農地整備事業(経営体育成型)

【農地の区画を整理するとともに、耕作放棄地を解消する】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	米節東	石垣市	県	22.4	区画整理 A=22.4ha 畑地かんがい A=22.4ha	943,500	H20-H31	区画整理 A=18.8ha かんがい施設 A=15.0ha	773,398	82.0%	一式 9,700	区画整理 A=3.6ha 畑地かんがい A=7.4ha	160,402	
②	与那良原	竹富町	県	20.7	区画整理 A=20.7ha	839,000	H25-H31	区画整理 A=20.7ha	783,033	93.3%	一式 55,000	一式 -	967	
小計	2地区			-		1,782,500			1,556,431			64,700	161,369	



スプリンクラー(Ⅰ型)



給水栓(Ⅱ型)



給水所(Ⅲ型)

■農業基盤整備促進事業*団体営

【農地・農業水利施設等の整備を実施し、生産効果の向上を図り、農業競争力の強化を図る】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣第5	石垣市	区	28.2	農業用排水施設 L=260m 暗渠排水 A=4.0ha 土層改良 A=23.7ha	154,700	H29-H31	測量試験費	10,000	6.5%	農業用排水施設 L=260m 暗渠排水 A=1.5A 土層改良 A=2.2ha	暗渠排水 A=2.5ha 土層改良 A=21.5ha	104,700	
2	伊野田南	石垣市	市	28.4	農業用排水施設 L=3,610m 区画整理 A=10.4ha	630,600	H29-H33	測量試験費	20,000	3.2%	測量試験費	農業用排水施設 L=3,610m 区画整理 A=10.4ha	570,600	
小計	2地区			-		785,300			30,000			80,000	675,300	

■地域農業水利施設ストックマネジメント事業

【水利施設の予防保全診断・保全計画を策定し、施設の状況に応じたきめ細かい対策を講じる】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣島	石垣市	区	1,100.0	減圧施設: 38基 付帯工事: 一式	300,000	H26-H30	減圧施設: 33基 付帯工事: 一式	225,000	75.0%	減圧施設: 5基 付帯工事: 一式	-	-	
小計	1地区			-		300,000			225,000			75,000	0	

■国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)

【農業水利施設の多面的機能を発揮させ、管理体制の整備を図る】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣島	石垣市	県・市	4,220.0	-	1,182,906	H30-H34	推進活動費 強化支援費	1,073,526	90.8%	推進活動費 強化支援費	54,690	推進活動費 強化支援費	54,690
小計	1地区			-		1,182,906			1,073,526			54,690	54,690	

■農山漁村活性化対策整備事業

【小規模な受益に対して、農業生産基盤施設を整備する】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	野呂水	石垣市	区	51.5	畑かん施設工 A=51.5ha	567,000	H25-H30	畑かん施設工 A=45.1ha	477,794	84.3%	畑かん施設工 A=6.4ha	-	-	
2	野呂水第2	石垣市	区	37.7	畑かん施設工 A=37.7ha	366,000	H26-H30	畑かん施設工 A=28.8ha	323,000	88.3%	畑かん施設工 A=8.9ha	-	-	
3	村中第2	石垣市	市	31.1	農業用排水施設 A=31.1ha	316,000	H26-H30	農業用排水施設 A=15.6ha	211,350	66.9%	農業用排水施設 A=10.5ha	85,890	農業用排水施設 A=5.0ha	18,760
4	関南	石垣市	市	26.1	農業用排水施設 A=26.1ha	90,000	H26-H30	農業用排水施設 A=15.0ha	85,788	95.3%	農業用排水施設 A=0.2ha 測試一式	4,212	農業用排水施設 A=10.9ha	-
5	三川	石垣市	市	26.7	農業用排水施設 A=26.7ha	417,000	H27-H31	農業用排水施設 A=11.6ha	161,170	38.6%	農業用排水施設 A=7.2ha	110,000	農業用排水施設 A=7.9ha	145,830
6	座原	石垣市	区	78.4	農業用排水施設 A=78.4ha	720,000	H27-H31	農業用排水施設 A=30.2ha	316,000	43.9%	農業用排水施設 A=20.0ha	190,000	農業用排水施設 A=28.2ha	214,000
7	磯辺第4	石垣市	区	71.2	農業用排水施設 A=71.2ha	793,000	H27-H31	農業用排水施設 A=31.7ha	366,000	46.2%	農業用排水施設 A=16.0ha	179,000	農業用排水施設 A=23.5ha	248,000
8	比川田原	与那国町	町	12.6	区画整理 A=5.6ha 農業用排水施設 L=266m	400,000	H27-H31	農業用排水施設 L=266m 区画整理 A=2.2ha	235,000	58.8%	区画整理 A=3.2ha	160,000	区画整理 A=0.2ha	5,000
小計	8地区			-		3,669,000			2,176,102			861,308	631,590	

■団体営農業水利施設保全合理化事業

【水管理を省力化するための施設を整備する】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	石垣島第3	石垣市	区	3,627.0	維持管理施設A =3,627ha 安全施設 85m	380,000	H29-H32	揚水機場関連施設分解 整備及び更新	50,000	13.2%	揚水機場関連施設分解 整備及び更新	50,000	揚水機場関連施設分解 整備及び更新 配水池付帯設備更新 沈砂池及び倍能うち転 落防止施設更新	280,000
2	石垣島第4	石垣市	市	868.0	維持管理施設L=2,350m (排水路防虫対策)	100,000	H29-H30	測量試験費	10,000	10.0%	農業用排水施設 L=1,100m	50,000	農業用排水施設 L=1,250m	40,000
3	石垣島第5	石垣市	市	775.0	農業用排水施設 L=5,330m	109,000	H30-H32	測量試験費	10,000	9.2%	農業用排水施設 L=800m	19,290	農業用排水施設 L=4,530m	79,710
4	波照間	竹富町	町	222.0	水管理施設 一式 維持管理施設L=2,240m (侵入防止柵、門扉)	202,000	H29-H30	水管理施設 一式 維持管理施設 L=240m	26,345	13.0%	水管理施設 一式 維持管理施設 L=240m	175,655	揚水機場施設改修一式 侵入防止柵設置 L=2,090m	0
	小計	4地区		-		791,000			96,345			294,945	399,710	

■団体営水利施設等保全高度化事業

【農業水利施設等の整備により、生産効率の向上及び農業競争力の強化を図る】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	崎枝第2	石垣市	市	12.3	農業用排水施設 A=12.3ha	209,070	H30-H34	-	-	-	測量試験費	20,000	農業用排水施設 A=12.3ha	189,070
	小計	1地区		-		209,070					20,000		189,070	

■県営通作条件整備事業(保全対策型)

【通作や農産物の安定的搬出に機能保全を図る】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	石垣1期	石垣市	県	396.8	農道工改修 L=1.50km 附帯工 1式	158,490	H30-H31	-	-	-	調査測量設計	10,000	農道工改修 L=1.50km 附帯工 1式	148,490
	小計	1地区		-		158,490					10,000		148,490	

農地及び農業用施設の保全

■県営農地保全整備事業(防風施設)

【防風から農作物等の被害を防ぐ】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	みやらがわ第3	石垣市	県	105.9	防風施設 L=4,600m	253,864	H21-H30	防風施設 L=4,444m	244,359	96.3%	防風施設 一式	7,500	防風施設 一式	2,005
②	みやらがわ第4	石垣市	県	102.4	防風施設 L=5,547m	309,347	H22-H31	防風施設 L=5,290m	265,888	86.0%	防風施設 一式	2,000	防風施設 一式	41,459
③	みやらがわ第5	石垣市	県	97.5	防風施設 L=3,362m	209,200	H25-H34	防風施設 L=2,912m	154,633	73.9%	防風施設 一式	2,000	防風施設 一式	52,567
④	みやらがわ第6	石垣市	県	86.3	防風施設 L=4,369m	519,200	H26-H35	防風施設 L=1,522m	86,485	16.7%	防風施設 一式	15,000	防風施設 L=2,497m	417,715
	小計	4地区		-		1,291,611			751,365		26,500		513,746	

■県営農地保全整備事業(農地侵食防止)

【農用地の浸食崩壊を防ぐ】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	川原	石垣市	県	62.9	排水路工 沈砂池工 農道工 畑地かんがい施設工	1,306,300	H27-H33	実施設計(畑かん施設) A=8.0ha	48,168	3.7%	実施設計(農用地保全) A=27.7ha	48,000	排水路工 沈砂池工 農道工 畑地かんがい施設工	1,210,132
②	大里	石垣市	県	41.5	農地保全(農道・排水路等) A=41.5ha	408,400	H28-H32	調査測量設計(実施) A=41.5ha	42,699	10.5%	排水路工 L=290m 防災工 N=1基	35,500	排水路工 L=1,770m 水兼農道工 L=3,320m 農道工 L=1,150m 防災工 N=3基	330,201
③	星野	石垣市	県	42.0	農地保全(農道・排水路等) A=35.6ha ほ場整備(勾配修正等) A=42.0ha	913,100	H28-H34	調査測量設計(実施) A=22.0ha	39,960	4.4%	排水路工 L=550m 水兼農道工 L=430m 沈砂池工 N=1箇所	65,000	排水路工 L=3,480m 農道工 L=1,150m 水兼農道工 L=2,615m	808,140
	小計	3地区		-		2,627,800			130,827		148,500		2,348,473	

■団体営農地保全整備事業（防風施設）

【防風から農作物等の被害を防ぐ】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度（当初）		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	波照間西	竹富町	町	88.9	防風施設工 L=3,752m	283,400	H25-H30	防風施設工 L=2,717m	162,830	57.5%	防風施設工 L=372m	19,924	防風施設工 L=663m	100,646
	小計	1地区	-	-		283,400			162,830			19,924		100,646

■農業水路等長寿命化・防災減災事業

【機能保全計画に基づき適切な補修・更新等を行い、かんがい用水の安定的な供給を図る】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度（当初）		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	大浦	石垣市	区	232.0	畑地かんがい施設更新 一式	73,000	H30-H31	-	-	-	畑地かんがい施設更新 一式	23,000	畑地灌漑施設更新 一式	50,000
2	石垣島第2	石垣市	区	1,560	畑地かんがい施設更新 一式	315,000	H30-H32	-	-	-	畑地かんがい施設更新 一式	55,000	畑地灌漑施設更新 一式	260,000
	小計	2地区	-	-		388,000						78,000		310,000

～農林水産業の担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化～ 担い手の確保・育成

■農業経営高度化支援事業

【農地利用集積の促進】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度（当初）		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
1	米節東	石垣市	区	22.4	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	23,400	H20-H32	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	8,867	37.9%	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	300	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	14,233
2	大座	石垣市	市	52.1	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	36,000	H24-H34	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	2,700	7.5%	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	700	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	32,600
3	与那良原	竹富町	町	20.7	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	21,900	H24-H33	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	1,523	7.0%	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	400	農家意向調査調整活動費 農地集団化調整活動費	19,977
	小計	3地区	-	-		81,300			13,090			1,400		66,810

農地の有効利用の促進（耕作放棄地の解消含む）等

■多面的機能支払交付金事業

【集落活動による、農地周りの水路、農道の長寿命化の活動を支援する】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度（当初）		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
	石垣島地区	石垣市	活動組織	742.2	道路路肩・法面の草刈作業等	60,135	H26-H30	-	48,108	80.0%	-	12,027	-	0
	石垣島第2地区	石垣市	活動組織	2,758.6	道路路肩・法面の草刈作業等	186,280	H26-H30	-	149,024	80.0%	-	37,256	-	0
	上原西表地域	竹富町	活動組織	25.3	道路路肩・法面の草刈作業等	2,650	H30-H34	-	-	-	-	530	-	2,120
	小計	3地区	-	-		249,065			197,132			49,813		2,120

■中山間地域等直接支払事業

【集落活動による、農業生産活動や体制整備活動を支援する】

(単位:ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度（当初）		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
	与那国地区	与那国町	活動組織	382.7	道路路肩・法面の草刈作業等	60,135	H27-31	-	36,081	60.0%	-	12,027	-	12,027
	上原西表地域	竹富町	活動組織	25.3	道路路肩・法面の草刈作業等	8,085	H29-33	-	1,617	20.0%	-	1,617	-	4,851
	小計	2地区	-	-		68,220			37,698			13,644		16,878

～農林水産物の安全・安心の確立～

赤土等流出防止対策の推進

■県営水質保全対策事業（耕土流出防止型）

【農地からの耕土流出を防ぐ】

(単位ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
①	新川第1	石垣市	県	133.7	沈砂池 4基 排水路工 L=6,620m 植生工 L=5,730m 土層改良工 A=3.2ha 畦畔工 L=620m 勾配修正工 A=2.1ha 軽微な改良 一式 営農連携業務 一式	613,224	H21-H30	沈砂池 4基 排水路工 L=2,276m 植生工 L=774m 土層改良工 A=1.3ha 畦畔工 L=0m 勾配修正工 A=2.1ha 軽微な改良 一式 営農連携業務 一式	416,724	68.0%	排水路工 L=520m 植生工 L=100m	30,600	排水路工 L=4,343 m 植生工 L=4,955m 土層改良工 A=1.9ha 畦畔工 L=620m 営農連携業務 一式	165,900
②	新川第2	石垣市	県	160.8	排水路工 L=7,007m 植生工 L=11,990m 畦畔工 L=5,740m 沈砂池工 16基(改修3基) 浸透池工 3基	1,005,000	H22-H31	排水路工 L=2,717m グリーンベルト工 L=619m 畦畔工 L=104m 浸透池工 3基 沈砂池工 5基	502,072	50.0%	排水路工 L=1,000m 沈砂池工 1基	98,000	排水路工 L=4,290m グリーンベルト工 L=11,371m 畦畔工 L=5,636m 沈砂池工 11基	404,928
③	波照間第4	竹富町	県	103.8	勾配修正 A=3.0ha 排水路工 L=10,539m 植生工 L=10,954m 畦畔工 L=7,028m 沈砂池工 4基 浸透池工 2基	996,000	H22-H30	勾配修正 A=3.0ha 排水路工 L=9,027.4m 植生工 L=4,050m 畦畔工 L=4,251.6m 沈砂池工 3基 浸透池工 2基	819,086	82.2%	勾配修正 A=0ha 排水路工 L=1,304m 植生工 L=1,500m 畦畔工 L=1,000m	77,000	排水路工 L=1,511.6m 植生工 L=6,904m 畦畔工 L=2,776.4m 沈砂池工 1基	99,914
④	小浜	竹富町	県	88.5	排水路工 L=6,145m グリーンベルト工 L=2,574m 畦畔工 L=7,028m 沈砂池工 9基 浸透池工 1基	538,000	H23-H30	排水路工 L=2,375m グリーンベルト工 L=2,296m 沈砂池工 9基 浸透池工 1基	485,103	90.2%	排水路工 L=131m グリーンベルト工 L=106m	11,000	排水路工 L=3,639m グリーンベルト工 L=1,72m 沈砂池工 1基	41,897
⑤	新川第3	石垣市	県	130.7	排水路工 L=2,167m グリーンベルト工 L=1,100m 畦畔工 L=223m 路面保護工 L=240m 沈砂池工 1基	387,000	H24-H30	排水路工 L=2,031m グリーンベルト工 L=32.5m 畦畔工 L=0m 路面保護工 L=798m 沈砂池工 1基	256,870	66.4%	排水路工 L=950m 植生工 L=200m	22,300	グリーンベルト工 L=867m 畦畔工 L=223m	107,830
⑥	白保	石垣市	県	218.8	排水路工 L=11,270m グリーンベルト工 L=10,265m 畦畔工 L=3,650m 浸透池工 8基	983,000	H24-H32	排水路工 L=3,586m グリーンベルト工 L=650m 畦畔工 L=0m 浸透池工 5基	402,222	40.9%	浸透池工 1基	38,000	排水路工 L= 7684m グリーンベルト工 L=9,616m 畦畔工 L=3,650m 浸透池工 3基	542,778
⑦	新川第4	石垣市	県	124.8	排水路工 L=11,165m グリーンベルト工 L=13,955m 土層改良工 A=20.0ha 沈砂池工 1基 浸透池工 6基	1,099,000	H25-H33	排水路工 L=1,332m グリーンベルト工 L=196m 浸透池工 2基	198,928	18.1%	浸透池工 1基 排水路工 L= 1,060m グリーンベルト工 L=420m	35,000	排水路工 L= 8,772 m グリーンベルト工 L=13,339m 沈砂池工 1基 浸透池工 3基	865,072
	小計	7地区		-		5,621,224			3,081,005			311,900		2,228,319

～フロンティア型農林水産業の振興～

グリーンツーリズム等の推進

■ふるさと農村活性化基金事業

【地域住民の活性化を図ること、土地改良施設の多面的機能のPRを目的とする】

(単位ha、千円、%)

番号	地区名	市町村	事業主体	受益面積	全体		工期	平成29年度まで		進捗率	平成30年度(当初)		平成31年度以降	
					事業量	事業費		事業量	事業費		事業量	事業費	事業量	事業費
	伊原間	石垣市	県	-	地域の除草・清掃活動 フナクヤハーリーの開催	-	H28-H30	地域の除草・清掃活動 フナクヤハーリーの開催	420	-	地域の除草・清掃活動 フナクヤハーリーの開催	183	-	-
	野底	石垣市	県	-	野底ついで祭りの開催	-	H30	-	-	-	野底ついで祭りの開催	300	-	-
	小計	2地区		-		-			420			483		-



(ふるさと農村活性化基金事業)