

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年11月30日

計画の名称	歩行者の安全歩行を確保する道路整備												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	那覇市, 石垣市, 浦添市, 名護市, 豊見城市, 宮古島市, 南城市, 宜野座村, 伊江村, 北谷町, 与那原町, 糸満市, 北中城村												
計画の目標	歩道未整備箇所への歩道設置・幅員の狭い歩道の拡幅等による歩行者と車両の分離、ガードレール等の交通安全施設の設置・修繕等の整備を推進し、歩行者の安全性と歩行環境の向上に合わせて公共交通利用環境の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,637	A	8,566	B	0	C	71	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.82	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	歩道を整備し、歩行者と車両の分離による安全・安心歩行空間の整備率を0%（H26）から85%（H30）に拡大。 歩道を整備し、歩行者と車両の分離による安全・安心歩行空間の整備率を算出する。 (歩行空間の整備延長) / (対策期間における要整備箇所延長) × 100	0%	22%	85%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
1-A14安田多原線、1-A24今帰仁城趾線、1-A25健堅石喜波線、1-A27中原線（牛原工区）												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	鳥堀12号 1-A1	歩道 0.05km	那覇市	■	■	■	■		310	—	
	A01-002	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	鳥堀南線 1-A2	歩道 0.25km	那覇市					■	120	—	
	A01-003	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	若狭2号 1-A3	歩道 0.50km	那覇市					■	85	—	
	A01-004	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	辻9号 1-A4	歩道 0.30km	那覇市					■	75	—	
	A01-005	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	識名三原線 1-A5	歩道 0.06km	那覇市					■	50	—	
	A01-006	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	久茂地9号外 1-A6	歩道 0.16km	那覇市				■	■	190	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	天久安里線外 1-A7	歩道 0.025km	那覇市		■	■				27	—
	A01-008	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村	交安	大浜縦6号線 1-A8	歩道 0.24km	石垣市	■						53	—
	A01-009	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村	交安	真喜良14号線 1-A9	歩道 0.57km	石垣市	■	■	■	■	■		210	—
	A01-010	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村	交安	多原支線 1-A10	歩道 0.21km	石垣市	■	■					36	—
	A01-011	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村	交安	オリオン通り線（屋富祖工区） 1-A11	歩道 0.46km	浦添市	■	■	■	■	■		1,226	—
	A01-012	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村	交安	内間9号線 1-A12	歩道 0.22km	浦添市	■	■	■	■	■		730	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村	交安	大北1号線 1-A13	歩道 0.30km	名護市	■	■	■	■	■	401	—	
	A01-014	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村	交安	市道41号線 1-A15	歩道 0.51km	豊見城市	■	■	■	■	■	716	—	
	A01-015	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村	交安	市道190号線 1-A16	歩道 0.408km	豊見城市	■					78	—	
	A01-016	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村	交安	市道54号線 1-A17	歩道 0.198km	豊見城市	■	■	■	■	■	226	—	
	A01-017	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村	交安	市道436号線 1-A18	歩道 0.027km	豊見城市	■	■				30	—	
	A01-018	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村	交安	市道432号線 1-A19	歩道 0.19km	豊見城市					■	40	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村道	道	市道433号線 1-A20	歩道 0.125km	豊見城市					■	57	—	
	A01-020	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	道	B-80号線 1-A21	歩道 0.46km	宮古島市	■	■					141	—
	A01-021	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	道	新開田原線 1-A22	歩道 0.61km	南城市	■	■	■	■	■		304	—
	A01-022	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	道	大里城趾連絡線 1-A23	歩道 0.205km	南城市	■	■	■	■	■		72	—
	A01-023	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村道	道	中原線（北中原工区） 1-A26	歩道 0.70km	宜野座村	■	■	■	■			493	—
	A01-024	道路	沖縄	伊江村	直接	伊江村	市町村道	道	東阿良線外 1-A28	歩道 0.20km	伊江村	■						28	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	沖縄	伊江村	直接	伊江村	市町村道	交安	旧製糖工場前線 1-A29	歩道 0.35km	伊江村		■				19	—	
	A01-026	道路	沖縄	北谷町	直接	北谷町	市町村道	交安	宮城1号線 1-A30	歩道 1.659km	北谷町		■	■	■	■	540	—	
	A01-027	道路	沖縄	北谷町	直接	北谷町	市町村道	交安	宮城2号線 1-A31	歩道 0.62km	北谷町					■	120	—	
	A01-028	道路	沖縄	与那原町	直接	与那原町	市町村道	交安	御殿山新島線 1-A32	歩道 0.128km	与那原町	■	■				135	—	
	A01-029	道路	沖縄	与那原町	直接	与那原町	市町村道	交安	与原8号線 1-A33	歩道 0.23km	与那原町	■	■	■			64	—	
	A01-030	道路	沖縄	伊江村	直接	伊江村	市町村道	交安	城山前線 1-A34	歩道 0.49km	伊江村		■				56	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	沖縄	石垣市	直接	石垣市	市町村道	交安	カキナマ線 1-A35	歩道 0.23km	石垣市			■	■	■	338	—	
	A01-032	道路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	市町村道	交安	南浜1号線外 1-A36	道路照明 7箇所	糸満市			■	■		27	—	
	A01-033	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	交安	松原32号線 1-A37	歩道 0.35km	宮古島市			■	■	■	250	—	
	A01-034	道路	沖縄	北中城村	直接	北中城村	市町村道	交安	村道北中城高校127号線 1-A38	歩道 0.09km	北中城村			■	■	■	352	—	
	A01-035	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	交安	久茂地7号 1-A39	歩道 0.01km	那覇市					■	434	—	
	A01-036	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	交安	自転車利用環境整備 1-A40	歩道 0.16km	那覇市					■	63	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-037	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村	交安	東環状線 1-A41	歩道 0.52km	宮古島市					■	■	300	—	
	A01-038	道路	沖縄	名護市	直接	名護市	市町村	交安	屋部8号線 1-A42	歩道 0.11km	名護市					■		170	—	
												小計							8,566	
												合計								8,566

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	C01-001	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村 道	計画調 査	那覇市基幹公共交通利用 促進事業 1-C1	試行運行経費等	那覇市	■	■				41		—		
		歩行環境の向上を図るとともに公共交通利用環境の向上を図るため、モノレールと並ぶ那覇市の新たな公共交通の基幹軸として、既存の既存の路線バスを活用した試行運行を行う。																			
	C01-002	道路	沖縄	宜野座村	直接	宜野座村	市町村 道	施設整 備	休憩施設整備 1-C2	道路空間の休憩施設整備	宜野座村	■	■				27		—		
		中原線の事業用地の一部を活用して休憩施設を整備することにより、歩行者の憩いの場・休息の場を提供する。																			
	C01-003	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村 道	計画調 査	自転車ネットワーク計画 策定 1-C3	計画策定及び自転車走行空間 の検討	那覇市				■		3		—		
		国道・県道等を含めた自転車ネットワークを構築することにより、市道の整備効果を一層高めることができる																			
											小計							71			
											合計								71		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
交付対象市町村における整備延長について県でとりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。	令和2年度 公表の方法 沖縄県ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	歩道未整備箇所への歩道設置・幅員の狭い歩道の拡幅等による歩行者と車両の分離、ガードレール等の交通安全施設の設置・修繕等の整備することで、歩行者の安全性と歩行環境の向上を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

歩行者の安全性と歩行環境の向上を図るため、未完了路線においては継続して整備を推進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	85%
	最終実績値	56%
		用地交渉難航等により整備進捗に遅れが生じた。

(参考図面)

計画の名称	歩行者の安全歩行を確保する道路整備	
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象
		那覇市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、宮古島市、南城市、今帰仁村、本部町、宜野座村、伊江村、北谷町、北中城村、与那原町

沖縄県管内路線図

