

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月28日

計画の名称	活力ある地域づくりを支援する市街地整備												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	沖縄県, 那覇市, 読谷村, 浦添市, 沖縄市												
計画の目標	基地返還跡地や既存密集市街地等について、都市基盤施設の改善により、健全な市街地整備を図り、活力ある地域づくりを支援する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9,326	A	9,326	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	・安全で快適な生活環境を確保するために良好な宅地面積を0haから25.1haに拡大。 土地区画整理事業により整備された宅地面積	0ha	10ha	25ha
2	・防災機能の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図る目的で整備される建築物の延べ床面積を0㎡から75,000㎡に拡大。 防災街区整備事業や市街地再開発事業により整備した延べ床面積	0㎡	42800㎡	75000㎡

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	沖縄	沖縄県	間接	読谷村大湾東地区区画整理組合	区画	改築	大湾東地区	区画整理 A=25.4ha	読谷村	■					200	—	
	A01-002	街路	沖縄	那覇市	間接	農連市場地区防災街区整備事業組合	S街路	改築	農連市場地区	防災街区整備 A=3.1ha	那覇市	■	■	■	■	■	4,396	—	
	A01-003	街路	沖縄	沖縄県	間接	農連市場地区防災街区整備事業組合	S街路	改築	農連市場地区	防災街区整備 A=3.1ha	那覇市		■	■	■	■	271	—	
	A01-004	街路	沖縄	読谷村	間接	読谷村大湾東土地区画整理組合	区画	改築	大湾東地区	区画整理 A=25.4ha	読谷村	■	■	■	■	■	941	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-005	街路	沖縄	浦添市	間接	浦添市てだ こ浦西駅周 辺土地区画 整理組合	区画	改築	てだこ浦西駅周辺地区	区画整理 A=18.7ha	浦添市		■	■	■	■	2,384		—	
	A01-006	街路	沖縄	沖縄市	間接	山里第一地 区第一種市 街地再開発 事業組合	S街路	改築	山里第一地区	再開発 A=1.3ha	沖縄市		■	■			1,134		—	
													小計						9,326	
											合計							9,326		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

沖縄県、那覇市、読谷村、浦添市、沖縄市

事後評価の実施時期

令和3年10月

公表の方法

沖縄県ホームページで公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

・防災機能の確保及び土地の合理的かつ健全な利用を図る目的で整備される建物の延べ床面積が0m<sup>2</sup>から61,900m<sup>2</sup>に拡大された。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

計画期間内に達成できなかった目標等もあることから、次の整備計画における新たな成果目標の達成に向け、県及び市町村で連携し事業を促進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	土地区画整理事業により整備された宅地面積	
	最終目標値	25ha
	最終実績値	7ha
2	防災街区整備事業や市街地再開発事業により整備した延べ床面積	
	最終目標値	75000m2
	最終実績値	6190m2

(参考図面)

計画の名称	活力ある地域づくりを支援する市街地整備		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	沖縄県、那覇市、浦添市、読谷村、沖縄市

沖縄県管内路線図

