

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年11月30日

計画の名称	通学路等における交通安全対策のための道路整備（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	那覇市, 宜野湾市, 浦添市, 糸満市, 豊見城市, 宮古島市, 南城市, 北谷町, 北中城村, 八重瀬町, 伊是名村, 久米島町, 竹富町, 沖縄市, 与那国町												
計画の目標	通学路等の危険箇所において、交通安全対策を実施し事故を未然に防止する。また、無電柱化を推進することにより、歩行者等の安全な歩行空間の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	9,485	A	9,485	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	通学路等における安全対策の整備率を0%(H26)から59%(H30)に拡大。 通学路等における安全対策の整備率を算出 (Σ対策済み延長/Σ要対策延長) × 100	0%	46%	59%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
8-A11真栄里伊敷線、8-A12狭間線												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	松城中学校東側線 8- A1	歩道 0.38km	那覇市	■	■	■	■	■	293	—	
	A01-002	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	久茂地泊線 8- A2	歩道 0.3km	那覇市	■	■	■	■	■	320	—	
	A01-003	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村	交安	泊中央線 8- A3	歩道 0.77km	那覇市					■	134	—	
	A01-004	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村	交安	真栄原9号 8- A4	歩道 0.06km	宜野湾市	■					14	—	
	A01-005	道路	沖縄	宜野湾市	直接	宜野湾市	市町村	交安	普天間3区喜友名線 8- A5	歩道 0.05km	宜野湾市	■	■				129	—	
	A01-006	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村	交安	沢岬4号線外 8- A6	歩道 0.04km	浦添市	■					28	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	沖縄	浦添市	直接	浦添市	市町村	交安	前田線 8-A7	歩道 0.09km	浦添市	■	■	■	■	■	287	—	
	A01-008	道路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	市町村	交安	真栄里国吉線 8-A8	歩道 0.75km	糸満市	■	■				521	—	
	A01-009	道路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	市町村	交安	与座大里線 8-A9	歩道 0.65km	糸満市	■	■				462	—	
	A01-010	道路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	市町村	交安	真壁小波蔵線 8-A10	歩道 1.5km	糸満市	■	■	■	■	■	506	—	
	A01-011	道路	沖縄	豊見城市	直接	豊見城市	市町村	交安	市道25号線（上田北地区） 8-A13	歩道 0.36km	豊見城市	■	■	■	■	■	776	—	
	A01-012	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村	交安	A-23号線 8-A14	歩道 0.72km	宮古島市	■	■				154	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	道	上野海岸線 8-A15	歩道・電共 0.75km	宮古島市	■	■	■	■	■	279	—	
	A01-014	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	道	新里21号線 8-A16	歩道・電共 0.39km	宮古島市	■	■	■	■		204	—	
	A01-015	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	道	松原1号線 8-A17	歩道 1.37km	宮古島市		■	■	■	■	250	—	
	A01-016	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	道	南風原福原線 8-A18	歩道 0.6km	南城市	■	■	■			765	—	
	A01-017	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	道	大里南小学校線 8-A19	歩道 0.69km	南城市	■	■	■			379	—	
	A01-018	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	道	嶺井土改1号～高俣線 8-A20	歩道 0.42km	南城市		■	■	■	■	125	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	沖縄	北谷町	直接	北谷町	市町村道	交安	美浜地区無電柱化事業 8-A21	電共 2.3km	北谷町	■	■	■	■	■	682	—	
	A01-020	道路	沖縄	北谷町	直接	北谷町	市町村道	交安	美浜18号線 8-A22	歩道・電共 0.21km	北谷町	■	■				115	—	
	A01-021	道路	沖縄	北中城村	直接	北中城村	市町村道	交安	島袋小学校アクセス165号線 8-A23	歩道 0.19km	北中城村	■					35	—	
	A01-022	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	交安	学校保健所線外 8-A24	歩道 0.16km	八重瀬町	■	■	■			119	—	
	A01-023	道路	沖縄	伊是名村	直接	伊是名村	市町村道	交安	城前田線 8-A25	歩道 0.97km	伊是名村	■	■	■			218	—	
	A01-024	道路	沖縄	久米島町	直接	久米島町	市町村道	交安	大原下線 8-A26	歩道 1.73km	久米島町	■	■	■	■		316	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	沖縄	竹富町	直接	竹富町	市町村道	交安	住吉1号線 8-A27	歩道 0.14km	竹富町	■					46	—	
	A01-026	道路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	市町村道	交安	真壁前田原線 8-A28	歩道 0.76km	糸満市		■	■	■	■	404	—	
	A01-027	道路	沖縄	宮古島市	直接	宮古島市	市町村道	交安	棚根線 8-A29	歩道 0.15km	宮古島市			■	■	■	80	—	
	A01-028	道路	沖縄	八重瀬町	直接	八重瀬町	市町村道	交安	学校線 8-A30	歩道 0.34km	八重瀬町			■	■	■	674	—	
	A01-029	道路	沖縄	那覇市	直接	那覇市	市町村道	交安	小禄88号 8-A31	歩道 0.24km	那覇市				■	■	100	—	
	A01-030	道路	沖縄	糸満市	直接	糸満市	市町村道	交安	安田多原線 8-A32	歩道 0.41km	糸満市				■	■	342	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H26	H27	H28	H29	H30					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-031	道路	沖縄	沖縄市	直接	沖縄市	市町村道	交安	諸見里山里線 8-A33	歩道 0.15km	沖縄市					■	■	487	—		
	A01-032	道路	沖縄	南城市	直接	南城市	市町村道	交安	知念1号線無電柱化整備事業 8-A34	電共 0.38km	南城市					■	■	197	—		
	A01-033	道路	沖縄	与那国町	直接	与那国町	市町村道	交安	与那国中学校線 8-A35	歩道 0.13km	与那国町					■	■	44	—		
												小計							9,485		
												合計								9,485	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	交付対象市町村における整備延長について県でとりまとめを行い、定量的指標の定義及び算定式により事後評価を実施。	事後評価の実施時期	令和2年度
公表の方法	沖縄県ホームページで公表		

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	交通安全対策を実施することで通学路等の危険箇所の安全性の向上を図った。また、無電柱化整備することにより、歩行者等の安全な歩行空間の確保を図った。		
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）			

○特記事項（今後の方針等）

通学路等危険箇所の安全性向上及び歩行者等の安全な歩行空間確保するため、未完了路線においては継続して整備を推進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	59%
	最終実績値	64%
		通学路等の安全対策を計画的に整備することで目標を達成できた。

(参考図面)

計画の名称	通学路等における交通安全対策のための道路整備(防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市、豊見城市、宮古島市、南城市、北谷町、北中城村、八重瀬町、伊是名村、久米島町、竹富町、与那国町

