

## 令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

交付限度額	交付金交付額		
	既計上額①	追加額②	合計額(①+②)
49,183,000	0	49,180,312	49,180,312

交付金交付総額 49,180,312 千円

(単位:千円)

記号	交付担当省庁	交付金交付額	前回交付金交付額	交付対象事業名	交付金交付額	備 考
A	警察庁	0		交通安全施設整備に関する事業	7,366	
B	総務省	0		消防防災施設整備に関する事業	0	
C	文部科学省	5,035,624		学校施設環境改善に関する事業	4,600,815	
D1	厚生労働省	10,238,372		水道施設整備に関する事業	9,223,179	
D2				社会福祉施設等施設整備に関する事業	0	
D3				医療施設等施設整備に関する事業及び 医療提供体制施設整備に関する事業	177,326	
E1	農林水産省	10,944,487		農山漁村地域整備に関する事業	9,431,491	
E2				農山漁村活性化対策整備に関する事業	0	
E3				農業・食品産業強化対策整備に関する事業	0	
E4				水産業強化対策整備に関する事業	0	
E5				沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業	155,698	
F	経済産業省	43,534		工業用水道に関する事業	27,602	
G	国土交通省	26,808,081		社会資本整備に関する事業	25,532,270	
H1	環境省	1,374		環境保全施設整備に関する事業	6,030	
H2				自然環境整備に関する事業	18,535	
H3				生物多様性保全回復整備に関する事業	0	

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	警察本部会計課	担当者氏名	
電話番号	098-862-0110(内線:2300)	交付限度額 (単位:千円)	7,366
メールアドレス	xx910007@pref.okinawa.lg.jp		

A:交通安全施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	標識・標示整備事業	A	平成23年4月から 令和3年3月	261,440	183,800	91,900	0.50	○	169,068	92%	84,534	92%	14,732	7,366	
			小計	261,440	183,800	91,900							14,732	7,366	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める  
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する  
 3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度地域自主戦略交付金を含む。

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	教育庁総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2705	交付限度額 (単位:千円)	4,600,815
メールアドレス	aa310000@pref.okinawa.lg.jp		

C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	名護高校	県	危険改築事業	H30~R2	1,531,780	1,531,780	1,031,397	2/3	×	1,385,660	90%	933,010	90%	146,120	98,387	
2	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	浦添工業高校	県	危険改築事業	H30~R2	410,613	410,613	276,476	2/3	×	369,700	90%	248,929	90%	40,913	27,547	
3	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	浦添工業高校	県	危険改築事業(屋体解体)	R2	0	0	0	2/3	×		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	中止減 ▲23,124千円
4	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	首里高校	県	危険改築事業(校舎解体)	R2	197,780	197,780	91,892	2/3	×		0%		0%	197,780	91,892	変更増 1,629千円
5	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	開邦高校	県	危険改築事業(校舎解体)	R2	251,405	251,405	116,705	2/3	×		0%		0%	251,405	116,705	変更増 23,240千円
6	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	開邦高校	県	危険改築事業	R2~R3	756,676	756,676	509,494	2/3	×		0%		0%	227,048	152,878	
7	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	宜野湾高校	県	危険改築事業(校舎解体)	R2~R3	195,910	195,910	131,911	2/3	×		0%		0%	156,710	105,517	変更減 ▲355千円
8	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	陽明高校	県	危険改築事業	R2~R4	2,071,532	2,071,532	1,394,186	2/3	×		0%		0%	414,306	278,321	変更減 ▲408千円
9	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	陽明高等支援学校	県	危険改築事業	R2~R4	82,726	82,726	55,701	2/3	×		0%		0%	16,635	11,200	
10	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	高良小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	R2	33,074	33,074	25,053	7.5/10	×		0%		0%	33,074	25,053	築40年 変更増 580千円
11	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	上間小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	R2	252,394	252,394	191,188	7.5/10	×		0%		0%	252,394	191,188	築41年 変更増 4,302千円

## C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付金 対象事業費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
12	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	天妃小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	R2	230,435	230,435	174,554	7.5/10	×		0%		0%	230,435	174,554	築41年 変更増 3,928千円
13	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	宇栄原小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	R2	284,112	284,112	215,066	7.5/10	×		0%		0%	284,112	215,066	築42年 変更増 4,694千円
14	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	開南小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	R2	25,754	25,754	19,508	7.5/10	×		0%		0%	25,754	19,508	築41年 変更増 438千円
15	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	垣花小学校	那覇市	危険改築事業(屋体)	R2	52,993	52,993	40,141	7.5/10	×		0%		0%	52,993	40,141	築39年 変更減 ▲834千円
16	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	天妃こども園	那覇市	危険改築事業(園舎)	R2	141,920	141,920	95,559	2/3	×		0%		0%	141,920	95,559	変更減 ▲1,018千円
17	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	大謝名小学校	宜野湾市	危険改築事業(屋体)	R2	189,770	189,770	143,749	7.5/10	×		0%		0%	189,770	143,749	築42年 変更増 3,233千円
18	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	美東幼稚園	沖縄市	危険改築事業(園舎)	R2	7,644	7,644	5,147	2/3	×		0%		0%	7,644	5,147	変更増 115千円
19	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	安慶田幼稚園	沖縄市	危険改築事業(園舎解体)	R2	15,405	15,405	10,373	2/3	×		0%		0%	15,405	10,373	変更減 ▲1,113千円
20	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	島袋幼稚園	沖縄市	危険改築事業(園舎)	R2	43,894	43,894	29,555	2/3	×		0%		0%	43,894	29,555	変更増 659千円
21	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	赤道幼稚園	うるま市	危険改築事業(園舎解体)	R2	10,970	10,970	7,386	2/3	×		0%		0%	10,970	7,386	
22	構造上危険な状態にある建物の改築	C-1	上本部小学校	本部町	危険改築事業(屋体解体)	R2	21,596	21,596	16,358	7.5/10	×		0%		0%	21,596	16,358	築40年
23	不適格改築	C-3	天妃こども園	那覇市	不適格改築事業(園舎)	R2	15,397	15,397	10,367	2/3	×		0%		0%	15,397	10,367	変更減 ▲109千円
24	不適格改築	C-3	仲西中学校	浦添市	不適格改築事業(校舎)	R2	168,267	168,267	127,462	7.5/10	×		0%		0%	168,267	127,462	築39年 変更増 18,805千円
25	不適格改築	C-3	美東幼稚園	沖縄市	不適格改築事業(園舎)	R2	35,017	35,017	23,577	2/3	×		0%		0%	35,017	23,577	変更増 525千円

## C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
26	不適格改築	C-3	安慶田幼稚園	沖縄市	不適格改築事業(園舎解体)	R2	18,829	18,829	12,678	2/3	×		0%		0%	18,829	12,678	変更減 ▲1,302千円
27	不適格改築	C-3	赤道小学校	うるま市	不適格改築事業(校舎解体)	R2	139,873	139,873	105,953	7.5/10	×		0%		0%	139,873	105,953	築39年 変更増 52,367千円
28	大規模改造(老朽)	C-4	普天間中学校	宜野湾市	大規模改造(老朽)	R2	134,904	134,904	45,418	1/3	×		0%		0%	134,904	45,418	変更減 ▲2,439千円
29	大規模改造(老朽)	C-4	大里中学校	南城市	大規模改造(老朽)	R2	192,946	192,946	64,958	1/3	×		0%		0%	192,946	64,958	変更減 ▲2,375千円
30	大規模改造(質的整備)	C-5	石嶺中学校	那覇市	大規模改造(空調)	R2	33,346	33,346	16,840	1/2	×		0%		0%	33,346	16,840	普通教室 変更増 396千円
31	大規模改造(質的整備)	C-5	石嶺中学校	那覇市	大規模改造(空調)	R2	89,757	89,757	30,218	1/3	×		0%		0%	89,757	30,218	普通教室以外 変更減 ▲3,003千円
32	大規模改造(質的整備)	C-5	城岳小学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R2	44,010	44,010	14,817	1/3	×		0%		0%	44,010	14,817	変更減 ▲180千円
33	大規模改造(質的整備)	C-5	城南小学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R2	35,802	35,802	12,053	1/3	×		0%		0%	35,802	12,053	変更減 ▲2,574千円
34	大規模改造(質的整備)	C-5	安謝小学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R2	52,196	52,196	17,572	1/3	×		0%		0%	52,196	17,572	変更増 1,150千円
35	大規模改造(質的整備)	C-5	那覇中学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R2	54,528	54,528	18,358	1/3	×		0%		0%	54,528	18,358	変更増 2,915千円
36	大規模改造(質的整備)	C-5	古蔵中学校	那覇市	大規模改造(トイレ)	R2	38,446	38,446	12,943	1/3	×		0%		0%	38,446	12,943	変更減 ▲3,933千円
37	大規模改造(質的整備)	C-5	城南小学校	那覇市	大規模改造(教育内容)	R2	6,676	6,676	2,247	1/3	×		0%		0%	6,676	2,247	変更減 ▲3千円
38	大規模改造(質的整備)	C-5	那覇中学校	那覇市	大規模改造(教育内容)	R2	6,676	6,676	2,247	1/3	×		0%		0%	6,676	2,247	変更減 ▲3千円
39	大規模改造(質的整備)	C-5	普天間中学校	宜野湾市	大規模改造(トイレ)	R2	10,203	10,203	3,435	1/3	×		0%		0%	10,203	3,435	変更増 79千円

## C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
40	大規模改造 (質的整備)	C-5	八島小 学校	石垣 市	大規模改造(空調)	R2	20,416	20,416	10,310	1/2	×		0%		0%	20,416	10,310	普通教室 変更減 ▲1,427千円
41	大規模改造 (質的整備)	C-5	真喜良 小学校	石垣 市	大規模改造(空調)	R2	27,127	27,127	13,698	1/2	×		0%		0%	27,127	13,698	普通教室 変更減 ▲2,807千円
42	大規模改造 (質的整備)	C-5	高嶺小 学校	糸満 市	大規模改造(空調)	R2	11,174	11,174	3,761	1/3	×		0%		0%	11,174	3,761	普通教室以外 変更増 371千円
43	大規模改造 (質的整備)	C-5	喜屋武 小学校	糸満 市	大規模改造(空調)	R2	5,433	5,433	1,829	1/3	×		0%		0%	5,433	1,829	普通教室以外 変更減 ▲160千円
44	大規模改造 (質的整備)	C-5	光洋小 学校	糸満 市	大規模改造(空調)	R2	11,205	11,205	3,772	1/3	×		0%		0%	11,205	3,772	普通教室以外 変更増 491千円
45	大規模改造 (質的整備)	C-5	高嶺中 学校	糸満 市	大規模改造(空調)	R2	8,043	8,043	2,708	1/3	×		0%		0%	8,043	2,708	普通教室以外 変更減 ▲54千円
46	大規模改造 (質的整備)	C-5	西崎中 学校	糸満 市	大規模改造(空調)	R2	10,745	10,745	3,617	1/3	×		0%		0%	10,745	3,617	普通教室以外 変更増 257千円
47	大規模改造 (質的整備)	C-5	佐敷中 学校	南城 市	大規模改造(障害)	R2	19,755	19,755	6,651	1/3	×		0%		0%	19,755	6,651	変更増 147千円
48	大規模改造 (質的整備)	C-5	知念中 学校	南城 市	大規模改造(障害)	R2	19,755	19,755	6,651	1/3	×		0%		0%	19,755	6,651	変更増 147千円
49	大規模改造 (質的整備)	C-5	北中城 小学校	北中 城村	大規模改造(空調)	R2	3,654	3,654	1,845	1/2	×		0%		0%	3,654	1,845	普通教室 変更減 ▲212千円
50	大規模改造 (質的整備)	C-5	北中城 小学校	北中 城村	大規模改造(空調)	R2	27,117	27,117	9,129	1/3	×		0%		0%	27,117	9,129	普通教室以外 変更増 1,155千円
51	屋外教育環境 施設の整備	C-7	上間小 学校	那覇 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R2	30,630	30,630	15,468	1/2	×		0%		0%	30,630	15,468	変更減 ▲7,176千円
52	屋外教育環境 施設の整備	C-7	美東中 学校	沖縄 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R2	60,000	60,000	30,300	1/2	×		0%		0%	60,000	30,300	
53	屋外教育環境 施設の整備	C-7	豊見城 中学校	豊見 城市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R2	0	0	0	1/2	×		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	中止減 ▲20,924千円

## C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
54	屋外教育環境 施設の整備	C-7	赤道小 学校	うるま 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R2	40,181	40,181	20,291	1/2	×		0%		0%	40,181	20,291	変更減 ▲2,387千円
55	屋外教育環境 施設の整備	C-7	宮森小 学校	うるま 市	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R2	37,209	37,209	18,790	1/2	×		0%		0%	37,209	18,790	変更増 2,014千円
56	屋外教育環境 施設の整備	C-7	上本部 小学校	本部 町	屋外教育環境整備事 業 (運動場)	R2	60,000	60,000	30,300	1/2	×		0%		0%	60,000	30,300	
57	へき地学校の 寄宿舎、教職 員住宅及び集 会室の新增	C-10	南大東 中学校 教員住 宅	南大 東村	教員宿舍整備事業	R2	0	0	0	7.5/10	×		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	中止減 ▲28,906千円
58	特別支援学校 の建物の新增 築	C-11	那覇み らい支 援学校	県	新增築事業(特支・高)	R1~ R2	1,173,499	1,173,499	788,352	2/3	×	355,452	30%	239,337	30%	818,047	549,015	
59	特別支援学校 の建物の新增 築	C-11	陽明高 等支援 学校	県	新增築事業(特支・高)	R2~ R4	651,470	651,470	438,656	2/3	×		0%		0%	130,384	87,791	
60	幼稚園の園舎 の新增築	C-14	天妃こど も園	那覇 市	園舎整備事業(増築)	R2	52,032	52,032	35,035	2/3	×		0%		0%	52,032	35,035	変更増 782千円
61	幼稚園の園舎 の新增築	C-14	大道こど も園	那覇 市	園舎整備事業(増築)	R2	31,811	31,811	21,419	2/3	×		0%		0%	31,811	21,419	変更減 ▲8,451千円
62	幼稚園の園舎 の新增築	C-14	(仮称) 緑風認 定こども 園	名護 市	園舎整備事業(増築)	R2	59,184	59,184	39,850	2/3	×		0%		0%	59,184	39,850	変更増 4,298千円
63	幼稚園の園舎 の新增築	C-14	美東幼 稚園	沖縄 市	園舎整備事業(増築)	R2	57,704	57,704	38,852	2/3	×		0%		0%	57,704	38,852	変更減 ▲12,447千円
64	幼稚園の園舎 の新增築	C-14	島袋幼 稚園	沖縄 市	園舎整備事業(増築)	R2	36,250	36,250	24,408	2/3	×		0%		0%	36,250	24,408	変更増 545千円
65	幼稚園の園舎 の新增築	C-14	南大東 幼稚園	南大 東村	園舎整備事業(増築)	R2	0	0	0	2/3	×		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0	中止減 ▲70,134千円
66	学校給食施設 の新增築	C-17	那覇み らい支 援学校	県	単独調理場整備事業 (新築)	R1~ R2	48,291	48,291	36,578	7.5/10	×	13,629	28%	10,323	28%	31,361	23,753	変更減 ▲2,502千円
67	学校給食施設 の新增築	C-17	第2調理 場	沖縄 市	共同調理場整備事業 (増築)	R2	3,709	3,709	2,809	7.5/10	×		0%		0%	3,709	2,809	変更減 ▲59千円

## C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
68	学校給食施設 の新增築	C-17	与勝共同調理場	うるま市	共同調理場整備事業 (増築)	R2	2,819	2,819	2,135	7.5/10	×		0%		0%	2,819	2,135	変更増 47千円
69	学校給食施設 の改築	C-18	第2調理場	沖縄市	共同調理場整備事業 (改築)	R2	30,910	30,910	10,406	1/3	×		0%		0%	30,910	10,406	変更減 ▲1,185千円
70	学校給食施設 の改築	C-18	与勝共同調理場	うるま市	共同調理場整備事業 (改築)	R2	181,486	181,486	61,100	1/3	×		0%		0%	181,486	61,100	変更増 1,352千円
71	学校水泳プールの 整備に関する事業	C-19	那覇みらい支援学校	那覇市	水泳プール整備事業 (屋内)	R1~ R2	158,677	158,677	53,420	1/3	×	45,668	29%	15,374	29%	111,073	37,394	変更増 1,520千円
72	学校水泳プールの 整備に関する事業	C-19	神原小学校	那覇市	水泳プール整備事業 (屋外)	R2	82,251	82,251	62,305	7.5/10	×		0%		0%	82,251	62,305	変更増 1,429千円
73	学校水泳プールの 整備に関する事業	C-19	垣花小学校	那覇市	水泳プール整備事業 (解体)	R2	3,495	3,495	2,647	7.5/10	×		0%		0%	3,495	2,647	変更減 ▲1,886千円
74	学校水泳プールの 整備に関する事業	C-19	安岡中学校	那覇市	水泳プール整備事業 (屋外)	R2	82,251	82,251	62,305	7.5/10	×		0%		0%	82,251	62,305	変更増 1,429千円
75	学校水泳プールの 整備に関する事業	C-19	大謝名小学校	宜野湾市	水泳プール整備事業 (屋外)	R2	88,920	88,920	67,357	7.5/10	×		0%		0%	88,920	67,357	変更増 1,546千円
76	学校水泳プールの 整備に関する事業	C-19	豊見城中学校	豊見城市	水泳プール整備事業 (屋外)	R2	28,899	28,899	21,890	7.5/10	×		0%		0%	28,899	21,890	変更増 482千円
77	学校水泳プールの 整備に関する事業	C-19	大里中学校	南城市	水泳プール整備事業 (屋外)	R2	88,920	88,920	67,356	7.5/10	×		0%		0%	88,920	67,356	変更増 1,484千円
78	武道場の新改築	C-20	安岡中学校	那覇市	武道場整備事業 (新築)	R2	46,312	46,312	15,591	1/3	×		0%		0%	46,312	15,591	変更増 364千円
79	防災機能の強化に 関する事業	C-22	城北小学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R2	9,537	9,537	3,211	1/3	×		0%		0%	9,537	3,211	変更減 ▲174千円
80	防災機能の強化に 関する事業	C-22	宇栄原小学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R2	35,581	35,581	11,979	1/3	×		0%		0%	35,581	11,979	変更減 ▲2,565千円
81	防災機能の強化に 関する事業	C-22	城北中学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R2	10,868	10,868	3,658	1/3	×		0%		0%	10,868	3,658	変更減 ▲197千円



## C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額	備考
82	防災機能の強化に関する事業	C-22	寄宮中学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R2	8,549	8,549	2,877	1/3	×		0%		0%	8,549	2,877	変更減 ▲1,726千円
83	防災機能の強化に関する事業	C-22	小禄小学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R2	6,880	6,880	2,316	1/3	×		0%		0%	6,880	2,316	変更減 ▲27千円
84	防災機能の強化に関する事業	C-22	神原中学校	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R2	9,504	9,504	3,200	1/3	×		0%		0%	9,504	3,200	変更増 697千円
85	防災機能の強化に関する事業	C-22	小禄こども園	那覇市	防災機能強化事業(安全確保)	R2	8,371	8,371	2,818	1/3	×		0%		0%	8,371	2,818	変更減 ▲140千円
86	産業教育施設整備事業	C-16	浦添工業	県	特別装置	R2	12,364	12,034	7,220	6/10	×		0%		0%	12,034	7,220	変更増 1,113千円
87	産業教育施設整備事業	C-16	沖縄工業	県	特別装置	R2	27,093	26,565	15,939	6/10	×		0%		0%	26,565	15,939	変更減 ▲4,380千円
88	産業教育施設整備事業	C-16	南部工業	県	特別装置	R2	12,442	11,900	7,140	6/10	×		0%		0%	11,900	7,140	変更増 1,103千円
89	産業教育施設の整備に関する事業	C-16	沖縄水産高校	県	代船建造事業	R1~R2	2,294,265	1,623,777	974,265	6/10		487,134	30%	292,280	30%	1,606,936	681,985	
90	大規模改造(質的整備)	C-5	喜屋武小学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	4,829	4,829	1,625	1/3	×		0%		0%	4,829	1,625	追加
91	大規模改造(質的整備)	C-5	光洋小学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	17,837	17,837	6,004	1/3	×		0%		0%	17,837	6,004	追加
92	大規模改造(質的整備)	C-5	兼城中学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	13,652	13,652	4,596	1/3	×		0%		0%	13,652	4,596	追加
93	大規模改造(質的整備)	C-5	糸満中学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	13,763	13,763	4,633	1/3	×		0%		0%	13,763	4,633	追加
94	大規模改造(質的整備)	C-5	兼城小学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	4,165	4,165	1,402	1/3	×		0%		0%	4,165	1,402	追加
95	大規模改造(質的整備)	C-5	潮平中学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	17,113	17,113	5,761	1/3	×		0%		0%	17,113	5,761	追加

C:学校施設環境改善に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	学校名(施設名)	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
96	大規模改造(質的整備)	C-5	三和中学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	6,428	6,428	2,163	1/3	×		0%		0%	6,428	2,163	追加
97	大規模改造(質的整備)	C-5	西崎小学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	17,876	17,876	6,018	1/3	×		0%		0%	17,876	6,018	追加
98	大規模改造(質的整備)	C-5	潮平小学校	糸満市	大規模改造(トイレ)	R2	18,434	18,434	6,205	1/3	×		0%		0%	18,434	6,205	追加
99	屋外教育環境施設の整備	C-7	西表小学校	竹富町	屋外教育環境整備事業(運動場)	R2	60,000	60,000	30,300	1/2	×		0%		0%	60,000	30,300	追加
					小計		13,796,141	13,124,253	8,237,463							8,118,835	4,600,815	

(注)1.「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2.「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3.「うち交付金交付額」には、学校施設環境改善交付金と同様に、事業実施計画に計上している事業ごとに算出した配分基礎額に交付率を乗じた額の総和と事業に要する経費の額(交付対象事業費)に交付率を乗じた額の総和とを比較して少ない方の額を全ての事業で用いることとし、当該額に100分の1を乗じた額(事務費として算定する額)の和を記載すること

4.「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

5. 交付率の嵩上げ対象となっている事業と嵩上げ対象となっていない事業の両方が含まれる場合には、それぞれ欄を分けて記入すること

6. 小学校、中学校及び義務教育学校の危険改築又は不適格改築については、築年数を記載すること

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	企業局総務企画課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2803	交付限度額 (単位:千円)	9,223,179
メールアドレス	soumu@eb.pref.okinawa.lg.jp		

D1:水道施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業名2	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(水源等施設)の整備	H25～R7	5,288,469	5,288,469	4,495,198	8.5/10	×	3,564,229	67%	3,029,593	67%	82,360	70,006	
2	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(導水施設)の整備	H25～R7	14,141,000	14,141,000	11,312,800	8.0/10	×	1,272,197	9%	1,017,756	9%	79,820	63,856	
3	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	西系列等水源開発施設(海水淡化施設)の整備	H28～R7	12,579,000	12,579,000	10,692,150	8.5/10	×	6,769,556	54%	5,754,121	54%	3,709,453	3,153,035	
4	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	水道用水供給施設(共同施設)の整備	H26～R7	26,104,000	26,104,000	23,493,600	9/10	×	1,843,982	7%	1,659,580	7%	360,548	324,493	
5	沖縄水道水源開発等施設整備	D1	沖縄水道水源開発等施設整備	水道用水供給施設(専用施設)の整備	H23～R7	156,817,068	156,817,068	117,612,801	0.75	○	94,917,610	61%	71,188,204	61%	7,482,386	5,611,789	
				小計		214,929,537	214,929,537	167,606,549							11,714,567	9,223,179	

(注)1.「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2.「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3.「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	医療政策課/病院事業経営課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2111/098-866-2636	交付限度額 (単位:千円)	177,326
メールアドレス			

D3: 医療施設等施設整備に関する事業及び医療提供体制施設整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業名2	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	沖縄医療施設等施設整備事業(浦添総合病院)	1-2 1-4 1-11 1-15 1-18 1-22 2-5 2-8 2-9 2-10 4-4 4-5 4-6 4-7 5		老朽化等に伴い移転新築する医療機関等を整備し、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設における患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善並びに医療従事者の養成力の充実化を図る。	R2~R5	16,093,079	4,907,805	3,680,849	3/4	×	0	0%	0	0%	214,038	160,528	
2	へき地診療所施設整備等補助事業費			へき地診療所の施設整備を行う市町村に対し、補助を行う。	R2~R3	71,500	22,398	16,798	0.75	有	0	0%	0	0%	22,398	16,798	
				小計		16,164,579	4,930,203	3,697,647							236,436	177,326	

(注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	農林水産部農林水産総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2254	交付限度額 (単位:千円)	9,431,491
メールアドレス	aa040002@pref.okinawa.lg.jp		

E1: 農山漁村地域整備に関する事業

12,121,315 9,431,491

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
1	農地整備事業	E1 1-1	県	生産基盤整備(区画整理等)一式、農業経営高度化支援事業(集積に係る調査・調整等)一式	H21 ~R8	12,265,020	12,235,531	9,157,148	0.75	○	5,268,879	43%	3,951,656	43%	644,187	483,090				吉富 他6地区 変更増▲10,810千円
2	農地整備事業	E1 1-1	東村	農道に係る点検診断及び保全計画策定一式	R2	4,000	4,000	3,400	0.85	×	0	0%	0	0%	3,960	3,366				変更減▲34千円
3	農地整備事業	E1 1-1	県	農道に係る点検診断及び保全計画策定一式	R2	2,500	2,500	2,125	0.85	×	0	0%	0	0%	2,953	2,510				変更増385千円
4	農地整備事業	E1 1-1	県	農道に係る点検診断及び保全計画策定一式	R2	3,500	3,500	2,975	0.85	×	0	0%	0	0%	4,288	3,644				変更増669千円
5	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	県	農業基盤整備(防風施設)一式	R1~ R7	327,000	327,000	261,600	0.80	×	22,000	7%	17,600	7%	37,000	29,600				読谷第1地区 変更増13,600千円
6	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	本部 町	農業基盤整備(畑かん等)一式	H29 ~R3	306,200	306,200	244,960	0.80	○	136,000	44%	108,800	44%	105,000	84,000				新里地区
7	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	今帰仁 村土地 改良区	農業基盤整備(畑かん)一式	H29 ~R3	224,500	224,500	179,600	0.80	○	141,000	63%	112,800	63%	50,000	40,000				勢理客地区
8	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	伊江 村	農業基盤整備(排水路工等)一式	H29 ~R3	521,700	521,700	417,360	0.80	○	261,457	50%	209,165	50%	176,930	141,544				西部西地区 変更増2,400千円
9	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	宜野 座村	農業基盤整備(区画整理等)一式	H30 ~R4	327,000	327,000	261,600	0.80	○	99,880	31%	79,904	31%	115,000	92,000				松田地区 変更増9,600千円
10	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	中城 村	農業基盤整備(農道工)一式	H29 ~ R2	214,670	214,670	171,736	0.80	×	143,470	67%	114,776	67%	71,200	56,960				中城第2地区
11	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	うるま 市	農業基盤整備(農道工等)一式	H29 ~R6	522,000	522,000	417,600	0.80	○	100,000	19%	8,000	2%	77,500	62,000				うるま第3地区 具志川地区
12	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	北中 城村	農業基盤整備(畑かん等)一式	H30 ~R4	605,000	605,000	484,000	0.80	○	94,000	16%	75,200	16%	142,000	113,600				安谷屋第2地区 変更減▲22,400千円
13	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	南大 東村	農業基盤整備(区画整理)一式	H29 ~R3	455,800	455,800	364,640	0.80	○	155,205	34%	124,164	34%	107,700	86,160				幸地第1地区
14	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	久米 島町	農業基盤整備(排水路工等)一式	H29 ~R2	150,750	150,750	120,600	0.80	×	118,250	78%	94,600	78%	32,500	26,000				久米島町第3地区
15	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	宮古 島市	農業基盤整備(区画整理等)一式	H29 ~R5	1,272,600	1,272,600	1,018,080	0.80	○	378,300	30%	302,640	30%	382,000	305,600				与並武地区 後前竹地区 変更増48,800千円

## E1: 農山漁村地域整備に関する事業

12,121,315 9,431,491

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に未交付 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
16	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	多良 間村	農業基盤整備(区画整理等)一式	H29 ~R4	832,000	832,000	665,600	0.80	○	264,713	32%	211,770	32%	286,000	228,800				迎原地区 高瀬第1地区 変更減▲10,000千円
17	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	石垣 市	農業基盤整備(区画整理等)一式	H29 ~R5	1,517,600	1,517,600	1,214,080	0.80	○	330,000	22%	264,000	22%	455,000	364,000				伊野田南地区 大野地区
18	農業基盤整備 促進事業	E1 1-1	石垣島 土地改良区	農業基盤整備(土層改良等)一式	H29 ~R3	187,737	187,737	150,189	0.80	×	93,000	50%	74,400	50%	50,000	40,000				石垣第5地区
19	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-1	県	土地改良事業計画策定 一式	R2	16,000	16,000	8,000	0.50	×	0	0%	0	0%	16,000	8,000				丸山・沖上地区他1地区
20	農業農村整備 実施計画策定 事業	E1 1-1	土地改良 事業 団体連 合会	土地改良事業計画策定 一式	R2	100,000	100,000	50,000	0.50	×	0	0%	0	0%	104,000	52,000				押川他8地区 変更増2,000千円
21	水利施設整備 事業	E1 1-2	県	畑地かんがい施設 一式 基幹水利施設保全 一式	H24 ~R8	27,992,953	27,992,953	22,394,362	0.80	○	12,048,002	43%	9,638,400	43%	2,735,119	2,188,095				北振地区他12地区 変更増88,808千円
22	水利施設整備 事業	E1 1-2	県	機能保全計画策定 一式	H27 ~R2	362,538	362,538	181,269	0.50	×	140,538	39%	70,269	39%	59,872	31,736				北部地区 他4地区 変更減▲79,264千円
23	水利施設整備 事業	E1 1-2	恩納 村	機能保全計画策定 一式	H30 ~R4	115,390	115,390	57,695	0.50	×	20,000	17%	10,000	17%	7,710	3,855				変更減▲13,840千円
24	水利施設整備 事業	E1 1-2	宮古土 地改良 区	機能保全計画策定 一式 事後保全 一式	H30 ~R2	275,728	275,728	145,700	0.50 0.80	×	164,728	60%	90,200	62%	103,757	55,500				
25	水利施設整備 事業	E1 1-2	石垣島 土地改良 区	機能保全計画策定 一式	R2~ R4	45,000	45,000	22,500	0.50	×	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲4,506千円
26	農地防災事業	E1 1-3	県	農地保全整備(防風林、排水路) 一式	H24 ~R3	4,030,970	4,030,970	3,069,892	0.75 0.80	○	2,543,070	63%	1,922,572	63%	614,619	482,792				伊計地区他6地区 変更減▲13,508千円
27	農地防災事業	E1 1-3	県	ため池等整備(ため池改修、土砂崩壊 防止) 一式	H24 ~R4	1,932,000	1,932,000	1,545,600	0.80	○	1,276,102	66%	1,020,879	66%	144,000	115,200				谷川地区 真喜屋地区
28	農地防災事業	E1 1-3	伊江 村	農地浸食防止(防風林、排水路)一式	H23 ~R3	858,300	858,300	686,640	0.80	○	336,685	39%	269,347	39%	239,700	191,760				東江上第1 東江上第2 変更増9,600千円
29	農地防災事業	E1 1-3	伊平 屋村	防風林、石礫除去 一式	H27 ~R3	356,400	356,400	285,120	0.80	○	356,400	100%	285,120	100%	0	0				田名東部
30	農地防災事業	E1 1-3	宮古 島市	農地浸食防止(防風林)一式、区画整理 一式	H26 ~R3	49,700	49,700	39,760	0.80	○	33,000	66%	26,400	66%	11,116	8,892				仲原
31	農地防災事業	E1 1-3	本部 町	土砂崩壊防止 一式	H30 ~R5	323,900	323,900	259,120	0.80	○	80,500	25%	64,400	25%	81,700	65,360				伊豆味 伊豆味クカルビ
32	水質保全対策 事業	E1 1-3	県	耕土流出防止対策(勾配修正、沈砂池、 排水路工等)一式	H22 ~R9	7,129,300	7,129,300	5,346,975	0.75	×	4,335,768	61%	3,251,826	61%	444,000	333,000				真栄平 他7地区

## E1: 農山漁村地域整備に関する事業

12,121,315 9,431,491

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施し た事業費	本年度に未実施 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
33	水質保全対策事業	E1 1-3	久米島町	耕土流出防止対策(勾配修正、沈砂池、排水路工等)一式	H27 ~R8	1,648,035	1,648,035	1,236,026	0.75	×	285,735	17%	214,301	17%	344,800	258,600				比屋定 他3地区
34	農業集落排水事業	E1 1-4	恩納村	集落排水処理施設 一式	H27 ~R5	4,366,073	4,366,073	3,274,554	0.75	×	1,674,044	38%	1,255,533	38%	702,288	526,716				恩納第2 山田 変更増19,975千円
35	農業集落排水事業	E1 1-4	金武町	集落排水処理施設 一式	H28 ~R2	553,500	553,500	415,125	0.75	×	394,283	71%	295,712	71%	99,639	74,729				伊芸
36	農業集落排水事業	E1 1-4	伊是名村	集落排水処理施設 一式	H28 ~R2	559,800	559,800	419,850	0.75	×	473,000	84%	354,750	84%	84,101	63,075				伊是名西部 変更減▲2,025千円
37	農業集落排水事業	E1 1-4	伊江村	集落排水処理施設 一式	R2~ R6	3,185,000	3,185,000	2,388,750	0.75	×	0	0%	0	0%	154,174	115,630				伊江
38	農業集落排水事業	E1 1-4	名護市	集落排水処理施設 一式	R2~ R9	3,579,000	3,579,000	2,684,250	0.75	×	0	0%	0	0%	4,400	3,300				久辺 変更減▲1,575千円
39	農業集落排水事業	E1 1-4	糸満市	集落排水処理施設 一式	H25 ~R3	5,150,748	5,150,748	3,863,061	0.75	×	3,093,650	60%	2,320,237	60%	603,334	452,500				米須
40	農業集落排水事業	E1 1-4	南城市	集落排水処理施設 一式	H30 ~R5	790,500	790,500	592,875	0.75	×	182,053	23%	136,539	23%	266,020	199,515				知念西部 知念西部第2
41	農業集落排水事業	E1 1-4	豊見城市	集落排水処理施設 一式	R1~ R5	373,000	373,000	279,750	0.75	×	8,190	2%	6,142	2%	294,457	220,842				保栄茂
42	農業集落排水事業	E1 1-4	竹富町	集落排水処理施設 一式	R1~ R5	257,000	257,000	192,750	0.75	×	30,000	12%	22,500	12%	9,000	6,750				波照間
43	農業集落排水事業	E1 1-4	南城市	最適整備構想策定(集落排水施設の機能診断及び機能保全計画策定) 一式	R2	8,000	8,000	8,000	1.00	×	0	0%	0	0%	8,000	8,000				稲嶺・当間地区
44	農業集落排水事業	E1 1-4	粟国村	最適整備構想策定(集落排水施設の機能診断及び機能保全計画策定) 一式	R2	5,000	5,000	5,000	1.00	×	0	0%	0	0%	5,000	5,000				粟島地区
45	農業集落排水事業	E1 1-4	南風原町	事業計画策定 一式	R2	5,000	5,000	2,500	0.50	×	0	0%	0	0%	5,000	2,500				神里地区
46	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-4	今帰仁村	集落基盤整備(集落道、排水路、集落防災安全施設)一式	H27 ~R2	421,000	421,000	294,700	0.70	○	334,486	79%	234,140	79%	86,514	60,559				今帰仁西
47	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-4	南城市	集落基盤整備(集落道、排水路、集落防災安全施設、地域自然利活用施設、情報基盤施設)一式	H22 ~R2	661,000	661,000	462,700	0.70	○	536,466	81%	375,525	81%	124,534	87,173				南城市西部
48	農村集落基盤再編・整備事業	E1 1-4	多良間村	集落基盤整備(区画整理、集落防災安全施設、集落環境管理施設)一式	H29 ~R3	426,398	426,398	298,478	0.70	○	331,000	78%	231,700	78%	81,508	57,055				多良間第2 変更減▲7,000千円
49	農道整備事業	E1 1-4	県	農道整備(農道改修)一式	R1~ R3	336,907	336,907	286,370	0.85	○	102,788	31%	87,369	31%	139,246	118,359				石垣2期 変更増3,609千円

## E1: 農山漁村地域整備に関する事業

12,121,315 9,431,491

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施した 事業費	本年度に未実施 されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
50	農道整備事業	E1 1-4	国頭村	農道整備(農道改修)一式	R2~ R4	131,000	131,000	111,350	0.85	○	0	0%	0	0%	21,500	18,275				奥間第2 変更減▲1,275千円
51	農道整備事業	E1 1-4	名護市	農道整備(農道改修)一式	R2~ R5	267,000	267,000	226,950	0.85	○	0	0%	0	0%	9,255	7,866				幸喜 変更減▲2,334千円
52	農道整備事業	E1 1-4	宜野座村	農道整備(農道改修)一式	R2~ R3	138,000	138,000	117,300	0.85	○	0	0%	0	0%	10,000	8,500				宜野座
53	海岸保全施設 整備事業	E1 4-1	県	護岸工 L=974m	H21 ~ R3	835,634	835,634	752,070	0.90	○	633,396	76%	570,056	76%	0	0				北浜 変更減▲22,500千円
54	効果促進事業	E1 5-1	恩納村	農業集落排水整備(接続整備) 一式	H28 ~ R8	100,950	100,950	50,475	0.50	×	11,800	12%	5,900	12%	1,600	800				恩納第1 恩納第2 変更減▲1,700千円
55	効果促進事業	E1 5-1	金武町	農業集落排水整備(接続整備) 一式	H29 ~ R3	176,000	176,000	88,000	0.50	×	51,640	29%	25,820	29%	14,650	7,325				並里・金武 変更減▲7,675千円
56	予防治山	E1 2-3	県	土工14m3、高強度植生マット工 2,169m2	R1~ R5	251,527	251,527	226,374	0.90	○	65,474	26%	58,926	26%	28,123	25,310				大宜味村津 波
57	予防治山	E1 2-3	県	落石防護網工 40m	R2	22,000	22,000	19,800	0.90	○	0	0%	0	0%	22,000	19,800				今帰仁村運 天
58	予防治山	E1 2-3	県	地山補強土工 598m2 落石防護柵工 84m	R2~ R5	130,858	130,858	117,772	0.90	○	0	0%	0	0%	29,000	26,100				伊江村東江 上
59	予防治山	E1 2-3	県	地山補強土工 2,829m2 土留工 41m 水路工 3m 階段工 57段	R2~ R5	347,304	347,304	312,573	0.90	○	0	0%	0	0%	29,192	26,272				名護市大浦
60	予防治山	E1 2-3	県	地山補強土工 2,626m2 土留工 40m	R2~ R6	277,385	277,385	249,646	0.90	○	0	0%	0	0%	24,000	21,600				座間味村座 間味
61	機能強化・老 朽化対策事業	E1 2-3	県	治山ダム機能強化 1基	R2~ R3	46,700	46,700	42,030	0.90	○	0	0%	0	0%	32,000	28,800				中城村奥間
62	地域水産物供 給基盤整備事 業	E1 3-1	恩納村	水域施設(泊地)、係留施設(岸壁)、航 路測試	H27 ~ R4	1,380,000	1,380,000	1,242,000	0.90	×	865,235	63%	778,710	63%	228,600	205,740				
63	地域水産物供 給基盤整備事 業	E1 3-1	県	外郭施設(護岸)、水域施設(泊地)、係 留施設(岸壁)、立標測試	H28 ~ R5	2,062,705	2,062,705	1,856,434	0.90	×	1,152,727	56%	1,037,452	56%	197,263	177,536				
64	地域水産物供 給基盤整備事 業	E1 3-1	県	外郭・水域・係留施設、漁港施設用地に 係る測試、沖防波堤	R1 ~ R5	1,730,000	1,730,000	1,557,000	0.90	×	0	0%	0	0%	100,203	90,182				
65	漁村再生交付 金事業	E1 3-4	うるま市	外郭施設(防波堤)、係留施設(物揚 場)、輸送施設(道路)、地域創造型(陸 揚げ用クレーン)	H25 ~ R2	1,200,000	1,200,000	900,000	0.75	×	836,762	70%	627,571	70%	346,700	260,025				
66	漁村再生交付 金事業	E1 3-4	東村	係留施設(船揚場(改良)、防暑施設)	H25 ~ R2	753,309	753,309	564,981	0.75	×	617,182	82%	462,885	82%	51,000	38,250				



E1: 農山漁村地域整備に関する事業

12,121,315 9,431,491

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額(C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																	本年度に実施した事業費	本年度に未交付されるべき国費(D)	翌年度における年度間調整額(国費)(C)-(D)	
67	漁村再生交付金事業	E1 3-4	伊平屋村	浮棧橋測試、水域施設(航路)、係留施設(船揚場(先端改良))、施設用地(用地舗装)、地域創造型(モズク種付用水槽)	H26~R3	1,193,523	1,193,523	895,142	0.75	×	968,923	81%	726,692	81%	109,110	81,832				
68	漁村再生交付金事業	E1 3-4	今帰仁村	浮棧橋測試、道路測試、係留施設(岸壁)、施設用地(用地護岸)	H27~R3	770,684	770,684	578,013	0.75	×	581,000	75%	435,750	75%	75,000	56,250				
69	漁村再生交付金事業	E1 3-4	県	外郭施設(突堤、護岸)、水域施設(灯標)、係留施設(船揚場)、施設用地(用地舗装)	H28~R3	469,000	469,000	351,750	0.75	×	258,132	55%	193,598	55%	102,800	77,100				
70	漁村再生交付金事業	E1 3-4	県	係留施設(浮棧橋)	H29~R3	490,000	490,000	367,500	0.75	×	185,000	38%	138,750	38%	244,000	183,000				
71	漁村再生交付金事業	E1 3-4	県	護岸測試、用地測試	R2~R6	340,900	340,900	255,675	0.75	×	0	0%	0	0%	11,500	8,625				
72	海岸保全施設整備事業	E1 4-1	伊是名村	突堤、護岸	H24~R3	1,581,231	1,581,231	1,423,107	0.90	○	1,181,231	75%	1,063,108	75%	102,000	91,800				漁港海岸
73	漁業集落環境整備事業	E1 3-4	与那国町	漁業集落排水施設機能保全計画策定	R2	5,720	5,720	3,146	0.55	×	0	0%	0	0%	5,720	3,146				
74	地域水産物供給基盤整備事業	E1 3-1	県	市町村等事業推進費	R2	2,524	2,524	1,262	0.50	×	0	0%	0	0%	2,524	1,262				
75	漁村再生交付金事業	E1 3-4	県	市町村等事業推進費	R2	6,296	6,296	3,148	0.50	×	0	0%	0	0%	5,588	2,794				
76	海岸保全施設整備事業	E1 4-1	県	市町村等事業推進費	R2	1,500	1,500	750	0.50	×	0	0%	0	0%	1,161	580				
77	水利施設整備事業	E1 1-2	与勝地下久ム土地改良区	緊急工事 一式	R2	5,633	5,633	4,506	0.80	×	0	0%	0	0%	1,250	1,000				与勝地区追加増1,000千円
78	漁業集落環境整備事業	E1 3-4	宮古島市	漁業集落排水施設機能保全計画策定	R2	4,280	4,280	2,354	0.55	×	0	0%	0	0%	4,280	2,354				
				小計		100,375,380	100,345,891	78,255,774							12,126,845 (A)	9,431,491	0	0 (E)	0	
															前年度における年度間調整額(国費)		(B)			
															調整後の国費合計		(A)-(B) 9,431,491		翌年度以降の残事業費のうち国費 <input type="text" value=""/> ≧ (E)	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める  
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する  
 3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	農林水産部農林水産総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2254	交付限度額 (単位:千円)	155,698
メールアドレス	<a href="mailto:aa040002@pref.okinawa.lg.jp">aa040002@pref.okinawa.lg.jp</a>		

E5: 沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付対 象事業費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付金 交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	備考
1	沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業	E5	県	県付帯事務費	R2	1,236	1,236	618	0.50	×	0	0%	0	0%	1,236	618	
2	沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業	E5	東村	建物(作業用・培養用・発生用・製品保管倉庫)785㎡、菌床製造装置一式、浸水槽5台、林内作業車1台、生鮮物運搬車1台、ホイールローダ1台、スライサー1台、乾燥機1台、ストレッチ包装機1台、真空包装機1台、冷蔵施設一式、廃菌床破砕機1台、等	R2	232,621	232,621	155,080	0.67	×	0	0%	0	0%	232,621	155,080	東村有銘
				小計		233,857	233,857	155,698			0		0		233,857	(A) 155,698	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める  
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	企業局総務企画課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2803	交付限度額 (単位:千円)	27,602
メールアドレス	<a href="mailto:soumu@eb.pref.okinawa.lg.jp">soumu@eb.pref.okinawa.lg.jp</a>		

F:工業用水道に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	対象事業名	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち 交付金 交付額	交付率 法令規定	前年度までの 総交付対 象事業費	進捗率(交 付対 象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金 交付額	備考	
1	工業用水道に関する事業	F		工業用水道施設の整備	H27 ~ R6	2,563,590	2,563,590	1,661,090	6.75/ 10 5.625 /10	×	220,926	9%	142,432	9%	42,929	27,602	基幹施設:67.5%(東系列導水路トンネル) その他:56.25%(配水管整備事業)
				小計		2,563,590	2,563,590	1,661,090						42,929	27,602		

- (注) 1. 「対象事業名」には実際の沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業名を記載する  
 2. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める  
 3. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する  
 4. 「事業概要」には費目及び事業概要を記載する

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	土木建築部土木総務課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2384	交付限度額 (単位:千円)	25,532,270
メールアドレス	aa060003@pref.okinawa.lg.jp		

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交付 対象事業 費)	前年度までの 総交付 金交付額	進捗率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
1	道路事業 (道路)	G1-1-1	大宜味村塩屋	県	国道331号(塩屋工区) 道路改良事業 道路改良 L=760m	H24 ~ R5	2,280,000	2,280,000	2,052,000	9/10	○	230,641	10%	207,577	10%	75,380	67,842				変更増5,742千円
2	道路事業 (道路)	G1-1-1	本部町渡久地~大浜	県	国道449号(本部北道路) 道路改良事業 道路改良 L=1,600m	H24 ~ R4	7,460,000	7,460,000	6,714,000	9/10	○	5,373,135	72%	4,835,821	72%	855,777	770,199				変更減▲44,301千円
3	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市安和~本部町健堅	県	国道449号(安和~健堅) 道路改良事業 道路改良 L=6,600m	H24 ~ R3	294,240	294,240	264,815	9/10	○	173,240	59%	155,915	59%	0	0				中止減▲450千円
4	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市呉我	県	国道505号(呉我工区) 道路改良事業 道路改良 L=1,300m	H23 ~ R3	1,713,146	1,713,146	1,541,831	9/10	○	1,699,936	99%	1,529,942	99%	77,065	69,358				変更増67,558千円
5	道路事業 (道路)	G1-1-1	本部町東~渡久地	県	(主)名護本線 道路改良事業 道路改良 L=1,500m	H25 ~ R5	7,300,000	7,300,000	6,570,000	9/10	○	2,840,193	39%	2,556,174	39%	67,227	60,504				変更減▲70,176千円
6	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市久志地内	県	(一)県道13号線 道路改良事業 道路改良 L=1,000m	H28 ~ R7	910,000	910,000	819,000	9/10	○	42,155	5%	37,939	5%	19,552	17,596				変更増4,906千円
7	道路事業 (道路)	G1-1-1	名護市運天原~屋我	県	(一)県道110号線 道路改良事業 道路改良 L=3,880m	H23 ~ R4	594,000	594,000	534,599	9/10	○	320,289	54%	288,260	54%	998	898				変更減▲182千円
8	道路事業 (道路)	G1-1-1	うるま市与那城池味~与那城桃原	県	(主)伊計平良川線 (宮城島工区) 道路改良事業 道路改良 L=4,330m	H24 ~ R5	4,000,000	4,000,000	3,600,000	9/10	○	1,557,250	39%	1,401,524	39%	140,029	126,026				変更増103,526千円
9	道路事業 (道路)	G1-1-1	西原町翁長~上原	県	(主)那覇北中城線 (翁長~上原) 道路改良事業 道路改良 L=1,960m	H25 ~ R8	3,850,844	3,850,844	3,465,759	9/10	○	1,745,848	45%	1,571,263	45%	192,275	173,047				変更増13,747千円
10	道路事業 (道路)	G1-1-1	うるま市栄野比~安慶名地内	県	(一)県道8号線 道路改良事業 道路改良 L=2,000m	H28 ~ R7	3,270,000	3,270,000	2,943,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲900千円
11	道路事業 (道路)	G1-1-1	八重瀬町東風平~具志頭	県	国道507号(八重瀬道路) 道路改良事業 道路改良 L=4,200m	H25 ~ R6	12,941,154	12,941,154	11,647,038	9/10	○	4,577,483	35%	4,119,734	35%	320,310	288,279				変更増27,279千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
12	道路事業 (道路)	G1- 1-1	糸満市 照屋～ 米須	県	(主)奥武山米須線 道路改良事業 道路改良 L=4,890m	H24 ～ R8	1,714,730	1,714,730	1,543,257	9/10	○	1,458,838	85%	1,312,954	85%	56,535	50,882				変更減▲67,558千円
13	道路事業 (道路)	G1- 1-1	糸満市 山城～ 喜屋武	県	(主)糸満与那原線 (山城～喜屋武) 道路改良事業 道路改良 L=5,200m	H24 ～ R7	3,171,387	3,171,387	2,854,248	9/10	○	612,621	19%	551,359	19%	10,798	9,718				変更増2,968千円
14	道路事業 (道路)	G1- 1-1	糸満市 喜屋武 ～真栄 里	県	(主)糸満与那原線 (喜屋武～真栄里) 道路改良事業 道路改良 L=2,600m	H24 ～ R4	1,293,803	1,293,803	1,164,422	9/10	○	985,097	76%	886,587	76%	125,878	113,290				変更減▲57,890千円
15	道路事業 (道路)	G1- 1-1	八重瀬 町東風 平～屋 宜原	県	(主)糸満与那原線 (東風平～屋宜原) 道路改良事業 道路改良 L=1,000m	H27 ～ R8	1,070,000	1,070,000	963,000	9/10	○	286,918	27%	258,225	27%	49,741	44,767				変更減▲14,633千円
16	道路事業 (道路)	G1- 1-1	南風原 町喜屋 武	県	(一)宜野湾南風原線 (喜屋武) 道路改良事業 道路改良 L=900m	H25 ～ R8	5,096,721	5,096,721	4,587,049	9/10	○	1,520,324	30%	1,368,291	30%	173,413	156,072				変更減▲29,058千円
17	道路事業 (道路)	G1- 1-1	久米島 町比嘉 ～島尻	県	(一)久米島一周線 (比嘉～島尻) 道路改良事業 道路改良 L=1,700m	H23 ～ R8	1,150,817	1,150,817	1,035,735	9/10	○	828,688	72%	745,818	72%	26,566	23,909				変更減▲3,091千円
18	道路事業 (道路)	G1- 1-1	南風原 町山川 ～喜屋 武	県	(主)南風原知念線 (山川～喜屋武) 道路改良事業 道路改良 L=900m	R2 ～ R5	1,200,000	1,200,000	1,080,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲900千円
19	道路事業 (道路)	G1- 1-1	宮古島市 伊良部前 里添～伊 良部池間 添	県	(主)下地島空港佐良浜 線 道路改良事業 道路改良 L=570m	H25 ～ R5	850,000	850,000	765,000	9/10	○	564,702	66%	508,231	66%	151,884	136,696				変更減▲9,284千円
20	道路事業 (道路)	G1- 1-1	宮古島市 城辺下地 添～下地 与那覇	県	(一)城辺下地線 (下里添～与那覇) 道路改良事業 道路改良 L=7,100m	H27 ～ R8	1,850,000	1,850,000	1,665,000	9/10	○	128,772	7%	115,894	7%	5,158	4,642				変更増142千円
21	道路事業 (道路)	G1- 1-1	宮古島市 伊良部池 間添～伊 良部佐和 田	県	(一)平良下地島空港線 (伊良部・下地島) 道路改良事業 道路改良 L=7,700m	H25 ～ R4	2,100,000	2,100,000	1,890,000	9/10	○	1,589,380	76%	1,430,441	76%	160,159	144,143				変更増9,143千円
22	道路事業 (道路)	G1- 1-1	石垣市 新川	県	(主)石垣港伊原間線 (新川工区) 道路改良事業 道路改良 L=1,800m	H26 ～ R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	69,845	35%	62,860	35%	70,817	63,735				変更減▲1,065千円
23	道路事業 (道路)	G1- 1-1	石垣市 平野～ 明石	県	(一)平野伊原間線 道路改良事業 道路改良 L=9,600m	H23 ～ R4	870,000	870,000	783,000	9/10	○	620,383	71%	558,344	71%	0	0				変更減▲900千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交付 対象事業 費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交付 金交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (D)-(C)	
24	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 川平	県	(一)川平高屋線 道路改良事業 道路改良 L=1,500m	H24 ~ R2	509,343	509,343	458,408	9/10	○	508,342	100%	457,508	100%	1,499	1,349				変更増449千円
25	道路事業 (道路)	G1-1-1	石垣市 盛山~ 真栄里	県	(一)石垣空港線 道路改良事業 道路改良 L=8,880m	H24 ~ R4	18,694,600	18,694,600	16,825,140	9/10	○	9,082,465	49%	8,174,218	49%	1,205,111	1,084,600				変更増59,405千円
26	道路事業 (道路)	G1-1-1	与那国 町与那 国祖納	県	(一)与那国港線 道路改良事業 道路改良 L=320m	H27 ~ R4	1,050,000	1,050,000	945,000	9/10	○	98,941	9%	89,046	9%	62,246	56,021				変更増8,712千円
27	道路事業 (道路)	G1-1-1	沖縄県 全域	県	渋滞対策 (区画線・緑石工・側 溝・舗装工 等)	H29 ~ R4	2,000,000	2,000,000	1,800,000	9/10	○	675,914	34%	608,322	34%	394,454	355,009				変更減▲17,591千円
28	道路事業 (道路)	G1-1-1	浦添市	県	(主)浦添西原線 バイパス 0.7km	H24 ~ R4	16,904,099	16,904,099	15,213,689	9/10	○	15,381,389	91%	13,843,250	91%	1,264	1,138				変更減▲7,362千円
29	道路事業 (道路)	G1-1-1	西原町 ~浦添 市	県	(一)浦西停車場線外1 線 L=0.50km	H26 ~ R4	2,714,232	2,714,232	2,442,808	9/10	○	2,479,788	91%	2,231,809	91%	113,525	102,173				変更増25,673千円
30	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 楚辺~ 那覇市 真地	県	(都)真地久茂地線 外1線 L=3,710m	H24 ~ R3	9,018,936	9,018,936	8,117,042	9/10	○	7,161,336	79%	6,445,202	79%	398,637	358,773				変更減▲252,127千円
31	道路事業 (街路)	G1-1-1	南風原 町字兼 城~南 風原町 字喜屋 武	県	(都)南風原中央線 L=1,270m	H24 ~ R4	1,338,698	1,338,698	1,204,828	9/10	○	1,131,698	85%	1,018,528	85%	191,713	172,541				変更増71,741千円
32	道路事業 (街路)	G1-1-1	糸満市 字糸満 ~糸満 市字照 屋	県	(都)糸満与那原線 L=1,420m	H24 ~ R3	5,261,138	5,261,138	4,735,024	9/10	○	4,021,825	76%	3,619,642	76%	265,067	238,559				変更増11,759千円
33	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 首里山 川町~ 那覇市 首里汀 良町	県	(都)龍潭線 L=1,215m	H24 ~ R4	1,942,885	1,942,885	1,748,596	9/10	○	1,163,339	60%	1,047,005	60%	75,397	67,857				変更減▲50,043千円
34	道路事業 (街路)	G1-1-1	豊見城 市高安 ~豊見 城市真 玉橋	県	(都)豊見城中央線外1 線 L=2,030m	H24 ~ R3	5,091,026	5,091,026	4,581,923	9/10	○	4,458,461	88%	4,012,614	88%	288,661	259,794				変更増52,794千円
35	道路事業 (街路)	G1-1-1	豊見城 市字高 安	県	(都)豊見城中央線(高 安工区) L=660m	H24 ~ R3	4,559,722	4,559,722	4,103,749	9/10	○	654,947	14%	589,452	14%	609,296	548,366				変更増98,366千円
36	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 首里汀 良町~ 那覇市 首里石 嶺町	県	(都)汀良翁長線 L=1,100m	H24 ~ R3	9,856,651	9,856,651	8,870,985	9/10	○	4,391,150	45%	3,952,035	45%	434,956	391,460				変更増192,560千円
37	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市 経塚~ 那覇市 首里橋 保町	県	(都)県道153号線外1線 L=1,170m	H23 ~ R5	1,509,393	1,509,393	1,358,453	9/10	○	888,533	59%	799,679	59%	60,295	54,265				変更減▲35,735千円
38	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 宇栄原 ~豊見 城市名 嘉地	県	(都)小禄名嘉地線(名 嘉地工区) L=860m	H28 ~ R4	4,000,000	4,000,000	3,600,000	9/10	○	36,380	1%	32,742	1%	8,700	7,830				変更増3,330千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (調費) (C)-(D)	
39	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 泉崎・旭 町	県	(都)那覇/バスターミナ ル周辺交通結節点改 善事業 L=200m	H28 ~ R4	1,000,000	1,000,000	900,000	9/10	○	627,410	63%	564,669	63%	63,180	56,862				変更増11,862千円
40	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市 字仲井 真	県	(都)仲井真津嘉山線 L=200m	H23 ~ R4	579,677	579,677	521,709	9/10	○	398,578	69%	358,720	69%	34,550	31,095				変更増1,395千円
41	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市古 波瀬~那 覇市奥武 山町	県	(都)那覇内環状線 L=300m	H23 ~ R7	3,360,125	3,360,125	3,024,112	9/10	○	1,533,696	46%	1,380,326	46%	157,255	141,529				変更減▲92,471千円
42	道路事業 (街路)	G1-1-1	那覇市壺 屋~那覇 市三原	県	(都)ひめゆり三原線 L=200m	R2~ R8	2,400,000	2,400,000	2,160,000	9/10	○	0	0%	0	0%	20,083	18,074				変更減▲8,926千円
43	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市上 地~沖縄 市高原	県	(都)胡屋泡瀬線 L=2,590m	H24 ~ R5	9,184,988	9,184,988	8,266,489	9/10	○	5,972,711	65%	5,375,439	65%	80,036	72,032				変更減▲171,868千円
44	道路事業 (街路)	G1-1-1	沖縄市高 原~沖縄 市大里	県	(都)胡屋泡瀬線(高原 工区) L=860m	H25 ~ R6	7,659,024	7,659,024	6,893,121	9/10	○	55,988	1%	50,389	1%	10,239	9,214				変更増214千円
45	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市伊 祖~宜野 湾市嘉数	県	(都)バイプライン線 L=1,832m	H24 ~ R4	2,598,183	2,598,183	2,338,364	9/10	○	1,702,462	66%	1,532,215	66%	193,568	174,211				変更増5,011千円
46	道路事業 (街路)	G1-1-1	北谷町字 桑江~北 谷町字吉 原	県	(都)県道24号線バイバ ス L=1,720m	H24 ~ R7	11,304,906	11,304,906	10,174,415	9/10	○	1,592,708	14%	1,433,437	14%	226,657	203,991				変更増50,991千円
47	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市 前田	県	(都)城間前田線 L=720m	H24 ~ R4	11,523,354	11,523,354	10,371,018	9/10	○	10,383,354	90%	9,345,018	90%	89,000	80,100				変更増26,100千円
48	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市 安波茶 ~仲間	県	(都)城間前田線(安波 茶工区) L=810m	H26 ~ R3	6,909,747	6,909,747	6,218,772	9/10	○	233,365	3%	210,028	3%	248,800	223,919				変更増96,119千円
49	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市 安波茶 ~仲間	県	(都)城間前田線(安波 茶2工区) L=700m	R2 ~ R7	6,000,000	6,000,000	5,400,000	9/10	○	1,000	0%	900	0%	0	0				変更減▲900千円
50	道路事業 (街路)	G1-1-1	名護市大 中~名護 市伊差川	県	(都)伊差川線 L=1,910m	H23 ~ R5	659,437	659,437	593,493	9/10	○	443,021	67%	398,718	67%	116,415	104,773				変更増75,073千円
51	道路事業 (街路)	G1-1-1	名護市 伊差川	県	(都)伊差川線(伊差川 工区) L=640m	H26 ~ R5	1,645,870	1,645,870	1,481,283	9/10	○	352,550	21%	317,295	21%	48,585	43,726				変更減▲81,374千円
52	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市 平良字東 仲宗根~ 宮古島市 平良字西 仲宗根	県	(都)市場通り線(西仲 宗根) L=230m	H23 ~ R4	729,643	729,643	656,678	9/10	○	653,643	90%	588,278	90%	30,137	27,123				変更減▲30,477千円
53	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市 平良字西 里~宮古 島市平良 字下里	県	(都)マクラム通り線 L=340m	H23 ~ R5	3,689,708	3,689,708	3,320,737	9/10	○	1,404,208	38%	1,263,787	38%	172,516	155,264				変更増46,364千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
54	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市 平良字下里	県	(都)マクラム通り線(下里工区) L=550m	H27 ~ R3	4,500,000	4,500,000	4,050,000	9/10	○	57,753	1%	51,977	1%	14,047	12,642				変更減▲8,058千円
55	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市 平良字下里	県	(都)久松線 L=120m	H27 ~ R3	619,568	619,568	557,611	9/10	○	93,539	15%	84,185	15%	0	0				変更減▲11,700千円
56	道路改良事業 (道路補修)	G1-1-1	石垣市 梓海	県	石垣港伊原間線 特殊改良L=1200m	H24 ~ R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	250,750	84%	225,675	84%	0	0				中止減▲450千円
57	道路事業 (都市モノ)	G1-1-1	那覇市	県	沖縄都市モノレール輸 送力増強事業(インフラ 部)	R2 ~ R4	1,477,000	1,477,000	1,329,300	9/10	○	0	0%	0	0%	120,000	108,000				
58	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 屋部	県	国道449号 歩道設置L=870m	H23 ~ R2	637,990	637,990	574,191	9/10	○	619,290	97%	557,361	97%	8,430	7,587				変更減▲9,243千円
59	道路事業 (交通安全)	G1-2	石垣市 真栄里 ~大浜	県	国道390号 歩道設置L=880m	H23 ~ R3	440,000	440,000	396,000	9/10	○	291,741	66%	262,566	66%	30,000	27,000				変更増1,620千円
60	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管 内	県	国道449号外 交通安全施設	H23 ~ R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	136,413	68%	122,771	68%	41,570	37,413				変更増9,243千円
61	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管 内	県	国道507号外 交通安全施設	H23 ~ R3	150,000	150,000	135,000	9/10	○	100,228	71%	63,900	71%	10,000	9,000				
62	道路事業 (交通安全)	G1-2	八重山 管内	県	国道390号外 交通安全施設	H23 ~ R3	70,000	70,000	63,000	9/10	○	60,100	86%	54,090	86%	0	0				中止減▲1,620千円
63	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市東 江~本部 町渡久地	県	名護本部線 歩道設置L=5,000m	H23 ~ R3	350,000	350,000	280,000	8/10	○	233,666	67%	186,932	67%	0	0				中止減▲12,224千円
64	道路事業 (交通安全)	G1-2	東村有 銘	県	県道14号線 歩道設置L=700m	H26 ~ R3	150,000	150,000	120,000	8/10	○	73,679	49%	58,943	49%	155	124				変更減▲10,052千円
65	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 源河	県	県道14号線 歩道設置L=200m	R2~ R3	200,000	200,000	160,000	8/10	○	0	0%	0	0%	4,441	3,553				変更減▲8,447千円
66	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 豊原~ 久志	県	県道13号線 歩道設置L=3,300m	H28 ~ R7	650,000	650,000	520,000	8/10	○	93,437	14%	74,749	14%	14,368	11,495				変更増5,895千円
67	道路事業 (交通安全)	G1-2	本部町 浦崎~ 備瀬	県	県道114号線 歩道設置L=650m	H28 ~ R3	50,000	50,000	40,000	8/10	○	4,000	8%	3,200	8%	0	0				中止減▲3,200千円
68	道路事業 (交通安全)	G1-2	名護市 大中	県	名護宜野座線 歩道設置L=15m	H30 ~ R2	85,684	85,684	68,547	8/10	○	84,684	99%	67,747	99%	0	0				中止減▲800千円
69	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管 内	県	自転車道整備	H28 ~ R3	110,000	110,000	88,000	8/10	○	68,535	62%	54,828	62%	33,867	27,094				変更増11,094千円
70	道路事業 (交通安全)	G1-2	うるま市 青増	県	県道37号線 歩道設置L=540m	H23 ~ R3	220,000	220,000	176,000	8/10	○	83,000	38%	66,400	38%	0	0				中止減▲1,600千円



## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
71	道路事業 (交通安全)	G1-2	うるま市 屋慶名	県	県道37号線 歩道設置L=1,180m	H23 ~R3	1,048,000	1,048,000	838,400	8/10	○	501,230	48%	400,984	48%	4,150	3,320				変更増1,720千円
72	道路事業 (交通安全)	G1-2	沖縄市 諸見里 ~山内	県	沖縄環状線 歩道設置L=820m	H23 ~R3	295,000	295,000	236,000	8/10	○	16,000	5%	12,800	5%	0	0				中止減▲2,400千円
73	道路事業 (交通安全)	G1-2	うるま市 仲嶺	県	具志川環状線 歩道設置L=810m	H24 ~R3	1,200,000	1,200,000	960,000	8/10	○	830,143	69%	664,114	69%	35,429	28,344				変更減▲3,256千円
74	道路事業 (交通安全)	G1-2	中部管 内	県	宜野湾北中城線外 歩道整備	H25 ~R3	300,000	300,000	240,000	8/10	○	216,339	72%	173,071	72%	30,405	24,324				変更減▲2,476千円
75	道路事業 (交通安全)	G1-2	うるま市 喜屋武	県	県道36号線 歩道設置 L=29m	R1~ R3	51,000	51,000	40,800	8/10	○	4,490	9%	3,592	9%	18,958	15,166				変更減▲10,434千円
76	道路事業 (交通安全)	G1-2	中部管 内	県	自転車道整備	R1~ R3	100,000	100,000	80,000	8/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲3,200千円
77	道路事業 (交通安全)	G1-2	久米島 町仲泊 ~大田	県	久米島空港真泊線 コミュニティ道路 L=830m	H23 ~R8	701,000	701,000	560,800	8/10	○	479,083	68%	383,266	68%	32	25				変更減▲12,454千円
78	道路事業 (交通安全)	G1-2	久米島 町謝名 堂	県	久米島空港真泊線 歩道設置L=170m	H30 ~R2	103,776	103,776	83,020	8/10	○	91,776	88%	73,420	88%	548	438				変更減▲9,162千円
79	道路事業 (交通安全)	G1-2	南城市 大里稲 嶺	県	県道17号線 歩道設置L=90m	H24 ~R3	120,000	120,000	96,000	8/10	○	44,100	37%	35,280	37%	71,843	57,475				変更増36,675千円
80	道路事業 (交通安全)	G1-2	糸満市 賀数~ 座波	県	那覇糸満線 歩道設置L=258m	H25 ~R3	101,500	101,500	81,200	8/10	○	81,905	81%	65,524	81%	1,825	1,460				変更増660千円
81	道路事業 (交通安全)	G1-2	那覇市 小祿	県	奥武山米須線 歩道設置L=30m	H30 ~R3	60,000	60,000	48,000	8/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲800千円
82	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管 内	県	奥武山米須線外 歩道整備	H25 ~R3	300,000	300,000	240,000	8/10	○	252,369	84%	201,895	84%	0	0				中止減▲800千円
83	道路事業 (交通安全)	G1-2	糸満市 国吉~ 新垣	県	糸満具志頭線 歩道設置L=305m	H27 ~R2	94,412	94,412	75,529	8/10	○	91,412	97%	73,129	97%	2,373	1,898				変更減▲502千円
84	道路事業 (交通安全)	G1-2	南大東 村内	県	北南線 歩道設置L=70m	H29 ~R3	117,400	117,400	93,920	8/10	○	62,722	53%	50,177	53%	29,871	23,897				変更増12,177千円
85	道路事業 (交通安全)	G1-2	南城市 玉城~ 那覇 市首里	県	玉城那覇自転車道 自転車道整備	H30 ~R3	1,000,000	1,000,000	800,000	8/10	○	286,180	29%	228,944	29%	122,600	98,080				変更減▲79,920千円
86	道路事業 (交通安全)	G1-2	栗国村 東~浜	県	栗国港線 歩道設置等 L=700m	R1~ R3	16,000	16,000	12,800	8/10	○	5,000	31%	4,000	31%	7,214	5,771				変更増971千円
87	道路事業 (交通安全)	G1-2	糸満市 喜屋武	県	県道3号線 歩道設置 L=30m	R1~ R4	15,000	15,000	12,000	8/10	○	1,000	7%	800	7%	0	0				中止減▲1,600千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの 総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度までの 総交付金 交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (開費) (C)-(D)	
88	道路事業 (交通安全)	G1-2	八重瀬 町新城	県	県道52号線 歩道設置 L=90m	R1~ R4	13,000	13,000	10,400	8/10	○	3,000	23%	2,400	23%	8,013	6,410				変更増4,810千円
89	道路事業 (交通安全)	G1-2	久米島 町真我里	県	久米島空港真泊線 歩道設置 L=20m	R1~ R4	14,000	14,000	11,200	8/10	○	1,000	7%	800	7%	661	528				変更減▲1,871千円
90	道路事業 (交通安全)	G1-2	宮古管 内	県	平良城辺線他 歩道整備	H23 ~R3	50,000	50,000	40,000	8/10	○	7,859	16%	6,287	16%	8,896	7,117				変更増717千円
91	道路事業 (交通安全)	G1-2	石垣市 大川~ 高屋	県	石垣港伊原間線 歩道設置L=10,800m	H23 ~R3	180,000	180,000	144,000	8/10	○	139,555	78%	111,644	78%	0	0				中止減▲80千円
92	道路事業 (交通安全)	G1-2	石垣市 富野	県	富野大川線 歩道設置L=650m	H26 ~R3	150,000	150,000	120,000	8/10	○	71,571	48%	57,256	48%	1,896	1,517				変更減▲8,723千円
93	道路事業 (交通安全)	G1-2	与那国 町所野 ~桃原	県	与那国島線 歩道設置L=1,500m	H26 ~R3	200,000	200,000	160,000	8/10	○	152,098	76%	121,678	76%	28,735	22,988				変更増6,908千円
94	道路事業 (交通安全)	G1-2	竹富町 中野	県	白浜南風見線 歩道設置L=500m	H30 ~R3	75,000	75,000	60,000	8/10	○	6,800	9%	5,440	9%	0	0				中止減▲400千円
95	道路事業 (交通安全)	G1-2	北部管 内	県	国頭東線外 交通安全施設	H23 ~R3	200,000	200,000	160,000	8/10	○	164,115	82%	131,292	82%	22,169	17,735				変更増▲9,735千円
96	道路事業 (交通安全)	G1-2	中部管 内	県	宜野湾北中城線外 交通安全施設	H23 ~R3	380,000	380,000	304,000	8/10	○	307,052	81%	245,641	81%	68,685	54,948				変更増27,748千円
97	道路事業 (交通安全)	G1-2	南部管 内	県	奥武山米須線外 交通安全施設	H23 ~R3	380,000	380,000	304,000	8/10	○	295,876	78%	236,700	78%	71,143	56,914				変更増45,714千円
98	道路事業 (交通安全)	G1-2	宮古管 内	県	平良城辺線外 交通安全施設	H23 ~R3	100,000	100,000	80,000	8/10	○	79,151	79%	63,320	79%	613	491				変更減▲1,109千円
99	道路事業 (交通安全)	G1-2	八重山 管内	県	石垣港伊原間線外 交通安全施設	H23 ~R3	200,000	200,000	160,000	8/10	○	170,100	85%	136,080	85%	14,860	11,888				変更増10,688千円
100	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	名護市 大中	県	名護宜野座線 電線共同溝 L=640m	H28 ~R3	192,000	192,000	96,000	1/2	○	25,817	13%	12,908	13%	606	303				変更減▲17,697千円
101	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	豊見城 市上田 ~亘保	県	東風平豊見城線 電線共同溝 L=740m	H28 ~R3	337,300	331,000	165,500	1/2	○	274,955	83%	137,477	83%	11,046	5,156				変更増2,656千円
102	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	久米島 町仲泊 ~大田	県	久米島空港真泊線 電線共同溝 L=300m	R1~ R3	162,000	162,000	81,000	1/2	○	10,000	6%	5,000	6%	2,938	1,469				変更増969千円
103	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	宮古島市 平良下里 ~久貝	県	平良久松港線 電線共同溝 L=1700m	H29 ~R3	510,000	510,000	255,000	1/2	○	171,790	34%	85,895	34%	102,016	51,008				変更増42,508千円
104	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	宮古島市 平良東仲 宗根	県	保良西里線 電線共同溝 L=400m	H29 ~R3	240,000	240,000	120,000	1/2	○	22,000	9%	11,000	9%	19,079	9,540				変更増540千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率 (交付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率 (交付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
105	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	本部町 山川～ 浦崎	県	県道114号線 電線共同溝 L=3,100m	H25 ～R3	1,500,000	1,500,000	750,000	1/2	○	1,067,350	71%	533,675	71%	106,894	53,447				変更増23,447千円
106	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	うるま市 勝連南 風原	県	県道16号線 電線共同溝 L=5,000m	H29 ～R3	1,500,000	1,500,000	750,000	1/2	○	75,272	5%	37,636	5%	430,000	215,000				変更減▲25,000千円
107	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	那覇市 古島～ 安謝	県	那覇糸満線 電線共同溝 L=4,000m	H26 ～R3	1,200,000	1,200,000	600,000	1/2	○	639,096	53%	319,548	53%	123,500	61,750				変更増7,910千円
108	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	那覇市首 里池端町 ～当蔵町	県	県道49号線 電線共同溝 L=500m	H25 ～R3	160,000	160,000	80,000	1/2	○	103,600	65%	51,800	65%	2,930	1,465				変更増1,215千円
109	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	那覇市首 里真和志 町	県	県道50号線 電線共同溝 L=700m	H25 ～R3	229,000	229,000	114,500	1/2	○	6,000	3%	3,000	3%	0	0				中止減▲250千円
110	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	宮古島市 平良久良 ～下里	県	国道390号 電線共同溝 L=4,000m	H25 ～R3	1,700,000	1,700,000	850,000	1/2	○	1,575,821	93%	787,910	93%	3,905	1,952				変更減▲43,048千円
111	道路事業 (電線共同溝)	G1-3	石垣市 真栄里	県	国道390号 電線共同溝 L=4,000m	H25 ～R3	1,400,000	1,400,000	700,000	1/2	○	1,244,088	89%	622,044	89%	72,500	36,250				変更減▲1,250千円
112	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	名護市二 見～大宜 味村宇塩 屋	県	国道331号 汀間側道橋外4橋	H23 ～R3	1,500,000	1,500,000	1,350,000	9/10	○	1,345,545	90%	1,210,990	90%	23,500	21,150				変更増18,450千円
113	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	本部町浦 崎～名護 市宮里	県	国道449号 浜元橋 外2橋	H26 ～R3	500,000	500,000	450,000	9/10	○	395,569	79%	356,012	79%	45,266	40,739				変更増38,039千円
114	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	本部町浦 崎～伊 原間	県	国道505号 呉我橋	H26 ～R3	485,000	485,000	436,500	9/10	○	26,000	5%	23,400	5%	0	0				中止減▲2,700千円
115	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	石垣市美 崎町～伊 原間	県	国道390号 宮良橋	H26 ～R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	83,786	28%	75,407	28%	7,656	6,890				変更増5,990千円
116	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	本部町 瀬底	県	瀬底健堅線 瀬底大橋	H23 ～R3	2,605,000	2,605,000	2,344,500	9/10	○	921,444	35%	829,299	35%	0	0				中止減▲18,000千円
117	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	名護市屋 部～今帰 仁村運天	県	名護運天港線 一号橋 外1橋	H24 ～R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	225,739	75%	203,165	75%	0	0				中止減▲2,700千円
118	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	金武町屋 嘉～恩納 村南恩納	県	屋嘉恩納線 屋嘉田橋	H27 ～R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	113,238	38%	101,914	38%	0	0				中止減▲2,700千円
119	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	名護市東 江～大浦	県	県道18号線 名護城大橋	H27 ～R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	179,015	60%	161,113	60%	0	0				中止減▲2,700千円
120	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	名護市東 江～本部 町渡久地	県	名護本部線 一号橋 外2橋	H27 ～R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	14,760	15%	13,284	15%	0	0				中止減▲2,700千円
121	道路の修繕事 業 (橋梁補修)	G1-4	名護市～ 本部 町	県	国頭東線 楚洲橋	H29 ～R3	231,000	231,000	207,900	9/10	○	9,500	4%	8,550	4%	0	0				中止減▲2,700千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
122	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	名護市 ～宜野 座村	県	名護宜野座線 一号橋 外1橋	H28 ～R3	392,000	392,000	352,800	9/10	○	158,000	40%	142,200	40%	169,279	152,352				変更減▲23,148千円
123	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	今帰仁村 古宇利～ 名護市湊 井出	県	古宇利屋我地線 古宇利大橋	R2～ R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲27,000千円
124	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	浦添市牧 港～那覇 市首里平 良町	県	県道153号線 Dランプ橋	H24 ～R3	1,450,000	1,450,000	1,305,000	9/10	○	703,568	49%	633,211	49%	0	0				中止減▲900千円
125	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	うるま市与 那城伊計 ～平良川	県	伊計平良川線 平安座海中大橋 外1橋	H24 ～R3	1,540,000	1,540,000	1,386,000	9/10	○	1,036,513	67%	932,861	67%	48,676	43,808				変更減▲5,692千円
126	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	うるま市具 志川～勝 連平敷屋	県	県道37号線 屋慶名橋 外3橋	H26 ～R3	370,000	370,000	333,000	9/10	○	113,251	31%	101,925	31%	128,316	115,484				変更減▲1,966千円
127	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	うるま市～ 恩納村宇 仲泊	県	石川仲泊線 仲泊第2高架橋	R1～ R3	140,000	140,000	126,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
128	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	沖縄市宇 美里～沖 縄市宇美 里	県	沖縄環状線 8号BOX	R1～ R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	4,903	4,413				変更減▲72,087千円
129	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	那覇市～ 糸満市	県	那覇糸満線 東風平大橋 外1橋	H24 ～R3	1,793,000	1,793,000	1,613,700	9/10	○	1,015,259	57%	913,733	57%	428,679	385,812				変更減▲78,588千円
130	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	那覇市～ 北中城村	県	那覇北中城線 1号BOX	H29 ～R3	40,000	40,000	36,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
131	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	糸満市与 座～八重 瀬町新城	県	県道52号線 1号BOX	H29 ～R3	27,000	27,000	24,300	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
132	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南風原町 ～与那原町	県	南風原与那原線 1号橋	R1～ R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	61,386	55,248				変更減▲7,752千円
133	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南城市大 里稲嶺	県	県道17号線 1号BOX	R2～ R3	18,000	18,000	16,200	9/10	○	0	0%	0	0%	7,927	7,134				変更増6,234千円
134	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	宮古島市 平良池間 ～大浦	県	池間大浦線 池間大橋	H23 ～R3	4,250,000	4,250,000	3,825,000	9/10	○	1,870,266	44%	1,683,239	44%	217,799	196,019				変更増12,419千円
135	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	下地島空 港～宮古 島市伊良 部前里添	県	下地島空港佐良浜線 国仲橋	H27 ～R3	365,000	365,000	328,500	9/10	○	58,154	16%	52,338	16%	4,260	3,834				変更増2,934千円
136	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	宮古島市 久貝～伊 良部池間 添	県	平良下地島空港線 伊良部大橋	R2～ R3	400,000	400,000	360,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
137	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	竹富町西 表浦内～ 西表南風 見	県	白浜南風見線 浦内橋 外1橋	H24 ～R3	5,000,000	5,000,000	4,500,000	9/10	○	769,210	15%	692,289	15%	165,656	149,090				変更増135,590千円
138	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	石垣市 富野～ 大川	県	富野大川線 武那田原小橋	H23 ～R3	545,000	545,000	490,500	9/10	○	448,535	82%	403,681	82%	26,891	24,202				変更増17,452千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
139	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	石垣市石垣港～伊原間	県	石垣港伊原間線 名蔵大橋	H26 ～R3	500,000	500,000	450,000	9/10	○	169,096	34%	152,186	34%	22,532	20,279				変更増9,479千円
140	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	与那国町祖納～祖納	県	与那国島線 桃田原橋 外1橋	H26 ～R3	60,000	60,000	54,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲22,500千円
141	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	北部管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(北部管内)	H24 ～R3	900,000	900,000	810,000	9/10	○	627,978	70%	565,180	70%	8,593	7,734				変更増2,334千円
142	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	中部管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(中部管内)	H24 ～R3	400,000	400,000	360,000	9/10	○	226,969	57%	204,272	57%	0	0				中止減▲450千円
143	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南部管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(南部管内)	H24 ～R3	212,000	212,000	190,800	9/10	○	89,720	42%	80,748	42%	0	0				中止減▲13,500千円
144	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	八重山管内	県	長寿命化計画に係る調査・設計(八重山管内)	H24 ～R3	150,000	150,000	135,000	9/10	○	101,601	68%	91,440	68%	0	0				中止減▲18,000千円
145	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	北部管内	県	長寿命化計画に係る点検(北部管内)	H28 ～R3	420,000	420,000	378,000	9/10	○	325,502	78%	292,951	78%	20,846	18,761				変更減▲3,739千円
146	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	中部管内	県	長寿命化計画に係る点検(中部管内)	H28 ～R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	134,500	67%	121,050	67%	44,292	39,862				変更増19,162千円
147	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	南部管内	県	長寿命化計画に係る点検(南部管内)	H28 ～R3	270,000	270,000	243,000	9/10	○	162,648	60%	146,383	60%	18,402	16,562				変更増3,062千円
148	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	宮古管内	県	長寿命化計画に係る点検(宮古管内)	H28 ～R3	156,000	156,000	140,400	9/10	○	39,000	25%	35,100	25%	38,367	34,530				変更増11,130千円
149	道路の修繕事業 (橋梁補修)	G1-4	八重山管内	県	長寿命化計画に係る点検(八重山管内)	H28 ～R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	139,642	70%	125,677	70%	35,624	32,062				変更増562千円
150	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市大浦～大宜味村塩屋	県	国道331号 災害防除L=33.2km	H23 ～R3	800,000	800,000	720,000	9/10	○	626,726	78%	564,053	78%	103,076	92,768				変更増11,768千円
151	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	本部町浦崎～名護市仲尾次	県	国道505号 災害防除L=1.0km	H24 ～R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	214,925	72%	193,432	72%	19,173	17,256				変更減▲30,444千円
152	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南風原町神里	県	国道507号 災害防除L=0.2km	H27 ～R3	90,000	90,000	81,000	9/10	○	69,634	77%	62,670	77%	0	0				中止減▲900千円
153	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	那覇市古島	県	国道330号 災害防除L=0.1km	H27 ～R3	350,000	350,000	315,000	9/10	○	12,367	6%	11,130	6%	0	0				中止減▲900千円
154	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	八重山管内	県	国道390号 冠水対策L=1.5km	H24 ～R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	239,081	80%	215,172	80%	7,241	6,517				変更減▲23,183千円
155	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	国頭村与那	県	県道2号線 災害防除L=3.0km	H23 ～R3	1,400,000	1,400,000	1,260,000	9/10	○	645,000	46%	580,500	46%	0	0				中止減▲900千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (D)-(C)	
156	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市屋部 ～今帰仁村	県	名護運天港線 災害防除L=1.0km	H23 ～R3	450,000	450,000	405,000	9/10	○	414,553	92%	373,097	92%	0	0				中止減▲900千円
157	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市東江 ～本部町渡久地	県	名護本部線 災害防除L=1.6km	H23 ～R3	600,000	600,000	540,000	9/10	○	487,430	81%	438,687	81%	0	0				中止減▲2,070千円
158	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	国頭村奥 ～東村平良	県	国頭東線 災害防除L=5.0km	H24 ～R3	500,000	500,000	450,000	9/10	○	394,929	79%	355,436	79%	4,585	4,126				変更増1,246千円
159	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	伊平屋村 田名～野甫	県	田名野甫線 災害防除L=2.0km	H24 ～R3	204,000	204,000	183,600	9/10	○	118,600	58%	106,740	58%	0	0				中止減▲180千円
160	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	伊平屋村 田名～野甫	県	田名野甫線 冠水対策L=1.0km	R2～ R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	5,280	4,752				変更増252千円
161	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市呉我 ～宜野座村松田	県	名護宜野座線 災害防除L=1.0km	H24 ～R3	106,000	106,000	95,400	9/10	○	86,100	81%	77,490	81%	0	0				中止減▲180千円
162	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	名護市源河 ～東村有銘	県	県道14号線 災害防除L=1.0km	H24 ～R3	190,000	190,000	171,000	9/10	○	166,025	87%	149,422	87%	0	0				中止減▲900千円
163	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	北部管内	県	県道18号線外 トンネル修繕L=2.0km	H28 ～R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	5,000	5%	4,500	5%	0	0				中止減▲2,700千円
164	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	大宜味村 津波～田港	県	県道9号線 災害防除L=0.4km	H28 ～R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	11,102	6%	9,991	6%	0	0				中止減▲900千円
165	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	恩納村安富 祖～金武町金武	県	県道104号線 災害防除L=0.3km	R2～ R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	0	0%	0	0%	8,204	7,383				変更減▲1,617千円
166	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	今帰仁村 今泊	県	県道115号線 災害防除L=0.2km	H29 ～R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	81,906	82%	73,715	82%	4,631	4,168				変更減▲332千円
167	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	伊是名村 諸見～勢理客	県	諸見勢理客線 災害防除L=3.5km	H30 ～R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲90千円
168	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	中城村伊 舎堂～泊	県	県道146号線 災害防除L=0.5km	H23 ～R3	264,000	264,000	237,600	9/10	○	229,147	87%	206,232	87%	12,546	11,292				変更減▲12,108千円
169	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	うるま市 江洲～前原	県	沖縄環状線 災害防除L=0.1km	H25 ～R3	250,000	250,000	225,000	9/10	○	86,100	34%	77,490	34%	0	0				中止減▲900千円
170	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	沖繩市比 屋根	県	沖縄環状線 災害防除L=0.4km	R1～ R3	205,000	205,000	184,500	9/10	○	15,000	7%	13,500	7%	54,862	49,376				変更増8,876千円
171	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	沖繩市比 屋根	県	沖縄環状線 トンネル修繕L=0.3km	R2～ R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
172	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	うるま市 石川	県	石川仲泊線 災害防除L=0.1km	R2～ R3	80,000	80,000	72,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
173	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	読谷村 座喜味	県	県道12号線 災害防除L=0.1km	R2~ R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲900千円
174	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	中城村 奥間	県	県道35号線 災害防除L=0.1km	H26 ~R3	50,000	50,000	45,000	9/10	○	4,158	8%	3,742	8%	0	0				中止減▲900千円
175	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	うるま市 照間	県	伊計平良川線 災害防除L=0.1km	H29 ~R3	30,000	30,000	27,000	9/10	○	5,503	0%	4,952	0%	0	0				中止減▲900千円
176	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 玉城糸 敷	県	南風原知念線 災害防除L=0.7km	H23 ~R3	1,607,000	1,607,000	1,446,300	9/10	○	1,472,068	92%	1,324,861	92%	6,759	6,083				変更減▲9,217千円
177	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 知念吉 富	県	南風原知念線 災害防除L=0.2km	H27 ~R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	83,690	84%	75,321	84%	1,529	1,376				変更増476千円
178	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 大里大 城	県	南風原知念線 災害防除L=0.1km	H30 ~R3	50,000	50,000	45,000	9/10	○	44,498	89%	40,048	89%	4,960	4,464				変更増3,564千円
179	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南城市 知念知 念	県	南風原知念線 トンネル修繕L=0.1km	R2~ R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲9,000千円
180	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	南部管 内	県	那覇糸満線外 冠水対策L=1.0km	H25 ~R3	77,000	77,000	69,300	9/10	○	30,000	39%	27,000	39%	0	0				中止減▲900千円
181	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	宮古管 内	県	保良西里線外 冠水対策L=3.0km	H24 ~R3	350,000	350,000	315,000	9/10	○	276,820	79%	249,138	79%	4,236	3,812				変更減▲10,588千円
182	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	石垣市 野底~ 伊原間	県	石垣港伊原間線 災害防除L=2.0km	H25 ~R3	450,000	450,000	405,000	9/10	○	345,765	77%	311,188	77%	11,814	10,633				変更増7,933千円
183	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	八重山 管内	県	石垣浅田線外 災害防除L=2.0km	H25 ~R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	33,644	34%	30,279	34%	0	0				中止減▲5,400千円
184	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	与那国町 久部良~ 比川	県	与那国島線 災害防除L=0.6km	H24 ~R3	500,000	500,000	450,000	9/10	○	407,334	81%	366,600	81%	801	721				変更減▲10,529千円
185	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	竹富町高 那	県	白浜南風見線 災害防除L=0.1km	R2~ R3	80,000	80,000	72,000	9/10	○	0	0%	0	0%	13,929	12,536				変更減▲5,464千円
186	道路の修繕事業 (災害防除)	G1-4	竹富町白 浜	県	白浜南風見線 トンネル修繕L=0.7km	R2~ R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	0	0%	0	0%	7,339	6,605				変更増2,105千円
187	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管 内	県	国道449号外 柵修繕L=82km	H26 ~R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	21,000	7%	18,900	7%	0	0				中止減▲900千円
188	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管 内	県	名護本線外 柵修繕L=8000m	H24 ~R3	230,000	230,000	207,000	9/10	○	89,245	39%	80,320	39%	0	0				中止減▲900千円
189	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管 内	県	国道331号外 舗装補修L=10000m	H24 ~R3	350,000	350,000	315,000	9/10	○	188,041	54%	169,236	54%	0	0				中止減▲900千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
190	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管内	県	国頭東線外 舗装補修L=2000m	H24 ~R3	600,000	600,000	540,000	9/10	○	313,294	52%	281,964	52%	12,045	10,840				変更増9,941千円
191	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管内	県	国道449号外 道路付属施設の修繕 (北部管内)	H24 ~R3	600,000	600,000	540,000	9/10	○	255,361	43%	229,824	43%	24,675	22,208				変更増21,308千円
192	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	北部管内	県	国頭東線外 道路付属施設の修繕 (北部管内)	H24 ~R3	800,000	800,000	720,000	9/10	○	575,399	72%	517,859	72%	28,693	25,824				変更増24,924千円
193	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	沖縄北谷線外 舗装補修L=2000m	H24 ~R3	550,000	550,000	495,000	9/10	○	462,810	84%	416,529	84%	47,376	42,639				変更増20,139千円
194	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	県道12号線外 BOXカルポート一式	H24 ~R3	390,000	390,000	351,000	9/10	○	281,586	72%	253,427	72%	69,448	62,503				変更増61,603千円
195	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	浦添西原線外 横断歩道橋補修	H28 ~R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	13,691	13%	11,469	13%	13,525	12,173				変更増3,173千円
196	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	宜野湾北中城線外 道路付属施設の修繕 (中部管内)	H24 ~R3	730,000	730,000	657,000	9/10	○	628,917	86%	566,025	86%	47,347	42,612				変更増5,712千円
197	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	奥武山米須線外 樹修繕L=10000m	H24 ~R3	170,000	170,000	153,000	9/10	○	75,325	44%	67,792	44%	0	0				中止減▲900千円
198	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	那覇糸満線外 舗装補修L=3000m	H24 ~R3	500,000	500,000	450,000	9/10	○	315,511	63%	283,959	63%	52,231	47,008				変更増31,708千円
199	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	国道507号外 道路付属施設の修繕 (南部管内)	H24 ~R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	111,818	56%	100,636	56%	16,688	15,019				変更減▲281千円
200	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	奥武山米須線外 道路付属施設の修繕 (南部管内)	H24 ~R3	500,000	500,000	450,000	9/10	○	396,197	79%	356,577	79%	31,840	28,656				変更増8,856千円
201	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	国道390号外 舗装補修L=29km	H26 ~R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	25,528	9%	22,975	9%	13,998	12,598				変更増5,398千円
202	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	保良西里線外 舗装補修L=134km	H26 ~R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	86,800	43%	78,120	43%	0	0				中止減▲2,700千円
203	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	国道390号外 道路付属物の修繕 (宮古管内)	H26 ~R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	26,938	27%	24,244	27%	1,443	1,298				変更減▲3,202千円
204	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	平良城辺線外 道路付属施設の修繕 (宮古管内)	H24 ~R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	211,517	71%	190,365	71%	17,264	15,538				変更増6,538千円



## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
205	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	石垣港伊原間線外 柵修繕L=9000m	H24 ~R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	162,972	80%	143,419	80%	0	0				中止減▲450千円
206	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	国道390号 舗装補修L=30km	H26 ~R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	155,008	52%	139,507	52%	4,869	4,383				変更減▲11,818千円
207	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	富野大川線外 舗装補修L=169km	H26 ~R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	258,212	86%	232,390	86%	13,273	11,945				変更減▲8,755千円
208	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	国道390号外 道路付属施設の修繕 (八重山管内)	H24 ~R3	200,000	200,000	180,000	9/10	○	120,400	60%	108,360	60%	0	0				中止減▲3,600千円
209	道路の修繕事業 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	石垣港伊原間線外 道路付属施設の修繕 (八重山管内)	H24 ~R3	400,000	400,000	360,000	9/10	○	302,145	76%	271,930	76%	0	0				中止減▲5,400千円
210	付属物点検 (道路補修)	G1-4	北部管内	県	道路付属物の点検 (北部管内)	H30 ~R3	150,000	150,000	135,000	9/10	○	93,507	62%	84,156	62%	38,155	34,339				変更増3,739千円
211	付属物点検 (道路補修)	G1-4	中部管内	県	道路付属物の点検 (中部管内)	H30 ~R3	150,000	150,000	135,000	9/10	○	83,300	56%	74,970	56%	16,708	15,038				変更減▲25,462千円
212	付属物点検 (道路補修)	G1-4	南部管内	県	道路付属物の点検 (南部管内)	H30 ~R3	150,000	150,000	135,000	9/10	○	55,066	37%	49,559	37%	26,598	23,938				変更減▲3,062千円
213	付属物点検 (道路補修)	G1-4	宮古管内	県	道路付属物の点検 (宮古管内)	H30 ~R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	25,000	25%	22,500	25%	14,633	13,170				変更減▲4,830千円
214	付属物点検 (道路補修)	G1-4	八重山管内	県	道路付属物の点検 (八重山管内)	H30 ~R3	100,000	100,000	90,000	9/10	○	51,185	51%	46,066	51%	9,376	8,438				変更減▲562千円
215	道路の修繕事業 (都市モノ)	G1-4	沖縄県	県	沖縄都市モレールインフラ 部長寿命化修繕事業 8.2km	H24 ~R3	2,262,096	2,262,096	2,035,886	9/10	○	1,524,814	67%	1,372,332	67%	115,655	104,090				変更減▲3,910千円
216	金武湾港(平安 座南地区) 港湾改修事業	G2-1	金武湾 港(平安 座南地 区)	県	第一航路(-3.0m) A=72,000m <sup>2</sup>	H24 ~R5	2,470,000	2,470,000	2,223,000	9/10	○	1,515,903	61%	1,364,312	61%	120,296	108,266				変更増49,766千円
217	金武湾港(天 願地区)港湾 改修事業	G2-1	金武湾 港(天願 地区)	県	臨港道路 L=420m	H26 ~R5	100,000	100,000	90,000	9/10	○	9,150	9%	8,235	9%	0	0				中止減▲4,500千円
218	中城湾港(馬 天地区)港湾 改修事業	G2-1	中城湾 港(馬天 地区)	県	防波堤(北)L=45m、防 波護岸L=184m、防波 堤(波除)L=140m、物 揚場(-3.0m)L=20m、 船揚場 L=60m、取付護 岸(I~III)L=120m、 防波堤撤去 L=185m、 港湾施設用地A=5,000 m <sup>2</sup>	H24 ~R3	1,544,893	1,544,893	1,390,403	9/10	○	1,206,532	78%	1,085,878	78%	34,513	31,061				変更増4,061千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
219	中城湾港(泡瀬地区)港湾改修事業	G2-1	中城湾港(泡瀬地区)	県	物揚場(-3.0m) L=155m、臨港道路 L=2,153m、防波堤(南) L=400m、防波堤(北) L=590m、港湾施設用 地A=1ha、泊地(- 3m)A=2.1ha	H26 ~R6	4,800,000	4,800,000	4,320,000	9/10	○	1,886,381	39%	1,697,743	39%	172,660	155,394				変更増109,494千円
220	中城湾港(仲伊保地区)港湾改修事業	G2-1	中城湾港(仲伊保地区)	県	船揚場L=90m、臨港道 路L=140m、防波護岸 L=137m、泊地 A=2,000m <sup>2</sup>	H27 ~R3	300,000	300,000	270,000	9/10	○	54,451	18%	49,005	18%	55,343	49,808				変更増4,808千円
221	本部港(瀬底地区)港湾改修事業	G2-1	本部港(瀬底地区)	県	防波堤(1)L=90m、防波 堤(2)L=23m、護岸 A=59.1m	H26 ~R4	696,000	696,000	626,400	9/10	○	20,500	3%	18,450	3%	0	0				中止減▲4,500千円
222	古宇利港湾改修事業	G2-1	古宇利港	県	船揚場(-2.0m) L=40m、泊地(-2.0m) A=2,300m <sup>2</sup> 、既存船揚 場撤去	H28 ~R8	150,000	150,000	135,000	9/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲4,500千円
223	水納港港湾改修事業	G2-1	水納港	県	防波堤(東)L=175m、防 波堤(西)L=110m、航 路・泊地(- 2.5m)A=19,700m <sup>2</sup> 、物揚 場(-2.5m)L=30m、 船揚場L=25m、A護岸 L=85m、B護岸L=20m、 浮棧橋1基	H29 ~R5	1,550,000	1,550,000	1,395,000	9/10	○	63,000	4%	56,700	4%	6,490	5,841				変更増1,341千円
224	粟国港港湾改修事業	G2-1	粟国港	県	岸壁(-4.5m)L=67m、 岸壁(-4.5m)撤去 L=88m、物揚場(- 2.0m)L=45m、消波護 岸L=101m、泊地(- 4.5m)A=2,400m <sup>2</sup>	H27 ~R5	890,000	890,000	801,000	9/10	○	266,958	30%	240,262	30%	99,126	89,213				変更減▲787千円
225	渡嘉敷港港湾改修事業	G2-1	渡嘉敷港	県	護岸(防波)(改良) L=158m、浮棧橋(改 良)ドルフィンN=1式	H27 ~R2	297,778	297,778	268,000	9/10	○	281,303	94%	253,172	94%	0	0				中止減▲4,500千円
226	北大東港(西地区)港湾改修事業	G2-1	北大東港(西地区)	県	岸壁(台船用岸壁)(- 5.5m) L=15m	H29 ~R3	437,992	437,992	394,192	9/10	○	121,891	28%	109,701	28%	107,788	97,009				変更減▲19,991千円
227	南大東港(西地区)港湾改修事業	G2-1	南大東港(西地区)	県	岸壁(-5.5m)L=15m	H27 ~R2	265,719	265,719	239,147	9/10	○	235,255	89%	211,729	89%	68,230	61,407				変更増16,407千円
228	多良間港(普天間地区)港湾改修事業	G2-1	多良間港(普天間地区)	県	航路(-5.5m)拡幅 A=12,000m <sup>2</sup>	H26 ~R2	792,018	792,018	712,816	9/10	○	777,737	98%	699,963	98%	1,351	1,215				変更減▲3,285千円
229	長山港(渡口地区)港湾改修事業	G2-1	長山港(渡口地区)	県	船揚場(-2.0m) L=50m、臨港道路 L=50m	H28 ~R3	250,000	250,000	225,000	9/10	○	157,191	63%	141,471	63%	51,840	46,655				変更減▲11,845千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対 象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金 交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
230	白浜港港湾改修事業	G2-1	白浜港	県	物揚場(-2.0m) L=40m、船揚場 L=80m、船揚場(改良) L=30m、泊地(-2.0m) A=9,900㎡、港湾施設 用地 A=2,100㎡	H24 ~R3	1,513,687	1,513,687	1,362,318	9/10	○	1,023,990	68%	921,591	68%	75,717	68,145				変更減▲53,355千円
231	小浜港港湾改修事業	G2-1	小浜港	県	泊地(-3.0m)A=9,170 ㎡、波除堤L=26m、船 揚場L=50m、臨港道路 L=110m、港湾施設用 地A=735m2	H25 ~R2	538,346	538,346	484,511	9/10	○	490,663	91%	441,596	91%	0	0				中止減▲4,500千円
232	祖納港港湾改修事業	G2-1	祖納港	県	波除堤L=141m、波除 堤L=55m、岸壁(改良)	H25 ~R4	1,711,431	1,711,431	1,540,287	9/10	○	1,591,704	93%	1,432,533	93%	94,313	84,881				変更増35,381千円
233	中城湾港(泡瀬地区)緑地等施設整備事業	G2-3	中城湾港(泡瀬地区)	県	護岸L=546m、 緑地A=50,875m2	H23 ~R6	5,396,080	5,396,080	2,158,432	4/10	○	4,005,133	74%	1,602,053	74%	187,489	74,995				変更増72,995千円
234	中城湾港(泡瀬地区)緑地等施設整備事業	G2-3	中城湾港(泡瀬地区)	県	養浜約V=434千m3、 海浜緑地 A=162,575m2、突堤 (西)L=192m、突堤 (東)L=370m、中仕切堤 L=244m、港堤L=418m	H25 ~R6	4,785,665	4,785,665	2,871,399	6/10	○	3,649,215	76%	2,189,528	76%	340,712	204,426				変更減▲180,738千円
235	広域河川改修事業	G3-1	安謝川	県	ボックス工 一式 護岸工事等 一式 用地・補償 一式	R2 ~ R11	5,341,000	5,341,000	4,806,900	9/10	○	0	0%	0	0%	577,586	519,827				変更増96,827千円
236	流域治水対策河川事業	G3-1	安里川	県	護岸工事 一式 用地・補償 一式	R2 ~ R9	15,843,000	15,843,000	14,258,700	9/10	○	0	0%	0	0%	131,013	117,912				変更減▲2,688千円
237	堰堤改良事業	G3-6	県全体	県	堰堤改良(倉敷ダム、真 栄里ダム)	H30 ~R6	1,072,972	1,072,972	429,188	4/10	○	170,000	16%	68,000	16%	126,620	50,648				
238	通常砂防事業	G3-7	小兼久川	県	砂防堰堤 2基	H23 ~ R7	257,000	257,000	231,300	9/10	○	106,070	41%	95,463	41%	45	40				総合流域防災事業計画 変更減▲50千円
239	通常砂防事業	G3-7	東屋部川	県	砂防堰堤 1基	H23 ~ R6	150,000	150,000	135,000	9/10	○	44,284	30%	39,855	30%	0	0				総合流域防災事業計画 変更減▲90千円
240	総合流域防災事業	G3-10	沖繩本島・北部圏域	県	護岸工事 一式 屋部川外 4件	R2 ~ R9	7,200,000	7,200,000	6,480,000	9/10	○	0	0%	0	0%	257,816	232,034				変更減▲2,008千円 総合流域防災事業計画
241	総合流域防災事業	G3-10	沖繩本島・中南部圏域	県	護岸工事 一式 天願川外 6件	R2 ~ R12	10,533,000	10,533,000	9,479,700	9/10	○	0	0%	0	0%	315,634	284,071				変更減▲55,229千円 総合流域防災事業計画
242	総合流域防災事業	G3-10	宮古・八重山圏域	県	実施設計等 一式 田原川 1件	R2 ~ R9	1,840,000	1,840,000	1,656,000	9/10	○	0	0%	0	0%	5,000	4,500				変更減▲13,500千円 総合流域防災事業計画
243	総合流域防災事業	G3-10	県全体	県	河川情報基盤整備 一 式	R2	308,000	308,000	277,200	9/10	○	0	0%	0	0%	23,998	21,598				変更減▲23,402千円 総合流域防災事業計画

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (D)-(C)	
244	総合流域防災 事業(砂防)	G3- 10	北部圏 域	県	安和与那川 他1箇所	H23 ~ R7	2,621,000	2,621,000	2,358,900	9/10	○	1,210,080	46%	1,089,072	46%	192,895	173,606				総合流域防災事業計画 変更増140千円
245	北前海岸高潮 対策事業	G4-1	北谷町 北前	県	堤防L=31m	H26 ~ R3	505,000	505,000	454,500	9/10	○	226,772	45%	204,094	45%	50,000	45,000				
246	川平海岸老朽 化対策緊急事 業	G4-3	石垣市 川平	県	設計業務一式	R2~ R3	160,000	160,000	144,000	9/10	○	0	0%	0	0%	20,000	18,000				海岸堤防等老朽化対策緊急事業計画
247	中城湾港海岸 老朽化対策緊 急事業	G4-3	①うるま 市豊原 ②うるま 市川田	県	①護岸(水たき 工)L=128m ②調査業務一式	H23 ~ R3	2,373,000	2,373,000	2,135,700	9/10	○	1,951,124	82%	1,756,011	82%	61,868	55,681				海岸堤防等老朽化対策緊急事業計画
248	船浮港海岸老 朽化対策緊急 事業	G4-3	竹富町船 浮	県	設計業務一式	R2 ~ R5	220,000	220,000	198,000	9/10	○	0	0%	0	0%	30,000	27,000				海岸堤防等老朽化対策緊急事業計画
249	金武湾港海岸 環境整備事業	G4-5	金武町 ギンバル	県	養浜V=41,500m <sup>3</sup>	H28 ~ R3	2,460,000	2,460,000	820,000	1/3	×	1,324,500	54%	441,500	54%	300,000	100,000				
250	下水道事業	G5-1	中部流 域下水 道	県	・污水管更生、取替 ・牧港ポンプ場設備改 築 ・嘉手納、越来、牧港、 読谷ポンプ場改築 ・事業計画等変更業務 ・実施設計等	H30 ~ R4	1,509,000	1,509,000	1,006,000	2/3	○	99,291	7%	66,194	7%	278,100	185,400				変更減▲45,400千円
251	下水道事業	G5-1	中城湾 流域下 水道	県	・污水管更生 ・田場、比屋根ポンプ 場二条管布設、設備増 設 ・実施設計等	R1~ R4	1,020,000	1,020,000	680,000	2/3	○	11,400	1%	7,600	1%	737,877	491,918				変更増142,318千円
252	下水道事業	G5-2	中城湾 流域下 水道	県	・実施設計等	R2~ R3	376,500	376,500	251,000	2/3	○	0	0%	0	0%	50,501	33,667				変更減▲66,733千円
253	下水道事業	G5-2	中城湾 南部流 域下水 道	県	・実施設計等	R2~ R3	130,500	130,500	87,000	2/3	○	0	0%	0	0%	10,847	7,231				変更減▲27,569千円
254	下水道事業	G5-2	中城湾 南部流 域下水 道	県	・最初、反応タンク、最 終沈殿池機械設備増 設 ・水処理脱臭、電気設 備増設	R2~ R3	1,050,000	1,050,000	787,500	3/4	○	0	0%	0	0%	404,800	303,600				
255	下水道事業	G5-3	中部流 域下水 道	県	・実施設計等	R2	42,000	42,000	28,000	2/3	○	0	0%	0	0%	42,000	28,000				変更増24,000千円

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
256	下水道事業	G5-3	中部流域 下水道	県	・3系3/4導水管布設	R2	102,400	102,400	76,800	3/4	○	0	0%	0	0%	66,913	50,184				変更減▲26,616千円
257	宅地耐震化推 進事業	G6-2	沖縄県 全域(那 覇市除 く)	県	大規模盛土造成地の マップ作成及び優先度 の判定	H30 ~ R2	44,000	44,000	20,000	1/2	×	24,000	55%	10,000	50%	20,000	10,000				平成30年度までの交付率:1/3
258	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	沖縄県	県	長寿化計画に基づく老朽化 施設の改築等が必要な名種中 央公園等4公園において、園 路等を改築・更新する。	H26 ~ R6	2,862,764	2,862,764	1,431,382	1/2	○	1,539,874	54%	769,937	54%	202,890	101,445				
259	公営住宅等整 備事業	G9-1	那覇市 浦添市 宜野湾市 宮古島市	県	公営住宅の建設 1,039戸 (神森団地、大謝名団地、平良 北団地、平良南団地、松川団 地)	H27 ~ R2	8,440,434	8,440,434	5,908,303	7/10	×	6,789,626	80%	4,752,736	80%	1,650,812	1,155,568				変更増18,120千円
260	公営住宅整備 事業(移転等)	G9-1	浦添市 宜野湾市 宮古島市	県	公営住宅等駐車場整備 公営住宅建替事業に伴う 移転費助成等	H27 ~ R2	307,070	307,070	138,181	9/20	×	212,785	69%	95,752	69%	5,456	2,455				変更減▲158千円
261	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	那覇市 浦添市	県	公営住宅のストック改善 (港川市街地、古波蔵第二 市街地、あけぼの市街地)	H30 ~ R2	363,741	363,741	163,683	9/20	×	281,089	77%	126,490	77%	82,652	37,193				変更減▲17,257円
262	道路事業 (道路)	G10- 2	沖縄県	県	地域活力道路交通環 境改善調査業務	H25 ~ R3	488,560	488,560	315,555	6.215 /10	×	255,560	52%	171,405	54%	113,001	70,230				関連(本計画) No.1~No.29(道路) No.30~No.55(街路)
263	交通安全ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	計画策定業務	H24 ~ R3	148,000	148,000	103,250	6.215 /10	×	50,000	34%	28,857	28%	26,158	16,257				変更増4,449千円 関連(本計画) No.56.No.58~No.99
264	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路啓開計画等策定	R1~ R3	30,000	30,000	18,645	6.215 /10	×	9,680	32%	0	0%	6,809	4,232				変更減▲119千円 関連(本計画) No.112~No.214
265	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路ボランティア助成	H24 ~ R3	44,000	44,000	30,550	6.215 /10	×	32,000	73%	15,117	49%	13,970	8,683				変更増4,954千円 関連(本計画) No.187~No.214
266	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路防災カルテ策定	H24 ~ R3	70,000	70,000	43,505	6.215 /10	×	50,452	72%	25,314	58%	7,106	4,416				変更減▲1,178千円 関連(本計画) No.150~No.186
267	交通安全ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	交通事故調査	H24 ~ R3	70,000	70,000	48,700	6.215 /10	×	40,140	57%	23,559	48%	9,735	6,050				変更減▲165千円 関連(本計画) No.56.No.58~No.99
268	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路構造物耐久性調 査	H24 ~ R3	100,000	100,000	72,936	6.215 /10	×	92,365	92%	62,064	85%	6,832	4,246				変更減▲5,076千円 関連(本計画) No.112~No.149
269	道路修繕ソフ ト対策	G10- 2	沖縄県 全域	県	道路施設長寿命化計 画策定	R2~ R3	30,000	30,000	18,645	6.215 /10	×	0	0%	0	0%	5,390	3,350				変更減▲2,865千円 関連(本計画) No.187~No.214
270	沖縄都市モノ レールインフラ改 良事業(効果促 進)	G10- 2	那覇市	県	モレールインフラ設備改 良	H26 ~ R2	1,478,554	1,478,554	946,557	6.215 /10	×	954,555	65%	620,891	66%	523,999	325,665				関連(本計画) No.28,29,36,37,47,48,49,215,274,278,281,3 23,324

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率 (交付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率 (交付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
271	効果促進(沖縄都市モノレール3両化導入加速化事業)	G10-2	那覇市～浦添市	県	沖縄都市モノレール輸送力増強事業(インフラ外)	R2～R7	10,689,200	10,689,200	8,551,360	8/10	×	0	0%	0	0%	555,000	444,000				関連(本計画) No.9,27,28,29,33,36,37,39,41,42,47,48,49,5 7,215,274,278,281,323,324,325,326,327,32 8,467,469
272	港湾事業(効果促進)	G10-2	県管理港湾	県	港湾機能向上検討調査、整備効果広報、照明施設の整備等	H24～R3	448,574	448,574	224,287	1/2	○	410,974	92%	205,487	92%	0	0				中止減▲1,752千円 関連(本計画) No233.No234
273	効果促進事業(公営住宅整備関連)	G10-2	宮古島市	県	公営住宅建替事業に伴う仮住居借上費	R2	0	0	0	1/2	×	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲705千円
274	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市首里汀良町～那覇市首里石嶺町	那覇市	(都)石嶺線 L=1,631m	H24～R7	7,808,820	7,808,820	6,247,056	8/10	○	6,354,105	81%	5,083,284	81%	250,120	200,096				変更増59,733千円
275	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市首里金城町	那覇市	(都)首里金城地区 L=1,850m	H24～R10	1,038,493	1,038,493	830,794	8/10	○	398,681	38%	318,945	38%	11,515	9,212				変更減▲6,205千円
276	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市小禄～那覇市宇栄原	那覇市	(都)小禄赤嶺線 L=450m	H24～R3	490,357	490,357	392,285	8/10	○	436,908	89%	349,526	89%	48,449	38,759				変更減▲11,641千円
277	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市松川～那覇市三原	那覇市	(都)真和志線 L=620m	H24～R9	5,467,212	5,467,212	4,373,769	8/10	○	3,077,979	56%	2,462,383	56%	130	104				変更減▲11,896千円
278	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市首里石嶺町	那覇市	(都)城東城北線 L=540m	H25～R9	3,288,911	3,288,911	2,631,128	8/10	○	665,754	20%	532,603	20%	283,571	226,857				変更増29,577千円
279	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市久茂地	那覇市	(都)一銀線 L=340m	H29～R11	5,166,456	5,166,456	4,133,164	8/10	○	442,111	9%	353,689	9%	302,036	241,629				変更増64,349千円
280	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市古波蔵	那覇市	(都)古波蔵上線 L=680m	R1～R11	3,369,700	3,369,700	2,695,760	8/10	○	42,700	1%	34,160	1%	1,127	902				変更減▲12,698千円
281	道路事業(街路)	G1-1-1	那覇市	那覇市	(都)市道旭橋崇元寺線沖縄都市モノレールインフラ部	R1～R3	150,000	150,000	120,000	8/10	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲18,339千円
282	下水道事業	G5-4	那覇市公共下水道	那覇市	管渠新設φ200 L=0.2km、新設工事実施設計、結果採査、管路調査等	H24～R3	2,762,857	2,762,857	1,657,714	6/10	○	2,561,880	93%	1,537,128	93%	109,170	65,502				変更増782千円
283	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	久場川公園(園路、広場、休養所等 3.0ha)	R2～R6	330,000	330,000	165,000	1/2	○	0	0%	0	0%	21,690	10,845				変更増5,345千円
284	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	緑ヶ丘公園(園路、広場、休養所等 3.6ha)	R2～R6	297,000	297,000	148,500	1/2	○	0	0%	0	0%	877	438				変更減▲312千円
285	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	虎瀬公園(園路、広場、休養所等 2.6ha)	R2～R6	433,000	433,000	216,500	1/2	○	0	0%	0	0%	22,380	11,190				変更減▲2,043千円
286	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	森口公園(園路、広場、休養所等 3.69ha)	R2～R6	514,000	514,000	257,000	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減▲8,250千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
287	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	天久緑地(園路、広場、 休養所等 7.90ha)	R2~ R6	347,000	347,000	173,500	1/2	○	0	0%	0	0%	12,971	6,486				変更増 2,021千円
288	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	那覇ふ頭前緑地(園 路、広場、休養所等 0.22ha)	R2~ R6	193,000	193,000	96,500	1/2	○	0	0%	0	0%	37,100	18,550				変更増6,835千円
289	都市公園事業	G7-1	那覇市	那覇市	安里緑地(園路、広場、 休養所等 0.98ha)	R2~ R6	191,000	191,000	95,500	1/2	○	0	0%	0	0%	45,729	22,865				変更増4,855千円
290	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	那覇市	那覇市	那覇市公園施設長寿命化計画に 基づく都市公園141箇所のうち、漫 湖公園他3公園において公園施設 の改築・更新を行う。	R2~ R4	180,000	180,000	90,000	1/2	○	0	0%	0	0%	51,500	25,750				変更減▲2,750千円
291	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	城岳公園(園路、広場、 休養所等 1.6ha)	R2~ R6	162,000	162,000	81,000	1/2	○	0	0%	0	0%	5,040	2,520				変更減 ▲1,650千円
292	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	希望ヶ丘公園(園路、 広場、休養所等 1.08ha)	R2~ R6	176,000	176,000	88,000	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減 ▲500千円
293	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	羽佐間公園(園路、広 場、休養所等 0.44ha)	R2	26,842	26,842	13,421	1/2	○	0	0%	0	0%	26,842	13,421				変更増1,371千円
294	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	牧志南公園(園路、広 場、休養所等 0.37ha)	R2~ R6	356,000	356,000	178,000	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減 ▲500千円
295	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	十貫瀬公園(園路、広 場、休養所等 0.28ha)	R2~ R6	206,000	206,000	103,000	1/2	○	0	0%	0	0%	4,862	2,431				変更減▲4,154千円
296	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	雨水浸透柵の設置	R2~ R6	200	200	100	1/2	○	0	0%	0	0%	65	32				変更減▲168千円
297	緑地環境事業	G7-4	那覇市	那覇市	老朽化した街路樹の更 新	R2~ R6	100	100	50	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				中止減 ▲100千円
298	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	那覇市	那覇市	公営住宅のストック改 善(石嶺第二、末吉、辻 市営住宅等)	H27 ~ R2	333,492	333,492	150,070	9/20	×	278,989	84%	125,544	84%	54,503	24,526				変更減▲3,340千円
299	家賃低廉化事 業	G9-1	那覇市	那覇市	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	294,356	294,356	132,460	9/20	×	0	0%	0	0%	294,356	132,460				変更増78,789千円
300	無電柱化引込 設備事業 (効果促進事 業)	G10- 2	那覇市	那覇市	(都)無電柱化引込設 備 6路線	H27 ~ R11	39,600	39,600	21,780	5.5/10	×	7,615	19%	4,188	19%	1,200	660				関連(本計画) No30,No33,No37,No274
301	沖縄都市モ レールインフラ外改 良事業(効果 促進)	G10- 2	那覇市	那覇市	モレールインフラ外設備改 良	H26 ~ R2	1,478,554	1,478,554	813,202	5.5/1 0	×	954,555	65%	525,003	65%	523,999	288,199				関連(本計画) No.28,29,36,37,47,48,49,215,274,278,281,3 23,324

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
302	効果促進(沖縄都市モノレール3両化導入加速化事業)	G10-2	那覇市～浦添市	那覇市	沖縄都市モノレール輸送力増強事業(インフラ外)	R2～R7	9,192,712	9,192,712	7,354,169	8/10	×	0	0%	0	0%	477,300	381,840				関連(本計画) No.9,27,28,29,33,36,37,39,41,42,47,48,49,5 7,215,274,278,281,323,324,325,326,327,32 8,467,469 変更減▲92,880
303	下水道事業(効果促進)	G10-2	那覇市公共下水道	那覇市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H26～R3	27,674	27,674	13,837	1/2	×	22,250	80%	11,125	80%	2,436	1,218				関連(本計画) No.282 変更減▲782千円
304	道路事業(街路)	G1-1-1	宜野湾市普天間	宜野湾市	(都)普天間線 L=257m	H27～R3	1,178,000	1,178,000	942,400	8/10	○	378,260	32%	302,608	32%	102,000	81,600				
305	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	我如古21号 L=500m	H24～R5	699,930	699,930	559,944	8/10	○	460,183	66%	368,146	66%	18,620	14,896				変更減▲2,504千円
306	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	伊佐1号 L=240m	H27～R5	309,000	309,000	247,200	8/10	○	25,393	8%	20,314	8%	4,106	3,285				変更減▲2,315千円
307	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	宜野湾市	宜野湾市	真栄原11号 L=264m	R2～R6	387,700	387,700	310,160	8/10	○	0	0%	0	0%	35,024	28,019				変更増4,819千円
308	土地区画整理事業	G1-1-2	佐真下第二地区	宜野湾市	区画整理 A=16.8ha	H24～R5	2,593,405	713,000	641,700	9/10	○	587,347	82%	528,612	82%	37,080	33,372				
309	下水道事業	G5-4	宜野湾市公共下水道	宜野湾市	管渠新設 φ200 L=0.5km、ストックマネジメント計画策定業務、実施設計等	H24～R5	2,523,934	2,523,934	1,514,360	6/10	○	1,104,668	44%	662,800	44%	106,284	63,770				
310	都市公園事業	G7-1	宜野湾市	宜野湾市	野嵩第一公園(園路、広場、休養施設等 3.4ha)	H29～R3	639,000	639,000	319,500	1/2	○	42,643	7%	21,322	7%	8,816	4,408				変更減▲6,592千円
311	都市公園事業	G7-1	宜野湾市	宜野湾市	比屋良川公園(園路、広場、休養施設等 8.0ha)	H29～R4	256,000	256,000	128,000	1/2	○	68,514	27%	34,257	27%	30,576	15,288				変更増4,288千円
312	都市公園安全・安心事業	G7-2	宜野湾市	宜野湾市	長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築等が必要な宜野湾市営公園37箇所において、遊戯施設等を改築・更新する。	H29～R3	180,000	180,000	90,000	1/2	○	62,755	35%	31,377	35%	26,608	13,304				変更増2,304千円
313	道路事業(街路)	G1-1-1	石垣市宇登野城～石垣市宇大川	石垣市	(都)二中北通り線 L=770m	H24～R3	450,000	450,000	360,000	8/10	○	228,444	51%	182,755	51%	15,989	12,791				変更減▲809千円
314	道路事業(街路)	G1-1-1	石垣市宇平得	石垣市	(都)3・5・18号 L=312m	H24～R4	186,895	186,895	149,516	8/10	○	146,527	78%	117,222	78%	20,000	16,000				
315	道路事業(街路)	G1-1-1	石垣市宇新川	石垣市	(都)3・5・11号 L=160m	H27～R4	463,954	463,954	371,163	8/10	○	210,306	45%	168,245	45%	13,011	10,409				変更増809千円



## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
316	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	石垣市	石垣市	旧空港跡地線 L=500m	H28 ~ R4	556,000	556,000	444,800	8/10	○	205,600	37%	164,480	37%	23,251	18,601				変更増7,757千円
317	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	石垣市	石垣市	平久保燈台線 L=810m	R2 ~ R6	302,000	302,000	241,600	8/10	○	0	0%	0	0%	12,474	9,979				変更減▲5,157千円
318	下水道事業	G5-4	石垣市公共 下水道、石垣 市特定環境 保全公共下 水道	石垣市	管渠新設φ150~φ700 L=0.68km、ストップタンク実施設 計、損失調査等	H24 ~ R4	5,784,074	5,784,074	3,470,444	6/10	○	3,950,091	68%	2,370,054	68%	255,792	153,475				変更増25千円
319	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	石垣市	石垣市	長寿命化計画に基づき石垣市中央運動公園等8公園において老朽化施設の改築・更新を行う。また、長寿命化計画の見直しを行う。	H28 ~ R3	250,000	250,000	125,000	1/2	○	99,050	40%	49,525	40%	30,000	15,000				
320	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	石垣市	石垣市	民間住宅赤瓦設置等 助成事業	H27 ~ R2	10,645	10,645	4,789	9/20	×	8,645	81%	3,889	81%	2,000	900				変更増630千円
321	家賃低廉化事 業	G9-1	石垣市	石垣市	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	23,209	23,209	10,444	9/20	×	0	0%	0	0%	23,209	10,444				変更増7,956千円
322	下水道事業 (効果促進)	G10-2	石垣市公共 下水道、石垣 市特定環境 保全公共下 水道	石垣市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H26 ~ R4	45,072	45,072	22,536	1/2	×	33,072	73%	16,536	73%	3,950	1,975				関連(本計画) No.318 変更減▲25千円
323	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市前 田~ 那覇市首 里大名町	浦添市	(都)国際センター線 L=340m	H24 ~ R3	597,191	597,191	477,752	8/10	○	397,091	66%	317,673	66%	28,332	22,666				変更増17,012千円
324	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市経 塚~ 那覇市首 里石嶺町	浦添市	(都)沢岷石嶺線 L=70m	H24 ~ R3	1,496,837	1,496,837	1,197,469	8/10	○	1,470,759	98%	1,176,607	98%	25,778	20,622				変更減▲22,924千円
325	道路事業 (街路)	G1-1-1	浦添市西 原	浦添市	(都)西原浦西線 L=15m	R2 ~ R3	23,390	23,390	18,712	8/10	○	0	0%	0	0%	18,890	15,112				変更増5,912千円
326	土地区画整理 事業	G1-1-2	浦添南 第一地 区	浦添市	区画整理 A=82.4ha	H24 ~ R5	15,533,790	5,305,000	4,774,500	9/10	○	4,192,833	79%	3,773,549	79%	172,800	155,520				変更増15,120千円
327	土地区画整理 事業	G1-1-2	浦添南 第二地 区	浦添市	区画整理 A=60.4ha	H24 ~ R7	21,295,295	11,654,200	10,488,780	9/10	○	2,604,070	22%	2,343,663	22%	113,000	101,700				
328	土地区画整理 事業	G1-1-2	浦添前 田駅周 辺地区	浦添市	区画整理 A=2.0ha	H29 ~ R4	900,000	400,000	360,000	9/10	○	135,000	34%	121,500	34%	200,000	180,000				
329	下水道事業	G5-4	浦添市公共 下水道	浦添市	管渠新設 Φ200 L=0.47km 実施設計等	H24 ~ R5	1,275,525	1,275,525	765,315	6/10	○	715,825	56%	429,495	56%	49,700	29,820				
330	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添市	クニドーの森公園(用 地補償等 2.8ha)	R2~ R6	320,000	320,000	160,000	1/2	○	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲3,500千円
331	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添市	牧港緑地(用地補償等 3.4ha)	R2~ R6	233,000	233,000	116,500	1/2	○	0	0%	0	0%	30,313	15,156				変更増156千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (D)-(C)	
332	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添市	経塚公園(園路広場等 2.0ha)	R2~ R6	452,000	452,000	226,000	1/2	○	0	0%	0	0%	5,702	2,851				変更減▲2,149千円
333	都市公園事業	G7-1	浦添市	浦添市	前田公園(公共施設管 理者負担金 4.9ha)	R2~ R6	940,000	940,000	470,000	1/2	○	0	0%	0	0%	20,000	10,000				
334	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	浦添市	浦添市	老朽化施設の改築等が必 要な浦添市営公園におい て、遊戯施設・園路等を改 築・更新する。	R2~ R6	313,000	313,000	156,500	1/2	○	0	0%	0	0%	37,985	18,993				変更増 5,493千円
335	効果促進(沖 縄都市モノ レール3両化 導入加速化事 業)	G10- 2	那覇市 ~浦添 市	浦添 市	沖縄都市モノレール輸 送力増強事業(インフラ 外)	R2 ~ R7	1,496,488	1,496,488	1,197,190	8/10	×	0	0%	0	0%	77,700	62,160				関連(本計画) No.9,27,28,29,33,36,37,39,41,42,47,48,49,5 7,215,274,278,281,323,324,325,326,327,32 8,467,469 変更減▲15,120
336	道路事業(効 果促進)	G10- 2	浦添市	浦添市	調査・計画策定等	H24 ~ R3	133,755	133,755	73,565	5.5/1 0	×	119,255	89%	65,590	89%	8,500	4,675				関連(本計画) No.28,29,47,323,324
337	浦添市総合交 通戦略推進事 業(効果促進)	G10- 2	浦添市	浦添市	調査・計画策定等	H26 ~ R3	105,000	105,000	57,750	5.5/1 0	×	89,000	85%	48,950	85%	6,000	3,300				関連(本計画) No.28,29,47,323,324
338	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 東江	名護市	(都)山手線 L=670m	H24 ~ R4	887,795	887,795	710,236	8/10	○	686,528	77%	549,222	77%	2,000	1,600				変更減▲1千円
339	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 宮里~ 名護市 大南	名護市	(都)宮里大南線 L=280m	H24 ~ R4	919,412	919,412	735,529	8/10	○	912,473	99%	729,978	99%	2,657	2,126				変更減▲1,198千円
340	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 宮里	名護市	(都)宮里大南線(2工 区) L=300m	H28 ~ R4	1,016,026	1,016,026	812,820	8/10	○	170,613	17%	136,490	17%	158,343	126,674				変更増26,449千円
341	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 宮里	名護市	(都)北農線 L=100m	H30 ~ R3	53,860	53,860	43,088	8/10	○	24,987	46%	19,990	46%	0	0				変更減▲23,098千円
342	道路事業 (街路)	G1- 1-1	名護市 宮里	名護市	(都)山田原線 L=260m	H30 ~ R4	131,000	131,000	104,800	8/10	○	23,005	18%	18,404	18%	0	0				変更減▲2,690千円
343	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	名護市	名護市	羽地東中央線 L=945m	H26 ~ R4	360,000	360,000	288,000	8/10	○	130,399	36%	104,319	36%	21,053	16,842				変更減▲7,158千円
344	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	名護市	名護市	伊差川為又線外 L=1,994m	H27 ~ R5	776,000	776,000	620,800	8/10	○	77,091	10%	61,672	10%	17,688	14,150				変更減▲3,050千円
345	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	名護市	名護市	屋我地4号線 L=367m	H30 ~ R4	222,431	222,431	177,944	8/10	○	18,234	8%	14,587	8%	35,000	28,000				
346	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	名護市	名護市	三原福地線 L=1,600m	R1 ~ R5	270,000	270,000	216,000	8/10	○	24,935	9%	19,948	9%	22,152	17,722				変更増1,722千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考		
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)			
347	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	名護市	名護市	辺野古豊原線 L=196m	R2 ~ R5	301,000	301,000	240,800	8/10	○	0	0%	0	0%	10,000	8,000					
348	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	名護市	名護市	大小堀線 L=885m	R2 ~ R6	500,000	500,000	400,000	8/10	○	0	0%	0	0%	35,607	28,486					変更増8,486千円
349	下水道事業	G5-4	名護市 公共下水道	名護市	下水道管渠整備φ200~250 L=1,200m、長寿命化(管渠工事、 実施設計)	H24 ~ R5	2,152,282	2,152,282	1,291,369	6/10	○	1,305,951	61%	783,570	61%	102,284	61,370					変更増4,040千円
350	下水道事業	G5-5	名護市 特定環境 下水道	名護市	喜瀬下水処理場 水処理増設・設計等	H30 ~ R3	47,400	47,400	28,440	6/10	○	20,400	43%	12,240	43%	3,850	2,310					変更減▲1,890千円
351	下水道事業	G5-5	名護市 公共下水道	名護市	名護下水処理場 ポンプ設備・水処理改築・消毒用水 設備改築工事等	H24 ~ R4	2,233,500	2,233,500	1,489,000	2/3	○	1,339,500	60%	893,000	60%	150,000	100,000					
352	都市公園事業	G7-1	名護市	名護市	田井等公園(園路、広 場、駐車場 4.1ha)	H28 ~ R2	525,000	525,000	262,500	1/2	○	86,776	17%	43,388	17%	10,950	5,475					変更減▲1,875千円
353	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	名護市	名護市	長寿命化計画に基づく老 朽化施設の改築等が必要 な名護市営公園56箇所の うち、大宮児童公園等56 箇所において、遊戯施設 等を改築・更新	H28 ~ R2	197,000	197,000	98,500	1/2	○	98,375	50%	49,187	50%	81,050	40,525					変更増 1,875千円
354	公営住宅等整 備事業	G9-1	名護市	名護市	公営住宅の整備55戸 (いさがわ市営住宅)	R1 ~ R2	34,074	34,074	23,851	7/10	×	13,916	41%	9,741	41%	20,158	14,110					変更減▲1,156千円
355	家賃低廉化事 業	G9-1	名護市	名護市	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	35,729	35,729	16,078	9/20	×	0	0%	0	0%	35,729	16,078					変更増5,471千円
356	下水道事業 (効果促進)	G10-2	名護市 公共下水道、名護 市特定環	名護市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H30 ~ R4	36,000	36,000	18,000	1/2	×	16,000	44%	8,000	44%	2,900	1,450					関連(本計画) No.349 変更減▲2,150千円
357	道路事業 (街路)	G1-1-1	糸満市 宇 潮平~ 糸満市宇 兼城	糸満市	(都)阿波根兼城線 L=655m	H25 ~ R5	1,982,000	1,982,000	1,585,600	8/10	○	684,753	35%	547,802	35%	78,000	62,400					
358	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	糸満市	糸満市	与那堀線 L=386m	H26 ~ R5	876,000	876,000	700,800	8/10	○	513,913	59%	411,130	59%	61,000	48,800					
359	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	糸満市	糸満市	糸満観光農園線 L=550m	R1 ~ R4	150,000	150,000	120,000	8/10	○	25,483	17%	20,386	17%	3,050	2,440					
360	下水道事業	G5-4	糸満市 公共下水道	糸満市	下水道管渠整備φ 200L=0.7km、実施設計 等	R1~ R5	984,305	984,305	590,583	6/10	○	37,887	4%	22,732	4%	109,952	65,971					変更減▲3,039千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
361	下水道事業	G5-5	糸満市 公共下水道	糸満市	処理場水処理施設増設	R1~ R5	108,470	108,470	65,082	6/10	○	25,280	23%	15,168	23%	83,190	49,914				変更増3,714千円
362	下水道事業	G5-5	糸満市 公共下水道	糸満市	処理場水処理施設更新	R1~ R5	297,000	297,000	198,000	2/3	○	90,000	30%	60,000	30%	207,000	138,000				
363	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	糸満市	糸満市	長寿命化計画に基づく老朽化施設の改築等が必要な糸満市営公園27箇所のうち、西崎運動公園等10公園15施設の運動施設、遊戯施設を改築・更新。	H29 ~ R3	290,000	290,000	145,000	1/2	○	148,000	51%	74,000	51%	42,000	21,000				
364	公営住宅等整備事業	G9-1	糸満市	糸満市	公営住宅の整備37戸(第一市営住宅)	H28 ~ R2	866,117	866,117	606,280	7/10	×	377,552	44%	264,285	44%	488,565	341,995				
365	地域住宅政策推進事業(公営住宅整備関連)	G9-1	糸満市	糸満市	移転費、駐車場整備等	H30 ~ R2	14,561	14,561	6,552	9/20	×	3,163	22%	1,423	22%	11,398	5,129				
366	下水道事業(効果促進)	G10-2	糸満市 公共下水道	糸満市	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	R1~ R5	23,050	23,050	11,525	1/2	×	4,400	19%	2,200	19%	3,650	1,825				関連(本計画) No.360 変更減▲675千円
367	道路事業(街路)	G1-1-1	沖縄市 安慶田	沖縄市	(都)安慶田中線 L=250m	H24 ~ R4	833,185	833,185	666,548	8/10	○	804,479	97%	643,583	97%	23,746	18,996				変更増9,381千円
368	道路事業(街路)	G1-1-1	沖縄市 安慶田	沖縄市	(都)安慶田中線(6工区) L=190m	H24 ~ R4	967,217	967,217	773,773	8/10	○	738,536	76%	590,829	76%	10,935	8,748				変更減▲3,022千円
369	道路事業(街路)	G1-1-1	沖縄市 中央	沖縄市	(都)センター中央通り 線L=530m	H29 ~ R4	1,500,000	1,500,000	1,200,000	8/10	○	31,540	2%	25,232	2%	0	0				中止減▲5,711千円
370	道路事業(街路)	G1-1-1	沖縄市 山内	沖縄市	(都)諸見里桃原線 L=260m	R1 ~ R3	164,815	164,815	131,852	8/10	○	68,495	42%	54,796	42%	96,320	77,056				変更減▲648千円
371	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	沖縄市	沖縄市	東南植物楽園線 (倉敷工区) L=1,340m	H26 ~ R6	674,599	674,599	539,679	8/10	○	332,795	49%	266,236	49%	43,732	34,986				変更増886千円
372	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	沖縄市	沖縄市	胡屋8号線 L=70m	H30 ~ R6	123,841	123,841	99,072	8/10	○	18,881	15%	15,104	15%	1,418	1,134				変更減▲886千円
373	土地区画整理事業	G1-1-2	安慶田地区	沖縄市	区画整理 A=8.7 ha	H24 ~ R5	7,289,665	4,985,000	4,486,500	9/10	○	768,370	15%	691,533	15%	157,130	141,417				変更増19,512千円
374	土地区画整理事業	G1-1-2	中の町地区	沖縄市	区画整理 A=3.4ha	H27 ~ R6	5,300,000	2,501,000	2,250,900	9/10	○	82,310	3%	74,079	3%	33,870	30,483				変更減▲19,512千円
375	下水道事業	G5-4	沖縄市 公共下水道	沖縄市	管渠新設φ150~200mm L=1.0km、ポンプ所非常用発電機更新1箇所、事業計画変更、資材特別調査、管路施設調査業務等	H24 ~ R4	3,242,893	3,242,893	1,945,735	6/10	○	2,142,635	66%	1,285,581	66%	200,259	120,155				変更増2,155千円

## G: 社会資本整備に関する事業

(単位: 千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率 法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率 (交付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率 (交付金 交付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																	本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
376	都市公園事業	G7-1	沖縄市	沖縄市	海中道路跡都市緑地 (園路、修景施設、休養 施設等 1.7ha)	R2~ R6	126,000	126,000	63,000	1/2	○	0	0%	0	0%	30,772	15,386				変更減▲5,614千円
377	公営住宅等整備 事業	G9-1	沖縄市	沖縄市	公営住宅の整備132戸 (泡瀬市営住宅)	H27 ~ R2	1,509,060	1,509,060	1,056,340	7/10	×	1,175,460	78%	822,820	78%	333,600	233,520				変更減▲78,880千円
378	地域住宅政策推 進事業(公営住 宅整備関連)	G9-1	沖縄市	沖縄市	移転費、仮住居家賃助 成、駐車場整備等	H29 ~ R2	112,535	112,535	50,576	9/20	×	87,680	78%	39,456	78%	24,855	11,120				変更増6,248千円
379	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	沖縄市	沖縄市	長寿命化計画策定	R2	5,610	5,610	2,524	9/20	×	0	0%	0	0%	5,610	2,524				変更増949千円
380	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	沖縄市	沖縄市	ストック総合活用計画 策定	R2	0	0	0	9/20	×	0	0%	0	0%	0	0				変更減▲2,727千円
381	下水道事業 (効果促進)	G10- 2	沖縄市 公共下 水道	沖縄市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H28 ~ R3	114,282	114,282	57,141	1/2	×	71,592	63%	35,796	63%	12,690	6,345				関連(本計画) No.375 変更減▲2,155千円
382	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城 市 豊見城 市高安	豊見城 市	(都)饒波川線外1線 L=360m	H24 ~ R2	949,358	949,358	759,486	8/10	○	910,218	96%	728,174	96%	39,140	31,312				変更減▲644千円
383	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城 市高安	豊見城 市	(都)饒波川線(2工区) L=280m	H24 ~ R8	2,102,034	2,102,034	1,681,627	8/10	○	945,712	45%	756,570	45%	169,718	135,774				変更減▲3,630千円
384	道路事業 (街路)	G1- 1-1	豊見城 市高安	豊見城 市	(都)饒波川線(3工区) L=220m	H28 ~ R5	448,382	448,382	358,705	8/10	○	148,231	33%	118,585	33%	23,142	18,514				変更増4,274千円
385	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道257号線 L=514m	H24 ~ R5	1,372,000	1,372,000	1,097,600	8/10	○	872,671	64%	698,136	64%	21,595	17,276				変更増76千円
386	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道2号線 L=775m	H24 ~ R6	2,515,001	2,515,001	2,012,000	8/10	○	1,250,286	50%	1,000,228	50%	0	0				中止減▲800千円
387	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道286号線 (北工区) L=870m	H27 ~ R5	1,503,000	1,503,000	1,202,400	8/10	○	884,430	59%	707,544	59%	108,092	86,474				変更増24,074千円
388	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道218号線 L=1,634m	H28 ~ R4	349,000	349,000	279,200	8/10	○	88,044	25%	70,435	25%	37,548	30,038				変更減▲9,110千円
389	道路事業 (市町村道改 良)	G1- 1-1	豊見城 市	豊見城 市	市道453号線 L=775m	H30 ~ R3	172,012	172,012	137,609	8/10	○	9,997	6%	7,997	6%	102,015	81,612				変更増3,200千円
390	下水道事業	G5-4	豊見城 市公共 下水道	豊見城 市	下水道管渠整備L=1.5km 委託業務4件	H24 ~ R4	2,305,814	2,305,814	1,383,488	6/10	○	1,201,221	52%	720,732	52%	237,026	142,215				変更増625千円
391	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	豊見城 市	豊見城 市	都市公園における公園施設の長寿 命化計画に基づく老朽化施設の改 修等が必要な市営公園のうち、宣 保にここに公園等において、遊戯 施設等を改修・更新	H26 ~ R3	376,000	376,000	188,000	1/2	○	252,000	67%	126,000	67%	32,000	16,000				

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
392	下水道事業 (効果促進)	G10-2	豊見城市公共 下水道	豊見城市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H24 ~R4	31,666	31,666	15,833	1/2	×	20,916	66%	10,458	66%	1,750	875				関連(本計画) No.390 変更減▲625千円
393	道路事業 (街路)	G1-1-1	うるま市 字兼箇段 ~うるま 市字高江	うるま市	(都)兼箇段高江洲線 L=415m	H24 ~R3	2,450,346	2,450,346	1,960,276	8/10	○	1,590,222	65%	1,272,178	65%	168,150	134,520				変更減▲3,880千円
394	道路事業 (街路)	G1-1-1	うるま市 字田場	うるま市	(都)安慶名田場線 L=780m	H28 ~R4	1,196,430	1,196,430	957,144	8/10	○	330,484	28%	264,387	28%	41,850	33,480				変更増3,880千円
395	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	兼箇段喜仲線 L=720m	H24 ~R5	1,441,000	1,441,000	1,152,800	8/10	○	634,474	44%	507,579	44%	138,250	110,600				変更増9,240千円
396	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	安慶名西原線 L=704m	H24 ~R5	1,796,300	1,796,300	1,437,040	8/10	○	976,421	54%	781,136	54%	0	0				中止減▲4,920千円
397	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	うるま市	うるま市	与那城18号線 L=880m	H27 ~R4	474,000	474,000	379,200	8/10	○	236,680	50%	189,344	50%	0	0				中止減▲4,320千円
398	土地区画整理 事業	G1-1-2	安慶名 地区	うるま市	区画整理 A=16.2ha	H24 ~R6	4,162,903	2,510,000	2,259,000	9/10	○	1,965,640	78%	1,769,076	78%	28,000	25,200				
399	下水道事業	G5-4	うるま市 公共下 水道	うるま市	管渠新設φ150~300、 L=0.4km、ストックマネジ メント計画等	H24 ~R6	5,248,122	5,248,122	3,148,873	6/10	○	2,640,672	50%	1,584,403	50%	204,550	122,730				変更減▲13,300千円
400	下水道事業	G5-5	うるま市 公共下 水道	うるま市	石川終末処理場改築 長寿命化、ストックマネ ジメント計画策定	H24 ~R5	275,700	275,700	165,420	6/10	○	175,700	64%	105,420	64%	43,000	25,800				変更増15,600千円
401	下水道事業	G5-5	うるま市 公共下 水道	うるま市	石川終末処理場改築 長寿命化	H24 ~R5	767,223	767,223	511,482	2/3	○	574,278	75%	382,852	75%	10,650	7,100				変更減▲1,300千円
402	都市公園事業	G7-1	うるま市	うるま市	ヌーリ川公園(広場、園 路、駐車場等 6.2ha)	H29 ~R3	2,794,500	2,794,500	1,397,250	1/2	○	437,870	16%	218,935	16%	233,000	116,500				
403	都市公園安 全・安心対策 事業	G7-2	うるま市	うるま市	宇堅公園等他24施設 の遊戯施設の改築・更 新を行う。	H29 ~R3	164,130	164,130	82,065	1/2	○	86,130	52%	43,065	52%	37,000	18,500				
404	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	うるま市	うるま市	公営住宅のストック改 善(東山市営住宅、塩 屋市営住宅)	R1 ~R2	252,859	252,859	113,785	9/20	×	100,554	40%	45,248	40%	152,305	68,537				変更増4,502千円
405	下水道事業 (効果促進)	G10-2	うるま市 公共下 水道	うるま市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H27 ~R6	73,200	73,200	36,600	1/2	×	45,200	62%	22,600	62%	4,000	2,000				関連(本計画) No.399 変更減▲1,000千円
406	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島 市下里 地区	宮古島市	(都)大道線外1線 L=489m	H24 ~R4	1,296,267	1,296,267	1,037,013	8/10	○	858,201	66%	686,561	66%	50,203	40,162				変更増962千円
407	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島 市平良 地区	宮古島市	(都)大道線(2工区) L=400m	H28 ~R3	600,000	600,000	480,000	8/10	○	53,188	9%	42,550	9%	2,117	1,694				変更減▲4,706千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき額 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
408	道路事業 (街路)	G1-1-1	宮古島市 平良地区	宮古島市	(都)荷川取線 L=740m	H28 ~ R3	2,309,000	2,309,000	1,847,200	8/10	○	169,523	7%	135,618	7%	45,680	36,544				変更増3,744千円
409	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	宮古島市	宮古島市	A-76号線 L=778m	H26 ~ R2	272,175	272,175	217,740	8/10	○	236,235	87%	188,988	87%	35,940	28,752				変更減▲12,827千円
410	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	宮古島市	宮古島市	盛加越2号線 L=236m	H30 ~ R5	200,000	200,000	160,000	8/10	○	21,791	11%	17,432	11%	31,361	25,088				変更増12,827千円
411	土地区画整理 事業	G1-1-2	竹原地区	宮古島市	区画整理 A=23.6ha	H24 ~ R4	7,211,000	1,618,400	1,456,560	9/10	○	879,840	54%	791,856	54%	33,000	29,700				
412	平良港(漲水 地区)港湾改 修事業	G2-1	平良港 (漲水地 区)	宮古島市	物揚場(-4.5m) L=125m 埠頭用地 A=0.3ha 航路・泊地(-4.5m) A=2.9ha	H28 ~ R2	963,548	963,548	867,193	9/10	○	713,548	74%	642,193	74%	250,000	225,000				変更減▲72,000千円
413	平良港(下崎 地区)港湾改 修事業	G2-1	平良港 (下崎地 区)	宮古島市	泊地(-4.5m) A=3ha 防波堤 L=201m 波除堤 L=90m 物揚場(-4.5m) L=584m 埠頭用地 A=1ha	R2~ R8	3,404,000	3,404,000	3,063,600	9/10	○	0	0%	0	0%	90,000	81,000				変更増72,000千円
414	下水道事業	G5-5	宮古島市 公共 下水道	宮古島市	水処理施設増設	H30 ~ R4	1,266,600	1,266,600	844,400	2/3	○	505,500	40%	337,000	40%	184,500	123,000				変更減▲26,780千円
415	都市公園安全・安心対策 事業	G7-2	宮古島市	宮古島市	長寿命化計画に基づく 老朽化施設の改築等 が必要な都市公園7箇 所において、遊戯施設 等を改築・更新する。	H30 ~ R4	208,000	208,000	104,000	1/2	○	18,000	9%	9,000	9%	30,000	15,000				
416	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	宮古島市	宮古島市	公営住宅のストック改 善(川満市宮住宅等)	H27 ~ R2	188,004	188,004	84,600	9/20	×	125,827	67%	56,621	67%	62,177	27,979				変更増1,261千円
417	土地区画整理 事業(関連社 会整備 公園)	G10-1	竹原地区	宮古島市	公園4箇所 A=7,200㎡	H26 ~ R4	7,211,000	280,000	140,000	1/2	○	67,400	24%	33,700	24%	6,548	3,274				関連(本計画) No.411
418	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	南風原田原線 L=1,446m	H24 ~ R4	486,000	486,000	388,800	8/10	○	382,316	79%	305,852	79%	0	0				中止減▲1,320千円
419	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	喜良原新里長作原線 L=920m	H24 ~ R4	448,000	448,000	358,400	8/10	○	325,830	73%	260,664	73%	2,828	2,262				変更増1,822千円
420	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	船越大城線 L=1,800m	H25 ~ R5	860,000	860,000	688,000	8/10	○	484,635	56%	387,708	56%	102,465	81,972				変更増18,532千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付 率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
421	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	前川當山線 L=1,314m	H26 ~ R5	710,000	710,000	568,000	8/10	○	358,314	50%	286,651	50%	29,248	23,399				変更減▲8,601千円
422	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南城市	南城市	西江戸東江戸線 L=600m	H29 ~ R5	293,500	293,500	234,800	8/10	○	24,370	8%	19,496	8%	1,859	1,487				変更増287千円
423	下水道事業	G5-4	南城市 公共下水道	南城市	改築φ150~200 L=416.2m 実施 設計等	H24 ~ R7	5,170,235	5,170,235	3,102,141	6/10	○	2,488,618	48%	1,493,170	48%	101,617	60,970				
424	下水道事業 (効果促進)	G10-2	南城市 公共下水道	南城市	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H26 ~ R7	92,902	92,902	46,451	1/2	×	40,302	43%	20,151	43%	2,600	1,300				関連(本計画) No.423
425	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	国頭村	国頭村	宜名真辺戸線 L=1,600m	H24 ~ R3	513,000	513,000	410,400	8/10	○	353,478	69%	282,782	69%	28,450	22,760				
426	家賃低廉化事業	G9-1	国頭村	国頭村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	22,556	22,556	10,150	9/20	×	0	0%	0	0%	22,556	10,150				変更増8,969千円
427	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	大宜味村	大宜味村	根路銘上原線 L=1,085m	H30 ~ R6	391,302	391,302	313,041	8/10	○	127,375	33%	101,900	33%	24,350	19,480				
428	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	大宜味村	大宜味村	長寿命化計画策定	R2	5,776	5,776	2,599	9/20	×	0	0%	0	0%	5,776	2,599				
429	家賃低廉化事業	G9-1	大宜味村	大宜味村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	17,205	17,205	7,742	9/20	×	0	0%	0	0%	17,205	7,742				変更増5,867千円
430	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	今帰仁村	今帰仁村	与那嶺線 L=470m	H29 ~ R4	120,000	120,000	96,000	8/10	○	19,413	16%	15,530	16%	414	331				変更減▲249千円
431	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	今帰仁村	今帰仁村	越地与比地小浜原線 L=540m	H30 ~ R3	289,925	289,925	231,940	8/10	○	184,842	64%	147,873	64%	25,311	20,249				変更増249千円
432	家賃低廉化事業	G9-1	今帰仁村	今帰仁村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	6,365	6,365	2,864	9/20	×	0	0%	0	0%	6,365	2,864				変更増2,608千円
433	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	本部町	本部町	健堅本部落線 L=1,400m	H24 ~ R2	823,150	823,150	658,520	8/10	○	519,625	63%	415,700	63%	303,525	242,820				
434	下水道事業	G5-4	本部町 公共下水道	本部町	ストックマネジメント等	H24 ~ R7	1,413,898	1,413,898	848,338	6/10	○	713,899	50%	428,339	50%	28,300	16,980				
435	家賃低廉化事業	G9-1	本部町	本部町	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	11,979	11,979	5,390	9/20	×	0	0%	0	0%	11,979	5,390				変更増5,290千円
436	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	宜野座村	宜野座村	中原線 L=300m	R1 ~ R5	326,000	326,000	260,800	8/10	○	7,864	2%	6,291	2%	20,750	16,600				
437	家賃低廉化事業	G9-1	宜野座村	宜野座村	公的賃貸住宅における 家賃低廉化事業	R2	3,329	3,329	1,498	9/20	×	0	0%	0	0%	3,329	1,498				変更増1,131千円



## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
438	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	金武町	金武町	公営住宅のストック改善(浜田団地)	H29 ~ R2	2,267	2,267	1,020	9/20	×	2,267	100%	1,020	100%	0	0				変更減▲6,075千円
439	家賃低廉化事業	G9-1	伊江村	伊江村	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	R2	2,549	2,549	1,147	9/20	×	0	0%	0	0%	2,549	1,147				
440	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	波平~都屋線 L=1,291m	H24 ~ R3	938,793	938,793	751,034	8/10	○	708,115	75%	566,492	75%	0	0				中止減▲6,188千円
441	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	親志波平線 L=749m	H24 ~ R5	472,500	472,500	378,000	8/10	○	201,560	43%	161,248	43%	0	0				中止減▲648千円
442	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	比謝牧原線 L=130m	H24 ~ R4	884,755	884,755	707,804	8/10	○	644,525	73%	515,620	73%	195,330	156,264				変更増43,720千円
443	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	読谷村	読谷村	大木喜名線 L=899m	H28 ~ R5	338,760	338,760	271,008	8/10	○	99,660	29%	79,728	29%	0	0				中止減▲6,400千円
444	下水道事業	G5-4	読谷村 公共下水道	読谷村	管渠新設φ150L=370m、現場技術業務、実施設計等	H24 ~ R2	1,244,135	1,244,135	746,481	6/10	○	1,156,435	93%	693,861	93%	87,700	52,620				変更増550千円
445	地域住宅政策推進事業(住宅政策関連)	G9-1	読谷村	読谷村	住生活基本計画および長寿命化計画策定	R2	5,676	5,676	2,554	9/20	×	0	0%	0	0%	5,676	2,554				変更減▲645千円
446	下水道事業(効果促進)	G10-2	読谷村 公共下水道	読谷村	各戸排水設備の設置促進(間接補助)	H27 ~ R2	12,992	12,992	6,496	1/2	×	11,092	85%	5,546	85%	1,900	950				関連(本計画) No.444 変更減▲550千円
447	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	嘉手納町	嘉手納町	長寿命化計画策定	R2	4,354	4,354	1,959	9/20	×	0	0%	0	0%	4,354	1,959				
448	家賃低廉化事業	G9-1	嘉手納町	嘉手納町	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	R2	12,509	12,509	5,629	9/20	×	0	0%	0	0%	12,509	5,629				変更増4,763千円
449	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	北谷町	北谷町	北前安良波線 L=70m	H30 ~ R4	108,999	108,999	87,199	8/10	○	4,999	5%	3,999	5%	0	0				中止減▲11,700千円
450	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	北谷町	北谷町	謝苺中央線 L=130m	R1 ~ R4	151,332	151,332	121,065	8/10	○	47,000	31%	37,600	31%	0	0				中止減▲11,200千円
451	道路事業(市町村道改良)	G1-1-1	北谷町	北谷町	美浜14号線 L=90m	R2 ~ R3	80,000	80,000	64,000	8/10	○	0	0%	0	0%	80,000	64,000				
452	下水道事業	G5-4	北谷町 公共下水道	北谷町	ストックマネジメント計画策定、管渠新設φ200 L=233m	H24 ~ R4	735,370	735,370	441,222	6/10	○	642,037	87%	385,222	87%	33,334	20,000				
453	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	北谷町	北谷町	北谷町公園施設長寿命化計画が策定されている公園施設のうち、5公園16施設の改築・更新等を行う。	H29 ~ R3	134,000	134,000	67,000	1/2	○	77,744	58%	38,872	58%	30,000	15,000				

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
454	家賃低廉化事業	G9-1	北谷町	北谷町	公的賃貸住宅における家賃低廉化事業	R2	43,287	43,287	19,479	9/20	×	0	0%	0	0%	43,287	19,479				変更増15,739千円
455	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	北中城村	北中城村	村道大城登又線 L=300m	H29 ~ R7	298,384	298,384	238,707	8/10	○	54,500	18%	43,600	18%	3,575	2,860				
456	下水道事業	G5-4	北中城村 公共下水道	北中城村	新設φ200、L=179m 現場技術業務 磁気探査業務	H24 ~ R2	973,178	973,178	583,906	6/10	○	921,136	95%	552,681	95%	52,042	31,225				変更増475千円
457	下水道事業 (効果促進)	G10-2	北中城村 公共下水道	北中城村	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H24 ~ R2	15,950	15,950	7,975	1/2	×	12,900	81%	6,450	81%	3,050	1,525				関連(本計画) No.456 変更減▲475千円
458	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	中城村	中城村	村道奥間~南上原線 L=140m	R2 ~ R5	110,500	110,500	88,400	8/10	○	0	0%	0	0%	8,228	6,582				変更減▲38,988千円
459	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	中城村	中城村	村道若南線(2工区) L=140m	R2	47,547	47,547	38,038	8/10	○	0	0%	0	0%	47,547	38,038				変更増7,028千円
460	下水道事業	G5-4	中城村 公共下水道	中城村	管渠新設 φ150L=0.5km 実施設計、委託業務等	R2~ R6	709,617	709,617	425,770	6/10	○	0	0%	0	0%	77,117	46,270				
461	下水道事業 (効果促進)	G10-2	中城村 公共下水道	中城村	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	R2~ R6	15,000	15,000	7,500	1/2	×	0	0%	0	0%	3,000	1,500				関連(本計画) No.460
462	道路事業 (街路)	G1-1-1	西原町 兼久~ 西原町 与那城	西原町	(都)東崎兼久線 L=580m	H24 ~ R5	2,113,426	2,113,426	1,690,740	8/10	○	1,610,458	76%	1,288,366	76%	137,955	110,364				変更減▲1,636千円
463	道路事業 (街路)	G1-1-1	西原町 与那城 ~ 安室	西原町	(都)兼久安室線 L=680m	H28 ~ R4	1,769,000	1,769,000	1,415,200	8/10	○	118,515	7%	94,812	7%	4,545	3,636				変更増1,636千円
464	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	小波津川南線 L=1,650m	H25 ~ R6	454,699	454,699	363,759	8/10	○	153,526	34%	122,820	34%	1,588	1,270				変更減▲170千円
465	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	小波津川北線 L=860m	H25 ~ R4	194,228	194,228	155,382	8/10	○	151,280	78%	121,024	78%	0	0				中止減▲3,360千円
466	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	兼久仲伊保線 L=2,268m	H24 ~ R7	869,661	869,661	695,728	8/10	○	685,592	79%	548,473	79%	2,550	2,040				変更増736千円
467	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	森川翁長線 L=770m	H24 ~ R7	733,136	733,136	586,508	8/10	○	220,794	30%	176,635	30%	10,013	8,010				変更増7,034千円
468	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	西原町	西原町	呉屋安室線 L=440m	H28 ~ R5	1,000,000	1,000,000	800,000	8/10	○	133,676	13%	106,940	13%	0	0				中止減▲4,240千円
469	土地区画整理 事業	G1-1-2	西原西 地区	西原町	区画整理 A=23.7ha	H24 ~ R3	9,091,550	6,540,500	5,886,450	9/10	○	2,601,010	40%	2,340,909	40%	158,976	143,078				変更増1,856千円
470	下水道事業	G5-4	西原町 公共下 水道	西原町	新設 φ200~250 L=0.06km	H24 ~ R6	2,055,867	2,055,867	1,233,520	6/10	○	1,601,500	78%	960,900	78%	54,367	32,620				変更増1,000千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)	
471	下水道事業 (効果促進)	G10-2	西原町 公共下水道	西原町	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H25 ~R6	79,400	79,400	39,700	1/2	×	52,400	66%	26,200	66%	3,000	1,500				関連(本計画) No.470 変更減▲1,000千円
472	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那原町	与那原町	上与那原前の井線 L=854m	H27 ~R5	650,000	650,000	520,000	8/10	○	361,001	56%	288,800	56%	33,490	26,792				変更増11,252千円
473	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那原町	与那原町	与原19号線 L=600m	H29 ~R5	300,000	300,000	240,000	8/10	○	32,772	11%	26,217	11%	57,655	46,124				変更減▲24,156千円
474	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那原町	与那原町	上与那原19号線 L=115m	R1 ~R4	167,000	167,000	133,600	8/10	○	7,590	5%	6,072	5%	52,580	42,064				変更増12,904千円
475	下水道事業	G5-4	与那原町 公共下水道	与那原町	下水道管渠整備 φ150 L=0.1km φ200 L=0.1km	H24 ~R2	1,479,776	1,479,776	887,865	6/10	○	1,447,942	98%	868,765	98%	31,834	19,100				変更増100千円
476	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	与那原町	与那原町	長寿命化計画策定	R2	5,843	5,843	2,629	9/20	×	0	0%	0	0%	5,843	2,629				
477	下水道事業 (効果促進)	G10-2	与那原町 公共下水道	与那原町	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H25 ~R2	26,870	26,870	13,435	1/2	×	25,070	93%	12,535	93%	1,800	900				関連(本計画) No.475 変更減▲100千円
478	道路事業 (街路)	G1-1-1	南風原町 字津嘉山	南風原町	(都)津嘉山中央線 L=250m	H25 ~R3	1,054,000	1,054,000	843,200	8/10	○	829,074	79%	663,259	79%	40,322	32,258				変更増19,858千円
479	道路事業 (街路)	G1-1-1	南風原町 字津嘉山	南風原町	(都)津嘉山中央線(2工 区) L=256m	H28 ~R5	1,100,000	1,100,000	880,000	8/10	○	35,830	3%	28,664	3%	42,678	34,142				変更減▲19,858千円
480	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南風原町	南風原町	町道10号線 L=841m	H24 ~R7	2,155,000	2,155,000	1,724,000	8/10	○	1,083,543	50%	866,834	50%	0	0				中止減▲2,000千円
481	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	南風原町	南風原町	町道73号線 L=290m	H27 ~R3	233,334	233,334	186,667	8/10	○	129,941	56%	103,952	56%	40,000	32,000				変更増2,000千円
482	土地区画整理 事業	G1-1-2	津嘉山 北地区	南風原町	区画整理 A=71.4ha	H24 ~R5	16,520,000	5,326,300	4,793,670	9/10	○	2,920,990	55%	2,628,891	55%	104,000	93,600				
483	下水道事業	G5-4	南風原町 公共下水道	南風原町	未普及φ150,φ200 L=0.6km、磁気探査調 査、補償等	H24 ~R4	1,322,825	1,322,825	793,695	6/10	○	987,025	75%	592,215	75%	42,175	25,305				変更増225千円
484	都市公園事業	G7-1	南風原町	南風原町	津嘉山公園(園路、広 場、駐車場等2.6ha)	H29 ~R3	584,000	584,000	292,000	1/2	○	194,000	33%	97,000	33%	40,000	20,000				
485	下水道事業 (効果促進)	G10-2	南風原町 公共下水道	南風原町	各戸排水設備の設置 促進(間接補助)	H26 ~R4	27,510	27,510	13,755	1/2	×	22,110	80%	11,055	80%	950	475				関連(本計画) No.483 変更減▲225千円
486	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	渡嘉敷 村	渡嘉敷村	阿波連線 L=1,830m	H24 ~R4	10,560,985	10,560,985	8,448,788	8/10	○	969,848	9%	775,878	9%	6,475	5,180				

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗率(交 付対象事 業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗率(交 付金交付 額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
487	下水道事業	G5-5	渡嘉敷村 公共下水道	渡嘉敷村	阿波連浄化センター長 寿命化計画(現場技術 業務)等	H27 ~R2	61,425	61,425	36,855	6/10	○	42,092	69%	25,255	69%	14,334	8,600					
488	公営住宅等整備 事業	G9-1	渡嘉敷村	渡嘉敷村	公営住宅の整備4戸 (第三渡嘉敷団地)	H29 ~ R2	6,122	6,122	4,285	7/10	×	6,122	100%	4,285	100%	0	0					変更減▲49,379千円
489	下水道事業	G5-4	座間味村 公共下水道	座間味村	SM計画(マンホールポ ンプ施設)	H24 ~R7	197,195	197,195	118,317	6/10	○	87,955	45%	52,773	45%	20,240	12,144					変更減▲1,856千円
490	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	北大東村	北大東村	村道4-4号線 L=3,150m	H27 ~ R4	742,000	742,000	593,600	8/10	○	230,250	31%	184,200	31%	48,600	38,880					
491	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	北大東村	北大東村	公営住宅のストック改 善(村営住宅)	H28 ~ R2	43,943	43,943	19,774	9/20	×	38,543	88%	17,344	88%	5,400	2,430					
492	公営住宅等ス トック総合改善 事業	G9-1	伊平屋村	伊平屋村	公営住宅のストック改 善(島尻第一団地他)	R1 ~ R2	21,496	21,496	9,673	9/20	×	3,318	15%	1,493	15%	18,178	8,180					変更増6,616千円
493	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	伊是名村	伊是名村	チデン線 L=2,280m	H28 ~ R8	574,300	574,300	459,440	8/10	○	189,295	33%	151,436	33%	24,300	19,440					
494	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	伊是名村	伊是名村	上仲田線 L=410m	H30 ~ R3	105,000	105,000	84,000	8/10	○	47,705	45%	38,164	45%	10,000	8,000					
495	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	久米島町	久米島町	比嘉2号線 L=1,080m	H24 ~ R3	240,000	240,000	192,000	8/10	○	100,443	42%	80,354	42%	26,025	20,820					変更増3,000千円
496	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	久米島町	久米島町	大原ビーチ線 L=423m	R1 ~ R5	98,000	98,000	78,400	8/10	○	17,000	17%	13,600	17%	1,250	1,000					変更減▲3,000千円
497	下水道事業	G5-4	久米島町 公共下水道	久米島町	管渠φ150 0.2km、現 場技術業務	H24 ~R6	752,054	752,054	451,232	6/10	○	662,377	88%	397,426	88%	44,663	26,797					変更減▲124千円
498	下水道事業	G5-5	久米島町 公共下水道	久米島町	ストックマネジメント計 画策定業務	H24 ~R6	103,187	103,187	61,912	6/10	○	47,362	46%	28,417	46%	23,540	14,124					変更増124千円
499	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	八重瀬町	八重瀬町	伊保田2号線 L=220m	R2 ~ R5	91,920	91,920	73,536	8/10	○	0	0%	0	0%	9,920	7,936					
500	都市公園事業	G7-1	八重瀬町	八重瀬町	長田門原公園(園路・ 広場・駐車場整備 4.0ha)	H29 ~R3	162,000	162,000	81,000	1/2	○	14,195	9%	7,097	9%	35,000	17,500					
501	地域住宅政策 推進事業(住 宅政策関連)	G9-1	八重瀬町	八重瀬町	住生活基本計画策定	R2	6,120	6,120	2,754	9/20	×	0	0%	0	0%	6,120	2,754					
502	公営住宅等整備 事業	G9-1	多良間村	多良間村	公営住宅の整備 16戸 (村営南原団地)	H28 ~ R2	107,105	107,105	74,973	7/10	×	82,905	77%	58,033	77%	24,200	16,940					変更増11,340千円
503	道路事業 (市町村道改良)	G1- 1-1	竹富町	竹富町	宮里線 L=1,206m	R2 ~ R5	131,923	131,923	105,538	8/10	○	0	0%	0	0%	24,640	19,712					変更減▲6,384千円

## G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交 付額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交 付額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)		
504	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	竹富町	竹富町	ナカオレ線 L=290m	R2 ~ R3	39,275	39,275	31,420	8/10	○	0	0%	0	0%	7,500	6,000					
505	下水道事業	G5-4	竹富町	竹富町	竹富マンホールポン 場改築更新工事	R2~ R3	74,484	74,484	44,690	6/10	○	0	0%	0	0%	34,334	20,600					
506	下水道事業	G5-5	竹富町	竹富町	竹富浄化センター(増 設)設計委託業務等	H28 ~ R3	131,750	131,750	79,050	6/10	○	62,500	47%	37,500	47%	19,250	11,550					変更減▲21,400千円
507	下水道事業	G5-5	竹富町	竹富町	竹富浄化センター改築 更新工事	R2~ R3	84,760	84,760	56,506	2/3	○	0	0%	0	0%	32,100	21,400					変更増17,800千円
508	公営住宅等整 備事業	G9-1	竹富町	竹富町	公営住宅の整備16戸 (白浜第二団地)	H27 ~ R2	481,434	481,434	337,002	7/10	×	370,435	77%	259,303	77%	110,999	77,699					変更増16,790千円
509	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那国町	与那国町	祖納部落内線 (役場前工区) L=420m	H29 ~ R4	149,720	149,720	119,776	8/10	○	37,220	25%	29,776	25%	6,200	4,960					変更増2,012千円
510	道路事業 (市町村道改良)	G1-1-1	与那国町	与那国町	祖納部落内線 (浦野工区) L=710m	R2 ~ R6	225,000	225,000	180,000	8/10	○	0	0%	0	0%	12,650	10,120					変更減▲2,012千円
511	公営住宅等整 備事業	G9-1	与那国町	与那国町	公営住宅の整備12戸 (祖納第一団地)	H28 ~ R2	88,412	88,412	61,888	7/10	×	81,262	92%	56,883	92%	7,150	5,005					変更減▲52,519千円
512	那覇港港湾改 修事業	G2-1	那覇港 全域	那覇港 管理組 合	・既存施設延命化(防食 工)	H30 ~ R4	198,000	198,000	66,000	1/3	○	33,220	17%	11,073	17%	96,000	32,000					
513	那覇港港湾改 修事業	G2-1	那覇港 全域	那覇港 管理組 合	既存施設延命化(エプ ロン)	R1 ~ R3	215,269	215,269	71,756	1/3	○	69,082	32%	23,027	32%	62,187	20,729					
514	那覇港港湾改 修事業	G2-1	那覇港 全域	那覇港 管理組 合	既存施設延命化(臨港 交通施設)	R2 ~ R7	100,000	100,000	33,333	1/3	○	0	0%	0	0%	10,000	3,333					
515	那覇港港湾改 修事業	G2-1	那覇港 全域	那覇港 管理組 合	利便性向上	R1 ~ R6	180,000	180,000	60,000	1/3	○	32,698	18%	10,899	18%	12,000	4,000					
516	那覇港浦添ふ 頭地区緑地 (東)整備事業	G2-3	那覇港 (浦添ふ 頭地区)	那覇港 管理組 合	浦添ふ頭緑地(東)整 備	H24 ~ R3	395,067	395,067	237,040	6/10	○	284,374	72%	170,624	72%	13,064	7,838					
517	下水道事業	G5-5	竹富町	竹富町	竹富浄化センター改築 更新工事	R2~ R3	37,000	37,000	22,200	6/10	○	0	0%	0	0%	6,000	3,600					追加増3,600千円

G:社会資本整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	地区名	事業実施主体	事業概要 (延長・面積等)	計画期間	総事業費	交付対象 事業費	うち 交付金交付 額	交付率	法令 規定	前年度まで の総交付 対象事業 費	進捗 率(交 付対象 事業費)	前年度まで の総交付 金交付額	進捗 率(交 付金交 付額)	本年度 事業費	うち 交付金交付 額 (C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考						
																		本年度に実施し た事業費	本年度に本来交 付されるべき国費 (D)	翌年度における 年度間調整額 (国費) (C)-(D)							
518	都市公園安全・安心対策事業	G7-2	沖縄市	沖縄市	長寿命化に基づく老朽化施設の改築	R2 ~ R6	260,000	260,000	130,000	1/2	○	0	0%	0	0%	11,228	5,614				追加増5,614千円						
519	公営住宅等整備事業	G9-1	与那国町	与那国町	公営住宅の整備に係る実施設計(久部良第一団地)	R2	3,000	3,000	2,100	7/10	×	0	0%	0	0%	3,000	2,100				追加増2,100千円						
520	下水道事業	G5-4	宮古島市 公共 下水道 事業	宮古島市	下水道管渠整備 φ200 L=3,375m	H28 ~ R4	728,333	728,333	436,999	6/10	○	180,332	25%	108,199	25%	44,634	26,780				追加増26,780千円						
521	公営住宅等ストック総合改善事業	G9-1	沖縄市	沖縄市	公営住宅のストック改善(登川市営住宅)	R2	22,228	22,228	7,702	9/20	×	0	0%	0	0%	17,116	7,702				追加増7,702千円						
小計							687,467,751	632,186,243	518,965,988							33,355,131	(A) 25,532,270	0	0	(E) 0							
																前年度における年度間調整額(国費)		(B)									
																調整後の国費合計		(A)-(B)		25,532,270		翌年度以降の残事業費のうち国費		≧(E)			

(注)1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める

2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

3. 「うち交付金交付額」「前年度までの総交付対象事業費」及び「前年度までの総交付金交付額」には、平成23年度沖縄振興自主戦略交付金を含む。

4. 沖縄振興自主戦略交付金の創設による変更前の社会資本総合整備計画に記載された基幹事業の関連事業については、「備考」欄に「関連」と記載し、同計画の写しを添付すること

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	環境部自然保護課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2243	交付限度額 (単位:千円)	6,030
メールアドレス	<a href="mailto:aa039004@pref.okinawa.lg.jp">aa039004@pref.okinawa.lg.jp</a>		

H1:環境保全施設整備に関する事業

No.	事業名	事業記号	施設名	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額	備考
1	動物収容・譲渡拠点施設整備事業	H1	動物愛護管理センター・譲渡推進棟	動物愛護管理センター・譲渡推進棟(旧ハブ研究施設)を犬猫の譲渡拠点施設及び適正飼養の普及啓発施設として改修・再整備を行う。	R2~R3	147,030	147,030	73,515	1/2		0	0%	0	0%	12,060	6,030	
				小計		147,030	147,030	73,515							12,060	6,030	

- (注) 1. 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める  
 2. 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金のみ計上する

令和2年度 沖縄振興交付金事業計画(沖縄振興公共投資交付金)

担当部局課名	環境部自然保護課	担当者氏名	
電話番号	098-866-2243	交付限度額 (単位:千円)	18,535
メールアドレス	<a href="mailto:aa039004@pref.okinawa.lg.jp">aa039004@pref.okinawa.lg.jp</a>		

H2: 自然環境整備に関する事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業記号	事業実施主体	事業概要	計画期間	総事業費	交付対象事業費	うち交付金交付額	交付率	法令規定	前年度までの総交付対象事業費	進捗率(交付対象事業費)	前年度までの総交付金交付額	進捗率(交付金交付額)	本年度事業費	うち交付金交付額(C)	年度間調整額(該当する場合のみ)			備考	
																	本年度に実施した事業費	本年度に本来交付されるべき国費(D)	翌年度における年度間調整額(国費)(C)-(D)		
1	沖縄戦跡国定公園整備事業	H2-2	県	喜屋武岬園地整備事業 休憩所 1カ所	R1 ~ R2	44,243	44,243	19,909	4.5/10		3,054	7%	1,374	7%	41,189	18,535			0		
				小計		44,243	44,243	19,909			3,054	7%	1,374	7%	41,189 (A)	18,535	0	0 (E)	0		
															前年度における年度間調整額(国費)		(B)	0			
															調整後の国費合計		(A)-(B)	18,535	翌年度以降の残事業費のうち国費		≧ (E)

- 「事業名」: 国定公園ごとに記載する(「沖縄海岸国定公園整備事業」もしくは「沖縄戦跡国定公園整備事業」と記載)
- 「事業実施主体」: 県名又は間接補助を受ける市町村名を記載する
- 「事業概要」: 公園事業名等(〇〇園地事業等)を記載したうえで、整備を行う施設の種類、規模、数量を記載する  
なお、複数箇所での整備の場合は、箇所ごとに記載する
- 「事業期間」: 事業名ごとの整備が完了する期間を記載する
- 「総事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象外事業費も含める
- 「本年度事業費」には沖縄振興公共投資交付金対象事業費のみ計上する