

令和元年度繰越事業沖縄振興特別推進市町村交付金事業 成果一覧

令和4年2月

那覇市	1	嘉手納町	-
宜野湾市	1	北谷町	4
石垣市	1	北中城村	4
浦添市	2	中城村	-
名護市	2	西原町	4
糸満市	2	与那原町	5
沖縄市	3	南風原町	-
豊見城市	3	渡嘉敷村	-
うるま市	3	座間味村	5
宮古島市	3	粟国村	5
南城市	-	渡名喜村	5
国頭村	-	南大東村	5
大宜味村	3	北大東村	5
東村	4	伊平屋村	6
今帰仁村	4	伊是名村	-
本部町	-	久米島町	6
恩納村	4	八重瀬町	-
宜野座村	-	多良間村	6
金武町	-	竹富町	6
伊江村	-	与那国町	6
読谷村	4		

令和元(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R1成果目標(指標)	R2成果実績(指標)	評価
01 那覇市	1 3	バス停上屋整備事業	H24 ～ R3	観光客がバス停で強烈な日差しや風雨を避け快適に利用できるようにするため、バス停上屋を整備する。	本事業により、整備を行ったバス停上屋について、観光客へのアンケート調査等を実施し、快適にバスを待てるようになったか(80%以上)を含め、アンケート調査により、本事業のあり方を検証する。	整備を行ったバス停上屋について、観光客へのアンケート調査等を実施。 【快適にバスを待てるようになったと回答した割合:9割】	◎
01 那覇市	1 5	亜熱帯庭園都市の公園美化事業	H24 ～ R3	観光客の利便性の確保を図るとともに、観光地としてふさわしい公園を創出することができるようにするため、トイレ整備、公園の美化(剪定・植栽)等を行う。	本事業について、観光客等へのアンケート調査等を実施し、①トイレが整備されたことにより利便性が確保されたか、②観光地としてふさわしい公園景観であると感じるか(80%以上)を含め、アンケート調査により、本事業のあり方を検証する。	観光客等へのアンケート調査未実施	未
01 那覇市	1 6	福州園再整備事業	H28 ～ R3	観光客を含めた利用者数の増加を図るため、県内唯一の中国式庭園である福州園において、機能強化を行う。	・福州園再整備工事(1期)の完了	福州園再整備事業(第1期)の完了(工事2件、監理業務1件)	◎
01 那覇市	7 2	新文化芸術発信拠点施設整備事業	H24 ～ R2	市民、県民が質の高い文化芸術公演に触れる機会や文化芸術活動を行う場の確保を図るため、新文化芸術発信拠点施設を建設する。 本年度は、外構追加設計業務、施設本体の建設工事等を実施する。	・施設本体建設工事 2年目完了 ・建設工事業務委託(監理) 2年目完了 ・外構追加設計業務 完了	・施設本体建設工事 2年目完了 ・建設工事業務委託(監理) 2年目完了 ・外構追加設計業務 完了	◎
01 那覇市	12 1	地下壕対策事業	H24 ～ R3	地下壕に起因する事故の危険性を軽減させるため、危険性のある地下壕の埋め戻し等の対策を行う。	・地下壕対策工事(1箇所)の完了	・地下壕対策工事(1箇所)の完了	◎
02 宜野湾市	1 4	文化財説明板・標識設置事業	H24 ～ R3	観光振興及び文化教育に資するために、市指定・登録文化財の所在地に標識や説明板を設置し、市民等が学べる機会を増やし、市の歴史・文化の継承を図る。	文化財標識・説明板設置件数:2件 地域文化財案内板:1件	文化財標識・説明板設置件数:2件 地域文化財案内板:1件	◎
02 宜野湾市	3 1	文化財保存整備事業	H24 ～ R3	文化財を適切に保存し、市民、観光客等に公開活用できるよう、文化財の石積修復や安全対策、修景などの整備を行う。	大謝名メヌカー保存整備工事:1件	保存整備工事完了	◎
03 石垣市	1 8	大浜地区歴史遺産活用事業	H25 ～ R1	市民が学べる機会を確保すると共に観光資源としての活用を図るため、歴史広場の整備を行う。	駐車場、芝生広場の整備の完了	・駐車場、芝生広場の整備の完了 ・地元のエコツーリズム団体や企業OB会等が実施する遺跡見学会の参加者数:160人	○

令和元(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R1成果目標(指標)	R2成果実績(指標)	評価
03 石垣市	2 1	旧空港跡地環境影響評価事業	H24 ～ R2	旧石垣空港跡地の有効利用に向けた土地区画整理事業の都市計画決定、事業認可、事業実施を図るため、都市計画決定の要件である沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施する。	環境影響予測評価及び準備書手続の完了	環境影響予測評価及び準備書手続の完了	◎
03 石垣市	2 2	新港地区国際クルーズ船寄航誘致支援事業	H24 ～ R2	クルーズ船で寄港する観光客の利便性確保を図るため、新港地区クルーズ船専用護岸に屋根付き歩道を整備する。また、外国船受け入れに必要な埠頭保安規程の改定及び保安設備(照明、監視カメラ、フェンス、ゲート等)の整備を行う。	○屋根付き歩道の整備の一部完了 ○埠頭保安規程の改定完了 ○保安設備の整備の一部完了	○屋根付き歩道の整備:未整備 ○埠頭保安規程の改定:完了 ○保安設備の整備:一部完了	△
03 石垣市	2 3	亜熱帯都市公園整備促進事業	H25 ～ R3	市民や観光客等の利便性の確保を図るため、石垣市特有の街区公園の整備を行う。	あんぐん公園工事の完了	あんぐん公園工事の完了	◎
03 石垣市	2 5	観光施設及びキャンプ場誘客整備事業	H24 ～ R3	市民や観光客等の利便性を確保するため、観光施設の整備、改修を行う。	○玉取崎展望台の利便施設及び園路の整備の完了 ○平久保灯台駐車場の実施設計の完了	○玉取崎展望台の利便施設及び園路の整備の完了 ○平久保灯台駐車場の実施設計の完了	◎
03 石垣市	5 1	防災体制整備事業	H24 ～ R3	災害時の市民や観光客等の安全を確保するため、災害時の情報提供手段の確保や住民の避難、災害応急対応等の諸活動の円滑化を推進する仕組みを整備する。	防災行政無線設備デジタル化移行工事の完了(17基)	防災行政無線設備デジタル化移行工事の完了(17基)	◎
04 浦添市	4 ③	浦添前田駅周辺地区賑わい創出事業	H29 ～ R2	観光誘客並びに観光客と地域住民間及び地域住民相互の交流機会の増加を図るため、沖縄都市モノレール浦添前田駅周辺地域において、観光交流拠点施設等の整備を行う。 令和元年度は、施設部分のPPP事業に係る募集要項等策定及び広場部分の実施設計並びに用地取得を行う。	・PPP事業に係る募集要項等 ・広場部分の実施設計の完了 ・用地取得完了	・PPP事業に係る募集要項等 ・広場部分の実施設計の完了 ・用地取得完了	◎
05 名護市	2 ⑥	名護市産業支援センター機能強化事業	H30 ～ R1	雇用の創出を図るため、名護市産業支援センター(5階フロア)にオフィス、会議室、トイレ等を整備する。	機能強化工事の完了	工事の完了	◎
05 名護市	2 ⑪	21世紀の森体育館機能強化事業	R1	21世紀の森体育館の機能強化を図るため、バスケットリングの整備、フロア床事故防止対策及び照明LED化を実施する。	21世紀の森体育館の機能強化整備完了	整備完了	◎
06 糸満市	1 ②	沖縄らしい風景づくり事業	H24 ～ R2	風景づくり計画に基づく景観形成事業を実施することにより、観光地としての魅力向上を図る。	・重点地区施設整備工事(2工区)完了 ・助成金による景観形成整備の完了(3件)	・工事(2工区)完了 ・3件の支援を実施し、整備完了	◎

令和元(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R1成果目標(指標)	R2成果実績(指標)	評価
06 糸満市	3 ②	文化交流・情報発信拠点施設整備事業	H25 ～ R3	観光客のさらなる誘客と訪れる観光客の市内回遊を高めるため、地域の歴史的魅力や文化芸術活動等を内外に発信する文化交流・情報発信拠点施設を整備する。	・(仮称)糸満市文化・平和・観光振興センター工事1年目の完了	・工事1年目の磁気探査業務完了	◎
07 沖縄市	12 ①	沖縄こどもの国施設整備事業	H24 ～ R3	沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国の機能強化のため、施設整備基本計画に基づき、動物園の充実を図るとともに、動物展示施設の整備を行う。	クマ舎周辺エリア整備工事(第1期)の完了 目標入園者数60万人	クマ舎周辺エリア整備工事(第1期)の完了 入園者数:53万人	○
08 豊見城市	1 ①	文化観光創出事業	H24 ～ R3	H25年度策定の「豊見城城址跡地利用基本計画」を踏まえ、豊見城城址及びその周辺について、観光資源として活用するため、用地を取得し必要な施設等の設計や整備等を実施する。	・駐車場施設の整備完了 ・園路照明灯の設置完了 ・実施設計の完了(屋外トイレ建築、親水空間・斜面緑地保全ゾーン、園路)	・駐車場施設の整備完了 ・園路照明灯の設置完了 ・実施設計の完了(屋外トイレ建築、親水空間・斜面緑地保全ゾーン、園路)	◎
09 うるま市	4 ①	勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業	H24 ～ R3	世界遺産として登録されている勝連城跡の周辺に体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点施設を整備し、観光客の誘客を図る。	・歴史文化施設建築工事の完成 ・観光ターミナル建築工事の完成 ・歴史文化施設展示製作業務の一部完成 ・用地取得の完了 ・物件移転補償(公共補償)の一部完了	・歴史文化施設建築工事の完成 ・観光ターミナル建築工事の完成 ・歴史文化施設展示製作業務の一部完成 ・用地取得の完了 ・物件移転補償(公共補償)の一部完了	◎
10 宮古島市	1 ③	伊良部地区観光地総合整備事業	H28 ～ R3	観光客の利便性の確保を図るため、通り池のトイレ増築工事を行う。	・通り池トイレの増築工事の完了	工事の完了	◎
10 宮古島市	5 ②	宮古島市海業センター整備事業	H24 ～ R2	安定的な種苗生産供給及び種苗栽培の技術者育成を図るため、宮古島市海業センターの機能強化に向けた水槽設置工事を行う。	水槽設置工事の完了	設置工事の完了	◎
10 宮古島市	7 ③	移動図書館整備事業	R1	図書館利用の難しい住民の学習環境の向上を図るため、移動図書館を整備し、公共図書館へアクセスし難しい地域等を定期的に巡回する。	移動図書館の年間貸出数 7,950冊以上	年間貸出冊数 18,229冊	◎
13 大宜味村	1 ④	結の浜地区海浜等整備事業	H26 ～ R3	結の浜地区において観光の振興を図るため、人工海浜及び周辺施設整備に向けた基本計画を策定する。	・累計河川工事整備率 64% (1,658m/全体延長2,600m)	・結の浜海浜整備基本計画の策定完了	◎
13 大宜味村	1 ⑤	第二次大宜味村観光振興基盤整備事業	R1	観光振興を推進するため、これまでの施策の検証を行うとともに、村の観光振興の指針となる観光振興基本計画を策定する。	・結の浜海浜整備基本計画の策定	・観光振興基本計画の作成完了	◎

令和元(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R1成果目標(指標)	R2成果実績(指標)	評価
14 東村	1 ②	東村村民の森(つつじ園・エコパーク)施設機能強化整備事業	H27 ～ R2	「東村村民の森基本計画」を元に、観光誘客に繋げる取組みとして、つつじ園内に観覧施設を整備する。	観覧施設の整備完了	観覧施設の整備完了	◎
14 東村	3 ①	産業支援住宅整備事業	H29 ～ R1	本村における第1次産業従事者を確保するため、宮城地区において産業支援住宅を整備する。	産業支援住宅の建設(4棟)及び造成外構工事の完了	建築(4棟)及び造成外構工事の完了	◎
15 今帰仁村	2 ④	今帰仁城跡周辺環境整備事業	H24 ～ R3	今帰仁城跡付近を流れる今泊港川について、自然環境を最大限に活かした河川に整備し、魅力的な景観形成を図る。	全体計画における17.8%整備(累積整備率55.5%)	全体計画における16.9%整備(累積整備率55.4%)	○
15 今帰仁村	2 ⑥	景観形成強化事業	H24 ～ R3	魅力的な景観形成を図る為、観光アクセスルート且つ、村の昔ながらの景観が残る集落内を対象に、景観に配慮した道路整備を行う。	・実施設計完了(張りコンクリート工事、側溝敷設、排水路設置工事、簡易舗装工事) ・排水路設置工事完了	・実施設計完了(張りコンクリート工事、側溝敷設、排水路設置工事、簡易舗装工事) ・排水路設置工事完了	◎
17 恩納村	1 ③	万座毛周辺活性化施設整備事業	H24 ～ R1	万座毛へ来訪する観光客の増加を図るため、休憩所や地域の特産品販売所、展望台等の機能を有した観光拠点施設及び駐車場を整備する。今年度は建築及び外構工事を行う。	・建築及び外構工事の完了 ・Wi-Fi、デジタルサイネージ及び防犯カメラ設置工事の完了 ・家具設置工事の完了 ・展示資料作成の完了 ・展示備品購入完了	・建築及び外構工事の完了 ・Wi-Fi、デジタルサイネージ及び防犯カメラ設置工事の完了 ・家具設置工事の完了 ・展示資料作成の完了 ・展示備品購入完了 ・施設の年間利用者数20万人	○
17 恩納村	1 ④	あしびなー施設整備事業	H29 ～ R2	地域の伝統芸能の保存継承及び観光誘客を図るため、中泊地区に観光交流施設を整備する。今年度は建築実施設計を行う。	・建築実施設計の完了 ・用地取得の完了	・建築実施設計の完了 ・用地取得の完了	◎
21 読谷村	1 ⑦	バス停上屋整備事業	H27 ～ R1	観光客等の利便性向上を図るため、都屋バス停上屋整備工事を行う。	バス停上屋整備工事の完了	バス停上屋整備工事の完了	◎
23 北谷町	1 ④	アラハビーチ周辺魅力向上事業	R1	北谷町の観光名所の一つである安良波公園の機能強化を行い、魅力度向上を図る。	インディアンオーク号改良及び周辺整備工事の施工完了。	施工完了	◎
24 北中城村	1 ④	公営墓地整備事業	H24 ～ R3	沖縄独特の墓地散在化の抑制と整理、景観的な配慮や住環境の改善を図るため、公営墓地の進入路整備を行う。	・公営墓地進入路整備の完了	・公営墓地進入路整備の一部完了	未
26 西原町	1 ③	農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業	H24 ～ R2	農水産物販売機能やレストラン機能などを併せ持つ施設を整備し、地元農水産物の消費の拡大などを図る。	新築2期工事及び工事監理委託業務等の完了	新築2期工事及び工事監理委託業務等の完了	◎

令和元(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R1成果目標(指標)	R2成果実績(指標)	評価
27 与那原町	8 ①	親川拝所整備事業	H24 ～ R3	歴史・文化を後世に継承・発信するため、親川拝所の復元・広場周辺及び管理棟の整備を行う。それを学校教育・生涯学習へと活用することで、地域の歴史を学ぶ機会を増やし、地域住民の誇りを高めることに役立てるとともに、新たな観光資源としての活用を図る。	・親川拝所整備実施設計業務(外構・土木)・管理棟基本設計業務の完了 ・親川拝所整備に係る物件調査業務の完了 ・親川拝所整備に係る個別格差率査定業務の完了 ・親川拝所整備に係る事業認定申請図書等作成業務の完了	・親川拝所整備実施設計業務(外構・土木)・管理棟基本設計業務 完了 ・親川拝所整備に係る物件調査業務 完了 ・親川拝所整備に係る個別格差率査定業務 完了 ・親川拝所整備に係る事業認定申請図書等作成業務 完了	◎
30 座間味村	1 ⑤	座間味村歴史文化・健康づくり拠点整備事業	H24 ～ R1	観光誘客並びに観光客と地域住民間及び地域住民相互の交流機会の増加を図るため、観光客の受入機能、村の魅力を発信する展示機能、交流スペース機能を有する複合施設を整備する。本年度はシアタードーム設備工事を行う。	シアタードーム設備工事の完了	シアタードーム設備工事の完了	◎
30 座間味村	1 ⑥	座間味村戦跡及び戦争記念碑等環境整備事業	H29 ～ R3	平和学習を目的とした修学旅行の誘致を図るため、村内に点在する戦跡や石碑等の周辺環境整備を行う。	戦跡等の周辺環境整備の完了	戦跡等の周辺環境整備の完了	◎
31 粟国村	1 ③	照喜名原地区整備事業	H27 ～ R1	粟国島を訪れる観光客の受け入れ基盤を強化するため、「ウーグの浜」を含む照喜名原地区の整備を行う。	・照喜名原地区整備工事	照喜名原地区整備工事	◎
32 渡名喜村	4 ①	観光振興整備事業	H27 ～ R2	観光案内所や観光スポットである東浜周辺の整備を行うことで、受入体制を整え、観光客の利便性を確保する。	・トイレの整備工事 ・あがり浜東屋・植栽 ・安在良公園整備、転落防止柵の改修、水道管敷設工事	全て完了	◎
32 渡名喜村	5 ①	渡名喜村旅客ターミナル整備事業	R1 ～ R2	旅客ターミナルを改築し、利用する観光客や村民の危険性除去・利便性向上を図るとともに、観光客誘致や情報提供の場として整備する。	・既存施設解体工事の完了 ・旅客ターミナル建築設計の完了	・解体工事の完了 ・設計業務の完了	◎
33 南大東村	5 ①	南大東村安らぎ空間複合施設整備事業	H30 ～ R3	各自宅で行われている葬儀等の負担軽減を図るため、葬祭場等の複合施設を整備する。	建築直接工事、電気設備直接工事、機械設備直接工事一部完了	建築直接工事、電気設備直接工事、機械設備直接工事一部完了	◎
34 北大東村	5 1	北大東村葬祭場建築事業	H30 ～ R1	地域住民の協力により各自宅で葬儀を行わざるを得ない住民の負担を軽減するため、葬祭場と火葬場の一体利用が可能な複合施設を整備する。	・葬祭場施設の整備	・葬祭場施設の整備完了	◎
34 北大東村	6 1	北大東村水産施設等海水供給施設整備事業	R1 ～ R2	鮮魚の島外出荷量の増加を図るため、鮮度保持を行う水産施設等へ海水を供給する海水供給施設を整備する。	・海水供給施設の整備	・海水供給施設の整備完了	◎

令和元(繰越)年度沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「◎」 「概ね達成」…「○」
 「一部達成」…「△」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

市町村名	事業番号	事業名	計画期間	事業内容	R1成果目標(指標)	R2成果実績(指標)	評価
35 伊平屋村	1 ④	公園修景等整備事業	H28 ～ R3	国指定天然記念物の念頭平松がある念頭平松平和公園の整備を行い、利便性を確保する。	ガイダンスサイン等設計の発注 完了 排水路整備工事(2工区)の発注 完了	ガイダンスサイン等設計の発注 完了 排水路整備工事(2工区)の発注 完了	◎
35 伊平屋村	2 ②	新伊平屋村製糖工場建設工事	H29 ～ R1	本村の基幹産業であるさとうきび・糖業の安定した生産体制を確立し、継続的なさとうきび・糖業の振興を図るため、含みつ糖製糖施設を整備する。	原料ヤード整備工事の完了 外構工事の完了	原料ヤード整備工事の完了 外構工事の完了	◎
35 伊平屋村	4 ④	生ゴミ等循環型資源活用事業	H28 ～ R2	生ゴミを堆肥化することにより、環境改善を図るため、生ゴミ処理機等を整備する。	堆肥化された生ごみの量: 3.9t	堆肥化された生ごみの量: 0.0t	未
37 久米島	4 ①	複合型防災・地域交流拠点施設整備事業	H29 ～ R1	災害時には地域住民や観光客等の安全確保を図るため、安全に避難生活をおくれる避難所を、平常時は地域住民の交流及び学習の場の確保を図るため、地域の交流拠点・学習施設として利用できる施設の整備を行う。	・建築工事の完了 ・機械設備工事の完了 ・備品購入の完了 ・図書システム構築の完了	・建築工事の完了 ・機械設備工事の完了 ・備品購入の完了 ・図書システム構築の完了	◎
39 多良間村	1 ②	観光関連施設整備事業(食事・土産品施設)	H27 ～ R1	観光誘客及び観光客の利便性確保並びに災害時における住民及び観光客等の安全確保を図るため、多良間村地域振興拠点施設を整備する。	施設の整備工事の完了 駐車場の整備工事完了 太陽光発電の設置工事完了	施設の整備工事の完了 駐車場の整備工事完了 太陽光発電の設置工事完了	◎
40 竹富町	1 ⑤	複合型福祉施設整備事業	H27 ～ R3	保護者の負担軽減等を図るため、複合型福祉施設を整備する。	・建設工事(西表東部)の完了 ・実施設計委託業務(竹富、小浜)の完了	・建設工事実施 ・実施設計完了	◎
41 与那国町	1 ④	与那国町観光地整備事業	H29 ～ R3	利便性と安全性が確保された観光地を提供し観光客等が安心して利用できる環境を整備するため、既存の「西崎展望台」の充実を図り整備実施する。	・西崎展望台駐車場及びトイレ施設の設計完了	実施設計完了	◎
41 与那国町	3 ①	与那国町工芸館施設整備事業	H29 ～ H30	伝統工芸品である「花織り」の情報発信、織物体験、後継者育成等を実施することで産業振興を図る。	・実施設計の完了	実施設計完了	◎