

公共事業再評価調査書

所管課：道路街路課

1 事業概要	事業名：新都心牧志線外1線街路事業				
	事業種別：街路事業	事業主体：沖縄県		当初事業期間：H10～H16	
	事業箇所：那覇市	根拠法令：都市計画法		事業期間：H10～H21	
	総事業費(百万円):9,540	費用内訳：補助率 9/10		事業量：L=440m・W=25m	
(整備目的)	<p>当該事業区間を含む県道那覇宜野湾線は、国道58号と国道330号との間を南北に縦断する路線で、那覇市中心部と浦添市等を結ぶ第3のルートとして、交通渋滞の激しい安里交差点、古島交差点、泊交差点等の周辺交差点の渋滞緩和に資する道路と位置づけられている。</p> <p>本路線の整備により、浦添市街地等から那覇市中心部へのアクセス性の向上と慢性的になっている那覇市中心部の交通渋滞の緩和を図り、併せて、隣接する那覇新都市地区等における良好な市街地形成を支援する。</p>				
2 再評価 該当項目	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業採択後10年間を経過 <input type="checkbox"/> ② 事業採択後5年間を経過して未着手 <input type="checkbox"/> ③ 再評価後一定期間(5年)を経過 <input type="checkbox"/> ④ 事業の中止 <input type="checkbox"/> ⑤ その他()				
3 再評価に至った主な要因 (具体的理由)	<input checked="" type="checkbox"/> ① 用地取得の困難 <input type="checkbox"/> ② 調査・設計の困難 <input type="checkbox"/> ③ 事業の拡大 <input type="checkbox"/> ④ 予算の確保 <input type="checkbox"/> ⑤ 手続き・法令の問題 <input type="checkbox"/> ⑥ 他事業との関係 <input type="checkbox"/> ⑦ 整備効果の問題 <input type="checkbox"/> ⑧ 当初計画が長期間 <input type="checkbox"/> ⑨ その他() 単価不満等で用地補償交渉が難航した。				
4 事業の 進捗状況 (H19.3時点)	項目	事業費(百万円)	整備済(m)		用地取得(千m ²)
			完成断面	暫定断面	
	計画	9,540	440		11.1
	実施済	9,109	0	360	11.0
	率	95%	0%	82%	99% 100% (H19.6現在)
5 事業効果の 評価指標 (検討年40年) (基準年H19) (単位:百万円)	① 走行時間短縮	102,935	① 事業費		9,540
	② 走行経費低減	6,692	② 維持管理費		40
	③ 交通事故減少	2,853			
	総便益	112,480	総費用		9,580
	基準年換算(B)	52,734	基準年換算(C)		10,960
	費用便益比 (B/C) = 52734 / 10960 = 4.8				
6 事業を巡る 状況の変化	<p>① 社会・経済： ・ 隣接する那覇新都心地区区画整理事業は、平成16年度に事業を終え行政施設、教育施設及び大型商業施設等の立地やアパート、マンション及び戸建て住宅等の建築が相次いでいる。</p> <p>② 地元・自治体： ・ 生活道路を利用して那覇新都心地区と那覇市中心部を往来する交通量が増大し、児童や高齢者等の交通弱者の安全確保のため、地域住民は当該道路の早期整備を望んでいる。</p> <p>③ 利害関係者： ・ 今年の6月までに全事業用地を取得している。</p>				
7 事業の必要性・効率性	<p>① 事業の必要性・緊急性・有効性など 浦添市街地や那覇新都心地区等から那覇市中心部へのアクセス性の向上、また、慢性的な那覇市中心部の交通渋滞の緩和を図るため、整備を急ぐ必要がある。 那覇新都心地区の都市化の進展に伴い、周辺の市道や生活道路を利用した交通往来が増大しており、地域住民の交通安全を図る必要がある。</p> <p>② 事業の効率性(代替案等の可能性やコスト縮減) 平成19年6月までに、当路線の整備に必要な全用地を契約済みある。また、昨年度末の事業進捗率は、95%で、今年度末には、歩道橋部分以外の全て工事を終える見込みとなっており、現計画の推進を図ることが効率的である。</p> <p>③ 事業効果の発現状況 工事中であるため事業効果の発現はない。</p>				
8 今後の対応・見直し	<p>① 事業計画等：平成20年度前半の暫定供用及び平成21年度内の全面供用を目指す。</p> <p>② 対住民関係：問題なし</p> <p>③ 執行体制：現体制で執行可能である。</p>				
9 対応方針	<input checked="" type="checkbox"/> ① 事業継続(現計画) <input type="checkbox"/> ② 事業継続(見直し) <input type="checkbox"/> ③ 事業の中止				