

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進市町村交付金事業成果一覧

平成28年8月26日

那覇市	1	北中城村	25
宜野湾市	5	中城村	26
石垣市	6	南風原町	27
浦添市	9	渡嘉敷村	28
名護市	10	座間味村	29
糸満市	11	粟国村	30
沖縄市	12	渡名喜村	31
豊見城市	13	南大東村	32
うるま市	14	北大東村	33
宮古島市	15	伊平屋村	34
南城市	16	伊是名村	35
国頭村	17	久米島町	36
大宜味村	18	八重瀬町	37
東村	19	竹富町	38
今帰仁村	20	与那国町	39
本部町	21		
恩納村	22		
金武町	23		
読谷村	24		

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

那覇市		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	5	H24 ～ H28	観光都市としてのグレードアップを図るため、観光客等が沖縄の強烈な日差しや風雨を避け快適に公共交通機関を利用してもらえるよう、バス停上屋を整備する。	バス停上屋の設置:13基完了	バス停上屋の設置:8基完了	未
1	6	H24 ～ H29	観光都市としてのグレードアップを図るため、公有地及び道路残地等を活用した小広場、オープンスペース(交流スペース)の整備を行い、観光客と市民との交流・憩いの場を創出する。	交流スペースの設置:6箇所完了	交流スペースの設置:5箇所	
1	7	H24 ～ H32	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、歴史的な由来のある散歩道を調査選定し、路面改良、道路緑化・美化を行う。	歴史散歩道設置:2地区完了	歴史散歩道設置:2地区完了	
1	8	H24 ～ H33	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、幹線市道や観光地周辺市道の街路樹の緑化や美化を推進する。	・幹線道路及び観光地周辺市道の除草:4路線 ・街路樹の植樹:15本完了 ・天久安里線植栽工事:800㎡完了	・幹線道路及び観光地周辺市道の除草:12路線 ・街路樹の植樹:0本完了 ・天久安里線植栽工事:820㎡完了	
1	9	H24 ～ H33	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、観光地周辺公園の緑化と美化、トイレ等の整備を行う。	・観光地周辺公園のトイレ整備:3棟完了 ・トイレ等の清掃:10公園完了 ・樹木の剪定:6公園完了	・観光地周辺公園のトイレ整備:3棟完了 ・トイレ等の清掃:10公園完了 ・樹木の剪定:6公園完了	
1	14	H24 ～ H28	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、平成24年度実施の桜の育成環境調査に基づき、那覇、首里、真和志、小禄地域に桜の名所となる公園を整備する。	桜の植栽本数:約40本完了 全体計画のうち、整備率20.0%進捗させる。	桜の植栽本数:12本完了 全体計画のうち、整備率7%進捗。	未

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

那覇市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	39	首里金城町無電柱化推進事業	H25 ~ H31	観光地における電線類を地中化し、道路上から電柱を無くすことにより、観光地の景観を向上させる。また、観光地における快適な歩行空間を作ることで観光資源としての地域づくりをさらに推進する。	電線類等移設費補償実施: 2路線	電線類等移設費補償実施: 0路線	未	
1	40	歴史散歩道関連整備事業(下水道マンホール等設置)	H25 ~ H29	観光都市としての景観・美観の創出・継承のため、快適に観光散策等ができるよう歴史散歩道になじんだ下水道マンホール蓋等を設置する。	下水道マンホール蓋等の設置 227箇所	下水道マンホール蓋等の設置 240箇所		
1	43	亜熱帯庭園都市の公園魅力向上・活性化事業	H25 ~ H26	観光地としての沖縄・那覇の地域素材を活かした魅力ある公園とするために、前年度に作成した企画書(案)を基に実施計画を作成する。また、観光客を主体に年間10万人近い来園者を有する福州園に、園の施設を紹介する映像コンテンツの作成およびガイドシステムを設置する。	活性化に向けた実施計画をとりまとめる。 福州園案内システム整備工事設計業務: 1件 福州園案内システム整備工事: 1件 全体計画の進捗率: 100%	活性化に向けた実施計画をとりまとめた。 福州園案内システム整備工事設計業務: 1件 福州園案内システム整備工事: 1件 全体計画の進捗率: 100%		
1	55	那覇港起点港機能強化事業	H26	経済波及効果の大きい那覇港発着のクルーズ船を誘致するため、那覇港クルーズターミナルに起点港として必要なチェックインカウンター、X線装置、荷物運搬用具等を整備する。	クルーズ船起点港機能の整備完了 整備された備品: チェックインカウンター X線装置 荷物運搬用具 可動式通路	クルーズ船起点港機能の整備完了 整備された備品: チェックインカウンター X線装置 荷物運搬用具 可動式通路		
2	6	第3次那覇市水産業振興基本計画策定事業	H25 ~ H26	本市の水産業振興を図るため、昨年度に実施した本市水産業に関する基礎調査を踏まえ、水産業振興基本計画を策定する。	本水産業振興基本計画を策定することにより、本市水産業の短・中・長期の課題を整理とりまとめる。	本水産業振興基本計画を策定することにより、本市水産業の短・中・長期の課題を整理とりまとめた。		
3	7	那覇市IT創造館基盤整備事業	H26	本市の情報通信関連産業の振興のため、中心拠点であるIT創造館の環境整備をし、利用者の利便性向上を図る。	IT創造館入居率: 90%	IT創造館入居率: 88%		

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

那覇市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
3	8		「那覇市中心市街地活性化ビジョン・基本計画」(仮称)策定事業	H26	中心市街地商店街の活性化を図ることを目的に、これからの未来像・計画をまとめた「那覇市中心市街地活性化ビジョン・基本計画」(仮称)を策定する。	中心市街地を活性化するために必要な具体的施策等について取りまとめる。	中心市街地を活性化するために必要な具体的施策等について取りまとめた。	
4	1		ガントリークレーン整備事業	H24～H26	那覇港において、利便性の高い港湾の整備・拡充を実施し、国際物流拠点の形成に必要な港湾機能の強化を図るため、ガントリークレーンを増設する。	コンテナ取扱能力増大等に向けた港湾機能強化 ガントリークレーン ・4号機製作1基	コンテナ取扱能力増大等に向けた港湾機能強化完了 ガントリークレーン ・4号機製作1基	
4	2		那覇港総合物流センター整備事業	H25～H29	本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、県全体の物流の効率化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際物流拠点の形成を図るため那覇港総合物流センターを整備する。	総合物流センター実施設計業務の完了	総合物流センター実施設計業務の完了	
6	27		壺屋小学校屋外トイレ地域景観づくり事業	H26	壺屋小学校の屋外便所は、児童による利用や、壺屋地域や国際通りでのイベント等における観光客や地域住民による利用など、幅広く利用頻度の高い施設であるため、壺屋地域の外観に合わせて改築を行う。	壺屋小学校の屋外トイレの整備完了	壺屋小学校の屋外トイレの整備完了	
7	10		新文化芸術発信拠点施設整備事業	H24～H32	沖縄振興に資する文化発信拠点を整備するため、本市の新しい文化芸術発信拠点施設建設に向けた敷地調査及び基本設計を実施する。	基本設計の発注に必要な敷地情報を把握する。 施設建設計画に反映させるため、施設建設による周辺環境への影響を把握する。	基本設計の発注に必要な敷地情報を把握した。 施設建設計画に反映させるため、施設建設による周辺環境への影響を把握した。	
13	6		津波避難ビル建設事業	H24～H26	地震や津波などの自然災害に強いまちづくりを推進するため、市の海拔が低い地域に避難困難者のための津波避難ビルを建設する。また平時は、地域の交流拠点施設として利用し、地域コミュニティの活性化を図る。	津波避難ビルの建設 (建築場所:那覇市松山2-22-1) 万が一の大津波襲来時に約2,000名の方が避難可能	津波避難ビルの建設完了	
14	1		地下壕対策事業	H24～H33	沖縄の抱える様々な特殊事情(地下壕)に対応するため、陥没、落盤等による建築物等への危険度軽減を目的とした壕の埋め戻し等を行う。	地下壕の危険度軽減を図り(4箇所)、全体箇所数に対する実施率(危険度軽減率)を6%進捗させる。	地下壕の危険度軽減を図り(3箇所)、全体箇所数に対する実施率(危険度軽減率)を5%進捗させた。	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

那覇市		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
14	3	H24 ~ H33	沖縄の抱える様々な特殊事情(道路・密集市街地改善対策)に対応するため、都市計画道路の長期未着手道路の見直し、方針を定めるための基礎調査を行う。	まちづくり基礎調査についてとりまとめる。	まちづくり基礎調査についてとりまとめた。	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

宜野湾市		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	道路景観整備事業	H24 ～ H33	プロ野球キャンプを活用した観光振興を図るため、横浜DeNAベイスターズがキャンプを行う市立野球場及び海浜公園から国道58号線までの市道及び、沖縄コンベンションセンターから国道58号までの市道を整備する。	・主要観光道路(市道)景観整備:1路線(歩道等)の約半分完了	歩道部改良実施設計(0.65km)および歩道部分改良工事(0.16km)を実施	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

石垣市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1			大浜地区歴史遺産活用事業	H25 ~ H27	大浜地域は、多様な歴史遺産が存在する地域であり、これらの歴史遺産とフルスト原遺跡を連結させる紐帯として隣接地を購入し、公園広場と来訪者の駐車場を整備する。	用地の取得完了 プレハブの撤去完了	用地の取得完了 プレハブの撤去完了	
1			石垣市民会館設備改修事業	H25 ~ H28	良好な環境を提供しやすい施設として整備することで、島内外のプロを始めとするアーティスト及び団体による公演の誘致を促進し、ファンをイベントツアーで誘客し島の魅力をアピールすることでリピーターとしての新たな観光客誘致につなげる。	公演誘致に適した環境の整備	公演誘致に適した環境の整備完了	
2			観光施設及びキャンプ場誘客整備事業	H24 ~ H33	観光客の受入れ基盤の強化を図るため、観光施設の整備、改修を行う。	観光施設等の改修整備完了:1か所(米原 キャンプ場:トイレ、シャワー等)	観光施設等の改修整備完了:1か所(米原 キャンプ場:トイレ、シャワー等)	
2			バス停留所上屋整備事業	H24 ~ H26	新空港の開港に伴い、より快適な観光地としてのまちづくりを進めるため、バス停留所上屋を整備する。	バス停留所上屋の整備完了:1箇所	バス停留所上屋の整備完了:2箇所	
2			川平風致公園観光利便性向上施設整備事業	H25 ~ H29	川平湾を訪れる観光客の利便性の向上や地域振興の為、物産販売所やグラスボートのチケット売場などの施設を統合した施設の基本設計業務を行う。また、公園区域外市有地の利活用のための測量設計を行う。	基本設計 測量設計完了	基本設計完了 測量設計完了	
2			平久保半島エコロード整備調査事業	H25 ~ H28	平久保半島は、国立公園区域に指定されており、手付かずの自然景観が残っている。今年度は、エコロード整備に関する基本方針、平久保半島の地域資源等を活用した観光メニューの検討を含めた地域活性化に係る基本構想・基本計画を策定。	平久保半島エコロード整備調査基本構想・基本計画の完了	平久保半島エコロード整備調査基本構想・基本計画の完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

石垣市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
2			石垣市道路網計画策定事業	H26	石垣市全体の道路交通機能について、観光地へのアクセス及び防災機能も含め望ましい道路の交通体系を構築するため、計画等を踏まえて道路整備を戦略的に進める石垣市全体道路網計画を策定する。	石垣市全体道路網計画の策定完了	石垣市全体道路網計画の策定完了	
2			旧石垣空港跡地利用計画策定事業	H26	旧空港跡地周辺エリアは観光客や多数の市民で賑わっており、新たな市街地を形成しつつあることから、近接する旧空港跡地についても、今後開発が活発化する前に具体的な計画を定め、インフラ整備の促進と適正な土地利用の誘導を目指す。	旧空港跡地利用計画の策定完了	旧空港跡地利用計画の策定完了	
2			人工ビーチ施設整備事業	H26～H27	石垣港新港地区において整備を進めている、新港地区人工ビーチの供用に向け、利用者の利便性向上のため、ビーチ利用者が遊泳後に使用するシャワー施設・脱衣所・ロッカールーム等を整備する。	設計業務完了	設計業務完了	
3			青と緑の再生プロジェクト	H24～H26	川平湾の保全策として環境にやさしいEV船の導入推進を図るために、EV船の導入効果の検証及び普及について調査を行い、EV船が利用できる充電施設を設置する。	充電施設の設置完了:1機 導入効果についての策定書	充電施設の設置完了 導入効果について策定	
3			石垣市エコアイランド事業	H24～H27	防犯灯及び街路灯をLED化し省電力化を図り、低炭素島しょ社会の実現に向けた取り組みを推進する。また、安全で自然豊かな石垣島の水をとおり、自然環境保全の必要性を知ってもらうため、石垣島マラソンやイベントなどでPRボトルウォーターを提供し普及啓発を図る。	防犯灯LED化完了:774基 既存街路灯のLED化完了:55基 PRボトル20,000個製造	防犯灯LED化完了:739基 既存街路灯のLED化完了:117基 PRボトル20,000個製造	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

石垣市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
5			"石垣産の牛"生産推進事業	H24 ~ H33	肉用牛繁殖農家に対して優良繁殖雌牛の導入費用や淘汰費用の一部を助成し母牛群の更新・改良を図る。また、口蹄疫等の家畜伝染病を未然に防止するため、空港、港湾での靴底消毒を徹底し水際対策を強化する。その他石垣牛の宣伝や肥育牛の増頭支援など、肉用牛生産を一体的に推進する。	空港等への消毒マット設置 導入80頭 計画に対する進捗率35% 淘汰250頭 空港到着ロビーでの掲示 肥育牛の安定供給体制構築(30頭分の肥育牛牛舎整備補助)	空港等への消毒マット設置 導入75頭 淘汰131頭 空港到着ロビーでの掲示 肥育牛の安定供給体制構築(48頭分の肥育牛牛舎整備補助)	
5			水産振興事業	H24 ~ H33	養殖漁業の経営安定化を図るためヤイトハタの種苗の輸送補助を行い、新鮮な魚介類を安全に提供するため、清浄海水施設を改修する。また、沖縄県の三大高級魚であるアカジン、新たな養殖魚種として確立するための養殖実証試験を引き続き行う。	ヤイトハタ種苗輸送数:60,000尾 清浄海水施設の改修の完了 実証試験の実施によるアカジン(スジアラ)養殖のユーグレナ添加餌料投与成長比較データの把握	ヤイトハタ種苗輸送数:65,149尾 清浄海水施設の改修の完了 実証試験の実施によるアカジン(スジアラ)養殖のユーグレナ添加餌料投与成長比較データの把握	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

浦添市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
6	1		ガントリークレーン整備事業	H24 ～ H26	那覇港において、利便性の高い港湾の整備・拡充を実施し、国際物流拠点の形成に必要な港湾機能の強化を図るため、ガントリークレーンを増設する。	コンテナ取扱能力増大等に向けた港湾機能強化 ガントリークレーン ・4号機製作1基	4号機製作1基	
6	2		那覇港総合物流センター整備事業	H25 ～ H29	本県の生活・産業物資の輸送の大部分を担う港湾物流機能を改善し、県全体の物流の効率化を図り、さらに付加価値型ものづくり産業の集積などの国際物流拠点の形成を図るため那覇港総合物流センターを整備する。	総合物流センター実施設計業務の完了	実施設計業務の完了	
6	4		那覇港起点港機能強化事業	H26	経済波及効果の大きい那覇港発着のクルーズ船を誘致するため、那覇港クルーズターミナルに起点港として必要なチェックインカウンター、X線装置、荷物運搬用具等を整備する。	クルーズ船起点港機能の整備完了 整備された備品： チェックインカウンター X線装置 荷物運搬用具 可動式通路	クルーズ船起点港機能の整備完了 整備された備品： チェックインカウンター X線装置 荷物運搬用具 可動式通路	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

名護市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
2			名護市堆肥センター機能高度化施設整備事業	H25 ~ H27	堆肥の活用による田畑の土づくりや、家畜の糞尿処理などの環境保全により、畜産業等と地域との調和を保ち農産物の生産向上に寄与する名護市堆肥センターを整備する。	堆肥工場の整備及び備品購入の完了	堆肥工場整備 未完了 備品購入の完了	
2			農産物6次産業化支援拠点施設整備事業(アグリパーク)	H24 ~ H26	名護市の農家所得の減少、就農者数の減少、農産物全体の粗生産額の著しい低下等の課題解決を目的に、6次産業化と観光とを融合したアグリパークを整備する。	レストラン施設・観光農園施設・エントランス整備の完了	レストラン施設 完了 観光農園施設 2棟の内1棟完了 エントランス整備 完了	
3			真喜屋運動広場整備事業	H24 ~ H27	真喜屋運動広場において様々なスポーツが快適かつ安全に行えるよう拡張整備を実施し、スポーツコンベンションの開催や、合宿利用等にも対応できるよう多目的広場としての利用環境を改善する。	真喜屋運動広場整備に係る実施設計完了	真喜屋運動広場整備に係る実施設計完了	
3			名護市営市場機能強化整備事業	H25 ~ H26	観光施設としての機能を強化することにより、名護中心市街地の「にぎわい」回復に資するため、イベント対応天幕、周辺商店街への連絡通路、大型モニター等の整備を実施し、市営市場及び観光施策が抱える課題の解決を図る。	・雨除け通路の設置 ・パティオ屋根の設置 ・前広場雨除けの設置 ・植栽の実施等	雨よけ通路の設置 完了 パティオ屋根の設置 完了 前広場雨よけの設置 未完了 植栽の実施 未完了	
3			轟の滝周辺整備事業	H24 ~ H28	貴重な文化財である轟の滝の豊かな自然環境を保全・活用し、魅力ある観光スポットとして、まちの活性化、観光振興に繋げるため、やすらぎと潤いある自然空間の実現に向けて整備する。	・整備に必要な用地取得:(累計:88%)(累計:7,113㎡取得)・施設設計の完了	・整備に必要な用地取得: 累計97%取得、7,837㎡取得 ・施設設計の完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

系満市		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	新しい公共交通検討事業	H24 ～ H28	本市への観光客の誘客を図るため、平成25年度に策定した那覇空港直行バス実証実験運行計画に基づく実証実験を、平成27年度に行うための準備を進めつつ、地域観光交通運行計画(沖縄県道77号系満与那原線以南の地域を対象)策定・実証実験に向けた準備を行う。	・観光プログラム5件作成 ・ポスター1,000部配布、リーフレット30,000部配布 ・那覇空港直行バスの運行許認可を受ける。 ・那覇空港直行バス実証実験及び地域観光交通運行計画に関する中間報告 ・車両整備4台	・観光プログラム10件作成 ・ポスター1,000部配布、リーフレット24,000部配布 ・那覇空港直行バスの運行許認可を受けた ・那覇空港直行バス実証実験及び地域観光交通運行計画に関する中間報告 ・車両整備4台	
2	省エネ設備化推進事業	H24 ～ H29	本市の環境にやさしい(CO2削減)取り組みを進めるため、学校を含む公共施設の照明にLED対応器具を導入する。	自治会防犯灯を100%LED設備化し、約670kgのCO2を削減する 市管理道路照明211基をLED設備化し、約140tのCO2を削減をする。	自治会防犯灯を100%LED設備化し、11.7tのCO2を削減 市管理道路照明314基をLED設備化し、207tのCO2を削減	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

沖縄市						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
3	観光地周辺道路整備事業	H24～H27	観光地周辺の道路の快適性の向上や安全性を確保するため、歩行空間における小広場(ポケットパーク)の整備を行う。	小広場(ポケットパーク)の整備 1箇所完了	小広場(ポケットパーク)の整備 1箇所完了	
9	地域防災対策事業	H24～H33	災害等に備えるため、災害用備蓄品の確保をはじめ、防災行政無線子局のデジタル整備(H26～H27年度)や避難場所標識の設置等に取り組む。また、地域防災力を強化するため、継続して自主防災組織の結成促進・育成を実施する。	・災害用備蓄品の整備率 68.85% (備蓄目標 61,000食) H24～H26 42,000食 ・防災行政無線子局のデジタルカバー率 (市面積 49.00km ²) 【市街地32.1km ² ・基地面積 16.9Km ² 】 H25～H26 カバー率(市街地32.1Km ²) 56.63% 94/166 ・津波避難ビル・タワー(基本計画) ・自主防災組織の結成率 34.15% 自主防災組織結成目標数 41組織 H17～H25結成数 14組織 ・自主防災組織資機材整備率 24.39% 資機材整備予定組織数 41組織 H17～H25設置数 10組織 ・防災倉庫整備率 24.36% 19/78 (防災倉庫整備予定数 78箇所) H24～H26 19箇所)	・災害用備蓄品の整備率 69.71% (備蓄 52,525食) H24～H26 42,000食 ・防災行政無線子局のデジタルカバー率 (市面積 49.00km ²) 【市街地32.1km ² ・基地面積 16.9Km ² 】 H25～H26 カバー率(市街地32.1Km ²) 56.63% 94/166 ・津波避難ビル・タワー(基本計画) ・自主防災組織の結成率 36.58% 自主防災組織結成目標数 33組織 H17～H25結成数 14組織 ・自主防災組織資機材整備率 34.14% 資機材整備予定組織数 32組織 H17～H25設置数 10組織 ・防災倉庫整備率 24.36% 19/78 (防災倉庫整備予定数 78箇所) H24～H26 19箇所)	
9	災害時緊急避難通路整備事業	H24～H33	自然災害などに対する防災力の向上のため、低地における里道を利用した緊急避難通路を整備する。	緊急避難通路 実施設計3ヶ所の完了 緊急避難通路 用地測量3ヶ所(H25年度実施設計カ所)の完了 緊急避難通路 用地購入3ヶ所(H25年度実施設計カ所)の完了	緊急避難通路 実施設計1ヶ所の完了 緊急避難通路 用地測量2ヶ所(H25年度実施設計カ所)の完了 緊急避難通路 用地購入2ヶ所(H25年度実施設計カ所)の完了	未
12	沖縄こどもの国施設整備事業	H24～H33	沖縄県を代表する広域的な児童・青少年のための人材育成拠点である沖縄こどもの国の機能強化のため、動物園の充実を図るとともに、動物展示施設整備を行う。	動物舎施設 1棟の実施設計完了 動物舎施設 1棟の工事了	動物舎施設 1棟の実施設計完了 動物舎施設 1棟の工事了	
13	コミュニティーパーク整備事業	H24～H28	市民の健康づくりや地域住民相互の交流等を促進するため、地域住民の意見・ニーズを伺いながら公園の基本設計を策定し、実施設計および造成工事等をおこなう。	(仮称)美東公園:施設整備工事及び修景施設調査設計の完了 若夏公園:実施設計の完了	(仮称)美東公園:施設整備工事及び修景施設調査設計の完了 若夏公園:実施設計の完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

豊見城市		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	瀬長島観光拠点整備事業	H24 ～ H28	H24年度策定の瀬長島観光拠点整備計画を踏まえ、観光拠点の整備を実現するため、必要な施設並びに設備等の整備を行い島全体の利便性の向上を図る。	瀬長島内の施設及び設備等の整備を実施	設計及び整備	
1	文化観光創出事業	H24 ～ H33	H25年度策定の土地利用基本計画を踏まえ、豊見城城址公園及びその周辺について、観光資源として活用するために園路等の整備に向けた調査・測量・設計等を実施し、用地の一部を取得する。	・園路等の基本設計等の完了 ・補償を含めた用地の一部取得の完了(取得予定面積の約37.2%)	基本設計等の完了 用地の一部取得	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

うるま市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
3			海中道路ライトアップ観光景観形成事業	H24～H26	知名度の高い海中道路の大橋をライトアップすることによって、当市における観光の付加価値向上と満足度を高め、観光誘客の促進と観光消費額の拡大を図る。	ライトアップの設備設置工事完了 自然エネルギー(風車)設置工事完了	ライトアップの設備設置工事完了 自然エネルギー(風車)設置工事完了	
3			石川イベント公園機能強化事業	H24～H30	観光誘客を促進するため、石川イベント公園(通称「石川ドーム」)において、多彩な伝統芸能・文化をはじめ、うるま市ならではの地域資源等を生かした観光イベント等の多種多様なイベント開催ができる施設環境整備を実施する。	観客席ベンチ設置業務設計・工事完了 券売所整備業務設計・工事完了 物産販売施設業務設計・工事完了 便所設置業務設計・工事完了	観客席ベンチ設置業務設計・工事完了 券売所整備業務設計・工事完了 物産販売施設業務設計・工事完了 便所設置業務設計・工事完了	
3			うるま市地域PRキャラクター制作事業	H26	うるま市を象徴するキャラクターをデザイン・着ぐるみ化し、市内外や県外で開催する各種イベント等において活用し、うるま市の認知度の向上を図る。	キャラクター及び着ぐるみ制作:1体 イラスト制作:20種 キャラクター制作により、うるま市のイメージを発信する機会が増える。	キャラクター及び着ぐるみ制作:1体 イラスト制作:22種	
7			農水産業振興戦略構築及び拠点施設整備事業	H24～H27	当市は第1次産業が盛んな地域である。地域特性を發揮し、農水産業の6次産業化を推進するため、マーケットや複合施設の運営等に精通している民間事業者等と連携し、農水産業の戦略的展開を構築するとともに、豊かな農水産物の加工・流通施設、直売所及びレストラン等を併せ持つ複合施設を整備する。	建築・外構工事実施設計等の作成 施設運営主体の選定	建築・外構工事実施設計等の策定 施設運営主体の選定	
13			防災避難通路整備事業	H24～H27	当市は沖縄本島内の市町村で最も長い海岸線を有しており、低地帯地域に居住する市民や企業等、また多くの観光客の安全・安心を確保するため、防災避難通路を整備し、きめ細かな防災基盤を構築する。	平成27年度に整備する防災避難通路に係る設計業務の完了 平成27年度に整備する防災避難通路に係る用地取得	平成27年度に整備する防災避難通路に係る設計業務の完了 平成27年度に整備する防災避難通路に係る用地取得の完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

宮古島市		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1			伊良部地区津波避難施設整備事業	H25 ~ H26	海拔の低い伊良部南区に津波避難施設を整備し、地域住民の津波からの避難場所を確保する。	伊良部地区津波避難施設の整備完了	避難施設の整備完了	
2			与那覇湾環境総合整備事業	H24 ~ H33	ラムサール条約に登録された与那覇湾の利活用についての総合的な整備計画を策定し、貴重な自然環境の有効活用を図る。	【水質改善(湾内6ポイントの調査地点)】 (環境省:生活環境の保全に関する環境基準) COD:0.5mg/L超過(1ポイント) 2mg/L以下 全窒素:平均0.11mg/L超過(5ポイント) 0.2mg/L以下 全りん:0.001mg/L超過(1ポイント) 0.02mg/L以下 【底質改善(湾内6ポイントの調査地点)】 (日本水産資源保護協会:水産用水基準) SPSランク:平均1.6kg/m ² 超過(5ポイント) 6kg/m ² 以下	【水質改善(湾内6ポイントの調査地点)】 COD:0.5mg/L超過(1ポイント) 2mg/L以下 全窒素:平均0.4mg/L 全りん:0.03mg/L 【底質改善(湾内6ポイントの調査地点)】 平均 7(7.6 7)	未
2			スポーツ観光交流拠点整備事業	H24 ~ H28	年間を通して、軽スポーツが楽しめる、地域の伝統文化に親しむことができる全天候型のスポーツ・伝統文化交流拠点施設を整備する。	用地所有権移転登記 実施設計に基づく建築確認 開発行為等必須法規手続きの完了 敷地造成及び進入路工事の完了	所有権移転登記 建築確認申請 法規手続き 敷地造成と進入路工事の完了	
3			大嶽城址公園環境整備事業	H24 ~ H28	本市で最も高台に位置する大嶽城址公園内に花木を植栽し、観光公園としての整備を図る。	観光地の形成(観光公園の整備) ・公園内の環境整備及び花木等植栽整備工事(本年度実施分)の完了	環境・植栽整備の完了	
3			イムギョーマリンガーデン遊歩道等改修工事	H26	宮古島の美しい海岸線や入江を利用した海浜公園で、島内でも有数の観光地であり、遊歩道や展望台からは美しい海を見ることができ散策にも最適である。 しかしながら、平成5年の完成以来約20年が経過し、遊歩道や手すり等の経年劣化が著しいため、観光客が安心して散策出来るよう、遊歩道及び周辺設備の改修工事等を行う。	遊歩道等改修工事の完了	遊歩道改修工事実施	
6			モズク加工施設機能強化事業	H26	本市水産業の主要品目である養殖モズクのさらなる振興を図るため、宮古島漁協が行うモズク加工施設の機能強化に向けた設備の整備・導入に対し、支援を行う。	加工場の機能強化による、モズク処理能力の向上 375kg/h 462kg/h	545kg/h	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

南城市		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	観光振興将来拠点地整備事業	H25 ～ H29	本県南部地域及び本市の体験交流・滞在型観光の促進等、新たな観光振興に向け、空港や沖縄自動車道、那覇市からの交通アクセスが大きく改善される南部東道路IC周辺地において、公共駐車場や観光情報施設、台風等の災害時における、観光外来者等の避難の為に防災センターの整備を行うと共に、民間の観光施設(宿泊施設・レンタカー営業所等)の誘致、各種イベント等との連携を強化し、観光交流拠点の形成を行う。	・用地取得率87%(内H25繰越取得分28%) ・土地所有者及び利害関係者説明会の実施 ・事業認定申請の提出。	・用地取得率50% ・土地所有者及び利害関係者説明会の実施完了 ・事業認定申請の提出 完了	
1	観光交流・防災機能拠点整備事業(ムラヤー構想)	H25 ～ H26	住民と観光客との交流拠点や防災拠点施設としての利用、伝統芸能継承、青年会活動などの多様な活動を推進するため、観光交流・防災機能拠点の整備を行う。	観光交流拠点施設完成	観光交流拠点施設完成	
3	久高地区津波避難施設整備事業	H26	久高島は標高が低く、津波災害が起きた際大きな被害が想定されるため、津波避難施設(防災タワー)を建設し、住民や観光客の安全、安心を確保する。	津波避難施設(防災タワー)の完成	津波避難施設(防災タワー)の完成	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

国頭村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	国頭村ブランディング推進戦略事業	H26 ~ H27	「やんばるの希少動物」のレアキャラを構築するため、キャラクターのデザイン及びネーミング等を付けて着ぐるみで県内の各種イベント及び関連施設でのロードキル防止のキャンペーンの他、各レアキャラのグッズ開発等、又、ヤンバルクイナ保護活動をメインに短編映画を制作し沖縄国際映画祭などでPRし、自然の保全を活かした観光づくりへ向けた取り組みと知名度アップを図る。	レアキャラ構築:1種類 デザイン商標登録:21種類 キャラバン隊:県内7箇所・県外2箇所 国頭村PRのため沖縄国際映画祭・国頭村で短編映画を各1回上映	2種類 23種類 県内2カ所 各1回上映	
4	多自然川づくり事業	H24 ~ H30	中心市街地を流れる辺土名川を整備し河川敷などの空間の有効活用、治水安全度の向上等、河川全体の自然環境を最大に生かした河川再生を図るとともに街づくりとリンクして、地域の活性化を図る為、他事業のボックス架替工事と隣接工事を行う。	用地の取得(7件 350.7㎡) 実施設計進捗率:66.6% (H26実施:700m H27道路詳細:350m 全体延長:1,050m) 河川工事進捗率:3.3% (H26実施箇所:40m 全体延長:1,200m)	測量調査設計の完了 0件0.0㎡ 66.6% 3.3%	
9	集落別減災地域社会形成事業	H24 ~ H28	津波対策としての避難経路を計画し、避難路を整備することで、災害時の住民と観光客の安全・安心を確保する。	避難経路の計画策定:3集落 桃原地区避難路整備:約320m	未実施 避難路整備60m	未

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

大宜味村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	「芭蕉布の里」整備事業	H26 ～ H29	国の重要無形文化財である芭蕉布を県内外にPRするため、新築移転の検討を含めた「芭蕉布の里」基本構想を策定する。	「芭蕉布の里」基本構想策定の実施	「芭蕉布の里」基本構想策定完了	
1	大宜味村観光周遊ルート形成整備事業	H24 ～ H27	観光周遊ルートの一体的な形成を図るため、主要拠点のインフラ整備(平南川駐車場等整備、大保ダム棧橋設置)を行う。また、特産品開発及び観光資源の活用を図るため、商工業実態調査や空き家利活用実態調査を行う。	・平南川駐車場等整備の完成 ・大保ダム湖面棧橋の完成 ・商業振興可能性調査の完了 ・空き家利用推進実態調査の完了	・平南川駐車場等整備(設計・用地買収完了) ・大保ダム湖面棧橋完成 ・商業振興可能性調査完了 ・空き家利用推進実態調査完了	
4	結の浜安心安全な環境づくり整備事業	H26 ～ H27	村の中心地区形成のために造成された公有水面埋立地「結の浜」には、公営住宅、村立診療所、賃貸工場が整備されており、現在、結の浜公園や小・中学校も整備中である。そこで、結の浜地区における津波や火災等の自然災害に対し、村民及び本村を訪れる観光客に安心・安全を提供するため、環境整備を行う。	調査測量設計・地質調査の完了	調査測量設計・地質調査完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

東村		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1			ブルーーツーリズム体験施設等整備事業	H25 ～ H27	東村はエコーツーリズム、グリーンーツーリズム及びブルーーツーリズムといった体験滞在型観光を推進し、これまで慶佐次川における自然体験(エコーツーリズム)、農業体験・民泊(グリーンーツーリズム)は順調に推移している。 一方でブルーーツーリズムは、リーフ内やパヤオでの釣り体験メニューが存在するが、セカンドスクールや個人客に限られ余り活用されていないのが現状である。 そのため、本事業では平成25年度に策定した基本計画をもとにブルーーツーリズムの体験に必要な便益施設(トイレ、更衣室、シャワー、駐車場など)及び海へのアクセス道を宮城地域に整備する。	○便益施設の整備完了(トイレ、シャワー、更衣室) ○駐車場の整備完了 ○海へのアクセス道の整備完了	○便益施設の整備完了(トイレ、シャワー、更衣室) ○駐車場の整備完了 ○海へのアクセス道の整備完了	
1			東村海洋資源活用推進事業	H26	修学旅行等による村の観光振興に向けて、受け入れ体制の強化を図るため、海洋資源を活用して行う新規事業の立ち上げに必要な初期経費の一部を補助するとともに、海岸の保全・活用の推進のためビーチクリーナーを整備する。	事業実施体制の整備完了(指定管理者による事業実施に係る備品等の整備完了) 海岸の保全・活用推進のための体制整備完了(ビーチクリーナー購入の完了)	事業実施体制の整備完了(指定管理者による事業実施に係る備品等の整備完了) 海岸の保全・活用推進のための体制整備完了(ビーチクリーナー購入の完了)	
4			東村屋内運動施設機能強化事業	H26 ～ H27	各種競技会・合宿・観光事業等の利便性向上のため、施設の機能強化を図る。	・調査測量設計の完了 ・壁面塗装、ジョギングエリアゴムチップ舗装の整備完了	・調査測量設計の完了 ・壁面塗装、ジョギングエリアゴムチップ舗装の整備完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

今帰仁村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
4	今帰仁村地域安心・安全告知整備事業	H25 ～ H26	近年では、地震発生・集中雨の頻発による土砂災害への懸念や津波による大規模災害も想定されることから、緊急性の高い情報の伝達、予測段階(注意喚起)での活用、また行政情報等の住民への伝達など防災情報に特化せず幅広く活用するための情報伝達手段を整備する。	効果的な情報伝達システム構築(19行政区 小学校3校中学校1校)	効果的な情報伝達システム構築(19行政区 小学校3校中学校1校)	
7	地域活動拠点活性化事業	H25 ～ H26	玉城区は、県道72号線が通って北部の市街地の名護市へのアクセスルートが便利な地域である。今後も地域住民の交流の場として利用できる施設が必要であり、かつ各種行事・伝統芸能(芸能祭等)の練習や料理講習、さらに、都市及び観光客とも交流ができる拠点としての施設を整備する。	地域活動拠点施設の完成	地域活動拠点施設の完成	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

本部町		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1			山里山百合増殖普及事業	H25 ～ H27	在来種の山百合(鉄砲百合)を観光資源として活用した地域活性化を図るため、本部町の山里地域に多く自生している山百合の補植を行い、同地域を山百合で溢れる地域にする。	イベント実施による観客数:300人【3年間の補植目標に対するH26年度までに補植する割合】山百合の補植率:41.6%	イベント実施による観客数:1000人 山百合の補植率:41.6%	
1			八重岳観光拠点整備事業	H25 ～ H28	日本一早い桜祭りとして有名な八重岳には毎年多くの観光客が訪れるが、今後も本部町の主要観光拠点としてアピールしていくためには、観光客に配慮した拠点整備が必要である。本事業において排水路整備を行うことは、法面崩壊と桜(緋寒桜)の倒木防止になり観光資源の保全と観光客の安全確保が図られる。	排水工事の完了L=3,331m 伐採工の完了A=37,675m ²	排水工事の完了L=2,950m 伐採工の完了A=22,816m ²	
2			もとぶピージャー産地確立推進事業	H25 ～ H26	沖縄県内で消費されている山羊肉の約8割が輸入山羊肉であるという事実から、本事業により県内産の山羊を改良増殖することで産地消を推進する。	本部町内飼養頭数640頭 対象施設出荷頭数40頭	本部町内飼養頭数636頭 対象施設出荷頭数47頭	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

恩納村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	万座毛周辺活性化施設整備事業	H24 ～ H28	多くの観光客が訪れる「万座毛」は、施設の整備が行き届いていないため、トイレ、売店、休憩所等の活性化施設及び周辺環境を整備する。	万座毛周辺活性化施設の実施計画の策定	万座毛周辺活性化施設の実施計画の策定	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

金武町		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
7	ギンバル地区電線地中化事業	H26 ～ H28	平成23年7月に返還されたギンバル訓練場において田園と海と川を活かしたウエルネスの里をテーマに跡地利用のための整備を進めている。そのギンバル訓練場跡地において、周辺住民や観光客を対象とした誘客を図り町の活性化を図るため、電気や電話の電線を地中に埋設し景観に配慮した空間整備を実施する。	電線地中化総延長: 2,414m 平成26年度L = 1,306m	1,306m	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

読谷村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	読谷村地域振興センター(仮称)整備事業	H25 ～ H27	読谷補助飛行場跡地における主な課題である「農業を主体とした6次産業化」、「情報の共有と発信による地域振興」の解決を図るため農漁商工の連携による地域振興と交流拠点づくりのため「読谷村地域振興センター(仮称)」を整備する。	建築物(地域振興センター)の一部完了(進捗率35.5%)	建築物(地域振興センター)の一部完了(進捗65.5%)	
4	座喜味城跡駐車場整備事業	H25 ～ H26	世界遺産座喜味城跡への来客者の利便性を図るために駐車場を整備する。	駐車場(普通車約30台収容)の整備完了	駐車場(普通車26台、軽自動車3台)整備完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

北中城村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
6	公共施設等エコアクション推進事業	H24 ～ H29	北中城村全体でCO2削減に向けたエコアクションの先駆けとして、公共施設においてクリーンエネルギー(太陽光)の先行導入と照明機器等の省エネルギー化のためのLEDへの切り替え、エコアクションプログラムの策定を行う。	・エコアクションプログラム策定の完了 ・太陽光発電システム設置:1箇所 ・村道へのLED街灯5本設置	・エコアクションプログラム策定の完了 ・太陽光発電システム設置:1箇所 ・村道へのLED街灯5本設置	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

中城村		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
9			(仮称)護佐丸歴史資料図書館の整備事業	H24 ～ H27	沖縄や中城村の歴史、文化、世界遺産等について村民等が学ぶ場所として、また、村内外に広く知らせる情報発信拠点として、歴史資料図書館の建設を行う。当該施設は、災害時の安全を確保するため防災タワーも兼ねた複合施設として整備する。	(仮称)護佐丸歴史資料図書館の建設工事(進捗率:60～65%)の実施	工事進捗率:64.4%で実施	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

南風原町		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
4	北丘小学校西側避難通路整備事業	H26 ～ H29	築30年以上経過し、通路や法面の滑りがみられコンクリート舗装や擁壁に亀裂などを起こしている。そのため避難通路、通学路として安全に活用するための整備を行う。本校西側集落の避難通路として整備する。	避難路調査・測量完了: 5,014㎡	調査・測量: 5,014㎡	
4	災害時等避難施設整備事業	H26	災害に強いまちづくりを推進するため、災害時、非常時に地域住民の緊急避難所として、避難所の無い地区へ施設を整備する。	避難所建設費補助件数: 1件	1件	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

渡嘉敷村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
6 1	渡嘉敷村福祉対策事業	H26	渡嘉敷村高齢者生活福祉センターを一部改修し、地域の高齢者福祉介護事業を総合的、包括的に支援する体制の強化を図る。老人クラブ活動、自治区活動、諸会議等の拠点づくりにより活動促進を図る。災害時や台風時の一時避難所及び福祉避難所としての場所を確保することにより、障害者、高齢者等の方が安心して生活できるよう整備する。	増改築工事完了(122㎡)	増改築工事完了(122㎡)	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

座間味村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
3	座間味村慶留間・阿嘉地区 避難路整備事業	H25 ～ H27	地震・津波発生時において村内で孤立する集落及び観光客の安全確保を図るため、山頂へ通じる旧道を活用した避難路整備を行い災害に強い村づくりを図る。	慶留間地区避難道路の整備(1工区) 阿嘉地区避難道路に関しては、H2共用開始を目指す。	慶留間地区避難道路の整備完了(1工区)	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

栗国村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
2	定住促進住宅整備事業	H25 ～ H26	産業振興に向けた担い手確保を目的に、若者のIUターナー者の定住施設を充実するため、集合住宅を整備する。	集合住宅(6世帯)整備率100%	集合住宅(6世帯)整備率100%	
4	多目的施設整備事業	H24 ～ H26	村民や観光客との交流場所並びに災害時の避難施設として、平成24年度及び25年度事業で整備し、26年6月に完成した「多目的施設(東ふれあいセンター)」の1階ピロティ部分に倉庫を整備する。	倉庫3部屋を整備し、機材等の収納スペースを確保することで施設の利便性を向上させる。	遂行困難	-

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

渡名喜村		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
4	1	渡名喜村観光PR事業	H26	島の魅力やイメージを積極的に発信し、島の知名度を高めるため、オリジナルキャラクター及び観光PR用ビデオなどを制作する。	・オリジナルキャラクター完成:1体 完成後、村内公民館等での一般住民向けお披露目イベント開催などにより村のPRが可能となる。 ・PR映像完成:BD,DVD各30枚 完成後、住民向け放映会の開催や、YouTube、フェイスブックへの掲載で村のPRが可能となる。	・オリジナルキャラクター完成:1体 ・PR映像完成:BD,DVD各30枚		
5	1	里御嶽参道整備事業	H26	本村の観光名所である里御嶽への観光客受入体制を強化するため、里御嶽への参道周辺の整備を行う。	休憩所設置完了1箇所 転落防止柵設置完了400m 案内板設置完了1基 標識柱設置完了5基 手すり設置完了400m	休憩所設置完了1箇所 転落防止柵設置完了400m 案内板設置完了1基 標識柱設置完了5基 手すり設置完了400m		
7	1	東浜ビーチ公衆便所・シャワー室改築事業	H26	島を訪れる観光客が安心・安全・快適な観光ができるように、観光に不可欠なトイレ、シャワー室の施設を整備し、観光地として評価されるまちづくりを形成する。	・東浜ビーチ公衆便所・シャワー室を整備することで、島外からの観光客の受入体制の強化が図られる。	・東浜ビーチ公衆便所・シャワー室を整備することで、島外からの観光客の受入体制の強化が図られた。		
10	1	渡名喜村南利便施設機能強化事業	H26	渡名喜漁港を利用する漁業者、村民、島を訪れる観光客や釣り人等が安心・安全に漁業従事や観光ができるよう、漁港に隣接する地域に存設するトイレ施設を整備し、観光地として評価されるまちづくりを形成する。	・南公衆便所を整備することで、島外からの観光客の受入体制の強化が図られる。	・南公衆便所を整備することで、島外からの観光客の受入体制の強化が図られた。		

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

南大東村						
事業 番号	事業名	計画 期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1	南大東村多目的交流拠点 施設整備事業	H25 ～ H28	村民交流、伝統文化継承や人材育成、農漁村を中心とした各種研修をはじめ、観光客との交流を図るとともに、災害時には、村民及び観光客の避難施設として活用するため、村の多目的拠点施設を整備する。	危険既存施設の除去、整地、基礎工事を実施し、多目的拠点施設建設への条件を整える	多目的拠点施設建設への条件を整備	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

北大東村		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
5	1		北大東養殖産地協議会養殖事業	H25 ~ H26	離島である北大東村では、水産業において他の地域との差別化を図る為に、水質管理に負担が少なく、且つ安全に成長を促進させる『バイオ技術を用いて海水をろ過する陸上養殖システム』での養殖事業確立と継続的養殖研究に向けて施設設置の取組を実施する。	・孵化飼育施設整備の完了・非常用発電機施設整備の完了	・孵化飼育施設整備の完了・非常用発電機施設整備の完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「 - 」

伊平屋村		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
5	伊平屋島災害時避難施設整備事業	H26 ～ H28	地震や津波、台風などの自然災害に強いむらづくりを推進するため、災害時に住民・観光客等が避難する避難指定場所のライフライン等の機能強化により、避難者が安全に安心して避難できる施設の整備を図る。	村内各避難施設の機能強化工事設計の完了 施設強化工事 5カ所の完了 非常用電源施設整備 2カ所の完了	実施設計の完了 施設強化工事 5カ所完了 非常用電源施設設備 1カ所の完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

伊是名村						
事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
2	伊是名らしい古民家修復・復元事業	H25～H29	本村における貴重な資源である古民家の修復や、古民家が消失し空き屋敷となっている敷地に古民家(赤瓦屋根・サング石垣・屋敷林)を復元し、Uターン・Iターン者向け定住住宅として定住促進を図るとともに観光地としてのイメージアップを図る。	古民家改修と復元をおこない、Uターン・Iターン者向け定住住宅2世帯の供給と同時に伊是名らしい景観形成の創出。	0世帯	未

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

久米島町		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1			農産物直売所整備事業	H26	本町の農産物の地産地消を推進し農業の振興に繋げるため、余剰農産物・規格外農産物を集約し供給する直売所の整備を行う団体へ支援を行う。	農産物直売所利用農家数: 8戸	49戸	
1			くめじま山羊振興活性化事業	H25 ~ H27	本町の山羊食文化及び山羊肉の地産地消の推進を図るため、優良品種山羊の導入と普及、山羊牧場の建設、「くめじま山羊」のブランド化を確立し全町的な肉用山羊生産供給体制の整備を行う。	優良山羊生産頭数40頭 優良品種山羊生産体制の強化 山羊舎の整備完了	40頭 機械購入 整備完了	
3			久米島観光プロモーション事業	H25 ~ H33	本町の観光誘客の課題である知名度不足の解消を図るため、観光ビデオ制作や大手IT企業を活用した観光プロモーションを実施する。	・情報発信件数: 4件 ・PR映像製作件数: 2件	・情報発信件数: 4件 ・PR映像製作件数: 2件	
4			スポーツコンベンション施設機能強化事業	H24 ~ H26	プロスポーツ等のキャンプ誘致を促進し観光産業の振興を図るため、現在、受入施設として使用している、久米島多目的グラウンド及び仲里野球場関連施設の整備を実施する。	仲里野球場施設使用 4団体 久米島多目的グラウンド 2団体	仲里野球場施設使用 6団体 久米島多目的グラウンド 2団体	
4			安心安全な観光まちづくり事業	H25 ~ H28	安心安全な観光まちづくりを目指し、津波被害対策として緊急避難階段等の整備を行う。	避難階段を設置し、避難経路を確保する。	避難階段を設置し、避難経路を確保した。	
4			自動運転実証フィールド支援事業	H26 ~ H28	人が運転せずとも自動車(モビリティ)の走行を制御できる自動走行技術の実証フィールドを整備し、観光産業などに活用するため、関連施設の整備を行う。	走行用道路の整備: L = 510m	走行用道路の整備: L = 538m	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

八重瀬町		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
3			体験観光受入施設強化事業	H26	八重瀬町には2万2000年前の港川人をはじめ、沖縄県最大最古の村落獅子、富盛の石彫大獅子、平和教育に活用できるガマ等、観光資源が豊富な地域である。しかし、それらを活用するための人材育成の研修施設及び宿泊施設を兼ね備えた拠点施設が無い。ため、これまでセミナーハウスとして活用していた施設を新たに観光及び人材育成研修拠点施設としてリニューアルする。	観光及び人材育成の拠点施設供用開始により、体験交流及び研修の受入体制の確保	観光及び人材育成の拠点施設供用開始により、体験交流及び研修の受入体制を確保	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

竹富町		計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
2	鳩間島音楽祭会場整備事業	H26	本町鳩間島で毎年開催されている「鳩間島音楽祭」で使用するステージ及び客席会場の整備を行い、出演者、来場者の利便性向上と更なる島の魅力の向上を図る。	既存施設解体・撤去、ステージ、膜屋根施設等整備(出演者及び来場者の利便性向上)	既存施設解体・撤去施設整備一式完了	

平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業成果一覧

【凡例】
 「達成」…「 」 「概ね達成」…「 」
 「一部達成」…「 」 「未達成」…「未」
 「繰越」…「繰」
 「遂行困難」…「-」

与那国町		事業番号	事業名	計画期間	事業内容	H26成果目標(指標)	H26成果実績(指標)	総合評価
1			ウブドゥマイ浜観光地遊歩道整備事業	H26	利便性と安全性が確保された観光地を提供し観光客等が安心して利用できる環境を整備するため、現在、未整備ままであるウブドゥマイ浜へのアクセス遊歩道の整備を実施する。	ウブドゥマイ浜観光地遊歩道整備工事の完了	ウブドゥマイ浜観光地遊歩道整備工事測量設計委託業務の完了	未
2			与那国町漁業担い手育成プラン実施事業	H26 ~ H33	小規模離島である与那国町では漁業は重要な産業の一つである。しかし、近年漁業従事者の高齢化が進むとともに、過疎化も進んでいることから、島内外から次世代の担い手を積極的に育成することが極めて重要である。そのために、与那国町の漁業従事者団体に補助を行い、新規・既存漁業者に漁業設備の貸出をすることで漁業経営の安定化を図る。	漁業担い手新規就業者増:1人 既存漁業従事者数の維持確保:32人	漁業担い手新規就業者増:1人 既存漁業従事者数の維持確保:31人	