

|                                            |     |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                       |     | 中城村                                                                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】 |     |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                   |     | 1-①吉の浦会館施設機能強化事業                                                                                                                                                           |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     |                        | 第3章－5－(2)－イ            |                        |                        |
| 担当部課名                                      |     | 生涯学習課                                                                                                                                                                      |                        | 事業実施(予定)年度             |                        | 平成 2 4 年度              |                        |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           |                        | 生涯学習社会の実現              |                        |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        | Ⅲ－3－(1)                |                        |                        |
| 事業内容                                       |     | 村民のスポーツや学習、サークル活動等の拠点となっており、利用者が増加している吉の浦会館について、塩害や台風被害による破損箇所を修繕するとともに太陽光発電システムを導入する等、機能強化を図る。                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                       |     | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ）            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース）   |     |                                                                                                                                                                            |                        | 24年度                   | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |
|                                            |     | 予算の状況                                                                                                                                                                      | (a)当初予算額               | 102,135                | －                      |                        |                        |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | (b)予算現額                | 24,953                 | －                      |                        |                        |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | (c)増減額(b-a)            | ▲ 77,182               | －                      |                        |                        |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | (d)繰越額                 | －                      | 73,003                 |                        |                        |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | A. 計(b+d)              | 24,953                 | 73,003                 |                        |                        |                        |
|                                            |     | B. 執行済額                                                                                                                                                                    |                        | 24,953                 | 73,003                 |                        |                        |                        |
|                                            |     | うち交付金充当額                                                                                                                                                                   |                        | 19,962                 | 58,402                 |                        |                        |                        |
|                                            |     | 次年度繰越額                                                                                                                                                                     |                        | 73,003                 |                        |                        |                        |                        |
|                                            |     | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                               |                        | 100.0%                 | 100.0%                 |                        |                        |                        |
| 予算の状況の説明                                   |     | ・委託料、工事請負費で入札残が発生したため繰越分以外に4,179千円減額補正した。<br>・空気調和設備設置工事の際、配管部にアスベストが含まれていることが判明しその調査及び撤去処理等に不測の日数を要したため、吉の浦会館施設機能強化工事にかかる工事費及び工事監理委託料を73,003千円繰越したが、当初予定していた事業内容は全て実施された。 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                             |     | H24活動目標(指標)                                                                                                                                                                |                        | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            |                        | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |
|                                            |     | 屋根(銅版)撤去工事                                                                                                                                                                 | 目 標                    | ( 撤去工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    | 撤去工事の完了                |                        |                        |                        |                        |
|                                            |     | 屋根防水工事                                                                                                                                                                     | 目 標                    | ( 防水工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    | 防水工事の完了                |                        |                        |                        |                        |
|                                            |     | 太陽光発電システム設置工事                                                                                                                                                              | 目 標                    | ( 設置工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    | 設置工事の完了                |                        |                        |                        |                        |
|                                            |     | LED照明機器設置工事                                                                                                                                                                | 目 標                    | ( 設置工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    | 設置工事の完了                |                        |                        |                        |                        |
| 空気調和設備設置工事                                 | 目 標 | ( 設置工事の実施 )                                                                                                                                                                | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |                        |                        |
|                                            | 実 績 | 設置工事の完了                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明                                     |     | ・村民のスポーツや学習、サークル活動の拠点となっており、塩害や台風被害による破損箇所を修繕するとともに太陽光発電システムを導入する等、機能強化を図っていく。<br>・太陽光発電システム、空気調和設備の設置など、吉の浦会館施設の機能強化工事を実施し、活動目標(指標)を達成した。                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                             |     | H24成果目標(指標)                                                                                                                                                                |                        | 基準値(年度)                | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値(年度)                |
|                                            |     | 屋根(銅版)撤去工事                                                                                                                                                                 | 目 標                    | (                    ) | ( 撤去工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    |                        | 撤去工事の完了                |                        |                        |                        |
|                                            |     | 屋根防水工事                                                                                                                                                                     | 目 標                    | (                    ) | ( 防水工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    |                        | 防水工事の完了                |                        |                        |                        |
|                                            |     | 太陽光発電システム設置工事                                                                                                                                                              | 目 標                    | (                    ) | ( 設置工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    |                        | 設置工事の完了                |                        |                        |                        |
|                                            |     | LED照明機器設置工事                                                                                                                                                                | 目 標                    | (                    ) | ( 設置工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            |     |                                                                                                                                                                            | 実 績                    |                        | 設置工事の完了                |                        |                        |                        |
|                                            |     | 空気調和設備設置工事                                                                                                                                                                 | 目 標                    | (                    ) | ( 設置工事の実施 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
| 実 績                                        |     |                                                                                                                                                                            | 設置工事の完了                |                        |                        |                        |                        |                        |
| 【参考指標】                                     |     | 目 標                                                                                                                                                                        | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |                        |
| 進捗状況説明                                     |     | ・屋根防水工事を行ったことにより、悪天候時の雨漏りを抑制した。<br>・太陽光発電システムを導入したことにより、年間の電気使用量を抑えることができ、また、会館内にモニターを設置することによりECO教育活動や環境保護に対する意識の高揚を図っている。<br>・空気調和設備設置工事を行ったことにより、来館者がホールを快適に利用している。     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

| 取組の検証                                                                                                                                                                   | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                        | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨漏りを抑制でき、空調設備を整備したことにより、利用者にとって快適で健康的な環境を提供できたと考える。</li> <li>・太陽光発電システムの導入により電気量の削減を図ることができた。</li> <li>・目標は十分達成できたため、問題点はない。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・十分に目標を達成できたため、問題なし。</li> <li>・利用者数を増やすため、広報誌・ホームページ等を活用し、広く村内外へ向けての周知、発信等の検討が必要である。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も適正な維持管理を行い、村のスポーツ・文化・観光振興拠点施設として、また、多くの利用者が安心・安全に活用できる施設として整備する。</li> <li>・利用者数を増やすため、村内外へ向けて広く周知・発信等の方法について検討する。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |

| 資金の流れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                |                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                |                                                                                                                                               |  |
| <div> <div> <div>中城村</div> <div>97,956千円</div> </div> <div> <div>委託料</div> <div>3,403千円</div> </div> <div> <div>工事請負費</div> <div>94,553千円</div> </div> </div> <div> <div> <div>合同会社 新里建築設計事務所</div> <div>1,050千円</div> <div>吉の浦会館屋根機能強化工事及び太陽光発電システム設置工事設計にかかる委託業務</div> </div> <div> <div>合同会社 新里建築設計事務所</div> <div>1,050千円</div> <div>吉の浦会館屋根機能強化工事及び太陽光発電システム設置工事監理にかかる委託業務</div> </div> <div> <div>有限会社 大住設計</div> <div>960千円</div> <div>吉の浦会館電気設備機能強化工事設計にかかる委託業務</div> </div> <div> <div>株式会社 南西環境研究所</div> <div>343千円</div> <div>吉の浦会館アスベスト含有建材調査にかかる委託業務</div> </div> <div> <div>有限会社 友建産業</div> <div>29,861千円</div> <div>吉の浦会館屋根機能強化工事</div> </div> <div> <div>有限会社 比嘉電工</div> <div>36,393千円</div> <div>太陽光発電システム設置工事</div> </div> <div> <div>不二宮工業 株式会社</div> <div>28,299千円</div> <div>吉の浦会館電気設備機能強化工事</div> </div> </div> |    |                                |                                                                                                                                               |  |
| 資金の流<br>れ、費<br>目・<br>使<br>途<br>の<br>点<br>検<br>評<br>価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託事業者は指名競争入札により選定した。実績等を鑑みても妥当であったと考える。</li> <li>・費目・使途についても活動目標・成果目標が明確であったため、適正であったと考える。</li> </ul> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                               |  |

|                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 市町村名                                       |                                                                                                                                            | 中城村                                                                                                                                                                                             |                        |                        |                        |                        |                        |      |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |      |
| 事業番号・事業名                                   |                                                                                                                                            | 2護佐丸歴史資料図書館の整備事業                                                                                                                                                                                |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     |                        | 第3章－1－(4)－ウ            |                        |      |
| 担当部課名                                      |                                                                                                                                            | 生涯学習課                                                                                                                                                                                           |                        | 事業実施(予定)年度平成24～27年度    |                        | 文化活動を支える基盤の形成          |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           |                        | Ⅲ－3－(2)                |                        |      |
| 事業内容                                       |                                                                                                                                            | 沖縄や中城村の歴史や文化、世界遺産等について村民等が学ぶ場所として、また、村内外に広く知らしめる情報発信拠点として、護佐丸歴史資料図書館の建設を行う。なお、当該施設は、災害時に地域住民等の身の安全を確保するため、「防災タワー」を兼ねた複合施設とする。                                                                   |                        |                        |                        |                        |                        |      |
| 実施方法                                       |                                                                                                                                            | ■直接実施    ■委託    □補助    □負担    □その他（    ）                                                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |      |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース）   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                        | 24年度                   | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度 |
|                                            |                                                                                                                                            | 予算の状況                                                                                                                                                                                           | (a)当初予算額               | 116,227                | —                      |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                | 116,806                | —                      |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)            | 579                    | —                      |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | (d)繰越額                 | —                      | 105,042                |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)              | 116,806                | 105,042                |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            | B. 執行済額                                                                                                                                                                                         |                        | 10,472                 | 105,034                |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                        |                        | 8,377                  | 84,027                 |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                          |                        | 105,042                |                        |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                    |                        | 9.0%                   | 100.0%                 |                        |                        |      |
| 予算の状況の説明                                   |                                                                                                                                            | ・用地鑑定料等が発生したため予算現額が579千円増額となった。<br>・平成24年度は基本構想・計画の作成及び建設予定地の購入を実施する予定であったが、用地交渉に不測の日数を要したことにより、用地購入に係る経費が繰越となった。用地購入に係る経費105,042千円を次年度に繰り越したが、予定していた事業はすべて実施した他、活動目標、成果目標ともに達成しており、適正であったと考える。 |                        |                        |                        |                        |                        |      |
| 活動目標(指標)及び達成状況                             | H24活動目標(指標)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |      |
|                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                        | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |      |
|                                            | 建設準備委員会の設置、開催                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                                                             | ( 準備委員会の設置、開催 )        | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 実 績                                                                                                                                                                                             | 準備委員会の設置、開催(3回)        |                        |                        |                        |                        |      |
|                                            | 建設検討委員会の設置、開催                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                                                             | ( 検討委員会の設置、開催 )        | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 実 績                                                                                                                                                                                             | 検討委員会の設置、開催(5回)        |                        |                        |                        |                        |      |
|                                            | 基本構想・基本計画の策定                                                                                                                               | 目 標                                                                                                                                                                                             | ( 基本構想・基本計画の策定 )       | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 実 績                                                                                                                                                                                             | 基本構想・基本計画の策定           |                        |                        |                        |                        |      |
|                                            | 建設予定地の選定                                                                                                                                   | 目 標                                                                                                                                                                                             | ( 建設予定地の選定 )           | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 実 績                                                                                                                                                                                             | 建設予定地の選定               |                        |                        |                        |                        |      |
| 達成状況説明                                     | ・平成24年度は護佐丸歴史資料図書館に関する建設検討委員会を5回開催し、施設の位置や規模・内容について慎重に検討しながら基本構想・基本計画の作成を行った。また、同年度中に実施予定であった建設用地購入や用地測量については、土地交渉が長引いたため平成25年度に繰り越して実施した。 |                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |      |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                             | H24成果目標(指標)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | 基準値(年度)                | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値(年度)                |      |
|                                            | 建設検討委員会の設置、開催                                                                                                                              | 目 標                                                                                                                                                                                             | (                    ) | 検討委員会の設置、開催            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 実 績                                                                                                                                                                                             |                        | 検討委員会開催回数5回            |                        |                        |                        |      |
|                                            | 護佐丸歴史資料図書館の基本構想・基本計画                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                                                                                             | (                    ) | 基本構想・基本計画策定            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                            |                                                                                                                                            | 実 績                                                                                                                                                                                             |                        | 基本構想・基本計画策定            |                        |                        |                        |      |
|                                            | 建設予定用地の購入                                                                                                                                  | 目 標                                                                                                                                                                                             | (                    ) | 建設予定地の購入               | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
| 実 績                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 建設予定地の購入4,762㎡         |                        |                        |                        |                        |      |

|  |             |                                                                                               |            |            |            |            |            |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | [参考指標]      | 目 標                                                                                           | (        ) | (        ) | (        ) | (        ) | (        ) |
|  |             | 実 績                                                                                           |            |            |            |            |            |
|  | 進 捗 状 況 説 明 | ・用地購入に関しては平成25年度に繰り越して事業を執行したが、それ以外は計画どおり実施することができた。<br>・平成25年度は実施設計の策定、平成26年度からは建設工事を予定している。 |            |            |            |            |            |

|                                                                            |                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 取組の検証                                                                      | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                               | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                 |
|                                                                            | ・基本計画の作成に当たっては、その制作期間が約7カ月と非常に急務であった。さらに、基本計画段階から建設検討委員会の専門委員とは別に、現場で実務経験のある学芸員と図書館司書を雇用し、計画作成に細かい意見を反映していくべきであったと考える。 | ・当該施設 (歴史資料図書館) の特殊性に応じ、学芸員など専門の職員を入れた体制づくりの検討が必要である。 |
| 今後の取り組み方針                                                                  |                                                                                                                        |                                                       |
| ・基本計画における体制づくりの反省から、実施設計や建築、その後の運営において専門職員等の配置を検討し、その意見を十分反映できる体制づくりを強化する。 |                                                                                                                        |                                                       |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                |                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div>中城村<br/>115,506千円</div><div><div>事務費<br/>1,425千円</div><div>委託料<br/>10,269千円</div><div>用地購入費<br/>103,812千円</div></div><div><div>共済費<br/>65千円</div><div>賃金<br/>768千円</div><div>役務費<br/>592千円</div><div>株式会社 国建<br/>9,345千円</div><div>株式会社 双葉設計<br/>924千円</div><div>個人<br/>103,812千円</div></div><div><div>臨時職員 (事務) 1名の任用にかかる共済費</div><div>臨時職員 (事務) 1名の任用にかかる賃金</div><div>用地鑑定・県証紙購入・新聞広告費</div><div>基本構想・基本計画の作成</div><div>建設予定地購入のための用地測量</div><div>建設予定地購入</div></div></div> |    |                                |                                                                                             |  |
| 資金の<br>使途の<br>点検・<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・用地購入に関しては、建設検討委員会において5つの候補地の中から選定し、用地鑑定による土地単価に基づいた金額で購入を行った。                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    | ・基本構想・設計作成については指名競争入札による落札者と契約を締結し、用地測量に関しては村公共事業で実績のある3社から見積を徴収し、その最低価格を提示した業者と随意契約をおこなった。 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              | ・その他当該事業事務費に関しても適正に執行した。                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                             |  |

|                                                      |                                                                                |                                                                                          |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------|------------------------|------|------------------------|--------------|--|
| 市町村名                                                 |                                                                                | 中城村                                                                                      |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】           |                                                                                |                                                                                          |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 事業番号・事業名                                             |                                                                                | 3-② 島人参の安定生産に向けた取組                                                                       |             |                            | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所 |                        | 第3章－3－(7)－ア |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 担当部課名                                                |                                                                                | 農林水産課                                                                                    |             | 事業実施<br>(予定)年度             |                        | 平成 2 4 年度              |             | おきなわブランドの確立と<br>生産供給体制の整備 |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          |             | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所           |                        | Ⅲ－1－(6)                |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 事業内容                                                 |                                                                                | 中城村ブランドである島人参の安定生産を目指し、収穫機械の導入、平張施設の整備による品種選抜の実施を行う。                                     |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 実施方法                                                 |                                                                                | ■直接実施    ■委託    □補助    □負担    □その他（    ）                                                 |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br><br>（「交付金」＋<br>「市町村負担」<br>ベース） |                                                                                |                                                                                          |             | 24年度                       |                        | 24年度(繰越)               |             | 25年度                      |      | 26年度                   |      | 27年度                   |              |  |
|                                                      |                                                                                | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                        | (a)当初予算額    | 6,510                      |                        | －                      |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | (b)予算現額     | 6,172                      |                        | －                      |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | (c)増減額(b-a) | ▲ 338                      |                        | －                      |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | (d)繰越額      | －                          |                        | 2,394                  |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | A. 計(b+d)   | 6,172                      |                        | 2,394                  |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | B. 執行済額                                                                                  |             | 3,778                      |                        | 2,394                  |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | うち交付金充当額                                                                                 |             | 3,022                      |                        | 1,915                  |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | 次年度繰越額                                                                                   |             | 2,394                      |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | 執行率（％）(B/A)                                                                              |             | 61.2%                      |                        | 100.0%                 |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 予算の状況の説明                                             |                                                                                | ・工事請負費及び備品購入費の入札残が発生したため338千円減額補正した。<br>・ハウス設置場所の交渉に不測の日数を要したため、ハウス設置工事に係る2,394千円を繰り越した。 |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                               |                                                                                | H24活動目標 (指標)                                                                             |             |                            | 達成状況                   |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          |             |                            | 24年度                   |                        | 25年度        |                           | 26年度 |                        | 27年度 |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | 収穫機械の導入                                                                                  | 目 標         | ( 収穫機械の導入実<br>施 )          |                        | (                    ) |             | (                    )    |      | (                    ) |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | 実 績         | 収穫機械の導入実施<br>(1件)          |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | 平張施設の設置箇所選定・設置工事                                                                         | 目 標         | ( 設置箇所選定・設<br>置工事の実施 )     |                        | (                    ) |             | (                    )    |      | (                    ) |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | 実 績         | 設置箇所選定・<br>設置工事の実施<br>(3件) |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 達成<br>状<br>況<br>説<br>明                               | ・島人参の収穫用機械を1台導入した。また、次年度繰越となったが平成25年度中に平張施設3棟分の設置箇所の選定及び設置を行った。                |                                                                                          |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                               |                                                                                | H24成果目標 (指標)                                                                             |             |                            | 基準値<br>(年度)            |                        | 24年度        |                           | 25年度 |                        | 26年度 |                        | 目標値<br>( 年度) |  |
|                                                      |                                                                                | 収穫機械の導入件数                                                                                | 目 標         | (       -       )          |                        | ( 1件 )                 |             | (                    )    |      | (                    ) |      | (       -       )      |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | 実 績         |                            |                        | 1件                     |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | 平張施設の設置箇所選定・設置工事の着手                                                                      | 目 標         | (       -       )          |                        | ( 3件 )                 |             | (                    )    |      | (                    ) |      | (       -       )      |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | 実 績         |                            |                        | 3件                     |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
|                                                      |                                                                                | 【参考指標】                                                                                   | 目 標         | (                    )     |                        | (                    ) |             | (                    )    |      | (                    ) |      | (                    ) |              |  |
|                                                      |                                                                                |                                                                                          | 実 績         |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |
| 進<br>捗<br>状<br>況<br>説<br>明                           | ・収穫機械の導入により、島にんじんの収穫時間の短縮及び労働力の軽減へと繋がっている。<br>・また、平張施設の導入により、品種選抜を行う場所の確保ができた。 |                                                                                          |             |                            |                        |                        |             |                           |      |                        |      |                        |              |  |



|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                         | 中城村                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                     | 5-①                                                                                                                                                             | 中城防災行政無線の撤去及び増設工事                                                                                                                                                                                |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章－2－(4)－イ            |                        |
| 担当部課名                                        | 総務課                                                                                                                                                             | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                                       | 平成 2 4 年度              | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 災害に強い県土づくりと防災体制の強化     |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                        |                        | Ⅲ－10－(2)               |                        |                        |
| 事業内容                                         | 県事業の対象となる土砂災害危険区域以外の地域においても災害情報の伝達手段を確保するため、スピーカーや増強アンプ等を設置し、防災無線放送エリアを拡充する。                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                         | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | 24年度                   | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |
|                                              | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                                                                                                         | 11,877                 | －                      |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                                                                                          | 11,550                 | －                      |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                                      | ▲ 327                  | －                      |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (d)繰越額                                                                                                                                                                                           | －                      | 11,550                 |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                                        | 11,550                 | 11,550                 |                        |                        |                        |
|                                              | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                        | 11,550                 |                        |                        |                        |
|                                              | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                        | 9,240                  |                        |                        |                        |
|                                              | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | 11,550                 |                        |                        |                        |                        |
|                                              | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                        | 100.0%                 |                        |                        |                        |
| 予算の状況の説明                                     |                                                                                                                                                                 | ・入札残により327千円減額補正しているが、当初計画していた事業内容はすべて実施された他、活動目標、成果目標も達成しており、適正であったと考える。<br>・補助金事業施工の施設（農村情報連絡施設）撤去が伴い、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条に基づき財産処分申請に係る総合事務局、県との調整設計に不測の日数を要したため次年度繰越となった。 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               | H24活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |
|                                              | 防災行政無線の整備                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                                                                                              | ( 防災行政無線の整備 )          | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                              | 防災行政無線の整備              |                        |                        |                        |                        |
|                                              | 既存防災無線施設37箇所を他事業と連携し48箇所に増設整備する工事の着手                                                                                                                            | 目 標                                                                                                                                                                                              | ( 48箇所 )               | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                              | 48箇所                   |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明                                       | ・次年度繰越となったが、平成25年度中に防災行政無線の整備と、防災無線施設を37箇所から48箇所に増設整備が完了した。                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                               | H24成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | 基準値(23年度)              | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値(25年度)              |
|                                              | 防災行政無線の整備                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                                                                                              | ( アナログ )               | ( 整備 )                 | (                    ) | (                    ) | ( - )                  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                              |                        | 整備                     |                        |                        |                        |
|                                              | 既存防災無線施設37箇所を他事業と連携し48箇所に増設整備する工事の着手                                                                                                                            | 目 標                                                                                                                                                                                              | ( 37箇所 )               | ( 48箇所 )               | (                    ) | (                    ) | ( - )                  |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                              |                        | 48箇所                   |                        |                        |                        |
|                                              | 【参考指標】                                                                                                                                                          | 目 標                                                                                                                                                                                              | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                              | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・防災行政無線の整備やスピーカー等の増設設備により、県事業で整備した土砂災害危険区域以外の地域においても災害情報の伝達手段を確保することができた。                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |



| 取組の検証                      | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                 | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ・防災無線施設の増設整備により、難聴地域の減少につながったが、地形や天候等によってはまだ難聴地域が存在している。 | ・スピーカーの角度調整等、既存の設備の調整により難聴地域の解消に努めることが原則だが、それでも解消されない地域には子局の増設や戸別受信機等の整備等を検討する必要がある。 |
| 今後の取り組み方針                  |                                                          |                                                                                      |
| ・戸別受信機設置等、難聴地域の解消対策の検討を行う。 |                                                          |                                                                                      |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                |                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--|
| <div> <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>11,550</td><td>11,550</td><td>9,240</td><td>2,310</td><td></td></tr> </table> <div> <div> <div>中城村<br/>11,550千円</div> <div>→</div> <div>工事請負費<br/>11,550千円</div> <div>→</div> <div>琉球電気株式会社<br/>11,550千円</div> </div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> </div> <div>           防災行政無線の撤去及び増設工事         </div> </div> </div> </div> |         |                                |                                                                                       |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 11,550 | 11,550 | 9,240 | 2,310 |  |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |
| 11,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,550  | 9,240                          | 2,310                                                                                 |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |
| 資金の流<br>使途の<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                              |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託事業者は指名競争入札により選定した。実績等を鑑みても妥当であったと考える。<br>・費目・使途についても活動目標・成果目標が明確であったため、適正であったと考える。 |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                       |         |      |         |        |        |         |        |        |       |       |  |



|                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                 |                        |                        |                        |                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 市町村名                                                 | 中城村                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                 |                        |                        |                        |                                 |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                 |                        |                        |                        |                                 |
| 事業番号・事業名                                             | 5-③ 地域防災計画策定                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 沖縄21世紀ビジョン<br>基本計画該当箇所          |                        | 第3章－2－(4)－イ            |                        |                                 |
| 担当部課名                                                | 総務課                                                                                                                                                             | 事業実施<br>(予定)年度                                                                                                                               | 平成 2 4 年度                       | 沖縄振興基本方針<br>該当箇所       | 災害に強い県土づくりと<br>防災体制の強化 |                        |                                 |
| 事業内容                                                 | 海岸線を有し、毎年、台風の襲来を受ける本村において、住民等の避難誘導を図るため、地域防災計画の全面改訂及びハザードマップの見直しを行う。                                                                                            |                                                                                                                                              |                                 |                        |                        |                        |                                 |
| 実施方法                                                 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                                              |                                 |                        |                        |                        |                                 |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋<br>「市町村負担」<br>ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 24年度                            | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                            |
|                                                      | 予算<br>の<br>状<br>況                                                                                                                                               | (a)当初予算額                                                                                                                                     | 4,584                           | －                      |                        |                        |                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                                      | 3,675                           | －                      |                        |                        |                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                  | ▲ 909                           | －                      |                        |                        |                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | (d)繰越額                                                                                                                                       | －                               | 3,675                  |                        |                        |                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                                                    | 3,675                           | 3,675                  |                        |                        |                                 |
|                                                      | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                 | 3,675                  |                        |                        |                                 |
|                                                      | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                 | 2,940                  |                        |                        |                                 |
|                                                      | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 3,675                           |                        |                        |                        |                                 |
|                                                      | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                 | 100.0%                 |                        |                        |                                 |
| 予算の状況の説明                                             |                                                                                                                                                                 | ・入札残により909千円減額補正しているが、当初計画していた事業内容はすべて実施された他、活動目標、成果目標も達成しており、適正であったと考える。<br>・平成25年度沖縄県津波被害想定調査結果の公表の遅れにより、被害想定を反映させるため不測の日数を要したため次年度繰越となった。 |                                 |                        |                        |                        |                                 |
| 活動目標<br>(指標)<br>及び達成状況                               | H24活動目標 (指標)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 達成状況                            |                        |                        |                        |                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 24年度                            | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                                 |
|                                                      | 地域防災計画の策定                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                                          | ( 防災計画策定 )                      | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                          | 防災計画策定                          |                        |                        |                        |                                 |
|                                                      | 防災マップの作成                                                                                                                                                        | 目 標                                                                                                                                          | ( 7,000部 )                      | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                                 |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                          | 7,000部                          |                        |                        |                        |                                 |
| 達成<br>状況<br>説明                                       | ・次年度繰越となったが、平成25年度中に地域防災計画の策定及び防災マップ7,000部の作成が完了した。                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                 |                        |                        |                        |                                 |
| 成果目標<br>(指標)<br>及び進捗状況                               | H24成果目標 (指標)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 基準値<br>(                    年度) | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値<br>(                    年度) |
|                                                      | 地域防災計画の策定                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                                          | (                    )          | ( 計画策定 )               | (                    ) | (                    ) | (                    )          |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                          |                                 | 計画策定                   |                        |                        |                                 |
|                                                      | 防災マップの作成                                                                                                                                                        | 目 標                                                                                                                                          | (                    )          | ( 7,000部 )             | (                    ) | (                    ) | (                    )          |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                          |                                 | 7,000部                 |                        |                        |                                 |
|                                                      | [参考指標]                                                                                                                                                          | 目 標                                                                                                                                          | (                    )          | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    )          |
|                                                      |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                          |                                 |                        |                        |                        |                                 |
|                                                      | 進捗<br>状況<br>説明                                                                                                                                                  | ・地域防災計画の策定により、災害等に対する村の警戒避難体制等が強化された。<br>・防災マップを全世帯に配布したことにより、村民の防災意識向上の一助となった。                                                              |                                 |                        |                        |                        |                                 |

| 取組の検証                                                                                                                                                                                                   | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                                                                                                      | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災に関する情報や制度等はつねに更新されていくため、地域防災計画や防災マップについても、定期的に見直し作業が必要である。</li> <li>・地域防災計画は災害時等のもっとも基本的な計画であるため、今後は本計画を基に津波等の避難計画策定等が必要である。</li> <li>・同様に、本計画を基にした訓練や防災教育も充実させていく必要がある。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に内容を見直すとともに、地域防災計画や防災マップを基に、津波避難計画や業務継続計画、避難勧告等の判断・伝達マニュアル等の整備。</li> <li>・地域防災計画や防災マップを利用した訓練や防災教育の実施。</li> </ul> |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域防災計画及び防災マップに基づいた、災害等に対するさらなる警戒避難体制を強化していく。</li> <li>・地域防災計画及び防災マップを基にした津波避難計画や業務継続計画、避難勧告等の判断・伝達マニュアル等の整備。</li> <li>・地域防災計画及び防災マップを利用した訓練や防災教育の実施。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |

|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                         | 中城村                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 平成24年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                     | 5-④ 災害対策避難路整備事業                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     |                        | 第3章－2－(4)－イ            |                        |                        |
| 担当部課名                                        | 都市建設課                                                                                                                                                           | 事業実施(予定)年度                                                                                                                | 平成24～25年度              |                        | 沖縄振興基本方針該当箇所           |                        |                        |
| 事業内容                                         | 海岸線に近い本村における台風や津波等の対策として、避難路を整備し、児童等の安全を確保する。                                                                                                                   |                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                         | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額<br>【単位:千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 24年度                   | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |
|                                              | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                                  | 25,200                 | －                      |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                   | 22,512                 | －                      |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                               | ▲ 2,688                | －                      |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | (d)繰越額                                                                                                                    | －                      | 11,807                 |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                                 | 22,512                 | 11,807                 |                        |                        |                        |
|                                              | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | 10,705                 | 11,807                 |                        |                        |                        |
|                                              | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | 8,564                  | 9,445                  |                        |                        |                        |
|                                              | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 11,807                 |                        |                        |                        |                        |
|                                              | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 47.6%                  | 100.0%                 |                        |                        |                        |
| 予算の状況の説明                                     |                                                                                                                                                                 | ・委託料、工事請負費で入札残が発生したため2,688減額補正した。<br>・避難路整備箇所に隣接する事業所の整備工事が発生し、当該工事が終わらないと避難路の整備事業に入れなかったため、避難路整備工事に係る11,807千円を次年度に繰り越した。 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               | H24活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |
|                                              | 避難路の測量及び実施設計の実施                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                       | ( 測量及び実施設計の実施 )        | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                       | 測量及び実施設計の実施            |                        |                        |                        |                        |
|                                              | 避難路整備築造工事の着手                                                                                                                                                    | 目 標                                                                                                                       | ( 工事の着手 )              | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                       | 工事の着手、完了               |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明                                       | ・台風や津波対策として災害時の緊急避難路の整備工事を行った。                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                               | H24成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 基準値(年度)                | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値(年度)                |
|                                              | 避難路の測量及び実施設計の完了                                                                                                                                                 | 目 標                                                                                                                       | (                    ) | ( 測量及び実施設計の実施 )        | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                       |                        | 測量及び実施設計の実施(三箇所)       |                        |                        |                        |
|                                              | 避難路整備築造工事                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                       | (                    ) | ( 工事の着手 )              | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                       |                        | 工事の着手、完了(二箇所)          |                        |                        |                        |
|                                              | 【参考指標】                                                                                                                                                          | 目 標                                                                                                                       | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                              |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                              | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・台風や津波対策として災害時の緊急避難路ができた。<br>平成24年度施工箇所:屋宜(1箇所) 延長＝200m 、 津覇(1箇所) 延長＝160m                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |

| 取組の検証                                       | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                            | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                             | ・台風や津波対策として、地域住民の避難路を確保することができたが、避難路として整備された事を知らない方がおり、周知が十分ではなかった。 | ・地域住民に避難路が整備されたことを周知していく必要がある。 |
| 今後の取り組み方針                                   |                                                                     |                                |
| ・避難路が整備されたことを、広報・ホームページ等を活用し地域住民に周知するよう努める。 |                                                                     |                                |

| 資金の流れ                               |         |        |        |         |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円) |         |        |        |         |
| 総事業費                                | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
| 22,512                              | 22,512  | 18,009 | 4,503  |         |

中城村  
22,512千円

委託料  
2,835千円

株式会社  
双葉測量設計  
2,835千円

災害対策避難路調査設計業務  
にかかる委託業務

工事請負費  
19,677千円

建設工房 新  
19,677千円

災害対策避難路整備工事

| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価・ | 評価 | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                      |
|--------------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ○  | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託業者は、指名競争入札により選定した。実績、知識等を<br>勘案したうえで選定しており、妥当であったと考えている。<br>・費目・使途については事業目的達成の観点からも必要であり、<br>妥当であったと考えている。 |
|                                | ○  | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                               |
|                                | －  | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                               |
|                                | ○  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                               |

|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                    |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                       |                                      | 中城村                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                    |                        |                        |                        |                        |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】 |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                    |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                   |                                      | 5-⑤ 南上原地内緊急災害時避難広場整備事業                                                                                                                                                                                    |                                                       | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 |                        | 第3章－2－(4)－イ            |                        |                        |
| 担当部課名                                      |                                      | 都市建設課                                                                                                                                                                                                     |                                                       | 事業実施(予定)年度         |                        | 平成 2 4 年度              |                        |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 沖縄振興基本方針該当箇所       |                        | III－10－(2)             |                        |                        |
| 事業内容                                       |                                      | 台風や大規模地震等の自然災害や有事の際に、地域住民や観光客の安全安心を確保するため、緊急避難広場を整備する。                                                                                                                                                    |                                                       |                    |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                       |                                      | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ）                                           |                                                       |                    |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」+「市町村負担」ベース)       |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 24年度               | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |
|                                            |                                      | 予算の状況                                                                                                                                                                                                     | (a)当初予算額                                              | 100,000            | —                      |                        |                        |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           | (b)予算現額                                               | 94,305             | —                      |                        |                        |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           | (c)増減額(b-a)                                           | ▲ 5,695            | —                      |                        |                        |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           | (d)繰越額                                                | —                  | 53,470                 |                        |                        |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           | A. 計(b+d)                                             | 94,305             | 53,470                 |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | B. 執行済額                                                                                                                                                                                                   |                                                       | 43,031             | 52,399                 |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | うち交付金充当額                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 34,424             | 41,919                 |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | 次年度繰越額                                                                                                                                                                                                    |                                                       | 53,470             |                        |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                                                              |                                                       | 45.6%              | 98.0%                  |                        |                        |                        |
| 予算の状況の説明                                   |                                      | ・委託料、工事請負費で入札残が発生したため5,695千円減額補正した。<br>・住民説明会での住民の要望を受け、計画の見直しを行ったことや、周辺住民との工事騒音に関する調整に不測の日数を要したため、避難広場整備工事に係る53,470千円を繰り越した。<br>・不用額が100万余発生しているが、設計業務にかかる委託料及び工事請負費の入札残によるものであり、当初計画していた事業内容はすべて実施している。 |                                                       |                    |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                             |                                      | H24活動目標(指標)                                                                                                                                                                                               |                                                       | 達成状況               |                        |                        |                        |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                       | 24年度               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |
|                                            |                                      | 緊急災害避難広場の住民説明会                                                                                                                                                                                            | 目 標                                                   | ( 説明会の実施 )         | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           | 実 績                                                   | 説明会の実施             |                        |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | 緊急災害避難広場の実施設計の実施整備箇所数                                                                                                                                                                                     | 目 標                                                   | ( 3カ所 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           | 実 績                                                   | 3カ所                |                        |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | 緊急災害避難広場の整備箇所数                                                                                                                                                                                            | 目 標                                                   | ( 3カ所 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                           | 実 績                                                   | 3カ所                |                        |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | 達成状況説明                                                                                                                                                                                                    | ・次年度繰越となったが、平成25年度中に、台風や大規模地震等の自然災害や有事の際の緊急避難広場を整備した。 |                    |                        |                        |                        |                        |
|                                            |                                      | 成果目標(指標)及び進捗状況                                                                                                                                                                                            |                                                       | H24成果目標(指標)        |                        | 基準値(23年度)              | 24年度                   | 25年度                   |
| 緊急災害避難広場の住民説明会                             | 目 標                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                       | ( - )              | ( 説明会の実施 )             | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            | 実 績                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                    | 説明会の実施                 |                        |                        |                        |
| 緊急災害避難広場の実施設計の完了整備箇所数                      | 目 標                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                       | ( 0カ所 )            | ( 3カ所 )                | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            | 実 績                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                    | 3カ所                    |                        |                        |                        |
| 緊急災害避難広場の整備箇所数                             | 目 標                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                       | ( 0カ所 )            | ( 3カ所 )                | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            | 実 績                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                    | 3カ所                    |                        |                        |                        |
| 進捗状況説明                                     | ・南上原地内に地域住民の安全安心を確保するための避難場所が3箇所できた。 |                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                    |                        |                        |                        |                        |



|                                              |     |                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |      |
|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 市町村名                                         |     | 中城村                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |      |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】   |     |                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |      |
| 事業番号・事業名                                     |     | 6-② 学校ICT環境整備等による学習意欲学力向上推進事業                                                                                                                        |             | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所                                                                                                           |                        | 第3章－5－（4）－ア            |                        |                        |      |
| 担当部課名                                        |     | 教育総務課                                                                                                                                                |             | 事業実施（予定）年度                                                                                                                   |                        | 平成 2 4 ～ 3 3 年度        |                        |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      |             | 沖縄振興基本方針該当箇所                                                                                                                 |                        | III－3－（1）              |                        |                        |      |
| 事業内容                                         |     | 児童生徒が、コンピューター等の情報手段に慣れ親しみ適切に活用できるよう、情報支援員の配置やコンピューターの設置等により環境を整備する。                                                                                  |             |                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |      |
| 実施方法                                         |     | ■直接実施    □委託    □補助    □負担    □その他（    ）                                                                                                             |             |                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |      |
| 予算額・執行額<br>【単位：千円】<br><br>（「交付金」＋「市町村負担」ベース） |     |                                                                                                                                                      |             | 24年度                                                                                                                         | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |      |
|                                              |     | 予算の状況                                                                                                                                                | (a)当初予算額    | 24,734                                                                                                                       | －                      |                        |                        |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      | (b)予算現額     | 39,361                                                                                                                       | －                      |                        |                        |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      | (c)増減額(b-a) | 14,627                                                                                                                       | －                      |                        |                        |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      | (d)繰越額      |                                                                                                                              | 37,905                 |                        |                        |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      | A. 計(b+d)   | 39,361                                                                                                                       | 37,905                 |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | B. 執行済額                                                                                                                                              |             | 447                                                                                                                          | 37,905                 |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | うち交付金充当額                                                                                                                                             |             | 357                                                                                                                          | 25,677                 |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | 次年度繰越額                                                                                                                                               |             | 37,905                                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | 執行率（％）(B/A)                                                                                                                                          |             | 1.1%                                                                                                                         | 100.0%                 |                        |                        |                        |      |
| 予算の状況の説明                                     |     | ・導入機器の選定にあたり有識者や父母からの意見を反映した機器の導入へ変更したため、当初計画よりも14,627千円増額補正した。<br>・導入機器の使用目的にあった機種選定について、有識者や父母との調整に不測の日数を要し、37,905千円(備品購入費)を繰り越したが、繰り越し額は100%執行した。 |             |                                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |      |
| 活動目標(指標)及び達成状況                               |     | H24活動目標(指標)                                                                                                                                          |             | 達成状況                                                                                                                         |                        |                        |                        |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      |             | 24年度                                                                                                                         | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |      |
|                                              |     | 新世代教室パソコン設置                                                                                                                                          | 目 標         | ( パソコンの設置 )                                                                                                                  | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      | 実 績         | パソコンの設置<br>(40台)                                                                                                             |                        |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | コンピューター教室パソコン設置                                                                                                                                      | 目 標         | ( パソコンの設置 )                                                                                                                  | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      | 実 績         | パソコンの設置<br>(40台)                                                                                                             |                        |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | 情報教育対応補助者                                                                                                                                            | 目 標         | ( 小中学校<br>1人 )                                                                                                               | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      | 実 績         | 小中学校<br>1人                                                                                                                   |                        |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | 達成状況説明                                                                                                                                               |             | ・中城南小学校新世代教室へのパソコン40台設置及びコンピューター教室へのパソコン40台設置した。<br>・また、情報教育対応補助者を1人配置し小中学校への情報手段への指導を行った。                                   |                        |                        |                        |                        |      |
|                                              |     | 成果目標(指標)及び進捗状況                                                                                                                                       |             | H24成果目標(指標)                                                                                                                  |                        | 基準値<br>(年度)            | 24年度                   | 25年度                   | 26年度 |
| 新世代教室パソコン設置                                  | 目 標 |                                                                                                                                                      |             | (                    )                                                                                                       | ( 40台 )                | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                              | 実 績 |                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                              | 40台                    |                        |                        |                        |      |
| コンピューター教室パソコン設置                              | 目 標 |                                                                                                                                                      |             | (                    )                                                                                                       | ( 40台 )                | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                              | 実 績 |                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                              | 40台                    |                        |                        |                        |      |
| 情報教育対応補助者1人を配置し、各小中学校への指導                    | 目 標 |                                                                                                                                                      |             | (                    )                                                                                                       | ( 小中学校1人 )             | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                              | 実 績 |                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                              | 小中学校1人                 |                        |                        |                        |      |
| 【参考指標】                                       |     |                                                                                                                                                      |             | 目 標                                                                                                                          | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |      |
|                                              |     |                                                                                                                                                      |             | 実 績                                                                                                                          |                        |                        |                        |                        |      |
| 進捗状況説明                                       |     |                                                                                                                                                      |             | ・平成24年度において中城南小学校の情報機器環境整備を実施した。引き続き平成25年度では小学校2校、平成26年度では中学校の情報機器環境の整備を取り組んでいく。<br>・また、整備した情報環境をより効果的に活用するため情報教育対応補助者を配置した。 |                        |                        |                        |                        |      |



| 取組の検証                                                                                                                         | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)      | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               | ・整備した機器を効果的に活用できるような環境づくりが必要。 | ・整備した機器の効果的な活用を行うため、教育委員会、学校及び情報教育対応補助者との情報交換会などを行う。 |
| 今後の取り組み方針                                                                                                                     |                               |                                                      |
| <p>・平成25年度は村内の小学校2校の情報機器環境構築を実施予定となっており、引き続き情報機器環境の構築、情報教育対応補助者を配置し、きめ細やかな指導を行うことにより、やる気のある児童生徒の更なる飛躍をはかるとともに基礎学力の向上を目指す。</p> |                               |                                                      |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                |                                                          |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <div> <table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>38,352</td><td>32,543</td><td>26,034</td><td>6,509</td><td>5,809</td></tr> </table> <div> <div> <div>中城村<br/>32,543千円</div> <div> <div>事務費<br/>447千円</div> <div> <div>共済費<br/>53千円</div> <div> <div>賃金<br/>394千円</div> <div> <div>備品購入費<br/>32,096千円</div> <div> <div>株式会社 オキジム<br/>32,096千円</div> <div> <div> <div>情報教育対応補助員にかかる共済費</div> <div>情報教育対応補助員にかかる賃金</div> <div>新世代教室パソコン40台<br/>コンピュータ室パソコン40台の購入</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>上記のうち、交付対象外経費5,809千円</div> </div> </div> </div> </div></div></div> |         |                                |                                                          |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 38,352 | 32,543 | 26,034 | 6,509 | 5,809 |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                   | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
| 38,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,543  | 26,034                         | 6,509                                                    | 5,809   |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検、<br>費目<br>・<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                 |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託業者は指名審査会で選定された業者から指名競争入札として実施した。情報機器環境整備の実績等があり妥当である。 |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                          |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | －       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                          |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                          |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |       |

|                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 市町村名                                       | 中城村                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| 平成 2 4 年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| 事業番号・事業名                                   | 7                                                                                                                                                               | 戦災滅失戸籍等沖縄戸籍関係書類システム化事業                                                                                                                                                               |                        |                        | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所     | 第3章－2－(5)－イ            |                        |
| 担当部課名                                      | 住民生活課                                                                                                                                                           | 事業実施(予定)年度                                                                                                                                                                           | 平成 2 4 年度              | 沖縄振興基本方針該当箇所           | 戦後処理問題の解決              |                        |                        |
| 事業内容                                       | 本村の沖縄関係戸籍は、現在でも戸籍訂正の基礎資料として重要な役割を果たしているが、紙媒体による保存であるため劣化が著しい。今後も安定的かつ継続的な沖縄関係戸籍に係る住民サービスを確保するため、沖縄関係戸籍の電算化を実施する。                                                |                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| 実施方法                                       | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他（    ） |                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| 予算額・執行額【単位:千円】<br>(「交付金」＋「市町村負担」ベース)       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | 24年度                   | 24年度(繰越)               | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |
|                                            | 予算の状況                                                                                                                                                           | (a)当初予算額                                                                                                                                                                             | 24,976                 | －                      |                        |                        |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | (b)予算現額                                                                                                                                                                              | 24,975                 | －                      |                        |                        |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | (c)増減額(b-a)                                                                                                                                                                          | ▲ 1                    | －                      |                        |                        |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | (d)繰越額                                                                                                                                                                               | －                      | 24,975                 |                        |                        |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | A. 計(b+d)                                                                                                                                                                            | 24,975                 | 24,975                 |                        |                        |                        |
|                                            | B. 執行済額                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                        | 24,975                 |                        |                        |                        |
|                                            | うち交付金充当額                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                        | 19,980                 |                        |                        |                        |
|                                            | 次年度繰越額                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      | 24,975                 |                        |                        |                        |                        |
|                                            | 執行率(%) (B/A)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                        | 100.0%                 |                        |                        |                        |
| 予算の状況の説明                                   |                                                                                                                                                                 | ・紙原本の劣化が想定以上に進んでおり、その対応に不測の日数を要したため、繰越により事業を執行した。                                                                                                                                    |                        |                        |                        |                        |                        |
| 活動目標(指標)及び達成状況                             | H24活動目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 達成状況                   |                        |                        |                        |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 27年度                   |                        |
|                                            | 沖縄関係戸籍の電算化の実施                                                                                                                                                   | 目 標                                                                                                                                                                                  | ( 電算化の実施 )             | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                  | 電算化の実施                 |                        |                        |                        |                        |
|                                            | 対象戸籍紙原本枚数                                                                                                                                                       | 目 標                                                                                                                                                                                  | ( 37,000枚 )            | (                    ) | (                    ) | (                    ) |                        |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                  | 34,610枚                |                        |                        |                        |                        |
| 達成状況説明                                     | ・電算化が必要な沖縄関係戸籍34,610枚すべての電算化を行ったが対象戸籍紙原本枚数の目標値を34,610枚と記載するべきところを37,000枚と誤記しており、正しい目標値にて事業を実施した。                                                                |                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| 成果目標(指標)及び進捗状況                             | H24成果目標(指標)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 基準値(年度)                | 24年度                   | 25年度                   | 26年度                   | 目標値(年度)                |
|                                            | 沖縄関係戸籍の電算化率                                                                                                                                                     | 目 標                                                                                                                                                                                  | ( - )                  | ( 100% )               | (                    ) | (                    ) | ( - )                  |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                  |                        | 100%                   |                        |                        |                        |
|                                            | 【参考指標】                                                                                                                                                          | 目 標                                                                                                                                                                                  | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) | (                    ) |
|                                            |                                                                                                                                                                 | 実 績                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
|                                            | 進捗状況説明                                                                                                                                                          | ・電算化が必要な沖縄関係戸籍34,610枚すべての電算化を行った。対象戸籍紙原本枚数の目標値を34,610枚と記載するべきところを37,000枚と誤記しており、正しい目標値にて100%実施できた。<br>・沖縄関係戸籍をデータ化したことにより、懸念されていた紙原本劣化による情報資産の散逸の危険性を回避することができ、また、証明事務の効率化を図ることができた。 |                        |                        |                        |                        |                        |

| 取組の検証                                              | 推進上の留意点 (推進上の問題、外部環境の変化)                                                                                                                        | 改善余地の検証 (効率の更なる向上の視点)                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | ・今回電算化した沖縄戸籍関係書類については、経年劣化が著しく早期の電算化が求められていた。これらが電算化されたことで、戸籍訂正、各種証明事務などの効率化を図るとともに、各種証明の安定的な交付が可能となった。当該事業については計画通り電算化を実施することができたため、課題等はありません。 | ・計画通り電算化を実施することができ、住民ニーズに対応することが可能となり、課題等はありません。今後は、電算化した資料を継続して適正な活用・管理を行っていく。 |
| 今後の取り組み方針                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| ・今後は、電算化した資料 (情報) の適正な活用・管理を行うとともに、高セキュリティを確保していく。 |                                                                                                                                                 |                                                                                 |

| 資金の流れ<br>(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する) (単位:千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                |                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--|
| <table><tr><th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr><tr><td>24,975</td><td>24,975</td><td>19,980</td><td>4,995</td><td></td></tr></table> <div><div>中城村<br/>24,975千円</div><div>→</div><div>委託料<br/>24,975千円</div><div>→</div><div>株式会社<br/>オーシーシー<br/>24,975千円</div><div>〔 戦災滅失戸籍等沖縄関係<br/>戸籍関係書類システム化<br/>にかかる委託業務 〕</div></div> |         |                                |                                                                                                                                                           |         | 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 | 24,975 | 24,975 | 19,980 | 4,995 |  |
| 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交付対象事業費 | 交付金充当額                         | 市町村負担金                                                                                                                                                    | 交付対象外経費 |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |
| 24,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,975  | 19,980                         | 4,995                                                                                                                                                     |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |
| 資金の<br>使途の<br>流れ、<br>点検<br>評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 評価      | 点 検 項 目                        | 評価に関する説明                                                                                                                                                  |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○       | 支出先の選定方法は妥当か。                  | ・委託業者は現行の戸籍システム導入業者であり、既に電子化した戸籍とのデータの整合性が確保できる、また、データを保存するサーバー機器および業務で使用している端末等をそのまま利用することができるため、本業務を委託するのに最も適している。<br>・費目、使途については支出等に関する書類により確認し適正であった。 |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○       | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。    |                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —       | 受益者との負担関係は妥当であるか。              |                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○       | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 |                                                                                                                                                           |         |      |         |        |        |         |        |        |        |       |  |