

市町村名	多良間村						
平成 2 5 年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1 -	防災行政無線施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章 - 2 - (6) - イ	
担当部課名	総務財政課	事業実施(予定)年度	平成25年度	沖縄振興基本方針該当箇所	高度情報通信ネットワーク社会に対応した行政サービスの提供		
事業内容	多良間村の情報通信施設である防災行政無線施設をデジタル化に更新し、更に、現在カバーされていない集落以外の地域にも増設整備する。このことにより、行政情報、災害時の緊急情報を住民や観光客等へ迅速かつ的確に情報提供できるようになり、安心安全の確保が可能になる。						
実施方法	■ 直接実施 □ 委託 □ 補助 □ 負担 □ その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況		25年度	25年度(繰越)	26年度	27年度	28年度
		(a)当初予算額	175,287	-			
		(b)予算現額	197,531	-			
		(c)増減額(b-a)	22,244	-			
		(d)繰越額	-	120,881			
		A . 計(b+d)	197,531	120,881			
		B . 執行済額	76,650	120,881			
		うち交付金充当額	61,320	96,704			
		次年度繰越額	120,881	0			
		執行率(%) (B/A)	38.8%	100.0%			
予算の状況の説明	平成25年度完了予定であったが、プロポーザルにおける業者選定において学識経験者等の意見をとりまとめる等、契約締結までに不足の日数を要したことにより契約が遅れた。また繰越に係る消費税8%に伴い、22,243千円の補正を行い、120,880千円を平成26年度へ繰り越した。						
活動目標(指標)及び達成状況	H25活動目標(指標)		達成状況				
			25年度	26年度	27年度	28年度	
	防災行政無線施設の整備	目 標	(防災無線施設整備)	()	()	()	
		実 績	防災行政無線施設整備				
		目 標	()	()	()	()	
		実 績					
達成状況説明	平成25年度に事業を実施したが、防災設備を設置する施設(コミュニティー施設)の工事が大幅に遅れ、予想以上の期間を要したが、平成26年度に完成することができた。 防災無線整備(放送設備・屋外拡声器・戸別受信機等)が完成することで、住民と観光客等との安全・安心の確保が図られる。						
成果目標(指標)及び進捗状況	H25成果目標(指標)		基準値(年度)	24年度	25年度	26年度	目標値(年度)
	防災行政無線施設の整備の完了	目 標	()	()	(完了)	()	()
		実 績			完了		
		目 標	()	()	()	()	()
		実 績					
	進捗状況説明	平成26年度末で事業が完了し、平成27年度4月から供用が開始され、防災行政業務に係る地域住民等の安心・安全が確保できるよう運営されている。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	既存の防災行政無線施設は、集落内だけの範囲をカバーしており、集落外では情報を受けることができない状況であった。緊急時における情報伝達が、島全体を網羅して迅速かつ的確に行うことで地域住民や観光客の安全・安心を確保するため本事業の導入が必要であった。	防災行政無線の機能強化(デジタル化)と増設整備を行うことにより、本村の防災体制の強化を図る。また、情報伝達や指示を迅速に行えることにより災害時の被害を最小限に抑え、村民の生命・財産を守ることにより、災害に強い村づくりを実現することができる。
今後の取り組み方針		
平成27年4月に供用開始しており、今後は沖縄県情報政策課総合情報政策課及び総務省沖縄総合通信事務所と連携しながら、住民が常時から防災機器を使いこなせるよう、防災業務の一環である避難訓練等において操作方法に係る講習を徹底して行い、住民の安心・安全な生活環境を確保する。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)										
		総事業費	交付対象 事業費	<table><tr><td>交付金 充当額</td><td>市町村 負担金</td><td>交付対象 外経費</td></tr><tr><td>197,531</td><td>197,531</td><td>158,024 39,507 0</td></tr></table>	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費	197,531	197,531	158,024 39,507 0
交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費								
197,531	197,531	158,024 39,507 0								
多良間村 197,531千円 工事請負費 197,531千円 宮古テレビ(株) 197,531千円 ・防災行政無線施設整備に係る工事 ・機械機器設置										
資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点 検 項 目		評価に関する説明						
	○	支出先の選定方法は妥当か。		○ 委託及び工事の業者選定は各社のプレゼンテーションにより比較、選定しており、妥当であったと考えている。 ○ 予算規模については、不用額も無く、適切な規模であったと考えている。 ○ 費目・使途については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。						
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。								
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。								
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。								