

市町村名	糸満市							
平成２８年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	9-②	パークゴルフ場整備事業	沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(1)-イ				
				「スポーツアイランド沖縄」の形成				
担当部課名	建設部 都市計画課	事業実施 （予定）年度	平成27～29年度	沖縄振興基本方針 該当箇所	Ⅲ-1-(1)			
事業内容	本市を訪れる方や市民に身近で手軽に行える運動に触れる機会を提供し、生涯スポーツ人口増加やスポーツアイランド沖縄の取り組みを一層充実させるため、生涯スポーツ施設等の整備に取り組む。							
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度（29年度）							
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（ ）							
予算額・執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋ 「市町村負担」 ベース）			27年度	28年度	28年度（繰越）	29年度	30年度	
	予算 の 状 況	(a) 当初予算額	17,913	146,056	－			
		(b) 予算現額	17,913	146,056	－			
		(c) 増減額 (b-a)	0	0	－			
		(d) 繰越額	－	－	54,782			
		A. 計 (b+d)	17,913	146,056	54,782			
	B. 執行済額		16,825	91,274	52,239			
	うち交付金充当額		13,460	73,019	41,791			
	次年度繰越額		0	54,782	－			
	執行率（％）(B/A)		93.9%	62.5%	95.4%			
	予算の状況の説明		不用額2,543千円は、入札執行による残額である。					
活動目標 （指標） 及び達成状況	H28活動目標（指標）		達成状況					
				28年度	29年度	30年度	31年度	
	パークゴルフ場整備工事の実施	目 標	（ 実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績	実施					
	パークゴルフ場管理棟整備工事の実施	目 標	（ 実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績	実施					
	達成 状況 説明	パークゴルフ場整備工事及び管理棟整備工事を実施した。整備工事の主な内容としては、排水工、付帯工、施設工、舗装工、植栽工である。						
成果目標 （指標） 及び進捗状況	H28成果目標（指標）			基準値 （ 年度 ）	28年度	29年度	30年度	目標値 （29年度）
	パークゴルフ場整備工事の完了	目 標	（ ）	（ 完了 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績		完了				
	パークゴルフ場管理棟整備工事の完了	目 標	（ ）	（ 完了 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績		完了				
	【H29成果目標】 平成29年度（11月～3月）利用者数8,125人		目 標					8,125人
	進 捗 状 況 説 明	平成29年5月に整備工事が完了し、平成29年10月に管理棟整備工事が完了した。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・成果目標の達成に向けて利用者の確保に取り組む必要がある。	・パークゴルフ場の周知・広報を強化する。
今後の取り組み方針		
・利用者増加を目指し、広告掲載、ポスター配布、案内看板設置等の策を講じる。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table><tr><td>総事業費</td><td>交付対象事業費</td><td>交付金充当額</td><td>市町村負担金</td><td>交付対象外経費</td></tr><tr><td>143,513</td><td>143,513</td><td>114,810</td><td>28,703</td><td></td></tr></table>					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	143,513	143,513	114,810	28,703	
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費										
143,513	143,513	114,810	28,703											
系満市 143,513千円 委託費 7,043千円 (有)グロリア 426千円 {パークゴルフ場トイレ整備設計委託業務} (株)大洋土木コンサルタント 5,616千円 {パークゴルフ場現場技術委託業務} (有)グロリア 1,001千円 {パークゴルフ場管理棟等整備工事監理委託業務} 工事請負費 136,470千円 (株)呉屋組 70,035千円 {パークゴルフ場整備工事} (株)呉屋組 43,266千円 {パークゴルフ場植栽工事} 太志建設 23,169千円 {パークゴルフ場管理棟等整備工事}														
資金の 使途の 流れ、 点検 評価	評価	点 検 項 目		評価に関する説明										
	○	支出先の選定方法は妥当か。		○請負業者を指名競争入札により決定しており、妥当であると考えられる。 ○請負額は適当であり、委託契約がしっかり行える落札率だと考えられる。 ○費目等は委託業務完了時に検査を実施しており、その段階で精査も行っているなので妥当であったと判断出来る。										
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。												
	－	受益者との負担関係は妥当であるか。												
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												

市町村名	糸満市							
平成２８年度（繰越）沖縄振興特別推進交付金事業（市町村分）検証シート【公表用】								
事業番号・事業名	9-③	西崎みどりの遊歩道整備事業			沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所	第3章-2-(1)-イ		
	担当部課名	建設部 都市計画課	事業実施 (予定)年度	平成27～28年度		沖縄振興基本方針 該当箇所	「スポーツアイランド沖縄」の形成 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	観光地としての魅力向上及びウォーキングコースとしての活用による生涯スポーツの推進を図るため、西崎護岸沿いを周遊できるよう遊歩道を整備する。							
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度（30年度）							
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他（ ）							
予算額・執行額 【単位：千円】 （「交付金」＋ 「市町村負担」 ベース）			27年度	28年度	28年度（繰越）	29年度	30年度	
	予算 の 状 況	(a) 当初予算額	4,655	23,501	－			
		(b) 予算現額	4,655	311,747	－			
		(c) 増減額 (b-a)	0	288,246	－			
		(d) 繰越額	－	－	289,045			
		A. 計 (b+d)	4,655	311,747	289,045			
	B. 執行済額		4,256	22,702	288,860			
	うち交付金充当額		3,404	18,162	231,088			
	次年度繰越額		0	289,045	－			
	執行率（％）(B/A)		91.4%	7.3%	99.9%			
予算の状況の説明		不用額185千円は、入札執行による残額である。						
活動目標 （指標） 及び達成状況	H28活動目標（指標）			達成状況				
				28年度	29年度	30年度	31年度	
	遊歩道実施設計の実施	目 標	（ 実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績	実施					
	遊歩道整備工事の実施	目 標	（ 実施 ）	（ ）	（ ）	（ ）		
		実 績	実施					
	達成 状況 説明	遊歩道実施設計及び遊歩道整備工事を実施した。整備工事の主な内容としては、園路工、植栽工、付帯施設工である。						
成果目標 （指標） 及び進捗状況	H28成果目標（指標）			基準値 （ 年度 ）	28年度	29年度	30年度	目標値 （30年度）
	遊歩道実施設計の完了	目 標	（ ）	（ 完了 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績		完了				
	遊歩道整備工事の完了	目 標	（ ）	（ 完了 ）	（ ）	（ ）	（ ）	
		実 績		完了				
	【H30成果目標】 遊歩道の年間利用者数	目 標					28,000人/年	
	進 捗 状 況 説明	平成29年2月に実施設計が完了し、平成30年3月に整備工事が完了した。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・気象条件が厳しい位置であるため、今後の植栽管理には注意が必要である。	・今後の管理については、管理費の確保、指定管理者制度を活用した管理手法の検討、確立が必要である。
今後の取り組み方針		
・毎年度の管理費の確保を目指し、指定管理者制度を活用した管理手法の確立を目指していく。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)				
総事業費	交付対象 事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費
311,562	311,562	249,250	62,312	0

糸満市
311,562千円

委託費
39,045 千円

(株)大洋土木コンサルタント
22,703 千円

{ みどりの遊歩道実施設計委託業務 }

(株)大洋土木コンサルタント
16,342 千円

{ みどりの遊歩道整備工事(1工区)現場技
術委託業務 }

工事請負費
272,517 千円

(株)上原土木・(有)西崎緑
地開発JV
111,251 千円

{ みどりの遊歩道整備工事(1工区) }

(有)たましろ建設・(有)南
山総合造園JV
117,577 千円

{ みどりの遊歩道整備工事(2工区) }

光建設(株)
43,689 千円

{ みどりの遊歩道整備工事(3工区) }

資金の 使途の 点検 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○請負業者を指名競争入札により決定しており、妥当である と考えられる。 ○請負額は適当であり、委託契約が行える落札率だと考え られる。 ○費目等は委託業務完了時に検査を実施しており、その段 階で精査も行っているので妥当であったと判断出来る。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	－	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	