

市町村名	渡嘉敷村						
平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	6	渡嘉敷村福祉対策事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(3)-ア	
担当部署名	渡嘉敷村役場 民生課	事業実施(予定)年度	平成26年度	沖縄振興基本方針該当箇所	高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らせる環境づくり Ⅲ-4		
事業内容	渡嘉敷村高齢者生活福祉センターを一部改修し、地域の高齢者福祉介護事業を総合的、包括的に支援する体制の強化を図る。 老人クラブ活動、自治会活動、諸会議等の拠点づくりにより活動促進を図る。 災害時や台風時の一時避難所及び福祉避難所としての場所を確保することにより、障害者、高齢者等の方が安心して生活できるよう整備する。						
実施方法	■直接実施 ■委託 □補助 □負担 □その他 ()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)			26年度	26年度(繰越)	27年度	28年度	29年度
	予算の状況	(a)当初予算額	24,600	—			
		(b)予算現額	37,560	—			
		(c)増減額(b-a)	12,960	—			
		(d)繰越額	—	20,993			
	A. 計(b+d)		37,560	20,993			
	B. 執行済額		16,567	20,973			
	うち交付金充当額		13,253	16,779			
	次年度繰越額		20,993	0			
	執行率(%) (B/A)		44.1%	99.9%			
予算の状況の説明		施設の一部改修に伴い利用者が増加する見込みから、浄化槽改修費として12,960千円増額した。また、労務費、資材費高騰により入札不調となった為、計画の変更により不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となり20,993千円を繰り越した。					
活動目標(指標)及び達成状況	H26活動目標(指標)		達成状況				
			26年度	27年度	28年度	29年度	
	増改築工事設計委託業務	目標	(設計業務)	()	()	()	
		実績	設計業務完了				
	工事着工	目標	(工事着工)	()	()	()	
		実績	工事着工				
達成状況説明	設計業務は年度内完了し、工事については入札不調により年度内完了が出来なかったため、平成27年度へ繰越となり6月に工事完了となった。						
成果目標(指標)及び進捗状況			基準値(年度)	26年度	27年度	28年度	目標値(年度)
	増改築工事完了(122㎡)	目標	()	(工事完了)	()	()	()
		実績		工事完成			
		目標	()	()	()	()	()
		実績					
	進捗状況説明	渡嘉敷村高齢者生活福祉センターの増改築工事213㎡が平成27年6月に完成し、平成27年7月から地域住民や高齢者の拠点づくりとして高齢者介護福祉事業を軸に総合的・包括的な事業運営を実施し、地域福祉コーディネーター育成事業により、地域における見守り事業及び支え合い体制づくりの場として活用している。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	年度内完了を目指したが、建築資材等の高騰により入札不調となったため、計画変更により日数を要したことから、翌年度へ繰り越し完了となった。このような不測の事態を考慮し早期着手に努めるべきである。 繰越事業で増築完成した施設を活用し、地域住民や高齢者の拠点づくりとして高齢者介護福祉事業を軸に総合的・包括的な事業運営を実施し、地域福祉コーディネーター育成事業により、地域における見守り事業及び支え合い体制づくりの構築に取り組んでいる。	高齢者世代や若者世代、子育て世代、子供達が、それぞれの活動の場はあるが、多段階世代の接点が少ないことから、今後は多段階世代の共通の活動の場を推進し、複合的に地域住民の相談窓口としての拠点づくりにも取り組む必要がある。
今後の取り組み方針		
地域住民や高齢者等の相談窓口としての拠点となる「居場所づくり」の確保及び福祉支援対策の更なる強化を図り、生活支援ハウス入居を推奨し、高齢者が生涯 村で安全安心に暮らせるよう住居の場として活用し介護支援の充実を図る。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金 充当額</th><th>市町村 負担金</th><th>交付対象 外経費</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,540</td><td>37,540</td><td>30,032</td><td>7,508</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>					総事業費	交付対象事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費	37,540	37,540	30,032	7,508	0
総事業費	交付対象事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費										
37,540	37,540	30,032	7,508	0										
渡嘉敷村 37,540千円 委託料 3,952千円 有限会社 エムエー設計事務所 3,132千円 有限会社 エムエー設計事務所 820千円 株式会社 東信興建 33,588千円 工事請負費 33,588千円 設計委託業務 技術管理委託業務 工事請負														
資金の 使途の 流れ、 点検 評価・	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託業務及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模については執行率が99.9%で、適正な規模であったと考えている。											
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において確認しており、適正であった。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												