

市町村名	座間味村										
平成26年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】											
事業番号・事業名	3-③		慶留間・阿嘉地区避難道路整備事業				沖縄21世紀ビジョン 基本計画該当箇所		第3章-2-(4)-イ		
担当部課名	産業振興課			事業実施 (予定)年度	H25～H27年度		沖縄振興基本方針 該当箇所		災害に強い県土づくりと防災体制の強化		
									Ⅲ-10-(2)		
事業内容	地震・津波発生時において村内で孤立する集落及び観光客の安全確保を図るため、山頂へ通じる旧道を活用した避難路整備を行い災害に強い村づくりを図る。										
実施方法	■直接実施 □委託 □補助 □負担 □その他 ()										
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況				25年度	26年度	26年度(繰越)	27年度	28年度		
			(a) 当初予算額		18,864	80,292	-				
			(b) 予算現額		16,287	80,292	-				
			(c) 増減額 (b-a)		▲ 2,577	0	-				
			(d) 繰越額		0	0	65,518				
	A. 計 (b+d)		16,287	80,292	65,518						
	B. 執行済額		16,286	14,510	65,518						
	うち交付金充当額		13,029	11,608	52,414						
	次年度繰越額		-	65,518	0						
	執行率 (%) (B/A)		100.0%	18.1%	100.0%						
予算の状況の説明		平成26年度慶留間阿嘉地区避難道路整備事業(阿嘉地区)と慶留間・阿嘉地区避難道路整備事業(慶留間地区)と2工区に分けて請負工事をした。阿嘉地区整備事業において、用地交渉で不測の日数を要したため、事業費の確定ができず、慶留間地区の工事発注が遅れた為年度内実施が困難となり請負工事が繰り越しとなった。									
活動目標 (指標) 及び達成状況	H26活動目標(指標)			達成状況							
				26年度		27年度		28年度		29年度	
	慶留間地区避難道路請負工事1工区(L=270m)			目 標	(工事完了)	()	()	()			
				実 績	工事完了						
	阿嘉地区避難道路請負工事(L=70m)			目 標	(工事完了)	()	()	()			
				実 績	工事完了						
	達成状況説明	平成25年度に委託業務を実施し、平成26年度に慶留間地区避難道路工事1工区、平成26年度に阿嘉地区避難道路工事を実施した。									
成果目標 (指標) 及び進捗状況	H26成果目標(指標)			基準値 (年度)	26年度	27年度	28年度	目標値 (年度)			
	慶留間地区避難道路の整備(1工区)			目 標	() (整備完了)	()	()	()			
				実 績		整備完了					
	阿嘉地区避難道路に関しては、H26共用開始を目指す			目 標	() (供用開始)	()	()	()			
				実 績		供用開始					
	進捗状況説明	平成28年3月25日に平成26年度請負工事を完了。 阿嘉地区においては、平成27年10月末から竣工、供用開始されている。 慶留間地区においては、平成28年3月末から竣工しているが、平成27年度事業において、引き続き請負工事を行っている。									

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・阿嘉地区(西側、中央、東側)において、村が防災計画で記載している避難場所において、地域より「中央に住んでいる方は、避難場所が遠い」との声があったため、阿嘉地区避難道路整備を行った。 ・慶留間地区においては、村道慶留間阿嘉線が災害等にて破壊されたときに孤立を避けるために整備を行った。 ・本村に訪れた、不意な災害等での観光客が迅速に避難できるかが懸念される。	・当初計画より工期が大幅に送ってしまったが、区長会、住民との協議に時間を要し、意思疎通を図ることができた。 ・これから、不測の災害等に対して、住民、観光客が安心して避難できるようにしたい。 ・避難道路を活用しての避難訓練等の実施を関係機関と調整し、実施する。
今後の取り組み方針		
・避難訓練の実施。 ・区長会、村教育委員会等に課題を明確にし、住民、学校へ周知する。 ・阿嘉地区、慶留間地区の総会においての住民説明会を実施する。 ・行政において、避難ルート掲示板の設置。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)																	
<table> <tr> <th>総事業費</th><th>交付対象事業費</th><th>交付金充当額</th><th>市町村負担金</th><th>交付対象外経費</th></tr> <tr> <td>80,028</td><td>80,028</td><td>64,022</td><td>16,006</td><td>0</td></tr> </table>					総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費	80,028	80,028	64,022	16,006	0			
総事業費	交付対象事業費	交付金充当額	市町村負担金	交付対象外経費													
80,028	80,028	64,022	16,006	0													
<table> <tr> <td rowspan="3">座間味村 80,028千円</td><td></td><td>(有) 中村建設 41,580千円</td><td colspan="2">阿嘉地区避難道路整備事業工事請負業務</td></tr> <tr> <td></td><td>(有)新 38,448千円</td><td colspan="2">慶留間地区避難道路整備事業工事請負業務</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr> </table>					座間味村 80,028千円		(有) 中村建設 41,580千円	阿嘉地区避難道路整備事業工事請負業務			(有)新 38,448千円	慶留間地区避難道路整備事業工事請負業務					
座間味村 80,028千円		(有) 中村建設 41,580千円	阿嘉地区避難道路整備事業工事請負業務														
		(有)新 38,448千円	慶留間地区避難道路整備事業工事請負業務														
資金の流 れ、検 査、費 目・	評価	点 検 項 目	評価に関する説明														
	○	支出先の選定方法は妥当か。	・業者は、指名参加願いに提出された登録事業者の中から、選出し指名競争入札を実施した。 ・予算規模については不用額は264,000円であり、適正な規模であったと考えている。(入札残) ・費目・用途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。														
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。															
	—	受益者との負担関係は妥当であるか。															
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。															