

様式1 (主な取組)

「主な取組」検証票

施策展開	1-(3)-ア	海洋島しょ圏としてのSDGsへの貢献	施策	①海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進
			施策の小項目名	○環境調査結果に基づく地域特性に応じた海岸整備
主な取組	自然環境に配慮した海岸の整備		対応する成果指標	自然保護区域面積(海域)
施策の方向	・自然豊かな海岸を有する地域の海岸整備においては、防災機能の発揮に加え、生物の多様性や環境の保全・再生に視点を置きつつ、環境調査結果に基づく地域特性に応じた整備に取り組みます。			

1 取組の概要 (Plan)

主な取組(アクティビティ)	実施主体	年度別計画			
		活動指標(アウトプット)			
		R4	R5	R6	
自然環境に配慮しながら、地域の特性に応じた海岸保全施設を整備する。	県	自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備			
		整備延長(累計)			
		0.2km	0.3km(0.5km)	0.3km(0.8km)	
担当部課【連絡先】	土木建築部海岸防災課		【 098-866-2410 】	関連URL	—

様式1 (主な取組)

2 取組の状況 (Do)

(1) 取組の進捗状況				(単位：千円)		
予算事業名 港湾海岸メンテナンス事業費				予算事業名 港湾海岸事業費		
主な財源		実施方法		R4年度 決算額	R5年度 決算見込額	
内閣府計上		直接実施			105,378	
令和5年度活動内容				令和6年度活動計画		
中城湾港海岸（川田地区）において、護岸工（L=約0.17km）を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備に取り組んだ。				塩屋港海岸（白浜地区）等において、護岸工（L=約0.13km）等を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備に取り組む。		
予算事業名 その他海岸事業（海岸メンテナンス事業費等）				予算事業名 その他海岸事業（海岸事業費等）		
主な財源		実施方法		R4年度 決算額	R5年度 決算見込額	
内閣府計上		直接実施		570,849	149,335	
令和5年度活動内容				令和6年度活動計画		
伊佐海岸、兼久海岸等において、護岸工（L=約0.08km）等を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備に取り組んだ。				川平海岸等において、護岸工（L=約0.24km）等を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備に取り組む。		

活動指標名	整備延長（累計）		R5年度			進捗状況	活動概要
	R3年度	R4年度	実績値(A)	目標値(B)	達成割合 A/B		
実績値	0.3km	0.2km (0.2km)	0.25km (0.45km)	0.3km (0.5km)	83.3%	概ね順調	中城湾港海岸（川田地区）や伊佐海岸、兼久海岸等において、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備を実施した（L=約0.25km）。

様式1 (主な取組)

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果	
令和5年度においては、一部の海岸事業において、基礎工の選定及び施工計画等の検討に時間を要し、令和5年度内の工事完了ができず、目標値(L=0.3km)を達成できなかったが、その他海岸事業については、計画どおり進捗したことから達成率が83.3%となったため「概ね順調」と判断した。	
(2) これまでの改善案の反映状況	
令和5年度の取組改善案	反映状況
自然豊かな海岸を有する地域で事業を実施する際の事前環境調査、事業中の環境調査および関係者との調整結果から、必要とされる対策を実施する。	環境調査及び関係機関調整等を実施し、自然環境に配慮し地域の特性に応じた海岸保全施設の整備に取り組んだ。

3 取組の検証 (Check)	
類型	内容
⑦ その他(改善余地の検証等)	工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討が必要であり、それを踏まえた発注計画を図る必要がある。

4 取組の改善案 (Action)	
類型	内容
⑦ 取組の時期・対象の改善	工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討を踏まえ、発注計画を行う。