

8. 事業地区一覧表

1) 農業農村整備事業(県営事業)

(1) 県営かんがい排水事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期	
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費			
①	読谷中部	読谷村	県	110.3	さとうきび 野菜 菊・果樹	畑かん施設 110.3ha	1,586,000	畑かん施設 1式	400,000	畑かん施設 1式	832,380	22.3	H21~H26	
②	うるま	うるま市	県	66.6	さとうきび 野菜 い草・果樹	畑かん施設 66.6ha	530,000	畑かん施設 測 試	1式 1式	60,000	畑かん施設 66.6ha	465,065	0.9	H23~H28
小 計							2,116,000		460,000		1,297,445			

(2) 県営畑地帯総合整備事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
③	読谷中部	読谷村	県	81.3	さとうきび 紅芋 野菜 メロン	区画整理 81.3ha 農道工 18,680m 防風林工 1式	1,355,000	区画整理 1式 農道工 1式 防風林工 1式	200,000	区画整理 1式 農道工 1式 防風林工 1式	790,435	26.9	H20~H25
小 計							1,355,000		200,000		790,435		

(3) 水質保全対策事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
④	与那城第3	うるま市	県	34.3	さとうきび 葉たばこ	勾配修正 17.1ha 排水路 4,963m 植生工 5,992m 沈砂池工 13基	877,000	沈砂池工 1基 測 試 1式 用地補償 1式	30,000	勾配修正 4.3ha 排水路 1,328m 植生工 802m 沈砂池工 2基	117,477	83.2	H18~H25
小 計							877,000		30,000		117,477		

(4) 地すべり対策事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
⑤	平安名3期	うるま市	県	59.5	さとうきび	抑止杭 84本 集水ポーリング 1,104m 押え盛土 394m	355,200	抑止杭 28本	100,234	抑止杭 56本 集水ポーリング 1,104m 押え盛土 150m	135,632	33.6	H22~H26
小 計							355,200		100,234		135,632		

(5) 県営農地保全整備事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
⑥	上原2期	うるま市	県	98.4	さとうきび 葉たばこ 甘藷	防風施設 1式	188,400	防風施設 1式	85,000	防風施設 1式	13,739	47.6	H21~H25
小 計							188,400		85,000		13,739		

(6) 県営通作条件整備事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
⑦	宮 城	うるま市	県	121.4	さとうきび 葉タバコ 野菜	擁壁工 79m 法面工 1,960㎡ 地表水排除工 52m 落石対策工 50㎡	144,740	法面工 610㎡	15,900	法面工 610㎡	35,159	64.7	H23~H25
小 計							144,740		15,900		35,159		

(7) 県営海岸保全施設整備事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
⑧	北 浜	中城村	県	18.0	花卉 さとうきび	傾斜式護岸 974m 斜路工 1箇所	722,900	傾斜式護岸 106m	77,700	傾斜式護岸 708m 斜路工 1箇所	491,736	21.2	H21~H25
小 計							722,900		77,700		491,736		

(8) 不発弾等事前探査事業

(単位:千円)

番号	地区名	市町村名	事業主体	受益面積(ha)	主要作物	全 体		平成24年度		平成25年度以降		23年度迄進捗(%)	工 期
						事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費		
⑨	読谷中部	読谷村	県	—	—	—	—	水平探査 40.0ha	68,560	—	—	—	H24
⑩	平安名3期	うるま市	県	—	—	—	—	鉛直探査 1式	2,900	—	—	—	H24
小 計									71,460				



水質保全対策事業(与那城第3地区)



グリーンベルト(ハチバー)



海岸清掃(いちやんだ)