

仕 様 書

- 1 件 名 : 沖縄情報通信センター電気機械設備修繕（R8）
- 2 工 期 : 契約日の翌日から令和9年3月31日まで
※予算上の都合により上記工期末の延期は出来ないので注意すること。
- 3 工事場所 : うるま市
- 4 工事内容 : 落水防止弁の分解整備、電動ゲート用電動柱の更新、非常・業務用放送設備の更新、空調制御盤 PLC2 の修繕
※使用する機器については既存機器と同等以上のものを選定すること。
- 5 修繕内容 :
 - 落水防止弁分解整備
 - ①統落水防止弁（1系、2系）を分解整備する。
 - ②部品の取替を行う。
 - ③弁の動作確認を行う。
 - ④撤去品の処分を行う。
 - 電動ゲート用電動柱修繕
 - ①電動柱、光電センサ、ケーブルの撤去・更新を行う。
 - ②ゲートの動作確認を行う。
 - ③撤去品の処分を行う。
 - 非常・業務用放送設備更新
 - ①放送設備、パワーアンプユニット、蓄電池、遠隔操作器の撤去・更新を行う。
 - ②試験調整を行う（夜間作業）。
 - ③消防立会試験を行う。
 - ④撤去品の処分を行う。
 - 空調制御盤 PLC2 修繕
 - ①空調制御盤 1 の故障した PLC 2 を取り外す
 - ②PLC 2 の修理を行う。
 - ③修理した PLC 2 の取付、調整を行う。
 - ④空調監視盤 1 の制御装置が常用、予備ともに正常稼働することを確認する。

- 6 その他 : 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。
- 7 提出書類 : ①工程表 契約締結後速やかに提出
②着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む）
契約締結後、工事着手までに提出
③完成通知書 工事完成後速やかに提出
④工事報告書 工事完成後速やかに提出
⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの
工事完成後速やかに提出
⑥引渡書 検査合格後速やかに提出
- 8 各種窓口 : ① 施設管理者 沖縄情報通信センター管理事務所 比嘉（098-982-6677）
② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 米須
（098-866-2503）