

令和3年度

# 道路施設現況調書

(令和3年4月1日現在)


沖縄県土木建築部

道路管理課



# 凡 例

1. 本書が調査対象としている「道路」とは「道路法(昭和27年6月10日法律第180号)」が適用される高速自動車国道,一般国道(指定区間・指定区間外)、県道(主要地方道・一般県道)及び市町村道である。
2. 高速自動車国道  
「高速自動車国道」とは、「高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和32年8月30日政令第275号)」により指定された道路である。
3. 一般国道(指定区間)  
「一般国道(指定区間)」とは、道路法第5条第1項の規定に基づき、「一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)」により指定された路線のうち、「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)」により指定された区間であり、その管理は道路法第13条第1項の規定により国土交通大臣が行う。
4. 一般国道(指定区間外)  
「一般国道(指定区間外)」とは、上記3以外の一般国道のことをいう。
5. 主要地方道  
「主要地方道」とは、道路法第56条の規定により国土交通大臣が指定した路線であり、高速自動車国道及び一般国道と一体となって広域交通を分担する広域幹線道路として位置付けられている。
6. 市町村道  
市町村道の「1級」、「2級」とは、「幹線1級及び2級市町村道の選定について」(昭和55年3月18日付け建設省道地発第18号道路局地方道課長通知)に基づく調査により区分された幹線道路であり、「その他」とは、上記調査による幹線道路以外の道路及び上記調査後に新たに認定された路線をいう。
7. 現況・旧道・新道  
路線別内訳表においては、現道、旧道、新道に区分している。
  - ① 現道とは、旧道・新道以外の道路をいう。
  - ② 旧道とは、バイパス等の建設に伴い建設前の元の道路が他の道路として編成(入)されず存在する場合、その元の道路をいう。
  - ③ 新道とは、バイパス部分が現道に連結されないで部分的に供用されている区間をいう。
  - ④ 市町村道は全て「現道」として取り扱うこと。



8. 総延長

調査単位で示す当該区間の起点から終点までの延長(重用延長、未供用延長、渡船延長及び実延長を加えた延長)をいう。

なお、延長は、道路中心線上を測定した延長とする。

9. 重用延長

道路法第11条第1項から第3項までの規定により、上級の路線に重複している区間の延長をいう。  
なお、同一道路種別の場合は、路線番号の若い路線を上級とする。

10. 未供用延長

路線の指定または認定の告示がなされているが、未だ供用開始の告示がなされていない区間の延長をいう。

なお、路線の指定または認定がなされただけで、区域決定されていない道路は、その計画ルート  
の延長をいう。

11. 実延長

道路法の規定に基づき供用開始の告示がされている区間のうち、重用区間、渡船区間を除いた区間の延長をいう。

12. 改良率

『改良率(%)』は、(改良済延長÷実延長)×100%で計上している。

13. 高級舗装率

『高級舗装率(%)』は、舗装済みの((「高級舗装」+「セメント舗装」)÷実延長)×100%で計上している。

14. 簡易含舗装率

『簡易含舗装率(%)』は、舗装済みの((「高級舗装」+「簡易舗装」+「セメント舗装」)÷実延長)×100%  
で計上している。

15. 歩道橋

実延長区間における立体横断施設の設置箇所数をいう。

16. 道路面積

実延長区間における道路面積を、次の区分により入力する。

① 道路敷面積とは、道路の区域の境界線(杭)から境界線(杭)までの幅員に対応する面積をいう。

なお、道路敷面積については、実測値により難しい場合は、推計値を入力してもよい。


② 道路部面積とは、車道、中央帯、路肩、植樹帯および歩道等を加えた幅員に対応する面積  
をいう。

③ 車道面積とは、車線、停車帯、非常駐車帯および待避所を加えた幅員に対応する面積をいう。


※車道幅員が明確でない場合は、原則として、全幅員から路肩として片側0.5m、計1.0mを  
差し引いたものを車道幅員とする。

〈 横断面の構成要素とその組合せ 〉

▼ 2車線の場合




▼ 4車線の場合



17. 歩道延長

① 設置延長とは歩道等設置道路延長で、実延長区間における当該道路の部分として設けられた歩道等の設置道路延長(道路中心線上の延長)をいう。


なお、道路の部分として設けられた歩道等とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するために、縁石、防護柵等により車道部と区画されたもの(ただし、幅員が0.75m以上あるものに限る。)または、建設にあたり人家等の障害物により車道部から離れて設けられたもので同一路線の部分として設けられたものをいう。



$$\text{歩道設置道路延長} = \ell(A) + \ell(B)$$

② 総延長とは歩道等延長で、実延長区間における歩道等設置区間について、歩道部分の中心線上の延長を、左右合計したのべ延長をいう。

(上記の設置延長「歩道等設置道路延長」とは異なる。)



$$\text{総延長} = \ell(A) + \ell(B) + \ell(C)$$

18. 改良済延長、未改良延長

① 次の改良済、未改良別、車道幅員区分別の実延長をいう。

改良済	
車道幅員	19.5m 以上
車道幅員	13.0m 以上 19.5m未満
車道幅員	5.5m 以上 13.0m未満
車道幅員	5.5m 未満

未改良	
車道幅員	5.5m 以上
車道幅員	3.5m 以上 5.5m未満
車道幅員	3.5m 未満
うち自動車交通不能区間	

② 「改良済」とは、次のような道路をいう。

・昭和34年3月31日以前に改築された道路  
「道路構造令細則案(内務省土木局昭和10年6月土木会議決定)」の規格に適合するものをいう。

・昭和34年4月1日以降に改築された道路  
「旧道路構造令(昭和33年8月1日政令第244号)」の規格に適合するものをいう。なお、旧道路構造令第34条の特例により改築された道路は、規格改良済として取り扱う。

・昭和46年4月1日以降に改築された道路  
「道路構造令(昭和45年10月29日政令第320号)」の規格に適合するものをいう。なお、道路構造令第38条の特例により改築された道路は、規格改良済として取り扱う。

③ 自動車交通不能区間とは、道路法施行規則第4条の2に規定する幅員、曲線半径、勾配その他道路状況により最大積載量4トンの貨物自動車が通行できない未改良道路(供用済)の区間をいう。

階段のみで路線が認定され、供用開始をしている場合も自動車交通不能区間に入れる。なお、車両制限等一時的に通行の禁止または制限されているもの、または災害その他により現在交通不能であっても、一年以内に復旧完成の見込みのあるものは、自動車交通不能区間に該当しない。

#### 19. 舗装済・未舗装

- ① 未舗装道には、防塵処理および表面処理したものを含む。
- ② アスファルトの高級とはアスファルト系高級で、アスファルト舗装要綱(日本道路協会発行)に基づくものをいう。
- ③ アスファルトの簡易とはアスファルト系簡易で、主に簡易舗装要綱(日本道路協会発行)に基づくものをいう。
- ④ セメント系舗装道にアスファルトでオーバーレイしたものについては、アスファルト系高級に計上する。

#### 20. 道路延長

「道路延長」とは、実延長から橋梁延長、トンネル延長を除いた延長である。

#### 21. 橋 梁

橋梁とは、橋梁箇所数及び、橋梁延長を計上する。「橋梁個数」は、橋長2メートル以上すべての道路橋を対象とした。なお、高架の道路および栈道は橋梁に含む。また、市町村境界に架設された橋梁は両方で計上している。(なお、その箇所は( )書きで明示し合計で差し引く。)

#### 22. トンネル

トンネルとは、トンネル箇所数及びトンネル延長を計上する。

# 道路施設現況調書(令和3年4月1現在)

## 土木事務所区分(沖縄県)

圏域別 (本島) 北部は恩納村・金武町より以北とする。中部は読谷村・うるま市より浦添市・西原町までとする。南部は那覇市・南風原町・与那原町より以南とする。

管内別 (本島) (事務所) 北部と中部は恩納村を仲泊で分割した所と金武町、うるま市境界で区分する。中部と南部は「圏域別」と同じとする。

## 国道事務所区分

北部国道 恩納村、うるま市より以北を管理する。

南部国道 読谷村、沖縄市より以南を管理する。

西日本高速道路(株) 高速自動車国道を管理する。

## 道路施設現況調書の見方

### 1. 道路現況総括 ..... 【P.1～24】

道路現況総括表 ..... 【P.1・2】  
一般国道(指定区間、指定区間外)、県道、市町村道の総括(全県計と同じ)

全県計 ..... 【P.3・4】  
「本島計」 + 「離島計」

本島計 ..... 【P.5・6】  
沖縄本島のみ道路施設現況

離島計 ..... 【P.7・8】  
「主要離島計」 + 「その他離島計」


主要離島計 ..... 【P.9・10】  
主要離島の合計

その他離島計 ..... 【P.11・12】  
「沖縄本島周辺島別内訳」合計 + 「宮古・石垣島周辺島別内訳」合計

道路現況総括表 ..... 【P.13～24】  
「6. 路線別内訳」と「7. 市町村道の現況」の合計を総括表にする。

2. 圏域別内訳

土木事務所圏域で市町村別に区切って数値をまとめる。



土木事務所圏域	圏域内 市町村
北部圏 12市町村	国頭村 大宜味村 東村 名護市 今帰仁村 本部町 伊江村 宜野座村 金武町 恩納村 伊平屋村 伊是名村
中部圏 10市町村	沖縄市 うるま市 読谷村 嘉手納町 北谷町 宜野湾市 北中城村 中城村 西原町 浦添市
南部圏 14市町村	那覇市 糸満市 豊見城市 南城市 与那原町 南風原町 八重瀬町 久米島町 渡嘉敷村 座間味村 栗国村 渡名喜村 南大東村 北大東村
宮古圏 2市町村	宮古島市 多良間村
八重山圏 3市町村	石垣市 竹富町 与那国町

3. 主要離島、島別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・

【P.37～60】

主要地方道、一般県道の路線が複数の島でにまたがっている場合、人口の多い島のほうに計上している。

**主要離島 島別内訳**・・・・・・・・・・・・・・・・ 【P.37～44】

**有人** 宮古本島、石垣本島、久米島〔3島〕

**その他離島 沖縄本島周辺島別内訳**・・・・・・・・・・・・・・・・ 【P.45～52】

**有人** 伊平屋島、野甫島、伊是名島、伊江島、水納島、津堅島、久高島、粟国島、渡名喜島、座間味島、阿嘉島、慶留間島、渡嘉敷島、前島、奥武島、オーハ島、北大東島、南大東島〔18島〕

**無人** 具志川島、屋那覇島、嘉比島、安慶名敷島、外地島、安室島、屋嘉比島、久場島、黒島、儀志布島、離島、硫黄島〔12島〕

**宮古・石垣周辺離島**・・・・・・・・・・・・・・・・ 【P.53～60】

宮古：**有人** 池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島、多良間島、水納島〔7島〕

石垣：**有人** 竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、嘉弥真島、与那国島〔11島〕

**無人** 小島、内離島、外離島〔3島〕

圏域	市町村名	島名	
		有人	無人
主要離島	—	沖縄本島	
	宮古島市	宮古島	
	石垣市	石垣島	
	久米島町	久米島	
北部圏域	伊平屋村	伊平屋島	
	〃	野甫島	
	伊是名島	伊是名島	
	〃		具志川島
	〃		屋那覇島
	伊江村	伊江島	
	本部町	水納島	
	うるま市	津堅島	
中・南部圏域	南城市	久高島	
	粟国村	粟国島	
	渡名喜村	渡名喜島	
	座間味村	座間味島	
	〃	阿嘉島	
	〃	慶留間島	
	〃		嘉比島
	〃		安慶名敷島
	〃		外地島
	〃		安室島
	〃		屋嘉比島
	〃		久場島
	渡嘉敷村	渡嘉敷島	
	〃	前島	
	〃		黒島
	〃		儀志布島
	〃		離島
	久米島町	奥武島	
	〃	オーハ島	
	〃		硫黄島
北大東村	北大東島		
南大東村	南大東島		

圏域	市町村名	島名	
		有人	無人
宮古圏域	宮古島市	池間島	
	〃	大神島	
	〃	来間島	
	〃	伊良部島	
	〃	下地島	
	多良間村	多良間島	
〃	水納島		
八重山圏域	石垣市		小島
	竹富町	竹富島	
	〃	西表島	
	〃	鳩間島	
	〃	由布島	
	〃	小浜島	
	〃	黒島	
	〃	新城島(上地)	
	〃	新城島(下地)	
	〃	波照間島	
	〃		内離島
	〃	加弥真島	
	〃		外離島
	与那国町	与那国島	

合計	島名	
	有人	無人
	39 島	15 島
計 54 島		

4. 市町村別内訳 ..... 【P.61～88】

市町村別に国道、県道、市町村道をまとめる。

5. 事務所別内訳 ..... 【P.89～149】

土木事務所管理道路別にまとめる。ただし、中部と南部にまたがる県道155号線は中部管理とする。他のまたがる4路線(那覇北中城線・宜野湾南風原線・那覇宜野湾線・県道153号線)は、中部・南部の両土木事務所圏域管理とする。

事務所別路線数内訳 ..... 【P.89】

事務所別総括内訳 ..... 【P.90～93】

高速自動車道 ..... 【P.94～97】

西日本高速道路(株) 管理  
国道(指定区間) ..... 【P.98～101】

北部土木事務所 ..... 【P.102～109】

中部土木事務所 ..... 【P.110～117】

南部土木事務所 ..... 【P.118～129】

宮古土木事務所 ..... 【P.130～137】

八重山土木事務所 ..... 【P.138～145】

自転車歩行者専用道路  
(独立専用自歩道) ..... 【P.146～149】

6. 路線別内訳 ..... 【P.150～253】

国道、主要地方道、一般県道(土木事務所別)、市町村道にまとめる。1路線が2事務所にまたがっている路線の場合、長い路線を占める事務所のほうに計上している。

中・南部の事務所にまたがる3路線(153号線・155号線・宜野湾南風原線)は中部土木事務所に計上しており、那覇宜野湾線は両土木事務所管理区域別で計上している。

国道(指定区間) ..... 【P.150～161】

国道(指定区間外) ..... 【P.162～169】

主要地方道 ..... 【P.170～185】

一般県道 ..... 【P.190～249】

(北部・中部・南部・宮古・八重山 各土木事務所)

自転車歩行者専用道路  
(独立専用自歩道) ..... 【P.250～253】

7. 市町村道の現況 ..... 【P.254～273】

市町村道のための道路施設現況をまとめる。

8. 道路普及率 ..... 【P.270～277】

国土交通省より発行されている道路統計年報より前年度における数値で普及率を出しているものである。

道路種別 各路線

管内	NO	路線名 (※管理分割路線)
		沖縄自動車道(名護市許田～那覇)
路線数		高速自動車国道 計 1 路線
	58	国道58号 ※
	329	国道329号 ※
	330	国道330号
	331	国道331号 ※
	332	国道332号
	506	国道506号(西原IC～豊見城名嘉地)
路線数		一般国道(指定区間) 計 6 路線
	330	国道330号 ※
	331	国道331号 ※
	390	国道390号 ※
	449	国道449号
	506	国道505号
	507	国道507号
路線数		一般国道(指定区間外) 計 6 路線
路線数		一般国道 合計 10 路線
北部管内	70	国頭東線
	71	名護宜野座線
	72	名護運天港線
	84	名護本部線
	88	屋嘉恩納線
	91	本部循環線
中部管内	10	伊計平良川線
	23	沖縄北谷線
	29	那覇北中城線 ※
	38	浦添西原線
	73	石川仲泊線
	74	沖縄嘉手納線
	75	沖縄石川線
	81	宜野湾北中城線
	85	沖縄環状線
南部管内	7	奥武山米須線
	29	那覇北中城線 ※
	77	糸満与那原線
	82	那覇糸満線
	86	南風原知念線
	89	久米島空港真泊線
宮古管内	78	平良城辺線
	83	保良西里線
	90	下地島空港佐良浜線
八重山	79	石垣港伊原間線
	87	富野大川線
路線数		主要地方道 合計 26 路線

管内	NO	路線名 (※管理分割路線)
北部管内	2	2号線
	9	9号線
	13	13号線
	14	14号線
	18	18号線
	104	104号線
	110	110号線
	114	114号線
	115	115号線
	118	118号線
	123	123号線
	125	125号線
	172	瀬底健堅線
	177	諸見勢理客線
	178	仲田伊是名線
	179	田名野甫線
	180	伊江川平線
	181	伊江島空港川平線
	219	渡久地港線
	225	伊江島環状線
	234	漢那松田線
	244	渡久地山入端線
	247	古宇利屋我地線
	248	屋我地仲宗根線
路線数		一般県道 北部管内 計 24 路線
中部管内	6	6号線
	8	8号線
	12	12号線
	16	16号線
	20	20号線
	22	22号線
	24	24号線
	26	26号線
	32	32号線
	33	具志川前原線
	34	宜野湾西原線
	35	35号線
	36	36号線
	37	37号線
	130	130号線
146	146号線	
153	153号線 ※	
155	155号線 ※	
224	具志川環状線	

道路種別 各路線

管内	NO	路線名 (※管理分割路線)
中部管内	227	沖縄総合運動公園線
	238	浜比嘉平安座線
	239	与那城具志川線
	241	宜野湾南風原線 ※
	251	那覇宜野湾線 ※
	253	浦西停車場線
	254	幸地インター線
	255	石川池原線
路線数		一般県道 中部管内 計 27 路線
南部管内	3	3号線
	11	11号線
	15	15号線
	17	17号線
	28	28号線
	39	39号線
	42	42号線
	43	43号線
	46	46号線
	47	47号線
	48	48号線
	49	49号線
	50	50号線
	52	52号線
	54	54号線
	62	62号線
	128	128号線
	131	131号線
	134	134号線
	137	佐敷玉城線
	138	138号線
	153	153号線 ※
	155	155号線 ※
	175	兼城港線
	182	北南線
	183	南大東飛行場線
	184	北大東港線
185	栗国港線	
186	渡嘉敷港線	
187	座間味港線	
188	渡名喜港線	
221	那覇内環状線	
222	真地久茂地線	

管内	NO	路線名 (※管理分割路線)
南部管内	223	魂魄之塔線
	231	那覇空港線
	236	玉城那覇自転車道線(独立専用自歩道)※
	240	南風原与那原線
	241	宜野湾南風原線 ※
	242	宇根仲泊線
	245	久米島一周線
	249	東風平豊見城線
	250	糸満具志頭線
	251	那覇宜野湾線 ※
	256	豊見城糸満線
路線数		一般県道 南部管内 計 44 路線
宮古管内	190	平良新里線
	191	与那覇上地線
	192	平良久松港線
	197	嘉手苅屋原線
	198	根間地与那節線
	199	福里保良線
	201	友利線
	202	宮国線
	204	長山港佐良浜港線
	205	多良間多良間港線
	230	池間大浦線
	235	保良上地線
	243	高野西里線
246	城辺下地線	
252	平良下地島空港線	
路線数		一般県道 宮古管内 計 15 路線
八重山管内	206	平野伊原間線
	207	川平高屋線
	208	石垣浅田線
	209	大浜富野線
	210	小浜港線
	211	新川白保線
	213	黒島港線
	214	石垣空港線
215	白浜南風見線	
216	与那国島線	
217	与那国港線	
路線数		一般県道 八重山管内 計 11 路線
路線数		一般県道 合計 121 路線

# 目 次

1. 道路現況総括 .....	1 ~ 24
2. 圏域別 .....	25 ~ 36
3. 主要離島, 島別内訳 .....	37 ~ 60
4. 市町村別内訳 .....	61 ~ 88
5. 事務所別内訳 .....	89 ~ 149
(事務所別路線数内訳) .....	(89)
(自転車歩行者専用道路) .....	(146 ~ 149)
6. 路線別内訳 .....	150 ~ 253
(自転車歩行者専用道路) .....	(250 ~ 253)
7. 市町村道の現況 .....	254 ~ 273
8. 道路の普及率 .....	274 ~ 277



# 1 . 道路現況総括

(1) 道路現況総括表(現道+旧道)

(2) 全県計(現道+旧道)

(3) 本島計(現道+旧道)

(4) 離島計(現道+旧道)

(5) 主要離島計(現道+旧道)

(6) その他離島計(現道+旧道)

(7) 道路現況総括表

# 道路現況総括表（現道＋旧道）

道路種別		路線数	実延長	改良済延長	改良率 (%)
高速自動車道		1	57,323	57,323	100.0
一般国道	指定区間（有料区間）	0	0	0	0.0
	指定区間	6	327,714	327,714	100.0
	指定区間計	(2) 6	327,714	327,714	100.0
	指定区間外	(2) 6	173,991	169,672	97.5
	計	10	501,705	497,386	99.1
県道	主要地方道	25	413,703	397,388	96.1
	一般県道	117	668,691	613,687	91.8
	計	142	1,082,394	1,011,075	93.4
高速自動車道 一般国道・県道 計		153	1,641,422	1,565,784	95.4
県管理計		148	1,256,385	1,180,747	94.0
市町村道	一 級	661	894,213	756,984	84.7
	二 級	1,212	1,100,689	755,975	68.7
	そ の 他	14,936	4,594,088	2,796,182	60.9
	計	16,809	6,588,990	4,309,141	65.4
高速自動車道・一般国道 県道・市町村道 計		16,962	8,230,412	5,874,925	71.4

(注) 1. 路線数の（ ）内は、同一路線が指定区間、指定区間外双方に重複している。  
2. 一般県道の路線数へは、玉城那覇自転車道も含む。

令和 3年 4月 1日 現在 単位：メートル

舗装済延長 (高級)	舗装率 (高級)	舗装済延長 (簡易含)	舗装率 (簡易含)	歩道設置 延長	歩道率 (%)
57,323	100.0	57,323	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
327,714	100.0	327,714	100.0	297,272	90.7
327,714	100.0	327,714	100.0	297,272	90.7
164,364	94.5	172,634	99.2	138,788	79.8
492,078	98.1	500,348	99.7	436,060	86.9
394,373	95.3	407,851	98.6	305,050	73.7
575,870	86.1	668,050	99.9	506,052	75.7
970,243	89.6	1,075,901	99.4	811,102	74.9
1,519,644	92.6	1,633,572	99.5	1,247,162	76.0
1,134,607	90.3	1,248,535	99.4	949,890	75.6
614,637	68.7	861,738	96.4	427,298	47.8
475,057	43.2	992,916	90.2	276,929	25.2
1,700,327	37.0	3,822,969	83.2	618,779	13.5
2,790,021	42.3	5,677,623	86.2	1,323,006	20.1
4,309,665	52.4	7,311,195	88.8	2,570,168	31.2

※舗装の「高級」には、セメント舗装も含む。

# 全県計

# 道路現況総括表(現道+旧道)

道路種別		実延長	改良 延長	改良率 (%)
高速自動車道		57,323	57,323	100.0
一般 国 道	指定区間(有料区間)	0	0	0.0
	指定区間	327,714	327,714	100.0
	指定区間計	327,714	327,714	100.0
	指定区間外	173,991	169,672	97.5
	計	501,705	497,386	99.1
県 道	主要地方道	413,703	397,388	96.1
	一般県道	668,691	613,687	91.8
	計	1,082,394	1,011,075	93.4
市町村道		6,588,990	4,309,141	65.4
合計		8,230,412	5,874,925	71.4

令和 3年 4月 1日 現在 単位：メートル

舗装済延長 (高級)	舗装率 (高級)	舗装済延長 (簡易含)	舗装率 (簡易含)	歩道設置 延長	歩道率 (%)
57,323	100.0	57,323	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
327,714	100.0	327,714	100.0	297,272	90.7
327,714	100.0	327,714	100.0	297,272	90.7
164,364	94.5	172,634	99.2	138,788	79.8
492,078	98.1	500,348	99.7	436,060	86.9
394,373	95.3	407,851	98.6	305,050	73.7
575,870	86.1	668,050	99.9	506,052	75.7
970,243	89.6	1,075,901	99.4	811,102	74.9
2,790,021	42.3	5,677,623	86.2	1,323,006	20.1
4,309,665	52.4	7,311,195	88.8	2,570,168	31.2

※舗装の「高級」には、セメント舗装も含む。

# 本島計

# 道路現況総括表(現道+旧道)

道路種別		実延長	改良済延長	改良率 (%)
高速自動車道		57,323	57,323	100.0
一般国道	指定区間(有料区間)	0	0	0.0
	指定区間	327,714	327,714	100.0
	指定区間計	327,714	327,714	100.0
	指定区間外	111,386	108,593	97.5
	計	439,100	436,307	99.4
県道	主要地方道	280,625	271,848	96.9
	一般県道	366,927	335,907	91.5
	計	647,552	607,755	93.9
市町村道		4,167,074	2,919,452	70.1
合計		5,311,049	4,020,837	75.7

令和 3年 4月 1日 現在 単位：メートル

舗装済延長 (高級)	舗装率 (高級)	舗装済延長 (簡易含)	舗装率 (簡易含)	歩道設置 延長	歩道率 (%)
57,323	100.0	57,323	100.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
327,714	100.0	327,714	100.0	297,272	90.7
327,714	100.0	327,714	100.0	297,272	90.7
106,974	96.0	111,240	99.9	81,324	73.0
434,688	99.0	438,954	100.0	378,596	86.2
272,432	97.1	280,278	99.9	204,127	72.7
328,472	89.5	366,522	99.9	273,845	74.6
600,904	92.8	646,800	99.9	477,972	73.8
2,009,735	48.2	3,874,091	93.0	954,043	22.9
3,102,650	58.4	5,017,168	94.5	1,810,611	34.1

※舗装の「高級」には、セメント舗装も含む。

# 離島計

# 道路現況総括表(現道+旧道)

道路種別		実延長	改良済延長	改良率 (%)
一般国道	指定区間	0	0	0.0
	指定区間外	62,605	61,079	97.6
	計	62,605	61,079	97.6
県道	主要地方道	133,078	125,540	94.3
	一般県道	301,764	277,780	92.1
	計	434,842	403,320	92.8
市町村道		2,421,916	1,389,689	57.4
合計		2,919,363	1,854,088	63.5

令和 3年 4月 1日 現在 単位：メートル

舗装済延長 (高級)	舗装率 (高級)	舗装済延長 (簡易含)	舗装率 (簡易含)	歩道設置 延長	歩道率 (%)
0	0.0	0	0.0	0	0.0
57,390	91.7	61,394	98.1	57,464	91.8
57,390	91.7	61,394	98.1	57,464	91.8
121,941	91.6	127,573	95.9	100,923	75.8
247,398	82.0	301,528	99.9	232,207	76.9
369,339	84.9	429,101	98.7	333,130	76.6
780,286	32.2	1,803,532	74.5	368,963	15.2
1,207,015	41.3	2,294,027	78.6	759,557	26.0

※舗装の「高級」には、セメント舗装も含む。

# 主要離島計 道路現況総括表(現道+旧道)

道 路 種 別		実 延 長	改 良 済 長	改 良 率 (%)
一 般 国 道	指 定 区 間	0	0	0.0
	指 定 区 間 外	62,605	61,079	97.6
	計	62,605	61,079	97.6
県 道	主 要 地 方 道	125,852	118,314	94.0
	一 般 県 道	140,403	129,449	92.2
	計	266,255	247,763	93.1
市 町 村 道		1,350,980	734,097	54.3
合 計		1,679,840	1,042,939	62.1

令和 3年 4月 1日 現在 単位：メートル

舗装済延長 (高級)	舗装率 (高級)	舗装済延長 (簡易含)	舗装率 (簡易含)	歩道設置 延長	歩道率 (%)
0	0.0	0	0.0	0	0.0
57,390	91.7	61,394	98.1	57,464	91.8
57,390	91.7	61,394	98.1	57,464	91.8
114,715	91.2	120,347	95.6	95,130	75.6
123,956	88.3	140,403	100.0	123,980	88.3
238,671	89.6	260,750	97.9	219,110	82.3
379,968	28.1	1,012,912	75.0	218,631	16.2
676,029	40.2	1,335,056	79.5	495,205	29.5

※舗装の「高級」には、セメント舗装も含む。

## その他離島計 道路現況総括表(現道+旧道)

道路種別		実延長	改良済延長	改良率 (%)
一般国道	指定区間	0	0	0.0
	指定区間外	0	0	0.0
	計	0	0	0.0
県道	主要地方道	7,226	7,226	100.0
	一般県道	161,361	148,331	91.9
	計	168,587	155,557	92.3
市町村道		1,070,936	655,592	61.2
合計		1,239,523	811,149	65.4

令和 3年 4月 1日 現在 単位：メートル

舗装済延長 (高級)	舗装率 (高級)	舗装済延長 (簡易含)	舗装率 (簡易含)	歩道設置 延長	歩道率 (%)
0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
7,226	100.0	7,226	100.0	5,793	80.2
123,442	76.5	161,125	99.9	108,227	67.1
130,668	77.5	168,351	99.9	114,020	67.6
400,318	37.4	790,620	73.8	150,332	14.0
530,986	42.8	958,971	77.4	264,352	21.3

※舗装の「高級」には、セメント舗装も含む。

# 道路現況総括表

種 別		総延長	重 用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗 装 高 級 率 (%)
高速 自動車道	高速自動車道 計	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0
	現 道	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0
一般国道	一般国道 計	1,085,805	76,600	507,500	501,705	99.1	98.1
	現 道	1,037,258	76,523	507,500	453,235	99.7	99.0
	旧 道	48,547	77	0	48,470	94.0	89.6
	指定区間 計	409,737	63,523	18,500	327,714	100.0	100.0
	現 道	382,099	63,523	18,500	300,076	100.0	100.0
	旧 道	27,638	0	0	27,638	100.0	100.0
	指定区間外 計	676,068	13,077	489,000	173,991	97.5	94.5
	現 道	655,159	13,000	489,000	153,159	99.1	97.0
	旧 道	20,909	77	0	20,832	86.0	75.8

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0
99.7	63	13,025,080	8,932,788	5,110,938	436,060	805,120	497,386	4,319
100.0	60	12,045,677	8,130,229	4,638,188	399,013	735,315	451,833	1,402
97.2	3	979,403	802,559	472,750	37,047	69,805	45,553	2,917
100.0	54	9,569,781	6,476,730	3,746,963	297,272	539,470	327,714	0
100.0	51	8,866,959	5,905,930	3,416,065	273,496	494,397	300,076	0
100.0	3	702,822	570,800	330,898	23,776	45,073	27,638	0
99.2	9	3,455,299	2,456,058	1,363,975	138,788	265,650	169,672	4,319
100.0	9	3,178,718	2,224,299	1,222,123	125,517	240,918	151,757	1,402
93.5	0	276,581	231,759	141,852	13,271	24,732	17,915	2,917

# 道路現況総括表

種 別		改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
高速 自動車道	高速自動車道 計	0	57,323	0	0	0	0	0	0
	現 道	0	57,323	0	0	0	0	0	0
一般国道	一般国道 計	31,976	130,278	333,756	1,376	568	3,308	443	0
	現 道	27,618	129,986	293,187	1,042	160	1,242	0	0
	旧 道	4,358	292	40,569	334	408	2,066	443	0
	指定区間 計	29,397	111,698	186,619	0	0	0	0	0
	現 道	25,039	111,406	163,631	0	0	0	0	0
	旧 道	4,358	292	22,988	0	0	0	0	0
	指定区間外 計	2,579	18,580	147,137	1,376	568	3,308	443	0
	現 道	2,579	18,580	129,556	1,042	160	1,242	0	0
	旧 道	0	0	17,581	334	408	2,066	443	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215
500,348	1,357	3,621	488,457	8,270	460,316	372 (22)	31,601	17	9,788
453,235	0	3,604	445,042	4,589	412,756	353 (22)	30,691	17	9,788
47,113	1,357	17	43,415	3,681	47,560	19	910	0	0
327,714	0	2,978	324,736	0	291,492	257 (22)	27,281	13	8,941
300,076	0	2,978	297,098	0	264,325	244 (22)	26,810	13	8,941
27,638	0	0	27,638	0	27,167	13	471	0	0
172,634	1,357	643	163,721	8,270	168,824	115	4,320	4	847
153,159	0	626	147,944	4,589	148,431	109	3,881	4	847
19,475	1,357	17	15,777	3,681	20,393	6	439	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 道路現況總括表

種 別		總延長	重 用	未供用	實延長	改良率 (%)	舖裝 高級 率(%)
県 道	県道計	1,272,372	114,902	75,076	1,082,394	93.4	89.6
	現道	1,179,324	112,422	75,076	991,826	96.8	93.2
	旧道	93,048	2,480	0	90,568	55.9	50.8
	主要地方道計	482,851	58,041	11,107	413,703	96.1	95.3
	現道	441,849	56,997	11,107	373,745	99.7	99.6
	旧道	41,002	1,044	0	39,958	62.4	55.0
	一般県道計	789,521	56,861	63,969	668,691	91.8	86.1
	現道	737,475	55,425	63,969	618,081	95.1	89.3
	旧道	52,046	1,436	0	50,610	50.7	47.5
	一般県道(北)計	156,790	3,065	2,000	151,725	88.3	76.0
	現道	142,085	3,065	2,000	137,020	90.2	76.2
	旧道	14,705	0	0	14,705	70.1	74.3
	一般県道(中)計	192,344	22,036	7,968	162,340	89.1	88.3
	現道	164,942	20,600	7,968	136,374	97.9	97.4
	旧道	27,402	1,436	0	25,966	43.0	40.5
	一般県道(南)計	176,941	18,433	35,499	123,009	97.5	91.5
	現道	172,953	18,433	35,499	119,021	98.4	93.6
	旧道	3,988	0	0	3,988	69.3	29.5
一般県道(宮)計	127,870	10,197	11,467	106,206	97.7	97.3	
現道	126,590	10,197	11,467	104,926	98.1	97.7	
旧道	1,280	0	0	1,280	64.7	64.7	
一般県道(八)計	135,576	3,130	7,035	125,411	88.8	80.8	
現道	130,905	3,130	7,035	120,740	91.8	83.4	
旧道	4,671	0	0	4,671	12.9	12.9	

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
99.4	19	19,002,617	13,799,341	8,098,677	811,102	1,272,107	1,011,075	71,319
100.0	19	18,133,202	13,114,685	7,614,884	785,938	1,234,449	960,475	31,351
93.1	0	869,415	684,656	483,793	25,164	37,658	50,600	39,968
98.6	13	8,189,580	5,720,592	3,406,517	305,050	502,833	397,388	16,315
100.0	13	7,797,631	5,407,088	3,192,322	292,056	481,719	372,447	1,298
85.4	0	391,949	313,504	214,195	12,994	21,114	24,941	15,017
99.9	6	10,813,037	8,078,749	4,692,160	506,052	769,274	613,687	55,004
100.0	6	10,335,571	7,707,597	4,422,562	493,882	752,730	588,028	30,053
99.3	0	477,466	371,152	269,598	12,170	16,544	25,659	24,951
99.7	0	2,422,163	1,403,403	945,275	74,181	90,627	133,947	17,778
99.8	0	2,291,214	1,299,556	867,569	71,062	86,755	123,642	13,378
98.8	0	130,949	103,847	77,706	3,119	3,872	10,305	4,400
100.0	2	2,998,930	2,388,409	1,317,197	134,894	249,435	144,678	17,662
100.0	2	2,761,757	2,193,466	1,179,078	127,347	238,993	133,518	2,856
100.0	0	237,173	194,943	138,119	7,547	10,442	11,160	14,806
100.0	4	1,913,858	1,651,082	916,267	99,046	171,450	119,877	3,132
100.0	4	1,876,835	1,616,865	892,438	97,669	169,347	117,115	1,906
100.0	0	37,023	34,217	23,829	1,377	2,103	2,762	1,226
100.0	0	1,608,853	1,366,993	712,205	98,970	144,404	103,770	2,436
100.0	0	1,600,249	1,359,768	706,789	98,970	144,404	102,942	1,984
100.0	0	8,604	7,225	5,416	0	0	828	452
99.8	0	1,869,233	1,268,862	801,216	98,961	113,358	111,415	13,996
100.0	0	1,805,516	1,237,942	776,688	98,834	113,231	110,811	9,929
95.6	0	63,717	30,920	24,528	127	127	604	4,067

# 道路現況総括表

種 別		改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
県 道	県道計	6,923	66,219	904,709	33,224	18,914	41,897	10,508	252
	現道	6,914	66,116	870,775	16,670	8,040	20,397	2,914	219
	旧道	9	103	33,934	16,554	10,874	21,500	7,594	33
	主要地方道計	5,189	44,749	333,397	14,053	3,643	10,385	2,287	33
	現道	5,189	44,646	318,970	3,642	143	1,155	0	0
	旧道	0	103	14,427	10,411	3,500	9,230	2,287	33
	一般県道計	1,734	21,470	571,312	19,171	15,271	31,512	8,221	219
	現道	1,725	21,470	551,805	13,028	7,897	19,242	2,914	219
	旧道	9	0	19,507	6,143	7,374	12,270	5,307	0
	一般県道(北)計	16	221	125,467	8,243	1,532	11,632	4,614	201
	現道	16	221	117,825	5,580	782	9,732	2,864	201
	旧道	0	0	7,642	2,663	750	1,900	1,750	0
	一般県道(中)計	711	11,727	129,907	2,333	5,727	8,561	3,374	0
	現道	702	11,727	120,266	823	2,037	819	0	0
	旧道	9	0	9,641	1,510	3,690	7,742	3,374	0
	一般県道(南)計	672	8,772	106,075	4,358	1,270	1,790	72	18
	現道	672	8,772	104,071	3,600	690	1,166	50	18
	旧道	0	0	2,004	758	580	624	22	0
	一般県道(宮)計	207	624	101,296	1,643	831	1,444	161	0
	現道	207	624	101,296	815	831	1,153	0	0
	旧道	0	0	0	828	0	291	161	0
	一般県道(八)計	128	126	108,567	2,594	5,911	8,085	0	0
	現道	128	126	108,347	2,210	3,557	6,372	0	0
旧道	0	0	220	384	2,354	1,713	0	0	

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
1,075,901	6,493	4,654	965,589	105,658	1,046,791	514 (2)	30,234	16	5,369
991,563	263	4,592	919,607	67,364	956,316	510 (2)	30,141	16	5,369
84,338	6,230	62	45,982	38,294	90,475	4	93	0	0
407,851	5,852	3,098	391,275	13,478	401,987	211	8,631	9	3,085
373,745	0	3,076	369,311	1,358	362,029	211	8,631	9	3,085
34,106	5,852	22	21,964	12,120	39,958	0	0	0	0
668,050	641	1,556	574,314	92,180	644,804	303	21,603	7	2,284
617,818	263	1,516	550,296	66,006	594,287	299	21,510	7	2,284
50,232	378	40	24,018	26,174	50,517	4	93	0	0
151,314	411	1,337	114,017	35,960	142,744	76 (1)	7,931	5	1,050
136,782	238	1,337	103,086	32,359	128,054	75 (1)	7,916	5	1,050
14,532	173	0	10,931	3,601	14,690	1	15	0	0
162,340	0	40	143,248	19,052	158,568	78 (1)	3,772	0	0
136,374	0	0	132,768	3,606	132,680	75 (1)	3,694	0	0
25,966	0	40	10,480	15,446	25,888	3	78	0	0
122,984	25	69	112,505	10,410	120,311	52	2,139	1	559
118,996	25	69	111,330	7,597	116,323	52	2,139	1	559
3,988	0	0	1,175	2,813	3,988	0	0	0	0
106,206	0	110	103,238	2,858	100,656	24	5,550	0	0
104,926	0	110	102,410	2,406	99,376	24	5,550	0	0
1,280	0	0	828	452	1,280	0	0	0	0
125,206	205	0	101,306	23,900	122,525	73	2,211	1	675
120,740	0	0	100,702	20,038	117,854	73	2,211	1	675
4,466	205	0	604	3,862	4,671	0	0	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 道路現況總括表

種 別		總延長	重 用	未供用	實延長	改良率 (%)	鋪裝 高級 率(%)
市町村道	市町村道 計	6,782,457	99,424	94,043	6,588,990	65.4	42.3
	現 道	6,782,457	99,424	94,043	6,588,990	65.4	42.3
合 計	合 計	9,197,957	290,926	676,619	8,230,412	71.4	52.4
	現 道	9,056,362	288,369	676,619	8,091,374	71.4	52.2
	旧 道	141,595	2,557	0	139,038	69.2	64.4

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
86.2	15	49,517,940	42,770,623	30,756,062	1,323,006	1,969,358	4,309,141	2,279,849
86.2	15	49,517,940	42,770,623	30,756,062	1,323,006	1,969,358	4,309,141	2,279,849
88.8	98	84,859,533	66,778,687	44,771,041	2,570,168	4,046,585	5,874,925	2,355,487
88.7	95	83,010,715	65,291,472	43,814,498	2,507,957	3,939,122	5,778,772	2,312,602
94.5	3	1,848,818	1,487,215	956,543	62,211	107,463	96,153	42,885

# 道路現況総括表

種 別		改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
市町村道	市町村道 計	3,305	29,751	1,820,430	2,455,655	148,712	773,899	1,357,238	76,727
	現 道	3,305	29,751	1,820,430	2,455,655	148,712	773,899	1,357,238	76,727
合 計	合 計	42,204	283,571	3,058,895	2,490,255	168,194	819,104	1,368,189	76,979
	現 道	37,837	283,176	2,984,392	2,473,367	156,912	795,538	1,360,152	76,946
	旧 道	4,367	395	74,503	16,888	11,282	23,566	8,037	33

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
5,677,623	911,367	159,597	2,630,424	2,887,602	6,565,190	1,485 (10)	22,995	7	805
5,677,623	911,367	159,597	2,630,424	2,887,602	6,565,190	1,485 (10)	22,995	7	805
7,311,195	919,217	168,027	4,141,638	3,001,530	8,121,853	2,430 (36)	92,382	41	16,177
7,179,744	911,630	167,948	4,052,241	2,959,555	7,983,818	2,407 (36)	91,379	41	16,177
131,451	7,587	79	89,397	41,975	138,035	23	1,003	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。



## 2. 圈 域 別

## 圏域別

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
北 部 圏 合 計	2,052,197	104,073	28,084	1,920,040	74.7	48.8
高速自動車道 計	24,643	0	0	24,643	100.0	100.0
一般国道 計	288,799	29,770	18,500	240,529	98.8	98.5
指定区間 計	200,992	29,770	18,500	152,722	100.0	100.0
指定区間外 計	87,807	0	0	87,807	96.8	95.8
県道 計	322,540	54,111	2,000	266,429	91.9	85.2
主要地方道 計	156,697	49,927	0	106,770	96.4	97.1
一般県道 計	165,843	4,184	2,000	159,659	88.9	77.2
市町村道 計	1,416,215	20,192	7,584	1,388,439	66.8	32.4
一級	193,719	542	20	193,157	83.9	61.3
二級	318,525	2,832	1,146	314,547	61.4	25.2
その他	903,971	16,818	6,418	880,735	65.0	28.6
中 部 圏 合 計	2,150,091	81,066	47,763	2,021,262	82.0	58.8
高速自動車道 計	30,952	0	0	30,952	100.0	100.0
一般国道 計	119,063	31,423	0	87,640	100.0	100.0
指定区間 計	119,063	31,423	0	87,640	100.0	100.0
県道 計	275,773	21,562	12,325	241,886	91.6	91.0
主要地方道 計	101,360	3,735	4,357	93,268	96.4	96.4
一般県道 計	174,413	17,827	7,968	148,618	88.6	87.6
市町村道 計	1,724,303	28,081	35,438	1,660,784	79.3	51.1
一級	244,704	3,742	3,747	237,215	86.2	70.6
二級	226,873	2,704	1,097	223,072	72.5	54.1
その他	1,252,726	21,635	30,594	1,200,497	79.2	46.7

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
91.2	7	23,768,479	14,637,073	10,072,007	531,827	753,177	1,435,226	484,814
100.0	0	1,619,736	557,707	343,924	0	0	24,643	0
99.9	7	6,245,253	3,393,251	1,971,972	199,267	341,743	237,736	2,793
100.0	7	4,479,292	2,325,338	1,300,235	141,221	237,498	152,722	0
99.8	0	1,765,961	1,067,913	671,737	58,046	104,245	85,014	2,793
99.7	0	4,663,364	2,521,805	1,737,374	129,416	174,796	244,776	21,653
99.7	0	2,114,744	1,018,701	738,372	47,957	71,069	102,895	3,875
99.7	0	2,548,620	1,503,104	999,002	81,459	103,727	141,881	17,778
87.9	0	11,240,126	8,164,310	6,018,737	203,144	236,638	928,071	460,368
97.1	0	2,347,718	1,588,510	1,131,130	80,941	87,352	162,094	31,063
87.0	0	2,560,068	1,850,776	1,371,520	44,336	55,160	193,224	121,323
86.3	0	6,332,340	4,725,024	3,516,087	77,867	94,126	572,753	307,982
95.5	45	21,804,746	18,751,101	12,460,291	705,916	1,213,972	1,656,700	364,562
100.0	1	1,607,920	681,000	437,248	0	0	30,952	0
100.0	32	2,640,528	2,209,217	1,417,907	85,190	169,916	87,640	0
100.0	32	2,640,528	2,209,217	1,417,907	85,190	169,916	87,640	0
100.0	10	5,204,530	4,078,731	2,282,420	205,825	382,936	221,555	20,331
100.0	8	2,436,753	1,869,599	1,063,480	83,457	156,198	89,902	3,366
100.0	2	2,767,777	2,209,132	1,218,940	122,368	226,738	131,653	16,965
94.6	2	12,351,768	11,782,153	8,322,716	414,901	661,120	1,316,553	344,231
97.9	2	2,467,580	2,343,799	1,521,764	134,841	216,761	204,468	32,747
94.0	0	1,583,399	1,504,614	1,075,316	56,630	80,359	161,629	61,443
94.0	0	8,300,789	7,933,740	5,725,636	223,430	364,000	950,456	250,041

# 圏域別

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
北 部 圏 合 計	479	56,652	803,063	575,032	24,690	144,401	315,723	12,264
高速自動車道 計	0	24,643	0	0	0	0	0	0
一般国道 計	122	29,332	207,286	996	568	1,782	443	0
指定区間 計	63	18,500	134,159	0	0	0	0	0
指定区間外 計	59	10,832	73,127	996	568	1,782	443	0
県道 計	186	923	228,668	14,999	2,898	13,158	5,597	234
主要地方道 計	170	616	95,353	6,756	1,366	1,526	983	33
一般県道 計	16	307	133,315	8,243	1,532	11,632	4,614	201
市町村道 計	171	1,754	367,109	559,037	21,224	129,461	309,683	12,030
一級	22	504	129,299	32,269	3,809	10,660	16,594	75
二級	50	365	84,623	108,186	9,277	43,446	68,600	1,968
その他	99	885	153,187	418,582	8,138	75,355	224,489	9,987
中 部 圏 合 計	27,418	140,180	660,485	828,617	26,476	120,142	217,944	21,282
高速自動車道 計	0	30,952	0	0	0	0	0	0
一般国道 計	21,711	61,421	4,508	0	0	0	0	0
指定区間 計	21,711	61,421	4,508	0	0	0	0	0
県道 計	4,506	36,289	176,933	3,827	6,666	10,272	3,393	0
主要地方道 計	4,175	25,044	59,152	1,531	1,312	2,035	19	0
一般県道 計	331	11,245	117,781	2,296	5,354	8,237	3,374	0
市町村道 計	1,201	11,518	479,044	824,790	19,810	109,870	214,551	21,282
一級	405	3,115	147,273	53,675	4,882	15,137	12,728	394
二級	134	841	66,566	94,088	4,374	25,811	31,258	972
その他	662	7,562	265,205	677,027	10,554	68,922	170,565	19,916

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
1,751,411	168,629	19,146	918,697	813,568	1,877,244	860 (1)	33,577	21	9,219
24,643	0	155	24,488	0	20,773	19	3,870	0	0
240,383	146	3,328	233,495	3,560	222,727	204	11,345	9	6,457
152,722	0	2,685	150,037	0	138,539	131	8,352	7	5,831
87,661	146	643	83,458	3,560	84,188	73	2,993	2	626
265,671	758	2,558	224,354	38,759	253,848	150 (1)	10,340	8	2,241
106,423	347	1,221	102,403	2,799	103,228	67	2,351	3	1,191
159,248	411	1,337	121,951	35,960	150,620	83 (1)	7,989	5	1,050
1,220,714	167,725	13,105	436,360	771,249	1,379,896	487	8,022	4	521
187,472	5,685	110	118,388	68,974	190,500	111	2,534	2	123
273,604	40,943	2,850	76,469	194,285	312,272	122	1,877	2	398
759,638	121,097	10,145	241,503	507,990	877,124	254	3,611	0	0
1,930,814	90,448	22,259	1,165,886	742,669	2,001,551	549 (15)	18,303	9	1,408
30,952	0	0	30,952	0	27,456	37 (2)	3,281	1	215
87,640	0	293	87,347	0	83,626	62 (10)	3,621	3	393
87,640	0	293	87,347	0	83,626	62 (10)	3,621	3	393
241,886	0	299	219,866	21,721	235,712	92 (1)	5,658	2	516
93,268	0	259	89,643	3,366	90,754	24	1,998	2	516
148,618	0	40	130,223	18,355	144,958	68 (1)	3,660	0	0
1,570,336	90,448	21,667	827,721	720,948	1,654,757	358 (2)	5,743	3	284
232,141	5,074	1,646	165,875	64,620	235,511	92 (2)	1,519	2	185
209,580	13,492	2,206	118,570	88,804	221,774	65	1,298	0	0
1,128,615	71,882	17,815	543,276	567,524	1,197,472	201	2,926	1	99

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

## 圏域別

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
南部圏合計	2,466,953	63,878	232,846	2,170,229	70.2	60.5
高速自動車道計	1,728	0	0	1,728	100.0	100.0
一般国道計	291,338	15,407	165,000	110,931	100.0	99.4
指定区間計	89,682	2,330	0	87,352	100.0	100.0
指定区間外計	201,656	13,077	165,000	23,579	100.0	97.0
県道計	292,795	25,893	41,780	225,122	97.6	93.3
主要地方道計	106,976	4,370	6,281	96,325	98.4	95.9
一般県道計	185,819	21,523	35,499	128,797	97.0	91.4
市町村道計	1,881,092	22,578	26,066	1,832,448	65.0	54.0
一級	270,578	1,372	779	268,427	81.9	71.6
二級	297,082	2,177	850	294,055	72.0	57.6
その他	1,313,432	19,029	24,437	1,269,966	59.8	49.5
宮古圏合計	1,577,857	30,234	266,150	1,281,473	66.7	44.1
一般国道計	272,449	0	244,500	27,949	97.9	96.5
指定区間外計	272,449	0	244,500	27,949	97.9	96.5
県道計	181,154	10,206	11,936	159,012	97.6	97.4
主要地方道計	53,284	9	469	52,806	97.4	97.5
一般県道計	127,870	10,197	11,467	106,206	97.7	97.3
市町村道計	1,124,254	20,028	9,714	1,094,512	61.5	35.1
一級	134,120	673	709	132,738	90.6	83.9
二級	183,266	1,544	32	181,690	80.1	43.2
その他	806,868	17,811	8,973	780,084	52.2	24.9

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
92.8	46	21,274,531	18,298,424	11,952,583	699,487	1,146,162	1,523,640	646,589
100.0	0	86,240	37,228	24,192	0	0	1,728	0
100.0	24	3,053,288	2,487,272	1,323,139	94,139	177,368	110,931	0
100.0	15	2,449,961	1,942,175	1,028,821	70,861	132,056	87,352	0
100.0	9	603,327	545,097	294,318	23,278	45,312	23,579	0
100.0	9	3,873,736	3,234,875	1,798,274	189,024	340,092	219,757	5,365
100.0	5	1,855,182	1,504,217	837,477	84,730	159,045	94,789	1,536
100.0	4	2,018,554	1,730,658	960,797	104,294	181,047	124,968	3,829
91.5	13	14,261,267	12,539,049	8,806,978	416,324	628,702	1,191,224	641,224
96.6	13	2,809,237	2,419,240	1,624,696	123,255	187,188	219,763	48,664
94.9	0	2,604,432	2,224,972	1,536,763	96,083	129,105	211,655	82,400
89.6	0	8,847,598	7,894,837	5,645,519	196,986	312,409	759,806	510,160
79.0	0	10,584,654	9,276,828	6,355,121	372,360	488,677	855,382	426,091
100.0	0	408,921	354,877	184,064	23,435	45,425	27,364	585
100.0	0	408,921	354,877	184,064	23,435	45,425	27,364	585
99.9	0	2,418,604	2,053,052	1,067,427	147,549	213,675	155,208	3,804
99.6	0	809,751	686,059	355,222	48,579	69,271	51,438	1,368
100.0	0	1,608,853	1,366,993	712,205	98,970	144,404	103,770	2,436
75.5	0	7,757,129	6,868,899	5,103,630	201,376	229,577	672,810	421,702
94.9	0	1,371,326	1,231,134	908,111	60,374	72,838	120,294	12,444
88.9	0	1,509,076	1,315,507	983,521	55,911	64,343	145,555	36,135
69.0	0	4,876,727	4,322,258	3,211,998	85,091	92,396	406,961	373,123

# 圏域別

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
南 部 圏 合 計	13,131	81,962	726,779	701,768	51,938	249,889	344,762	33,247
高速自動車道 計	0	1,728	0	0	0	0	0	0
一般国道 計	10,143	39,062	61,726	0	0	0	0	0
指定区間 計	7,623	31,777	47,952	0	0	0	0	0
指定区間外 計	2,520	7,285	13,774	0	0	0	0	0
県道 計	1,721	28,224	181,054	8,758	2,336	2,957	72	18
主要地方道 計	669	19,056	70,701	4,363	693	843	0	0
一般県道 計	1,052	9,168	110,353	4,395	1,643	2,114	72	18
市町村道 計	1,267	12,948	483,999	693,010	49,602	246,932	344,690	33,229
一級	985	7,863	151,368	59,547	4,638	20,646	23,380	1,751
二級	32	786	121,275	89,562	8,134	39,826	34,440	963
その他	250	4,299	211,356	543,901	36,830	186,460	286,870	30,515
宮 古 圏 合 計	402	2,978	543,177	308,825	32,272	151,846	241,973	1,656
一般国道 計	0	367	26,617	380	0	585	0	0
指定区間外 計	0	367	26,617	380	0	585	0	0
県道 計	257	624	151,603	2,724	831	2,812	161	0
主要地方道 計	50	0	50,307	1,081	0	1,368	0	0
一般県道 計	207	624	101,296	1,643	831	1,444	161	0
市町村道 計	145	1,987	364,957	305,721	31,441	148,449	241,812	1,656
一級	11	358	103,517	16,408	5,493	3,942	3,009	0
二級	35	297	92,993	52,230	7,642	20,049	8,444	16
その他	99	1,332	168,447	237,083	18,306	124,458	230,359	1,640

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
2,014,609	155,620	93,104	1,218,859	702,646	2,137,721	754 (20)	28,807	9	3,701
1,728	0	0	1,728	0	1,327	3	401	0	0
110,931	0	0	110,225	706	91,651	89 (12)	16,342	5	2,938
87,352	0	0	87,352	0	69,327	64 (12)	15,308	3	2,717
23,579	0	0	22,873	706	22,324	25	1,034	2	221
225,097	25	69	209,925	15,103	219,188	118	5,171	4	763
96,325	0	0	92,329	3,996	93,143	63	2,978	3	204
128,772	25	69	117,596	11,107	126,045	55	2,193	1	559
1,676,853	155,595	93,035	896,981	686,837	1,825,555	544 (8)	6,893	0	0
259,267	9,160	6,087	186,155	67,025	266,102	126 (1)	2,325	0	0
279,195	14,860	9,364	159,882	109,949	292,606	147 (1)	1,449	0	0
1,138,391	131,575	77,584	550,944	509,863	1,266,847	271 (6)	3,119	0	0
1,012,844	268,629	12,505	553,080	447,259	1,273,997	44	7,476	0	0
27,949	0	0	26,962	987	27,932	3	17	0	0
27,949	0	0	26,962	987	27,932	3	17	0	0
158,822	190	532	154,312	3,978	153,334	33	5,678	0	0
52,616	190	422	51,074	1,120	52,678	9	128	0	0
106,206	0	110	103,238	2,858	100,656	24	5,550	0	0
826,073	268,439	11,973	371,806	442,294	1,092,731	8	1,781	0	0
126,007	6,731	258	111,165	14,584	132,738	0	0	0	0
161,553	20,137	1,943	76,463	83,147	181,635	4	55	0	0
538,513	241,571	9,772	184,178	344,563	778,358	4	1,726	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

## 圏域別

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
八重山圏合計	950,859	11,675	101,776	837,408	48.2	36.6
一般国道計	114,156	0	79,500	34,656	97.3	87.8
指定区間外計	114,156	0	79,500	34,656	97.3	87.8
県道計	200,110	3,130	7,035	189,945	89.4	83.4
主要地方道計	64,534	0	0	64,534	90.4	88.4
一般県道計	135,576	3,130	7,035	125,411	88.8	80.8
市町村道計	636,593	8,545	15,241	612,807	32.7	19.2
一級	64,096	1,420	0	62,676	80.4	39.8
二級	92,958	736	4,897	87,325	50.3	31.3
その他	479,539	6,389	10,344	462,806	22.9	14.1
総合計	9,197,957	290,926	676,619	8,230,412	71.4	52.4
高速自動車道計	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0
一般国道計	1,085,805	76,600	507,500	501,705	99.1	98.1
指定区間計	409,737	63,523	18,500	327,714	100.0	100.0
指定区間外計	676,068	13,077	489,000	173,991	97.5	94.5
県道計	1,272,372	114,902	75,076	1,082,394	93.4	89.6
主要地方道計	482,851	58,041	11,107	413,703	96.1	95.3
一般県道計	789,521	56,861	63,969	668,691	91.8	86.1
市町村道計	6,782,457	99,424	94,043	6,588,990	65.4	42.3
一級	907,217	7,749	5,255	894,213	84.7	68.7
二級	1,118,704	9,993	8,022	1,100,689	68.7	43.2
その他	4,756,536	81,682	80,766	4,594,088	60.9	37.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
71.8	0	7,427,123	5,815,261	3,931,039	260,578	444,597	403,977	433,431
96.5	0	677,090	488,171	213,856	34,029	70,668	33,715	941
96.5	0	677,090	488,171	213,856	34,029	70,668	33,715	941
97.1	0	2,842,383	1,910,878	1,213,182	139,288	160,608	169,779	20,166
91.8	0	973,150	642,016	411,966	40,327	47,250	58,364	6,170
99.8	0	1,869,233	1,268,862	801,216	98,961	113,358	111,415	13,996
62.6	0	3,907,650	3,416,212	2,504,001	87,261	213,321	200,483	412,324
90.7	0	697,494	547,885	378,648	27,887	42,295	50,365	12,311
79.0	0	646,231	586,050	414,479	23,969	39,911	43,912	43,413
55.7	0	2,563,925	2,282,277	1,710,874	35,405	131,115	106,206	356,600
88.8	98	84,859,533	66,778,687	44,771,041	2,570,168	4,046,585	5,874,925	2,355,487
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0
99.7	63	13,025,080	8,932,788	5,110,938	436,060	805,120	497,386	4,319
100.0	54	9,569,781	6,476,730	3,746,963	297,272	539,470	327,714	0
99.2	9	3,455,299	2,456,058	1,363,975	138,788	265,650	169,672	4,319
99.4	19	19,002,617	13,799,341	8,098,677	811,102	1,272,107	1,011,075	71,319
98.6	13	8,189,580	5,720,592	3,406,517	305,050	502,833	397,388	16,315
99.9	6	10,813,037	8,078,749	4,692,160	506,052	769,274	613,687	55,004
86.2	15	49,517,940	42,770,623	30,756,062	1,323,006	1,969,358	4,309,141	2,279,849
96.4	15	9,693,355	8,130,568	5,564,349	427,298	606,434	756,984	137,229
90.2	0	8,903,206	7,481,919	5,381,599	276,929	368,878	755,975	344,714
83.2	0	30,921,379	27,158,136	19,810,114	618,779	994,046	2,796,182	1,797,906

# 圏域別

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
八重山圏合計	774	1,799	325,391	76,013	32,818	152,826	247,787	8,530
一般国道計	0	96	33,619	0	0	941	0	0
指定区間外計	0	96	33,619	0	0	941	0	0
県道計	253	159	166,451	2,916	6,183	12,698	1,285	0
主要地方道計	125	33	57,884	322	272	4,613	1,285	0
一般県道計	128	126	108,567	2,594	5,911	8,085	0	0
市町村道計	521	1,544	125,321	73,097	26,635	139,187	246,502	8,530
一級	10	367	47,050	2,938	1,975	5,506	4,830	87
二級	11	30	29,244	14,627	6,084	20,520	16,809	9
その他	500	1,147	49,027	55,532	18,576	113,161	224,863	8,434
総合計	42,204	283,571	3,058,895	2,490,255	168,194	819,104	1,368,189	76,979
高速自動車道計	0	57,323	0	0	0	0	0	0
一般国道計	31,976	130,278	333,756	1,376	568	3,308	443	0
指定区間計	29,397	111,698	186,619	0	0	0	0	0
指定区間外計	2,579	18,580	147,137	1,376	568	3,308	443	0
県道計	6,923	66,219	904,709	33,224	18,914	41,897	10,508	252
主要地方道計	5,189	44,749	333,397	14,053	3,643	10,385	2,287	33
一般県道計	1,734	21,470	571,312	19,171	15,271	31,512	8,221	219
市町村道計	3,305	29,751	1,820,430	2,455,655	148,712	773,899	1,357,238	76,727
一級	1,433	12,207	578,507	164,837	20,797	55,891	60,541	2,307
二級	262	2,319	394,701	358,693	35,511	149,652	159,551	3,928
その他	1,610	15,225	847,222	1,932,125	92,404	568,356	1,137,146	70,492

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
601,517	235,891	21,013	285,116	295,388	831,340	223	4,219	2	1,849
33,445	1,211	0	30,428	3,017	34,380	14	276	0	0
33,445	1,211	0	30,428	3,017	34,380	14	276	0	0
184,425	5,520	1,196	157,132	26,097	184,709	121	3,387	2	1,849
59,219	5,315	1,196	55,826	2,197	62,184	48	1,176	1	1,174
125,206	205	0	101,306	23,900	122,525	73	2,211	1	675
383,647	229,160	19,817	97,556	266,274	612,251	88	556	0	0
56,851	5,825	997	23,956	31,898	62,460	24	216	0	0
68,984	18,341	5,146	22,164	41,674	87,255	12	70	0	0
257,812	204,994	13,674	51,436	192,702	462,536	52	270	0	0
7,311,195	919,217	168,027	4,141,638	3,001,530	8,121,853	2,430 (36)	92,382	41	16,177
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215
500,348	1,357	3,621	488,457	8,270	460,316	372 (22)	31,601	17	9,788
327,714	0	2,978	324,736	0	291,492	257 (22)	27,281	13	8,941
172,634	1,357	643	163,721	8,270	168,824	115	4,320	4	847
1,075,901	6,493	4,654	965,589	105,658	1,046,791	514 (2)	30,234	16	5,369
407,851	5,852	3,098	391,275	13,478	401,987	211	8,631	9	3,085
668,050	641	1,556	574,314	92,180	644,804	303 (2)	21,603	7	2,284
5,677,623	911,367	159,597	2,630,424	2,887,602	6,565,190	1,485 (10)	22,995	7	805
861,738	32,475	9,098	605,539	247,101	887,311	353 (3)	6,594	4	308
992,916	107,773	21,509	453,548	517,859	1,095,542	350 (1)	4,749	2	398
3,822,969	771,119	128,990	1,571,337	2,122,642	4,582,337	782 (6)	11,652	1	99

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。



### 3. 主要離島、島別内訳

(1) 主要離島 島別内訳

(2) その他の離島 沖縄本島周辺  
島別内訳

(3) 宮古・石垣島周辺  
島別内訳

# 主要離島

# 島別内訳

(令和3年4月1日現在)

島別	種別	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
宮古本島	宮古島市	1,223,306	18,911	259,588	944,807	69.8	40.1
	指定区間外	272,449	0	244,500	27,949	97.9	96.5
	県道計	131,994	4,246	7,456	120,292	97.2	97.0
	主要地方道	46,058	9	469	45,580	97.0	97.1
	一般県道	85,936	4,237	6,987	74,712	97.3	96.9
	市町村道	818,863	14,665	7,632	796,566	64.7	29.6
石垣本島	石垣市	607,691	7,888	87,290	512,513	50.2	38.7
	指定区間外	114,156	0	79,500	34,656	97.3	87.8
	県道計	126,668	3,130	7,035	116,503	87.0	81.4
	主要地方道	64,534	0	0	64,534	90.4	88.4
	一般県道	62,134	3,130	7,035	51,969	82.8	72.8
	市町村道	366,867	4,758	755	361,354	33.8	20.2

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
80.3	0	7,993,174	6,984,078	4,737,182	269,610	366,193	659,300	285,507
100.0	0	408,921	354,877	184,064	23,435	45,425	27,364	585
99.8	0	1,903,242	1,610,405	795,751	114,039	160,836	116,915	3,377
99.6	0	705,316	595,234	309,677	42,786	54,903	44,212	1,368
100.0	0	1,197,926	1,015,171	486,074	71,253	105,933	72,703	2,009
76.7	0	5,681,011	5,018,796	3,757,367	132,136	159,932	515,021	281,545
77.1	0	4,792,312	3,764,579	2,510,158	172,723	243,341	257,170	255,343
96.5	0	677,090	488,171	213,856	34,029	70,668	33,715	941
95.4	0	1,796,895	1,199,975	770,921	83,184	96,279	101,388	15,115
91.8	0	973,150	642,016	411,966	40,327	47,250	58,364	6,170
100.0	0	823,745	557,959	358,955	42,857	49,029	43,024	8,945
69.3	0	2,318,327	2,076,433	1,525,381	55,510	76,394	122,067	239,287

# 主要離島

# 島別内訳 (令和3年4月1日現在)

島 別	種 別	改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
宮古本島	宮古島市	342	2,842	399,549	256,567	12,038	122,165	151,304	1,371
	指定区間外	0	367	26,617	380	0	585	0	0
	県道計	207	624	115,141	943	724	2,492	161	0
	主要地方道	0	0	44,212	0	0	1,368	0	0
	一般県道	207	624	70,929	943	724	1,124	161	0
	市町村道	135	1,851	257,791	255,244	11,314	119,088	151,143	1,371
石垣本島	石垣市	763	1,714	219,507	35,186	24,850	94,803	135,690	1,036
	指定区間外	0	96	33,619	0	0	941	0	0
	県道計	253	104	100,709	322	3,829	10,001	1,285	0
	主要地方道	125	33	57,884	322	272	4,613	1,285	0
	一般県道	128	71	42,825	0	3,557	5,388	0	0
	市町村道	510	1,514	85,179	34,864	21,021	83,861	134,405	1,036

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
758,833	185,974	5,054	374,162	379,617	942,926	26	1,881	0	0
27,949	0	0	26,962	987	27,932	3	17	0	0
120,102	190	532	116,115	3,455	120,047	21	245	0	0
45,390	190	422	43,848	1,120	45,528	7	52	0	0
74,712	0	110	72,267	2,335	74,519	14	193	0	0
610,782	185,784	4,522	231,085	375,175	794,947	2	1,619	0	0
395,040	117,473	8,957	189,251	196,832	508,957	159	2,382	1	1,174
33,445	1,211	0	30,428	3,017	34,380	14	276	0	0
111,188	5,315	1,196	93,683	16,309	113,702	74	1,627	1	1,174
59,219	5,315	1,196	55,826	2,197	62,184	48	1,176	1	1,174
51,969	0	0	37,857	14,112	51,518	26	451	0	0
250,407	110,947	7,761	65,140	177,506	360,875	71	479	0	0

# 主要離島

# 島別内訳

(令和3年4月1日現在)

島 別	種 別	総延長	重 用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
久米島	久米島町	267,139	16,012	28,607	222,520	56.8	44.3
	県道計	68,847	13,517	25,870	29,460	100.0	92.1
	主要地方道	15,738	0	0	15,738	100.0	85.3
	一般県道	53,109	13,517	25,870	13,722	100.0	100.0
	市町村道	198,292	2,495	2,737	193,060	50.2	37.0
総合計	総合計	2,098,136	42,811	375,485	1,679,840	62.1	40.2
	指定区間外	386,605	0	324,000	62,605	97.6	91.7
	県道計	327,509	20,893	40,361	266,255	93.1	89.6
	主要地方道	126,330	9	469	125,852	94.0	91.2
	一般県道	201,179	20,884	39,892	140,403	92.2	88.3
	市町村道	1,384,022	21,918	11,124	1,350,980	54.3	28.1

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
81.4	0	1,857,041	1,382,223	960,231	52,872	76,701	126,469	96,051
100.0	0	461,669	322,672	185,365	21,887	40,058	29,460	0
100.0	0	224,455	175,620	99,904	12,017	24,287	15,738	0
100.0	0	237,214	147,052	85,461	9,870	15,771	13,722	0
78.6	0	1,395,372	1,059,551	774,866	30,985	36,643	97,009	96,051
79.5	0	14,642,527	12,130,880	8,207,571	495,205	686,235	1,042,939	636,901
98.1	0	1,086,011	843,048	397,920	57,464	116,093	61,079	1,526
97.9	0	4,161,806	3,133,052	1,752,037	219,110	297,173	247,763	18,492
95.6	0	1,902,921	1,412,870	821,547	95,130	126,440	118,314	7,538
100.0	0	2,258,885	1,720,182	930,490	123,980	170,733	129,449	10,954
75.0	0	9,394,710	8,154,780	6,057,614	218,631	272,969	734,097	616,883

# 主要離島

# 島別内訳（令和3年4月1日現在）

島 別	種 別	改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
久米島	久米島町	29	180	64,264	61,996	761	19,147	76,143	969
	県道計	29	113	27,018	2,300	0	0	0	0
	主要地方道	29	88	13,760	1,861	0	0	0	0
	一般県道	0	25	13,258	439	0	0	0	0
	市町村道	0	67	37,246	59,696	761	19,147	76,143	969
総合計	総合計	1,134	4,736	683,320	353,749	37,649	236,115	363,137	3,376
	指定区間外	0	463	60,236	380	0	1,526	0	0
	県道計	489	841	242,868	3,565	4,553	12,493	1,446	0
	主要地方道	154	121	115,856	2,183	272	5,981	1,285	0
	一般県道	335	720	127,012	1,382	4,281	6,512	161	0
	市町村道	645	3,432	380,216	349,804	33,096	222,096	361,691	3,376

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
181,183	41,337	7,296	91,309	82,578	220,762	102	1,758	0	0
29,460	0	0	27,145	2,315	28,279	26	1,181	0	0
15,738	0	0	13,423	2,315	15,401	15	337	0	0
13,722	0	0	13,722	0	12,878	11	844	0	0
151,723	41,337	7,296	64,164	80,263	192,483	76	577	0	0
1,335,056	344,784	21,307	654,722	659,027	1,672,645	287	6,021	1	1,174
61,394	1,211	0	57,390	4,004	62,312	17	293	0	0
260,750	5,505	1,728	236,943	22,079	262,028	121	3,053	1	1,174
120,347	5,505	1,618	113,097	5,632	123,113	70	1,565	1	1,174
140,403	0	110	123,846	16,447	138,915	51	1,488	0	0
1,012,912	338,068	19,579	360,389	632,944	1,348,305	149	2,675	0	0

その他の離島 沖縄本島周辺 島別内訳

(令和3年4月1日現在)

島別	種別	総延長	重用	未供用	実延長	改良率(%)	舗装高級率(%)
伊平屋島	伊平屋村	75,789	651	0	75,138	75.2	28.9
	一般県道	12,689	0	0	12,689	100.0	39.5
	市町村道	63,100	651	0	62,449	70.1	26.7
野甫島	伊平屋村	5,348	51	0	5,297	100.0	0.0
	市町村道	5,348	51	0	5,297	100.0	0.0
伊是名島	伊是名村	87,410	1,112	691	85,607	93.9	61.6
	一般県道	6,180	0	0	6,180	100.0	100.0
	市町村道	81,230	1,112	691	79,427	93.5	58.6
伊江島	伊江村	194,745	3,882	128	190,735	85.8	15.5
	一般県道	22,841	185	0	22,656	67.6	21.2
	市町村道	171,904	3,697	128	168,079	88.3	14.8
水納島	本部町	1,140	0	0	1,140	46.7	57.4
	市町村道	1,140	0	0	1,140	46.7	57.4
津堅島	うるま市	7,914	162	0	7,752	73.3	27.2
	市町村道	7,914	162	0	7,752	73.3	27.2
久高島	南城市	9,332	34	0	9,298	0.0	43.9
	市町村道	9,332	34	0	9,298	0.0	43.9
粟国島	粟国村	54,429	334	7,040	47,055	60.9	66.0
	一般県道	780	0	0	780	100.0	0.0
	市町村道	53,649	334	7,040	46,275	60.3	67.1
渡名喜島	渡名喜村	9,050	0	0	9,050	42.6	42.6
	一般県道	25	0	0	25	0.0	0.0
	市町村道	9,025	0	0	9,025	42.7	42.7
座間味島	座間味村	11,481	11	0	11,470	49.1	0.1
	一般県道	129	0	0	129	0.0	0.0
	市町村道	11,352	11	0	11,341	49.7	0.1
阿嘉島	座間味村	9,581	0	0	9,581	0.0	6.9
	市町村道	9,581	0	0	9,581	0.0	6.9
慶留間島	座間味村	6,068	0	0	6,068	58.9	42.4
	市町村道	6,068	0	0	6,068	58.9	42.4
渡嘉敷島	渡嘉敷村	20,133	253	0	19,880	99.7	50.2
	一般県道	576	0	0	576	91.1	0.0
	市町村道	19,557	253	0	19,304	100.0	51.7

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
83.5	0	776,108	507,329	384,714	16,720	17,572	56,483	18,655
100.0	0	129,832	115,153	82,328	6,659	7,510	12,689	0
80.1	0	646,276	392,176	302,386	10,061	10,062	43,794	18,655
100.0	0	32,486	26,269	20,337	0	0	5,297	0
100.0	0	32,486	26,269	20,337	0	0	5,297	0
94.1	0	796,782	574,351	410,123	18,337	19,587	80,420	5,187
100.0	0	89,736	64,560	37,667	5,643	6,893	6,180	0
93.7	0	707,046	509,791	372,456	12,694	12,694	74,240	5,187
90.0	0	1,349,242	1,114,434	851,317	5,847	6,971	163,711	27,024
100.0	0	257,301	202,571	131,381	4,346	5,462	15,309	7,347
88.6	0	1,091,941	911,863	719,936	1,501	1,509	148,402	19,677
57.4	0	5,979	4,012	2,868	0	0	532	608
57.4	0	5,979	4,012	2,868	0	0	532	608
69.8	0	35,185	32,896	24,523	8	1,611	5,683	2,069
69.8	0	35,185	32,896	24,523	8	1,611	5,683	2,069
43.9	0	39,655	36,931	27,642	0	0	0	9,298
43.9	0	39,655	36,931	27,642	0	0	0	9,298
73.8	0	224,370	196,967	141,560	2,349	2,349	28,667	18,388
100.0	0	7,722	5,850	4,680	0	0	780	0
73.3	0	216,648	191,117	136,880	2,349	2,349	27,887	18,388
42.6	0	43,671	36,369	27,319	0	0	3,855	5,195
0.0	0	132	100	75	0	0	0	25
42.7	0	43,539	36,269	27,244	0	0	3,855	5,170
64.5	0	72,407	52,936	37,989	1,424	1,424	5,632	5,838
100.0	0	1,069	810	648	0	0	0	129
64.1	0	71,338	52,126	37,341	1,424	1,424	5,632	5,709
27.4	0	40,166	35,006	25,305	0	0	0	9,581
27.4	0	40,166	35,006	25,305	0	0	0	9,581
59.5	0	60,664	42,985	27,159	3,178	3,282	3,572	2,496
59.5	0	60,664	42,985	27,159	3,178	3,282	3,572	2,496
100.0	0	306,935	124,640	93,124	3,164	3,231	19,829	51
100.0	0	3,637	3,542	2,087	442	509	525	51
100.0	0	303,298	121,098	91,037	2,722	2,722	19,304	0

その他の離島 沖縄本島周辺 島別内訳

(令和3年4月1日現在)

島別	種別	改良済				未改良			
		19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
伊平屋島	伊平屋村	19	107	33,487	22,870	5,816	5,527	7,312	4,596
	一般県道	0	18	10,384	2,287	0	0	0	0
	市町村道	19	89	23,103	20,583	5,816	5,527	7,312	4,596
野甫島	伊平屋村	0	3	3,054	2,240	0	0	0	0
	市町村道	0	3	3,054	2,240	0	0	0	0
伊是名島	伊是名村	6	62	37,807	42,545	9	2,760	2,418	691
	一般県道	0	10	5,724	446	0	0	0	0
	市町村道	6	52	32,083	42,099	9	2,760	2,418	691
伊江島	伊江村	0	179	39,979	123,553	228	7,835	18,961	662
	一般県道	0	0	12,865	2,444	0	4,973	2,374	0
	市町村道	0	179	27,114	121,109	228	2,862	16,587	662
水納島	本部町	0	0	3	529	0	3	605	0
	市町村道	0	0	3	529	0	3	605	0
津堅島	うるま市	0	0	289	5,394	0	83	1,986	74
	市町村道	0	0	289	5,394	0	83	1,986	74
久高島	南城市	0	0	0	0	50	3,628	5,620	2,596
	市町村道	0	0	0	0	50	3,628	5,620	2,596
粟国島	粟国村	0	0	3,771	24,896	27	4,038	14,323	1,012
	一般県道	0	0	780	0	0	0	0	0
	市町村道	0	0	2,991	24,896	27	4,038	14,323	1,012
渡名喜島	渡名喜村	0	0	130	3,725	181	363	4,651	1
	一般県道	0	0	0	0	0	0	25	0
	市町村道	0	0	130	3,725	181	363	4,626	1
座間味島	座間味村	11	0	408	5,213	58	458	5,322	1,813
	一般県道	0	0	0	0	0	129	0	0
	市町村道	11	0	408	5,213	58	329	5,322	1,813
阿嘉島	座間味村	0	0	0	0	155	1,415	8,011	1,986
	市町村道	0	0	0	0	155	1,415	8,011	1,986
慶留間島	座間味村	0	0	2,407	1,165	44	792	1,660	353
	市町村道	0	0	2,407	1,165	44	792	1,660	353
渡嘉敷島	渡嘉敷村	0	10	6,446	13,373	0	9	42	0
	一般県道	0	0	0	525	0	9	42	0
	市町村道	0	10	6,446	12,848	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
62,735	12,403	2,302	19,388	41,045	74,395	28	743	0	0
12,689	0	679	4,333	7,677	12,212	6	477	0	0
50,046	12,403	1,623	15,055	33,368	62,183	22	266	0	0
5,297	0	0	0	5,297	5,297	0	0	0	0
5,297	0	0	0	5,297	5,297	0	0	0	0
80,578	5,029	921	51,778	27,879	85,460	21	147	0	0
6,180	0	0	6,180	0	6,173	2	7	0	0
74,398	5,029	921	45,598	27,879	79,287	19	140	0	0
171,570	19,165	1,721	27,910	141,939	190,731	1	4	0	0
22,650	6	0	4,800	17,850	22,656	0	0	0	0
148,920	19,159	1,721	23,110	124,089	168,075	1	4	0	0
654	486	654	0	0	1,140	0	0	0	0
654	486	654	0	0	1,140	0	0	0	0
5,410	2,342	90	2,022	3,298	7,752	0	0	0	0
5,410	2,342	90	2,022	3,298	7,752	0	0	0	0
4,081	5,217	4,081	0	0	9,298	0	0	0	0
4,081	5,217	4,081	0	0	9,298	0	0	0	0
34,711	12,344	20,792	10,260	3,659	47,037	6	18	0	0
780	0	0	0	780	780	0	0	0	0
33,931	12,344	20,792	10,260	2,879	46,257	6	18	0	0
3,856	5,194	3,856	0	0	9,050	0	0	0	0
0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
3,856	5,169	3,856	0	0	9,025	0	0	0	0
7,397	4,073	13	0	7,384	11,450	4	20	0	0
129	0	0	0	129	124	1	5	0	0
7,268	4,073	13	0	7,255	11,326	3	15	0	0
2,621	6,960	657	0	1,964	9,577	1	4	0	0
2,621	6,960	657	0	1,964	9,577	1	4	0	0
3,609	2,459	179	2,393	1,037	5,289	4	779	0	0
3,609	2,459	179	2,393	1,037	5,289	4	779	0	0
19,880	0	111	9,877	9,892	19,680	10	200	0	0
576	0	0	0	576	576	0	0	0	0
19,304	0	111	9,877	9,316	19,104	10	200	0	0

その他の離島 沖縄本島周辺 島別内訳

(令和3年4月1日現在)

島別	種別	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
奥武島	久米島町	3,048	9	0	3,039	76.5	81.1
	市町村道	3,048	9	0	3,039	76.5	81.1
オーハ島	久米島町	734	6	0	728	0.0	0.0
	市町村道	734	6	0	728	0.0	0.0
北大東島	北大東村	36,223	76	0	36,147	99.9	86.6
	一般県道	2,219	0	0	2,219	100.0	83.8
	市町村道	34,004	76	0	33,928	99.9	86.7
南大東島	南大東村	60,122	145	0	59,977	93.6	73.3
	一般県道	11,171	0	0	11,171	100.0	100.0
	市町村道	48,951	145	0	48,806	92.1	67.1
総合計	総合計	592,547	6,726	7,859	577,962	81.0	41.0
	一般県道	56,610	185	0	56,425	86.6	51.4
	市町村道	535,937	6,541	7,859	521,537	80.4	39.8

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
81.1	0	27,653	23,734	14,150	1,481	1,481	2,326	713
81.1	0	27,653	23,734	14,150	1,481	1,481	2,326	713
0.0	0	1,883	521	521	0	0	0	728
0.0	0	1,883	521	521	0	0	0	728
100.0	0	368,389	295,176	216,930	12,186	12,392	36,115	32
100.0	0	28,733	20,875	14,755	1,184	1,390	2,219	0
100.0	0	339,656	274,301	202,175	11,002	11,002	33,896	32
95.8	0	599,249	510,110	364,285	9,053	9,916	56,138	3,839
100.0	0	181,266	158,222	73,764	6,132	6,995	11,171	0
94.9	0	417,983	351,888	290,521	2,921	2,921	44,967	3,839
86.2	0	4,780,824	3,614,666	2,669,866	73,747	79,816	468,260	109,702
99.9	0	699,428	571,683	347,385	24,406	28,759	48,873	7,552
84.8	0	4,081,396	3,042,983	2,322,481	49,341	51,057	419,387	102,150

その他の離島 沖縄本島周辺 島別内訳

(令和3年4月1日現在)

島 別	種 別	改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m以 上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
奥武島	久米島町	0	0	1,579	747	0	43	670	193
	市町村道	0	0	1,579	747	0	43	670	193
オーハ島	久米島町	0	0	0	0	0	0	728	728
	市町村道	0	0	0	0	0	0	728	728
北大東島	北大東村	12	15	31,699	4,389	0	0	32	0
	一般県道	0	0	2,219	0	0	0	0	0
	市町村道	12	15	29,480	4,389	0	0	32	0
南大東島	南大東村	22	17	44,848	11,251	27	1,056	2,756	0
	一般県道	22	17	11,076	56	0	0	0	0
	市町村道	0	0	33,772	11,195	27	1,056	2,756	0
総 合 計	総 合 計	70	393	205,907	261,890	6,595	28,010	75,097	14,705
	一般県道	22	45	43,048	5,758	0	5,111	2,441	0
	市町村道	48	348	162,859	256,132	6,595	22,899	72,656	14,705

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
2,465	574	139	2,326	0	2,869	2	170	0	0
2,465	574	139	2,326	0	2,869	2	170	0	0
0	728	0	0	0	728	0	0	0	0
0	728	0	0	0	728	0	0	0	0
36,147	0	280	31,009	4,858	36,141	1	6	0	0
2,219	0	69	1,790	360	2,219	0	0	0	0
33,928	0	211	29,219	4,498	33,922	1	6	0	0
57,472	2,505	356	43,581	13,535	59,891	8	86	0	0
11,171	0	0	11,171	0	11,171	0	0	0	0
46,301	2,505	356	32,410	13,535	48,720	8	86	0	0
498,483	79,479	36,152	200,544	261,787	575,785	86	2,177	0	0
56,394	31	748	28,274	27,372	55,936	9	489	0	0
442,089	79,448	35,404	172,270	234,415	519,849	77	1,688	0	0

宮古・石垣島周辺 島別内訳 (令和3年4月1日現在)

島 別	種 別	総延長	重 用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
池間島	宮古島市	18,017	33	0	17,984	79.3	96.2
	一般県道	11,825	0	0	11,825	99.1	98.3
	市町村道	6,192	33	0	6,159	41.2	92.1
大神島	宮古島市	1,811	0	1,500	311	100.0	100.0
	市町村道	1,811	0	1,500	311	100.0	100.0
来間島	宮古島市	12,038	77	0	11,961	91.0	83.6
	市町村道	12,038	77	0	11,961	91.0	83.6
伊良部島	宮古島市	185,966	9,085	4,480	172,401	71.5	49.2
	県道計	36,521	5,960	4,480	26,081	100.0	100.0
	主要地方道	7,226	0	0	7,226	100.0	100.0
	一般県道	29,295	5,960	4,480	18,855	100.0	100.0
	市町村道	149,445	3,125	0	146,320	66.4	40.2
下地島	宮古島市	10,953	0	0	10,953	86.3	85.6
	市町村道	10,953	0	0	10,953	86.3	85.6
多良間島	多良間村	124,306	2,128	582	121,596	31.2	51.9
	一般県道	814	0	0	814	60.7	60.7
	市町村道	123,492	2,128	582	120,782	31.0	51.8
水納島	多良間村	1,460	0	0	1,460	0.0	100.0
	市町村道	1,460	0	0	1,460	0.0	100.0
竹富島	竹富町	27,476	181	4,897	22,399	22.8	35.9
	市町村道	27,476	181	4,897	22,399	22.8	35.9
西表島	竹富町	99,617	650	0	98,966	62.8	55.6
	一般県道	54,038	0	0	54,038	93.2	88.5
	市町村道	45,579	650	0	44,928	26.2	15.9
鳩間島	竹富町	2,961	71	0	2,890	5.9	0.0
	市町村道	2,961	71	0	2,890	5.9	0.0
小浜島	竹富町	16,902	151	0	16,751	41.1	27.3
	一般県道	1,536	0	0	1,536	100.0	100.0
	市町村道	15,366	151	0	15,215	35.1	20.0
黒島	竹富町	24,619	219	0	24,400	42.0	28.4
	一般県道	2,822	0	0	2,822	100.0	13.6
	市町村道	21,797	219	0	21,578	34.4	30.3

単位：メートル

舗装簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
97.3	0	173,042	153,554	103,774	14,338	14,509	14,258	3,726
100.0	0	130,302	114,854	76,708	11,798	11,969	11,718	107
92.1	0	42,740	38,700	27,066	2,540	2,540	2,540	3,619
100.0	0	1,062	1,040	729	0	0	311	0
100.0	0	1,062	1,040	729	0	0	311	0
97.4	0	73,683	68,042	53,928	711	711	10,879	1,082
97.4	0	73,683	68,042	53,928	711	711	10,879	1,082
83.9	0	1,430,514	1,309,710	918,026	62,564	81,617	123,295	49,106
100.0	0	377,652	320,899	190,270	21,266	40,319	26,081	0
100.0	0	104,435	90,825	45,545	5,793	14,368	7,226	0
100.0	0	273,217	230,074	144,725	15,473	25,951	18,855	0
81.0	0	1,052,862	988,811	727,756	41,298	41,298	97,214	49,106
85.6	0	83,196	69,647	53,597	9,192	9,192	9,456	1,497
85.6	0	83,196	69,647	53,597	9,192	9,192	9,456	1,497
56.8	0	823,603	684,594	483,183	15,945	16,450	37,883	83,713
100.0	0	7,408	6,894	4,698	446	546	494	320
56.5	0	816,195	677,700	478,485	15,499	15,904	37,389	83,393
100.0	0	6,380	6,163	4,702	0	0	0	1,460
100.0	0	6,380	6,163	4,702	0	0	0	1,460
38.2	0	162,529	142,695	86,060	7,560	8,247	5,116	14,434
38.2	0	162,529	142,695	86,060	7,560	8,247	5,116	14,434
84.5	0	1,003,686	758,758	500,025	49,094	54,950	62,144	39,671
99.6	0	757,064	526,139	319,033	45,507	51,177	50,352	3,686
66.4	0	246,622	232,619	180,992	3,587	3,773	11,792	35,985
29.0	0	10,327	9,985	7,049	0	0	171	2,719
29.0	0	10,327	9,985	7,049	0	0	171	2,719
65.8	0	123,322	104,591	69,280	4,953	4,953	6,880	9,870
100.0	0	24,451	18,204	10,464	1,536	1,536	1,536	0
62.3	0	98,871	86,387	58,816	3,417	3,417	5,344	9,870
47.3	0	155,221	137,605	101,097	2,441	2,441	10,247	14,153
100.0	0	32,967	30,285	17,353	2,441	2,411	2,822	0
40.4	0	122,254	107,320	83,744	0	0	7,425	14,153

宮古・石垣島周辺 島別内訳 (令和3年4月1日現在)

島 別	種 別	改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
池間島	宮古島市	0	0	14,162	96	122	138	3,466	38
	一般県道	0	0	11,622	96	107	0	0	0
	市町村道	0	0	2,540	0	15	138	3,466	38
大神島	宮古島市	0	0	0	311	0	0	0	0
	市町村道	0	0	0	311	0	0	0	0
来間島	宮古島市	0	38	3,173	7,668	106	699	277	0
	市町村道	0	38	3,173	7,668	106	699	277	0
伊良部島	宮古島市	60	78	84,357	38,800	10,070	14,582	24,454	0
	県道計	50	0	24,346	1,685	0	0	0	0
	主要地方道	50	0	6,095	1,081	0	0	0	0
	一般県道	0	0	18,251	604	0	0	0	0
	市町村道	10	78	60,011	37,115	10,070	14,582	24,454	0
下地島	宮古島市	0	0	9,456	0	0	1,497	0	0
	市町村道	0	0	9,456	0	0	1,497	0	0
多良間島	多良間村	0	20	32,480	5,383	9,936	12,124	61,653	247
	一般県道	0	0	494	0	0	320	0	0
	市町村道	0	20	31,986	5,383	9,936	11,804	61,653	247
水納島	多良間村	0	0	0	0	0	641	819	0
	市町村道	0	0	0	0	0	641	819	0
竹富島	竹富町	0	0	1,531	3,585	60	3,250	11,124	1,610
	市町村道	0	0	1,531	3,585	60	3,250	11,124	1,610
西表島	竹富町	0	72	50,991	11,081	4,063	19,103	16,505	2,628
	一般県道	0	55	48,497	1,800	2,354	1,332	0	0
	市町村道	0	17	2,494	9,281	1,709	17,771	16,505	2,628
鳩間島	竹富町	0	0	0	171	0	351	2,368	1,353
	市町村道	0	0	0	171	0	351	2,368	1,353
小浜島	竹富町	0	0	4,955	1,925	109	4,916	4,845	0
	一般県道	0	0	1,536	0	0	0	0	0
	市町村道	0	0	3,419	1,925	109	4,916	4,845	0
黒島	竹富町	0	0	5,665	4,582	44	3,198	10,911	6
	一般県道	0	0	2,307	515	0	0	0	0
	市町村道	0	0	3,358	4,067	44	3,198	10,911	6

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
17,499	485	3,134	14,162	203	16,454	4	1,530	0	0
11,825	0	0	11,622	203	10,295	4	1,530	0	0
5,674	485	3,134	2,540	0	6,159	0	0	0	0
311	0	0	311	0	311	0	0	0	0
311	0	0	311	0	311	0	0	0	0
11,652	309	1,256	8,743	1,653	11,961	0	0	0	0
11,652	309	1,256	8,743	1,653	11,961	0	0	0	0
144,604	27,797	1,544	83,313	59,747	168,336	14	4,065	0	0
26,081	0	0	26,081	0	22,178	8	3,903	0	0
7,226	0	0	7,226	0	7,150	2	76	0	0
18,855	0	0	18,855	0	15,028	6	3,827	0	0
118,523	27,797	1,544	57,232	59,747	146,158	6	162	0	0
9,372	1,581	0	9,372	0	10,953	0	0	0	0
9,372	1,581	0	9,372	0	10,953	0	0	0	0
69,113	52,483	57	63,017	6,039	121,596	0	0	0	0
814	0	0	494	320	814	0	0	0	0
68,299	52,483	57	62,523	5,719	120,782	0	0	0	0
1,460	0	1,460	0	0	1,460	0	0	0	0
1,460	0	1,460	0	0	1,460	0	0	0	0
8,556	13,101	7,305	727	524	22,399	0	0	0	0
8,556	13,101	7,305	727	524	22,399	0	0	0	0
83,674	16,035	563	54,435	28,676	96,598	39	1,693	1	675
53,833	205	0	47,848	5,985	51,670	39	1,693	1	675
29,841	15,830	563	6,587	22,691	44,928	0	0	0	0
837	2,053	0	0	837	2,890	0	0	0	0
837	2,053	0	0	837	2,890	0	0	0	0
11,014	5,737	4	4,569	6,441	16,745	1	6	0	0
1,536	0	0	1,536	0	1,530	1	6	0	0
9,478	5,737	4	3,033	6,441	15,215	0	0	0	0
11,530	12,870	905	6,013	4,612	24,400	0	0	0	0
2,822	0	0	384	2,438	2,822	0	0	0	0
8,708	12,870	905	5,629	2,174	21,578	0	0	0	0

宮古・石垣島周辺 島別内訳 (令和3年4月1日現在)

島 別	種 別	総延長	重 用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
新城島(上地)	竹富町	1,178	0	0	1,178	0.0	0.0
	市町村道	1,178	0	0	1,178	0.0	0.0
波照間島	竹富町	26,690	224	8,922	17,544	72.9	32.2
	市町村道	26,690	224	8,922	17,544	72.9	32.2
与那国島	与那国町	143,725	2,291	667	140,767	35.1	19.7
	一般県道	15,046	0	0	15,046	90.9	90.9
	市町村道	128,679	2,291	667	125,721	28.5	11.2
総 合 計	総 合 計	697,719	15,110	21,048	661,561	51.8	44.5
	県 道 計	122,602	5,960	4,480	112,162	95.1	90.6
	主要地方道	7,226	0	0	7,226	100.0	100.0
	一般県道	115,376	5,960	4,480	104,936	94.8	90.0
	市町村道	575,117	9,150	16,568	549,399	43.0	35.1

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
0.0	0	4,438	4,108	2,944	0	0	0	1,178
0.0	0	4,438	4,108	2,944	0	0	0	1,178
76.1	0	158,481	126,600	88,726	5,992	5,992	12,789	4,756
76.1	0	158,481	126,600	88,726	5,992	5,992	12,789	4,756
55.1	0	1,016,807	766,340	565,700	17,815	19,633	49,460	91,307
100.0	0	231,006	136,275	95,411	6,620	8,438	13,681	1,365
49.7	0	785,801	630,065	470,289	11,195	11,195	35,779	89,942
69.6	0	5,226,291	4,343,432	3,038,820	190,605	218,695	342,889	318,672
99.8	0	1,560,850	1,153,550	713,937	89,614	116,396	106,684	5,478
100.0	0	104,435	90,825	45,545	5,793	14,368	7,226	0
99.8	0	1,456,415	1,062,725	668,392	83,821	102,028	99,458	5,478
63.4	0	3,665,441	3,189,882	2,324,883	100,991	102,299	236,205	313,194

宮古・石垣島周辺 島別内訳 (令和3年4月1日現在)

島 別	種 別	改 良 済				未 改 良			
		19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
新城島(上地)	竹富町	0	0	0	0	0	0	1,178	0
	市町村道	0	0	0	0	0	0	1,178	0
波照間島	竹富町	0	0	10,675	2,114	60	1,233	3,463	0
	市町村道	0	0	10,675	2,114	60	1,233	3,463	0
与那国島	与那国町	11	13	32,067	17,369	3,632	25,972	61,703	1,897
	一般県道	0	0	13,402	279	0	1,365	0	0
	市町村道	11	13	18,665	17,090	3,632	24,607	61,703	1,897
総 合 計	総 合 計	71	221	249,512	93,085	28,202	87,704	202,766	7,779
	県 道 計	50	55	102,204	4,375	2,461	3,017	0	0
	主要地方道	50	0	6,095	1,081	0	0	0	0
	一般県道	0	55	96,109	3,294	2,461	3,017	0	0
	市町村道	21	166	147,308	88,710	25,741	84,687	202,766	7,779

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
0	1,178	0	0	0	1,178	0	0	0	0
0	1,178	0	0	0	1,178	0	0	0	0
13,352	4,191	0	5,642	7,710	17,544	0	0	0	0
13,352	4,191	0	5,642	7,710	17,544	0	0	0	0
77,514	63,253	3,279	24,479	49,756	140,629	24	138	0	0
15,046	0	0	13,681	1,365	14,985	7	61	0	0
62,468	63,253	3,279	10,798	48,391	125,644	17	77	0	0
460,488	201,073	19,507	274,783	166,198	653,454	82	7,432	1	675
111,957	205	0	101,646	10,311	104,294	59	7,193	1	675
7,226	0	0	7,226	0	7,150	2	76	0	0
104,731	205	0	94,420	10,311	97,144	57	7,117	1	675
348,531	200,868	19,507	173,137	155,887	549,160	23	239	0	0



## 4. 市町村別内訳

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装高級率 (%)
那覇市	657,672	13,096	169,530	475,046	77.5	63.2
高速自動車道	78	0	0	78	100.0	100.0
一般国道計	196,274	977	165,000	30,297	100.0	99.3
指定区間計	20,923	900	0	20,023	100.0	100.0
指定区間外計	175,351	77	165,000	10,274	100.0	98.0
県道計	51,645	4,745	0	46,900	98.0	90.8
主要地方道	15,757	117	0	15,640	100.0	100.0
一般都道府県道	35,888	4,628	0	31,260	97.0	86.2
市町村道	409,675	7,374	4,530	397,771	73.4	57.1
宜野湾市	172,691	3,759	2,464	166,468	97.2	89.1
高速自動車道	935	0	0	935	100.0	100.0
指定区間計	14,588	0	0	14,588	100.0	100.0
県道計	10,107	415	0	9,692	100.0	100.0
主要地方道	2,515	0	0	2,515	100.0	100.0
一般都道府県道	7,592	415	0	7,177	100.0	100.0
市町村道	147,061	3,344	2,464	141,253	96.7	87.2
石垣市	607,691	7,888	87,290	512,513	50.2	38.7
指定区間外計	114,156	0	79,500	34,656	97.3	87.8
県道計	126,668	3,130	7,035	116,503	87.0	81.4
主要地方道	64,534	0	0	64,534	90.4	88.4
一般都道府県道	62,134	3,130	7,035	51,969	82.8	72.8
市町村道	366,867	4,758	755	361,354	33.8	20.2
浦添市	197,973	4,235	3,357	190,381	82.8	78.0
高速自動車道	617	0	0	617	100.0	100.0
指定区間計	13,747	0	0	13,747	100.0	100.0
県道計	21,799	2,214	0	19,585	99.6	98.5
主要地方道	8,856	1,705	0	7,151	100.0	100.0
一般都道府県道	12,943	509	0	12,434	99.4	97.6
市町村道	161,810	2,021	3,357	156,432	79.1	73.4
名護市	568,722	36,429	2,971	529,322	58.1	41.1
高速自動車道	4,391	0	0	4,391	100.0	100.0
一般国道計	99,599	7,811	0	91,788	98.5	97.5
指定区間計	54,999	7,811	0	47,188	100.0	100.0
指定区間外計	44,600	0	0	44,600	97.0	94.9
県道計	92,863	23,500	2,000	67,363	96.2	95.3
主要地方道	47,650	22,848	0	24,802	94.3	94.1
一般都道府県道	45,213	652	2,000	42,561	97.2	96.1
市町村道	371,869	5,118	971	365,780	40.4	16.2

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩 道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改 良 済 延 長	未 改 良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設 置 延 長	総 延 長		
99.6	41	5,133,810	4,959,514	3,093,348	189,387	343,792	368,367	106,679
100.0	0	7,650	1,716	1,092	0	0	78	0
100.0	20	1,017,281	951,109	488,498	26,890	54,979	30,297	0
100.0	11	758,799	704,562	351,771	16,705	34,930	20,023	0
100.0	9	258,482	246,547	136,727	10,185	20,049	10,274	0
100.0	8	924,437	875,080	500,918	43,621	84,869	45,968	932
100.0	5	369,322	345,425	200,727	15,508	30,972	15,640	0
100.0	3	555,115	529,655	300,191	28,113	53,897	30,328	932
99.5	13	3,184,442	3,131,609	2,102,840	118,876	203,944	292,024	105,747
99.8	9	1,860,468	1,794,263	1,175,360	61,703	115,986	161,866	4,602
100.0	0	42,510	20,570	13,090	0	0	935	0
100.0	8	477,461	458,614	252,243	14,363	30,480	14,588	0
100.0	1	191,341	184,411	105,971	8,026	16,024	9,692	0
100.0	0	74,537	71,776	41,246	2,393	4,724	2,515	0
100.0	1	116,804	112,635	64,725	5,633	11,300	7,177	0
99.8	0	1,149,156	1,130,668	804,056	39,314	69,482	136,651	4,602
77.1	0	4,792,312	3,764,579	2,510,158	172,723	244,062	257,170	255,343
96.5	0	677,090	488,171	213,856	34,029	70,668	33,715	941
95.4	0	1,796,895	1,199,975	770,921	83,184	97,000	101,388	15,115
91.8	0	973,150	642,016	411,966	40,327	47,250	58,364	6,170
100.0	0	823,745	557,959	358,955	42,857	49,750	43,024	8,945
69.3	0	2,318,327	2,076,433	1,525,381	55,510	76,394	122,067	239,287
99.7	15	2,408,890	2,019,336	1,330,921	79,964	139,005	157,586	32,795
100.0	0	85,680	13,574	8,638	0	0	617	0
100.0	10	511,608	362,107	229,152	11,986	23,972	13,747	0
100.0	3	450,068	375,233	195,147	15,480	30,405	19,507	78
100.0	2	184,507	155,513	79,119	3,952	8,262	7,151	0
100.0	1	265,561	219,720	116,028	11,528	22,143	12,356	78
99.6	2	1,361,534	1,268,422	897,984	52,498	84,628	123,715	32,717
84.4	6	6,644,016	4,236,730	2,792,453	155,227	241,443	307,277	222,045
100.0	0	284,902	97,461	60,396	0	0	4,391	0
99.8	6	2,571,077	1,378,826	824,643	63,519	109,993	90,431	1,357
100.0	6	1,602,412	793,556	455,951	39,495	68,902	47,188	0
99.7	0	968,665	585,270	368,692	24,024	41,091	43,243	1,357
100.0	0	996,939	666,213	433,663	42,956	58,197	64,771	2,592
100.0	0	417,163	284,716	170,928	19,972	30,653	23,398	1,404
100.0	0	579,776	381,497	262,735	22,984	27,544	41,373	1,188
77.5	0	2,791,098	2,094,230	1,473,751	48,752	73,253	147,684	218,096

## 市町村別内訳

(令和3年4月1日現在)

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
那覇市	8,454	33,594	128,431	197,888	24,724	49,417	32,538	5,447
高速自動車道	0	78	0	0	0	0	0	0
一般国道計	7,118	13,789	9,390	0	0	0	0	0
指定区間計	6,323	10,468	3,232	0	0	0	0	0
指定区間外計	795	3,321	6,158	0	0	0	0	0
県道計	1,134	13,814	29,006	2,014	391	536	5	18
主要地方道	409	7,551	7,680	0	0	0	0	0
一般都道府県道	725	6,263	21,326	2,014	391	536	5	18
市町村道	202	5,913	90,035	195,874	24,333	48,881	32,533	5,429
宜野湾市	4,635	14,049	57,160	86,022	870	2,124	1,608	128
高速自動車道	0	935	0	0	0	0	0	0
指定区間計	4,473	9,890	225	0	0	0	0	0
県道計	113	2,421	6,810	348	0	0	0	0
主要地方道	113	2,125	277	0	0	0	0	0
一般都道府県道	0	296	6,533	348	0	0	0	0
市町村道	49	803	50,125	85,674	870	2,124	1,608	128
石垣市	763	1,714	219,507	35,186	24,850	94,803	135,690	1,036
指定区間外計	0	96	33,619	0	0	941	0	0
県道計	253	104	100,709	322	3,829	10,001	1,285	0
主要地方道	125	33	57,884	322	272	4,613	1,285	0
一般都道府県道	128	71	42,825	0	3,557	5,388	0	0
市町村道	510	1,514	85,179	34,864	21,021	83,861	134,405	1,036
浦添市	7,104	13,485	69,042	67,955	5,711	18,720	8,364	600
高速自動車道	0	617	0	0	0	0	0	0
指定区間計	5,145	7,686	916	0	0	0	0	0
県道計	1,760	3,267	13,578	902	78	0	0	0
主要地方道	1,708	324	4,377	742	0	0	0	0
一般都道府県道	52	2,943	9,201	160	78	0	0	0
市町村道	199	1,915	54,548	67,053	5,633	18,720	8,364	600
名護市	167	24,191	198,746	84,173	10,091	73,447	138,507	2,751
高速自動車道	0	4,391	0	0	0	0	0	0
一般国道計	52	18,932	71,033	414	90	850	417	0
指定区間計	0	11,410	35,778	0	0	0	0	0
指定区間外計	52	7,522	35,255	414	90	850	417	0
県道計	51	280	60,582	3,858	540	1,413	639	234
主要地方道	51	189	21,503	1,655	475	630	299	33
一般都道府県道	0	91	39,079	2,203	65	783	340	201
市町村道	64	588	67,131	79,901	9,461	71,184	137,451	2,517

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
473,091	1,955	13,544	286,515	173,032	469,284	(2) 133	3,905	3	1,857
78	0	0	78	0	71	2	7	0	0
30,297	0	0	30,090	207	27,294	(2) 23	1,862	1	1,141
20,023	0	0	20,023	0	17,590	(2) 15	1,292	1	1,141
10,274	0	0	10,067	207	9,704	8	570	0	0
46,900	0	0	42,589	4,311	45,311	23	873	2	716
15,640	0	0	15,640	0	15,205	7	278	1	157
31,260	0	0	26,949	4,311	30,106	16	595	1	559
395,816	1,955	13,544	213,758	168,514	396,608	85	1,163	0	0
166,120	348	644	147,712	17,764	165,616	(2) 21	852	0	0
935	0	0	935	0	935	0	0	0	0
14,588	0	0	14,588	0	14,197	(2) 7	391	0	0
9,692	0	0	9,692	0	9,657	2	35	0	0
2,515	0	0	2,515	0	2,515	0	0	0	0
7,177	0	0	7,177	0	7,142	2	35	0	0
140,905	348	644	122,497	17,764	140,827	12	426	0	0
395,040	117,473	8,957	189,251	196,832	508,957	159	2,382	1	1,174
33,445	1,211	0	30,428	3,017	34,380	14	276	0	0
111,188	5,315	1,196	93,683	16,309	113,702	74	1,627	1	1,174
59,219	5,315	1,196	55,826	2,197	62,184	48	1,176	1	1,174
51,969	0	0	37,857	14,112	51,518	26	451	0	0
250,407	110,947	7,761	65,140	177,506	360,875	71	479	0	0
189,778	603	1,487	147,024	41,267	186,787	(2) 57	3,082	5	512
617	0	0	617	0	606	1	11	0	0
13,747	0	128	13,619	0	11,934	(2) 12	1,585	2	228
19,585	0	0	19,291	294	18,737	14	848	0	0
7,151	0	0	7,151	0	7,092	5	59	0	0
12,434	0	0	12,140	294	11,645	9	789	0	0
155,829	603	1,359	113,497	40,973	155,510	30	638	3	284
446,859	82,463	2,378	215,172	229,309	510,773	(1) 348	13,721	9	4,828
4,391	0	100	4,291	0	3,380	2	1,011	0	0
91,642	146	626	88,875	2,141	83,322	96	4,694	4	3,772
47,188	0	0	47,188	0	41,292	37	2,750	2	3,146
44,454	146	626	41,687	2,141	42,030	59	1,944	2	626
67,363	0	658	63,568	3,137	61,030	(1) 69	5,675	3	658
24,802	0	0	23,339	1,463	24,398	31	404	0	0
42,561	0	658	40,229	1,674	36,632	(1) 38	5,271	3	658
283,463	82,317	994	58,438	224,031	363,041	181	2,341	2	398

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装高級率 (%)
糸満市	292,167	13,532	4,501	274,134	85.6	61.9
一般国道 計	21,449	10,000	0	11,449	100.0	100.0
指定区間 計	11,449	0	0	11,449	100.0	100.0
指定区間外 計	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0
県道 計	45,682	1,016	3,110	41,556	96.0	94.1
主要地方道	23,581	982	0	22,599	99.9	98.8
一般都道府県道	22,101	34	3,110	18,957	91.5	88.3
市町村道	225,036	2,516	1,391	221,129	82.8	53.8
沖縄市	456,106	23,218	2,125	430,763	86.9	31.4
高速自動車道	9,901	0	0	9,901	100.0	100.0
指定区間 計	25,803	10,949	0	14,854	100.0	100.0
県道 計	40,868	5,616	0	35,252	94.3	93.0
主要地方道	20,286	1,602	0	18,684	100.0	100.0
一般都道府県道	20,582	4,014	0	16,568	88.0	85.2
市町村道	379,534	6,653	2,125	370,756	85.3	21.0
豊見城市	194,740	2,415	14,222	178,103	76.4	80.0
指定区間 計	11,572	0	0	11,572	100.0	100.0
県道 計	21,930	907	4,870	16,153	100.0	100.0
主要地方道	5,672	0	0	5,672	100.0	100.0
一般都道府県道	16,258	907	4,870	10,481	100.0	100.0
市町村道	161,238	1,508	9,352	150,378	72.1	76.4
うるま市	611,595	20,909	12,506	578,180	78.7	56.5
高速自動車道	7,701	0	0	7,701	100.0	100.0
指定区間 計	14,528	7,264	0	7,264	100.0	100.0
県道 計	126,937	6,488	10,226	110,223	87.3	86.6
主要地方道	38,910	23	3,331	35,556	100.0	100.0
一般都道府県道	88,027	6,465	6,895	74,667	81.2	80.2
市町村道	462,429	7,157	2,280	452,992	76.0	47.8
宮古島市	1,452,091	28,106	265,568	1,158,417	70.6	43.3
指定区間外 計	272,449	0	244,500	27,949	97.9	96.5
県道 計	180,340	10,206	11,936	158,198	97.8	97.6
主要地方道	53,284	9	469	52,806	97.4	97.5
一般都道府県道	127,056	10,197	11,467	105,392	98.0	97.6
市町村道	999,302	17,900	9,132	972,270	65.4	32.9
南城市	379,208	3,953	5,551	369,704	56.0	54.2
指定区間 計	22,269	0	0	22,269	100.0	100.0
県道 計	44,340	1,084	4,888	38,368	94.1	94.3
主要地方道	27,017	26	4,888	22,103	93.2	93.6
一般都道府県道	17,323	1,058	0	16,265	95.3	95.3
市町村道	312,599	2,869	663	309,067	48.1	45.9

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
98.2	3	2,979,758	2,631,196	1,689,062	114,499	193,857	234,545	39,589
100.0	2	301,999	181,142	89,316	11,449	21,704	11,449	0
100.0	2	301,999	181,142	89,316	11,449	21,704	11,449	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	1	680,381	574,721	318,705	31,398	55,785	39,913	1,643
100.0	0	438,006	362,502	187,197	18,816	35,079	22,566	33
100.0	1	242,375	212,219	131,508	12,582	20,706	17,347	1,610
97.7	0	1,997,378	1,875,333	1,281,041	71,652	116,368	183,183	37,946
95.4	9	4,342,596	3,887,995	2,661,538	137,307	240,344	374,272	56,491
100.0	0	494,520	216,398	138,614	0	0	9,901	0
100.0	5	324,512	305,050	229,755	14,854	29,708	14,854	0
100.0	4	893,171	757,178	432,935	30,662	57,972	33,256	1,996
100.0	4	578,752	486,251	282,541	17,041	32,405	18,684	0
100.0	0	314,419	270,927	150,394	13,621	25,567	14,572	1,996
94.6	0	2,630,393	2,609,369	1,860,234	91,791	152,664	316,261	54,495
94.5	0	2,061,448	1,818,549	1,085,517	80,027	128,060	136,103	42,000
100.0	0	412,184	356,681	159,163	6,690	12,757	11,572	0
100.0	0	287,441	259,560	147,924	15,982	28,578	16,153	0
100.0	0	115,049	95,840	53,631	5,672	11,260	5,672	0
100.0	0	172,392	163,720	94,293	10,310	17,318	10,481	0
93.5	0	1,361,823	1,202,308	778,430	57,355	86,725	108,378	42,000
93.4	2	6,243,811	5,236,682	3,374,269	195,771	342,973	455,297	122,883
100.0	0	411,780	175,096	111,762	0	0	7,701	0
100.0	1	250,786	210,370	101,696	7,264	14,528	7,264	0
100.0	1	2,404,825	1,769,126	993,982	93,725	174,337	96,193	14,030
100.0	1	1,013,968	686,854	402,825	34,767	63,352	35,556	0
100.0	0	1,390,857	1,082,272	591,157	58,958	110,985	60,637	14,030
91.6	0	3,176,420	3,082,090	2,166,829	94,782	154,108	344,139	108,853
81.3	0	9,754,671	8,586,071	5,867,236	356,415	472,227	817,499	340,918
100.0	0	408,921	354,877	184,064	23,435	45,425	27,364	585
99.9	0	2,411,196	2,046,158	1,062,729	147,103	213,129	154,714	3,484
99.6	0	809,751	686,059	355,222	48,579	69,271	51,438	1,368
100.0	0	1,601,445	1,360,099	707,507	98,524	143,858	103,276	2,116
77.8	0	6,934,554	6,185,036	4,620,443	185,877	213,673	635,421	336,849
88.1	1	3,134,530	2,501,926	1,707,056	95,273	144,760	207,048	162,656
100.0	1	442,724	280,483	158,487	21,429	32,957	22,269	0
100.0	0	640,657	479,684	259,388	34,307	59,575	36,101	2,267
100.0	0	397,113	270,510	156,395	19,075	30,826	20,600	1,503
100.0	0	243,544	209,174	102,993	15,232	28,749	15,501	764
85.8	0	2,051,149	1,741,759	1,289,181	39,537	52,228	148,678	160,389

## 市町村別内訳

(令和3年4月1日現在)

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
糸満市	974	9,621	127,449	96,501	2,182	10,801	26,606	8,078
一般国道計	0	880	10,569	0	0	0	0	0
指定区間計	0	880	10,569	0	0	0	0	0
指定区間外計	0	0	0	0	0	0	0	0
県道計	50	3,985	33,524	2,354	438	1,205	0	0
主要地方道	50	3,508	17,535	1,473	10	23	0	0
一般都道府県道	0	477	15,989	881	428	1,182	0	0
市町村道	924	4,756	83,356	94,147	1,744	9,596	26,606	8,078
沖縄市	3,307	35,317	121,739	213,909	1,972	6,133	48,386	10,950
高速自動車道	0	9,901	0	0	0	0	0	0
指定区間計	1,570	12,774	510	0	0	0	0	0
県道計	1,470	10,631	21,155	0	973	896	127	0
主要地方道	1,439	8,445	8,800	0	0	0	0	0
一般都道府県道	31	2,186	12,355	0	973	896	127	0
市町村道	267	2,011	100,074	213,909	999	5,237	48,259	10,950
豊見城市	1,339	9,194	78,637	46,933	4,478	22,735	14,787	0
指定区間計	1,300	5,378	4,894	0	0	0	0	0
県道計	13	2,258	13,882	0	0	0	0	0
主要地方道	0	281	5,391	0	0	0	0	0
一般都道府県道	13	1,977	8,491	0	0	0	0	0
市町村道	26	1,558	59,861	46,933	4,478	22,735	14,787	0
うるま市	995	31,164	200,115	223,023	11,097	46,120	65,666	5,677
高速自動車道	0	7,701	0	0	0	0	0	0
指定区間計	0	7,264	0	0	0	0	0	0
県道計	644	14,499	80,009	1,041	4,285	6,895	2,850	0
主要地方道	422	11,569	22,831	734	0	0	0	0
一般都道府県道	222	2,930	57,178	307	4,285	6,895	2,850	0
市町村道	351	1,700	120,106	221,982	6,812	39,225	62,816	5,677
宮古島市	402	2,958	510,697	303,442	22,336	139,081	179,501	1,409
指定区間外計	0	367	26,617	380	0	585	0	0
県道計	257	624	151,109	2,724	831	2,492	161	0
主要地方道	50	0	50,307	1,081	0	1,368	0	0
一般都道府県道	207	624	100,802	1,643	831	1,124	161	0
市町村道	145	1,967	332,971	300,338	21,505	136,004	179,340	1,409
南城市	28	2,682	111,072	93,266	5,750	57,494	99,412	11,285
指定区間計	0	160	22,109	0	0	0	0	0
県道計	0	2,302	33,069	730	1,263	1,004	0	0
主要地方道	0	2,302	17,868	430	683	820	0	0
一般都道府県道	0	0	15,201	300	580	184	0	0
市町村道	28	220	55,894	92,536	4,487	56,490	99,412	11,285

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
269,121	5,013	11,062	158,492	99,567	270,924	(1) 54	3,210	0	0
11,449	0	0	11,449	0	9,042	(1) 5	2,407	0	0
11,449	0	0	11,449	0	9,042	(1) 5	2,407	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41,556	0	0	39,084	2,472	41,337	14	219	0	0
22,599	0	0	22,338	261	22,443	10	156	0	0
18,957	0	0	16,746	2,211	18,894	4	63	0	0
216,116	5,013	11,062	107,959	97,095	220,545	35	584	0	0
410,754	20,009	3,430	131,817	275,507	428,004	(1) 95	2,500	1	259
9,901	0	0	9,901	0	9,198	8	703	0	0
14,854	0	0	14,854	0	14,824	(1) 5	30	0	0
35,252	0	259	32,535	2,458	34,602	12	391	1	259
18,684	0	259	18,425	0	18,143	6	282	1	259
16,568	0	0	14,110	2,458	16,459	6	109	0	0
350,747	20,009	3,171	74,527	273,049	369,380	70	1,376	0	0
168,338	9,765	882	141,689	25,767	169,934	(3) 104	6,745	1	1,424
11,572	0	0	11,572	0	5,250	(3) 10	4,898	1	1,424
16,153	0	0	16,153	0	15,336	15	817	0	0
5,672	0	0	5,672	0	5,440	4	232	0	0
10,481	0	0	10,481	0	9,896	11	585	0	0
140,613	9,765	882	113,964	25,767	149,348	79	1,030	0	0
540,070	38,110	7,229	319,523	213,318	571,642	155	6,373	1	165
7,701	0	0	7,701	0	6,637	12	1,064	0	0
7,264	0	165	7,099	0	6,428	9	671	1	165
110,223	0	0	95,442	14,781	106,992	50	3,231	0	0
35,556	0	0	35,556	0	34,859	7	697	0	0
74,667	0	0	59,886	14,781	72,133	43	2,534	0	0
414,882	38,110	7,064	209,281	198,537	451,585	84	1,407	0	0
942,271	216,146	10,988	490,063	441,220	1,150,941	44	7,476	0	0
27,949	0	0	26,962	987	27,932	3	17	0	0
158,008	190	532	153,818	3,658	152,520	33	5,678	0	0
52,616	190	422	51,074	1,120	52,678	9	128	0	0
105,392	0	110	102,744	2,538	99,842	24	5,550	0	0
756,314	215,956	10,456	309,283	436,575	970,489	8	1,781	0	0
325,847	43,857	22,557	177,793	125,497	367,064	(2) 120	2,441	3	199
22,269	0	0	22,269	0	21,569	(1) 17	548	1	152
38,368	0	0	36,184	2,184	37,052	20	1,269	2	47
22,103	0	0	20,683	1,420	20,843	15	1,213	2	47
16,265	0	0	15,501	764	16,209	5	56	0	0
265,210	43,857	22,557	119,340	123,313	308,443	(1) 83	624	0	0

※( )市町村境界に架設された橋梁個数。

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装高級率 (%)
国頭村	194,984	2,429	19,373	173,182	88.8	67.4
指定区間計	49,660	0	18,500	31,160	100.0	100.0
県道計	49,757	1,903	0	47,854	91.3	93.9
主要地方道	30,849	0	0	30,849	94.9	98.9
一般都道府県道	18,908	1,903	0	17,005	84.8	84.8
市町村道	95,567	526	873	94,168	83.8	43.1
大宜味村	101,889	7	0	101,882	87.6	64.8
一般国道計	18,982	0	0	18,982	94.1	94.1
指定区間計	12,796	0	0	12,796	100.0	100.0
指定区間外計	6,186	0	0	6,186	81.9	81.9
一般都道府県道	3,496	0	0	3,496	75.3	77.3
市町村道	79,411	7	0	79,404	86.6	57.2
東村	78,691	33	0	78,658	98.2	43.7
指定区間外計	10,530	0	0	10,530	97.0	97.2
県道計	23,895	0	0	23,895	98.6	99.0
主要地方道	20,695	0	0	20,695	99.5	100.0
一般都道府県道	3,200	0	0	3,200	92.4	92.4
市町村道	44,266	33	0	44,233	98.2	1.1
今帰仁村	181,497	14,984	3,100	163,413	73.0	46.9
指定区間外計	11,783	0	0	11,783	100.0	100.0
県道計	32,602	12,137	0	20,465	96.6	96.6
主要地方道	24,792	11,812	0	12,980	100.0	100.0
一般都道府県道	7,810	325	0	7,485	90.6	90.6
市町村道	137,112	2,847	3,100	131,165	66.8	34.4
本部町	201,073	18,027	1,743	181,303	50.5	50.5
指定区間外計	14,708	0	0	14,708	100.0	100.0
県道計	46,940	15,267	0	31,673	92.0	90.3
主要地方道	24,888	15,267	0	9,621	91.6	86.1
一般都道府県道	22,052	0	0	22,052	92.1	92.2
市町村道	139,425	2,760	1,743	134,922	35.4	35.7
恩納村	96,097	2,098	0	93,999	83.1	77.7
指定区間計	35,061	0	0	35,061	100.0	100.0
県道計	16,844	1,119	0	15,725	100.0	100.0
主要地方道	3,143	0	0	3,143	100.0	100.0
一般都道府県道	13,701	1,119	0	12,582	100.0	100.0
市町村道	44,192	979	0	43,213	63.2	51.4

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
97.9	0	2,412,081	1,226,604	911,953	44,601	54,005	153,748	19,434
100.0	0	472,469	339,536	211,592	28,096	37,408	31,160	0
99.3	0	1,112,458	357,923	304,908	3,685	3,777	43,707	4,147
98.9	0	602,094	236,286	200,302	3,685	3,777	29,287	1,562
100.0	0	510,364	121,637	104,606	0	0	14,420	2,585
96.5	0	827,154	529,145	395,453	12,820	12,820	78,881	15,287
90.5	0	1,543,082	757,158	552,646	23,562	33,630	89,272	12,610
100.0	0	374,206	216,568	131,550	15,713	25,781	17,861	1,121
100.0	0	268,949	157,403	89,559	12,796	22,101	12,796	0
100.0	0	105,257	59,165	41,991	2,917	3,680	5,065	1,121
95.1	0	45,646	30,483	23,952	699	699	2,633	863
88.0	0	1,123,230	510,107	397,144	7,150	7,150	68,778	10,626
98.9	0	1,306,469	605,293	487,995	14,513	17,032	77,224	1,434
100.0	0	232,917	95,664	69,795	5,192	6,074	10,215	315
100.0	0	567,686	217,498	190,035	4,334	5,971	23,554	341
100.0	0	526,017	188,006	165,665	3,439	5,076	20,596	99
100.0	0	41,669	29,492	24,370	895	895	2,958	242
98.1	0	505,866	292,131	228,165	4,987	4,987	43,455	778
89.1	0	1,559,118	1,105,759	762,934	56,382	77,144	119,226	44,187
100.0	0	175,501	134,692	74,591	11,486	26,022	11,783	0
100.0	0	377,360	209,429	125,832	15,224	21,286	19,765	700
100.0	0	203,972	127,908	78,779	9,300	13,923	12,980	0
100.0	0	173,388	81,521	47,053	5,924	7,363	6,785	700
86.4	0	1,006,257	761,638	562,511	29,672	29,836	87,678	43,487
97.2	0	1,782,658	1,237,440	833,320	60,894	89,463	91,540	89,763
100.0	0	283,621	193,122	116,668	14,427	27,378	14,708	0
99.3	0	532,107	324,495	203,963	23,235	35,311	29,128	2,545
100.0	0	167,533	98,405	63,312	6,457	11,340	8,811	810
98.9	0	364,574	226,090	140,651	16,778	23,971	20,317	1,735
96.4	0	966,930	719,823	512,689	23,232	26,774	47,704	87,218
98.8	1	2,041,423	1,096,240	652,118	55,248	89,752	78,082	15,917
100.0	1	1,387,635	646,940	350,397	35,061	62,556	35,061	0
100.0	0	259,030	172,775	103,737	12,053	18,247	15,725	0
100.0	0	87,950	37,316	24,030	3,035	3,407	3,143	0
100.0	0	171,080	135,459	79,707	9,018	14,840	12,582	0
97.4	0	394,758	276,525	197,984	8,134	8,949	27,296	15,917

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
国頭村	37	654	102,262	50,795	1,720	7,969	9,745	0
指定区間計	0	440	30,720	0	0	0	0	0
県道計	16	53	43,445	193	843	1,173	2,131	0
主要地方道	0	9	29,085	193	808	326	428	0
一般都道府県道	16	44	14,360	0	35	847	1,703	0
市町村道	21	161	28,097	50,602	877	6,796	7,614	0
大宜味村	7	111	62,197	26,957	1,384	4,475	6,751	0
一般国道計	7	111	17,717	26	464	657	0	0
指定区間計	0	0	12,796	0	0	0	0	0
指定区間外計	7	111	4,921	26	464	657	0	0
一般都道府県道	0	0	2,182	451	663	200	0	0
市町村道	0	0	42,298	26,480	257	3,618	6,751	0
東村	10	68	52,068	25,078	28	958	448	60
指定区間外計	0	6	10,011	198	14	275	26	0
県道計	0	0	23,554	0	0	341	0	0
主要地方道	0	0	20,596	0	0	99	0	0
一般都道府県道	0	0	2,958	0	0	242	0	0
市町村道	10	62	18,503	24,880	14	342	422	60
今帰仁村	7	185	64,320	54,714	223	7,992	35,972	317
指定区間外計	0	5	11,512	266	0	0	0	0
県道計	7	129	15,819	3,810	0	700	0	0
主要地方道	7	129	9,164	3,680	0	0	0	0
一般都道府県道	0	0	6,655	130	0	700	0	0
市町村道	0	51	36,989	50,638	223	7,292	35,972	317
本部町	11	3,347	65,171	23,011	2,926	14,318	72,519	2,055
指定区間外計	0	3,188	11,428	92	0	0	0	0
県道計	6	53	28,299	770	102	1,990	453	0
主要地方道	6	11	8,306	488	83	471	256	0
一般都道府県道	0	42	19,993	282	19	1,519	197	0
市町村道	5	106	25,444	22,149	2,824	12,328	72,066	2,055
恩納村	107	6,883	54,877	16,215	1,093	7,515	7,309	0
指定区間計	0	6,474	28,587	0	0	0	0	0
県道計	106	348	14,531	740	0	0	0	0
主要地方道	106	262	2,035	740	0	0	0	0
一般都道府県道	0	86	12,496	0	0	0	0	0
市町村道	1	61	11,759	15,475	1,093	7,515	7,309	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
169,552	3,630	6,563	110,083	52,906	167,946	80	2,551	5	2,685
31,160	0	2,685	28,475	0	27,906	22	569	5	2,685
47,507	347	30	44,892	2,585	46,880	16	974	0	0
30,502	347	30	30,472	0	30,106	12	743	0	0
17,005	0	0	14,420	2,585	16,774	4	231	0	0
90,885	3,283	3,848	36,716	50,321	93,160	42	1,008	0	0
92,182	9,700	425	65,573	26,184	99,176	65	2,314	2	392
18,982	0	0	17,861	1,121	17,994	17	988	0	0
12,796	0	0	12,796	0	11,852	16	944	0	0
6,186	0	0	5,065	1,121	6,142	1	44	0	0
3,323	173	0	2,703	620	2,928	2	176	2	392
69,877	9,527	425	45,009	24,443	78,254	46	1,150	0	0
77,806	852	85	34,281	43,440	77,693	37	965	0	0
10,530	0	17	10,215	298	10,113	8	417	0	0
23,895	0	0	23,653	242	23,533	11	362	0	0
20,695	0	0	20,695	0	20,361	8	334	0	0
3,200	0	0	2,958	242	3,172	3	28	0	0
43,381	852	68	413	42,900	44,047	18	186	0	0
145,605	17,808	2,451	74,261	68,893	161,631	(1) 43	1,097	3	685
11,783	0	0	11,783	0	11,753	1	30	0	0
20,465	0	667	19,098	700	19,584	(1) 7	214	2	667
12,980	0	667	12,313	0	12,215	4	98	2	667
7,485	0	0	6,785	700	7,369	(1) 3	116	0	0
113,357	17,808	1,784	43,380	68,193	130,294	35	853	1	18
176,242	5,061	1,186	90,285	84,771	178,260	54	2,938	1	105
14,708	0	0	14,708	0	14,150	4	558	0	0
31,441	232	0	28,611	2,830	30,255	12	1,418	0	0
9,621	0	0	8,285	1,336	9,526	3	95	0	0
21,820	232	0	20,326	1,494	20,729	9	1,323	0	0
130,093	4,829	1,186	46,966	81,941	133,855	38	962	1	105
92,866	1,133	196	72,822	19,848	90,638	81	3,361	0	0
35,061	0	0	35,061	0	32,457	38	2,604	0	0
15,725	0	0	15,725	0	15,143	15	582	0	0
3,143	0	0	3,143	0	2,676	5	467	0	0
12,582	0	0	12,582	0	12,467	10	115	0	0
42,080	1,133	196	22,036	19,848	43,038	28	175	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
宜野座村	121,559	9,768	20	111,771	83.5	90.7
高速自動車道	8,467	0	0	8,467	100.0	100.0
指定区間計	17,126	8,563	0	8,563	100.0	100.0
県道計	9,252	0	0	9,252	100.0	100.0
主要地方道	2,903	0	0	2,903	100.0	100.0
一般都道府県道	6,349	0	0	6,349	100.0	100.0
市町村道	86,714	1,205	20	85,489	78.4	87.8
金武町	144,393	14,602	58	129,733	92.2	43.7
高速自動車道	11,785	0	0	11,785	100.0	100.0
指定区間計	31,350	13,396	0	17,954	100.0	100.0
県道計	5,181	0	0	5,181	39.8	39.8
主要地方道	1,777	0	0	1,777	100.0	100.0
一般都道府県道	3,404	0	0	3,404	8.4	8.4
市町村道	96,077	1,206	58	94,813	92.6	26.3
伊江村	194,745	3,882	128	190,735	85.8	15.5
一般都道府県道	22,841	185	0	22,656	67.6	21.2
市町村道	171,904	3,697	128	168,079	88.3	14.8
読谷村	167,005	1,348	17,069	148,588	98.4	75.8
指定区間計	9,330	0	0	9,330	100.0	100.0
一般都道府県道	13,245	410	0	12,835	100.0	100.0
市町村道	144,430	938	17,069	126,423	98.1	71.6
嘉手納町	50,872	3,818	398	46,656	95.7	88.7
指定区間計	3,544	0	0	3,544	100.0	100.0
県道計	5,571	3,137	0	2,434	100.0	100.0
主要地方道	2,434	0	0	2,434	100.0	100.0
一般都道府県道	3,137	3,137	0	0	0.0	0.0
市町村道	41,757	681	398	40,678	95.1	87.0
北谷町	113,293	1,284	3,938	108,071	94.6	74.4
指定区間計	5,915	0	0	5,915	100.0	100.0
県道計	6,603	40	0	6,563	100.0	100.0
主要地方道	2,580	0	0	2,580	100.0	100.0
一般都道府県道	4,023	40	0	3,983	100.0	100.0
市町村道	100,775	1,244	3,938	95,593	93.9	71.1

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩 道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改 良 済 延 長	未 改 良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設 置 延 長	総 延 長		
90.7	0	1,664,552	1,020,177	655,443	45,042	52,462	93,320	18,451
100.0	0	552,996	192,789	118,594	0	0	8,467	0
100.0	0	325,980	146,631	60,570	8,563	15,646	8,563	0
100.0	0	213,344	108,680	66,164	6,645	6,982	9,252	0
100.0	0	69,773	28,104	23,664	296	596	2,903	0
100.0	0	143,571	80,576	42,500	6,349	6,386	6,349	0
87.8	0	572,232	572,077	410,115	29,834	29,834	67,038	18,451
99.3	0	1,860,462	1,129,289	756,654	35,454	54,116	119,626	10,107
100.0	0	781,838	267,457	164,934	0	0	11,785	0
100.0	0	421,847	241,272	132,166	17,210	30,885	17,954	0
100.0	0	81,925	52,025	33,744	3,937	4,461	2,063	3,118
100.0	0	40,242	17,960	11,692	1,773	2,297	1,777	0
100.0	0	41,683	34,065	22,052	2,164	2,164	286	3,118
99.0	0	574,852	568,535	425,810	14,307	18,770	87,824	6,989
90.0	0	1,349,242	1,114,434	851,317	5,847	6,971	163,711	27,024
100.0	0	257,301	202,571	131,381	4,346	5,462	15,309	7,347
88.6	0	1,091,941	911,863	719,936	1,501	1,509	148,402	19,677
99.8	1	1,577,925	1,338,111	887,862	54,197	83,192	146,214	2,374
100.0	1	372,093	227,583	138,099	9,330	17,974	9,330	0
100.0	0	187,773	172,605	97,861	11,832	23,295	12,835	0
99.8	0	1,018,059	937,923	651,902	33,035	41,923	124,049	2,374
99.6	1	456,787	421,914	305,017	20,494	32,189	44,649	2,007
100.0	1	99,037	99,037	81,667	3,544	7,088	3,544	0
100.0	0	44,553	32,540	23,079	1,771	1,870	2,434	0
100.0	0	44,553	32,540	23,079	1,771	1,870	2,434	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.5	0	313,197	290,337	200,271	15,179	23,231	38,671	2,007
96.2	4	1,161,184	1,127,261	748,422	45,592	83,949	102,193	5,878
100.0	3	188,683	188,683	123,618	5,915	11,830	5,915	0
100.0	1	127,832	119,045	68,958	5,640	10,249	6,563	0
100.0	1	58,251	57,287	31,235	2,580	5,166	2,580	0
100.0	0	69,581	61,758	37,723	3,060	5,083	3,983	0
95.7	0	844,669	819,533	555,846	34,037	61,870	89,715	5,878

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
宜野座村	45	8,843	42,233	42,199	346	8,435	9,670	585
高速自動車道	0	8,467	0	0	0	0	0	0
指定区間計	0	0	8,563	0	0	0	0	0
県道計	0	32	9,220	0	0	0	0	0
主要地方道	0	16	2,887	0	0	0	0	0
一般都道府県道	0	16	6,333	0	0	0	0	0
市町村道	45	344	24,450	42,199	346	8,435	9,670	585
金武町	63	12,019	46,862	60,682	826	3,170	6,111	547
高速自動車道	0	11,785	0	0	0	0	0	0
指定区間計	63	176	17,715	0	0	0	0	0
県道計	0	0	2,063	0	750	2,368	0	0
主要地方道	0	0	1,777	0	0	0	0	0
一般都道府県道	0	0	286	0	750	2,368	0	0
市町村道	0	58	27,084	60,682	76	802	6,111	547
伊江村	0	179	39,979	123,553	228	7,835	18,961	662
一般都道府県道	0	0	12,865	2,444	0	4,973	2,374	0
市町村道	0	179	27,114	121,109	228	2,862	16,587	662
読谷村	1,733	10,099	47,921	86,461	672	1,374	328	0
指定区間計	1,453	6,552	1,325	0	0	0	0	0
一般都道府県道	11	66	12,674	84	0	0	0	0
市町村道	269	3,481	33,922	86,377	672	1,374	328	0
嘉手納町	3,155	683	17,333	23,478	141	393	1,473	30
指定区間計	3,155	389	0	0	0	0	0	0
県道計	0	129	2,305	0	0	0	0	0
主要地方道	0	129	2,305	0	0	0	0	0
一般都道府県道	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村道	0	165	15,028	23,478	141	393	1,473	30
北谷町	5,944	2,606	43,841	49,802	663	4,148	1,067	22
指定区間計	5,915	0	0	0	0	0	0	0
県道計	0	1,627	4,584	352	0	0	0	0
主要地方道	0	302	2,278	0	0	0	0	0
一般都道府県道	0	1,325	2,306	352	0	0	0	0
市町村道	29	979	39,257	49,450	663	4,148	1,067	22

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
101,328	10,443	0	101,328	0	109,460	55	2,311	0	0
8,467	0	0	8,467	0	7,366	7	1,101	0	0
8,563	0	0	8,563	0	8,188	8	375	0	0
9,252	0	0	9,252	0	9,014	5	238	0	0
2,903	0	0	2,903	0	2,855	1	48	0	0
6,349	0	0	6,349	0	6,159	4	190	0	0
75,046	10,443	0	75,046	0	84,892	35	597	0	0
128,791	942	918	55,816	72,057	125,784	47	3,425	1	524
11,785	0	55	11,730	0	10,027	10	1,758	0	0
17,954	0	0	17,954	0	16,844	10	1,110	0	0
5,181	0	524	1,539	3,118	4,440	5	217	1	524
1,777	0	524	1,253	0	1,091	3	162	1	524
3,404	0	0	286	3,118	3,349	2	55	0	0
93,871	942	339	24,593	68,939	94,473	22	340	0	0
171,570	19,165	1,721	27,910	141,939	190,731	1	4	0	0
22,650	6	0	4,800	17,850	22,656	0	0	0	0
148,920	19,159	1,721	23,110	124,089	168,075	1	4	0	0
148,347	241	919	111,775	35,653	148,254	(3) 9	334	0	0
9,330	0	0	9,330	0	9,293	(1) 2	37	0	0
12,835	0	0	12,835	0	12,802	(1) 1	33	0	0
126,182	241	919	89,610	35,653	126,159	(1) 6	264	0	0
46,460	196	919	40,453	5,088	46,511	(2) 14	145	0	0
3,544	0	0	3,544	0	3,520	(1) 3	24	0	0
2,434	0	0	2,434	0	2,434	0	0	0	0
2,434	0	0	2,434	0	2,434	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,482	196	919	34,475	5,088	40,557	(1) 11	121	0	0
103,976	4,095	3,127	77,302	23,547	107,610	41	461	0	0
5,915	0	0	5,915	0	5,829	8	86	0	0
6,563	0	0	6,563	0	6,563	0	0	0	0
2,580	0	0	2,580	0	2,580	0	0	0	0
3,983	0	0	3,983	0	3,983	0	0	0	0
91,498	4,095	3,127	64,824	23,547	95,218	33	375	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
北中城村	106,438	5,907	1,256	99,275	70.1	56.3
高速自動車道	3,446	0	0	3,446	100.0	100.0
指定区間計	7,092	1,950	0	5,142	100.0	100.0
県道計	12,428	49	0	12,379	100.0	100.0
主要地方道	6,781	49	0	6,732	100.0	100.0
一般都道府県道	5,647	0	0	5,647	100.0	100.0
市町村道	83,472	3,908	1,256	78,308	62.1	44.6
中城村	139,451	10,811	811	127,829	58.2	45.4
高速自動車道	3,841	0	0	3,841	100.0	100.0
指定区間計	15,620	7,810	0	7,810	100.0	100.0
県道計	13,938	2,094	0	11,844	94.8	94.8
主要地方道	6,171	0	0	6,171	90.0	90.0
一般都道府県道	7,767	2,094	0	5,673	100.0	100.0
市町村道	106,052	907	811	104,334	49.3	33.7
西原町	134,667	5,777	3,839	125,051	56.5	64.7
高速自動車道	4,511	0	0	4,511	100.0	100.0
指定区間計	8,896	3,450	0	5,446	100.0	100.0
県道計	24,277	1,099	2,099	21,079	82.9	83.1
主要地方道	12,827	356	1,026	11,445	76.0	76.0
一般都道府県道	11,450	743	1,073	9,634	91.1	91.5
市町村道	96,983	1,228	1,740	94,015	46.0	56.8
与那原町	57,515	3,273	257	53,985	84.1	71.2
指定区間計	6,440	1,430	0	5,010	100.0	100.0
県道計	3,494	1,185	0	2,309	100.0	100.0
主要地方道	3,079	1,185	0	1,894	100.0	100.0
一般都道府県道	415	0	0	415	100.0	100.0
市町村道	47,581	658	257	46,666	81.6	66.7
南風原町	131,066	3,740	1,393	125,933	78.1	71.5
高速自動車道	1,650	0	0	1,650	100.0	100.0
一般国道計	16,023	0	0	16,023	100.0	96.9
指定区間計	10,970	0	0	10,970	100.0	100.0
指定区間外計	5,053	0	0	5,053	100.0	90.1
県道計	18,026	2,418	1,393	14,215	100.0	100.0
主要地方道	8,877	1,602	1,393	5,882	100.0	100.0
一般都道府県道	9,149	816	0	8,333	100.0	100.0
市町村道	95,367	1,322	0	94,045	70.6	62.4
渡嘉敷村	20,133	253	0	19,880	99.7	50.2
一般都道府県道	576	0	0	576	91.1	0.0
市町村道	19,557	253	0	19,304	100.0	51.7

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
97.5	1	1,121,627	897,034	601,284	30,357	48,680	69,628	29,647
100.0	0	195,880	73,554	48,244	0	0	3,446	0
100.0	1	131,575	120,209	79,005	5,142	10,284	5,142	0
100.0	0	328,761	244,588	139,045	11,779	20,824	12,379	0
100.0	0	204,046	152,407	85,690	6,724	12,122	6,732	0
100.0	0	124,715	92,181	53,355	5,055	8,702	5,647	0
96.8	0	465,411	458,683	334,990	13,436	17,572	48,661	29,647
89.9	2	1,212,890	946,952	655,960	34,999	58,215	74,365	53,464
100.0	0	179,170	83,836	53,746	0	0	3,841	0
100.0	2	142,242	141,460	110,790	7,810	15,620	7,810	0
100.0	0	213,911	149,048	78,364	10,133	17,560	11,227	617
100.0	0	105,886	83,291	41,801	5,557	11,097	5,554	617
100.0	0	108,025	65,757	36,563	4,576	6,463	5,673	0
87.6	0	677,567	572,608	413,060	17,056	25,035	51,487	52,847
90.8	1	1,418,568	1,081,553	719,658	45,532	69,439	70,630	54,421
100.0	1	198,380	97,972	63,154	0	0	4,511	0
100.0	0	142,531	96,104	71,882	4,982	8,432	5,446	0
100.0	0	362,295	274,957	147,078	16,777	30,400	17,469	3,610
100.0	0	172,253	143,680	75,944	8,672	17,200	8,696	2,749
100.0	0	190,042	131,277	71,134	8,105	13,200	8,773	861
87.8	0	715,362	612,520	437,544	23,773	30,607	43,204	50,811
99.2	1	501,579	465,758	308,730	19,899	33,900	45,412	8,573
100.0	1	90,655	89,638	69,015	5,010	9,870	5,010	0
100.0	0	50,443	47,330	29,362	2,271	4,521	2,309	0
100.0	0	44,711	42,417	26,932	1,856	3,690	1,894	0
100.0	0	5,732	4,913	2,430	415	831	415	0
99.1	0	360,481	328,790	210,353	12,618	19,509	38,093	8,573
98.6	0	1,528,268	1,238,899	781,857	45,090	80,213	98,294	27,639
100.0	0	78,590	35,512	23,100	0	0	1,650	0
100.0	0	481,540	382,472	223,308	9,673	18,928	16,023	0
100.0	0	312,044	229,010	146,680	4,643	9,039	10,970	0
100.0	0	169,496	153,462	76,628	5,030	9,889	5,053	0
100.0	0	270,399	214,302	110,502	13,841	26,460	14,215	0
100.0	0	128,599	105,964	52,017	5,830	11,425	5,882	0
100.0	0	141,800	108,338	58,485	8,011	15,035	8,333	0
98.2	0	697,739	606,613	424,947	21,576	34,825	66,406	27,639
100.0	0	306,935	124,640	93,124	3,164	3,231	19,829	51
100.0	0	3,637	3,542	2,087	442	509	525	51
100.0	0	303,298	121,098	91,037	2,722	2,722	19,304	0

## 市町村別内訳

(令和3年4月1日現在)

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
北中城村	530	12,217	21,999	34,882	1,098	6,141	22,408	1,133
高速自動車道	0	3,446	0	0	0	0	0	0
指定区間計	0	5,142	0	0	0	0	0	0
県道計	508	3,485	8,386	0	0	0	0	0
主要地方道	493	2,074	4,165	0	0	0	0	0
一般都道府県道	15	1,411	4,221	0	0	0	0	0
市町村道	22	144	13,613	34,882	1,098	6,141	22,408	1,133
中城村	0	11,780	41,690	20,895	833	8,636	43,995	2,541
高速自動車道	0	3,841	0	0	0	0	0	0
指定区間計	0	7,810	0	0	0	0	0	0
県道計	0	37	11,052	138	116	501	0	0
主要地方道	0	37	5,517	0	116	501	0	0
一般都道府県道	0	0	5,535	138	0	0	0	0
市町村道	0	92	30,638	20,757	717	8,135	43,995	2,541
西原町	15	8,780	39,645	22,190	3,419	26,353	24,649	201
高速自動車道	0	4,511	0	0	0	0	0	0
指定区間計	0	3,914	1,532	0	0	0	0	0
県道計	0	127	16,380	962	1,214	1,980	416	0
主要地方道	0	39	8,602	55	1,196	1,534	19	0
一般都道府県道	0	88	7,778	907	18	446	397	0
市町村道	15	228	21,733	21,228	2,205	24,373	24,233	201
与那原町	0	6,762	13,985	24,665	7	2,148	6,418	809
指定区間計	0	4,860	150	0	0	0	0	0
県道計	0	1,894	415	0	0	0	0	0
主要地方道	0	1,894	0	0	0	0	0	0
一般都道府県道	0	0	415	0	0	0	0	0
市町村道	0	8	13,420	24,665	7	2,148	6,418	809
南風原町	1,507	14,948	37,756	44,083	573	11,379	15,687	117
高速自動車道	0	1,650	0	0	0	0	0	0
一般国道計	991	11,791	3,241	0	0	0	0	0
指定区間計	0	9,372	1,598	0	0	0	0	0
指定区間外計	991	2,419	1,643	0	0	0	0	0
県道計	473	1,417	12,112	213	0	0	0	0
主要地方道	181	1,008	4,660	33	0	0	0	0
一般都道府県道	292	409	7,452	180	0	0	0	0
市町村道	43	90	22,403	43,870	573	11,379	15,687	117
渡嘉敷村	0	10	6,446	13,373	0	9	42	0
一般都道府県道	0	0	0	525	0	9	42	0
市町村道	0	10	6,446	12,848	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
96,785	2,490	1,232	54,667	40,886	96,862	(3) 34	1,941	2	472
3,446	0	0	3,446	0	2,714	(1) 4	517	1	215
5,142	0	0	5,142	0	5,070	(2) 5	72	0	0
12,379	0	0	12,379	0	11,075	8	1,047	1	257
6,732	0	0	6,732	0	5,520	5	955	1	257
5,647	0	0	5,647	0	5,555	3	92	0	0
75,818	2,490	1,232	33,700	40,886	78,003	17	305	0	0
114,936	12,893	1,272	56,747	56,917	127,057	(1) 51	772	0	0
3,841	0	0	3,841	0	3,526	(1) 5	315	0	0
7,810	0	0	7,810	0	7,803	2	7	0	0
11,844	0	0	11,227	617	11,810	1	34	0	0
6,171	0	0	5,554	617	6,171	0	0	0	0
5,673	0	0	5,673	0	5,639	1	34	0	0
91,441	12,893	1,272	33,869	56,300	103,918	43	416	0	0
113,588	11,463	2,000	78,866	32,722	123,208	(1) 72	1,843	0	0
4,511	0	0	4,511	0	3,840	7	671	0	0
5,446	0	0	5,446	0	4,728	(1) 9	718	0	0
21,079	0	40	17,468	3,571	21,040	4	39	0	0
11,445	0	0	8,696	2,749	11,440	1	5	0	0
9,634	0	40	8,772	822	9,600	3	34	0	0
82,552	11,463	1,960	51,441	29,151	93,600	52	415	0	0
53,557	428	1,465	36,986	15,106	53,596	13	389	0	0
5,010	0	0	5,010	0	5,007	1	3	0	0
2,309	0	0	2,309	0	2,227	1	82	0	0
1,894	0	0	1,894	0	1,812	1	82	0	0
415	0	0	415	0	415	0	0	0	0
46,238	428	1,465	29,667	15,106	46,362	11	304	0	0
124,228	1,705	6,616	83,452	34,160	118,715	(8) 88	6,997	2	221
1,650	0	0	1,650	0	1,256	1	394	0	0
16,023	0	0	15,524	499	10,032	(2) 18	5,770	2	221
10,970	0	0	10,970	0	5,550	(2) 10	5,420	0	0
5,053	0	0	4,554	499	4,482	8	350	2	221
14,215	0	0	14,215	0	14,135	10	80	0	0
5,882	0	0	5,882	0	5,839	6	43	0	0
8,333	0	0	8,333	0	8,296	4	37	0	0
92,340	1,705	6,616	52,063	33,661	93,292	(6) 59	753	0	0
19,880	0	111	9,877	9,892	19,680	10	200	0	0
576	0	0	0	576	576	0	0	0	0
19,304	0	111	9,877	9,316	19,104	10	200	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装高級率 (%)
座間味村	27,130	11	0	27,119	33.9	12.0
一般都道府県道	129	0	0	129	0.0	0.0
市町村道	27,001	11	0	26,990	34.1	12.0
粟国村	54,429	334	7,040	47,055	60.9	66.0
一般都道府県道	780	0	0	780	100.0	0.0
市町村道	53,649	334	7,040	46,275	60.3	67.1
渡名喜村	9,050	0	0	9,050	42.6	42.6
一般都道府県道	25	0	0	25	0.0	0.0
市町村道	9,025	0	0	9,025	42.7	42.7
南大東村	60,122	145	0	59,977	93.6	73.3
一般都道府県道	11,171	0	0	11,171	100.0	100.0
市町村道	48,951	145	0	48,806	92.1	67.1
北大東村	36,223	76	0	36,147	99.9	86.6
一般都道府県道	2,219	0	0	2,219	100.0	83.8
市町村道	34,004	76	0	33,928	99.9	86.7
伊平屋村	81,137	702	0	80,435	76.8	27.0
一般都道府県道	12,689	0	0	12,689	100.0	39.5
市町村道	68,448	702	0	67,746	72.5	24.6
伊是名村	87,410	1,112	691	85,607	93.9	61.6
一般都道府県道	6,180	0	0	6,180	100.0	100.0
市町村道	81,230	1,112	691	79,427	93.5	58.6
久米島町	270,921	16,027	28,607	226,287	56.9	44.7
県道計	68,847	13,517	25,870	29,460	100.0	92.1
主要地方道	15,738	0	0	15,738	100.0	85.3
一般都道府県道	53,109	13,517	25,870	13,722	100.0	100.0
市町村道	202,074	2,510	2,737	196,827	50.5	37.6
八重瀬町	276,577	7,023	1,745	267,809	56.5	54.7
一般国道計	17,311	3,000	0	14,311	100.0	100.0
指定区間計	6,059	0	0	6,059	100.0	100.0
指定区間外計	11,252	3,000	0	8,252	100.0	100.0
県道計	23,931	1,021	1,649	21,261	98.5	90.7
主要地方道	7,255	458	0	6,797	100.0	100.0
一般都道府県道	16,676	563	1,649	14,464	97.8	86.3
市町村道	235,335	3,002	96	232,237	50.0	48.6

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
50.2	0	173,237	130,927	90,453	4,602	4,712	9,204	17,915
100.0	0	1,069	810	648	0	0	0	129
50.0	0	172,168	130,117	89,805	4,602	4,712	9,204	17,786
73.8	0	224,370	196,967	141,560	2,349	2,349	28,667	18,388
100.0	0	7,722	5,850	4,680	0	0	780	0
73.3	0	216,648	191,117	136,880	2,349	2,349	27,887	18,388
42.6	0	43,671	36,369	27,319	0	0	3,855	5,195
0.0	0	132	100	75	0	0	0	25
42.7	0	43,539	36,269	27,244	0	0	3,855	5,170
95.8	0	599,249	510,110	364,285	9,053	9,940	56,138	3,839
100.0	0	181,266	158,222	73,764	6,132	7,019	11,171	0
94.9	0	417,983	351,888	290,521	2,921	2,921	44,967	3,839
100.0	0	368,389	295,176	216,930	12,186	12,392	36,115	32
100.0	0	28,733	20,875	14,755	1,184	1,390	2,219	0
100.0	0	339,656	274,301	202,175	11,002	11,002	33,896	32
84.6	0	808,594	533,598	405,051	16,720	17,572	61,780	18,655
100.0	0	129,832	115,153	82,328	6,659	7,510	12,689	0
81.7	0	678,762	418,445	322,723	10,061	10,062	49,091	18,655
94.1	0	796,782	574,351	410,123	18,337	19,587	80,420	5,187
100.0	0	89,736	64,560	37,667	5,643	6,893	6,180	0
93.7	0	707,046	509,791	372,456	12,694	12,694	74,240	5,187
81.2	0	1,886,577	1,406,478	974,902	54,353	78,182	128,795	97,492
100.0	0	461,669	322,672	185,365	21,887	40,058	29,460	0
100.0	0	224,455	175,620	99,904	12,017	24,287	15,738	0
100.0	0	237,214	147,052	85,461	9,870	15,771	13,722	0
78.3	0	1,424,908	1,083,806	789,537	32,466	38,124	99,335	97,492
93.8	0	2,332,710	1,981,915	1,378,440	69,605	110,774	151,268	116,541
100.0	0	306,905	245,747	135,352	12,998	26,173	14,311	0
100.0	0	131,556	100,659	54,389	4,935	10,799	6,059	0
100.0	0	175,349	145,088	80,963	8,063	15,374	8,252	0
100.0	0	335,750	272,127	150,101	17,959	31,328	20,943	318
100.0	0	137,927	105,939	60,674	5,956	11,506	6,797	0
100.0	0	197,823	166,188	89,427	12,003	19,822	14,146	318
92.8	0	1,690,055	1,464,041	1,092,987	38,648	53,273	116,014	116,223

## 市町村別内訳

(令和3年4月1日現在)

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
座間味村	11	0	2,815	6,378	257	2,665	14,993	4,152
一般都道府県道	0	0	0	0	0	129	0	0
市町村道	11	0	2,815	6,378	257	2,536	14,993	4,152
粟国村	0	0	3,771	24,896	27	4,038	14,323	1,012
一般都道府県道	0	0	780	0	0	0	0	0
市町村道	0	0	2,991	24,896	27	4,038	14,323	1,012
渡名喜村	0	0	130	3,725	181	363	4,651	1
一般都道府県道	0	0	0	0	0	0	25	0
市町村道	0	0	130	3,725	181	363	4,626	1
南大東村	22	17	44,848	11,251	27	1,056	2,756	0
一般都道府県道	22	17	11,076	56	0	0	0	0
市町村道	0	0	33,772	11,195	27	1,056	2,756	0
北大東村	12	15	31,699	4,389	0	0	32	0
一般都道府県道	0	0	2,219	0	0	0	0	0
市町村道	12	15	29,480	4,389	0	0	32	0
伊平屋村	19	110	36,541	25,110	5,816	5,527	7,312	4,596
一般都道府県道	0	18	10,384	2,287	0	0	0	0
市町村道	19	92	26,157	22,823	5,816	5,527	7,312	4,596
伊是名村	6	62	37,807	42,545	9	2,760	2,418	691
一般都道府県道	0	10	5,724	446	0	0	0	0
市町村道	6	52	32,083	42,099	9	2,760	2,418	691
久米島町	29	180	65,843	62,743	761	19,190	77,541	1,890
県道計	29	113	27,018	2,300	0	0	0	0
主要地方道	29	88	13,760	1,861	0	0	0	0
一般都道府県道	0	25	13,258	439	0	0	0	0
市町村道	0	67	38,825	60,443	761	19,190	77,541	1,890
八重瀬町	755	4,939	73,897	71,677	12,971	68,594	34,976	456
一般国道計	734	2,204	11,373	0	0	0	0	0
指定区間計	0	659	5,400	0	0	0	0	0
指定区間外計	734	1,545	5,973	0	0	0	0	0
県道計	0	2,424	17,953	566	244	74	0	0
主要地方道	0	2,424	3,807	566	0	0	0	0
一般都道府県道	0	0	14,146	0	244	74	0	0
市町村道	21	311	44,571	71,111	12,727	68,520	34,976	456

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
13,627	13,492	849	2,393	10,385	26,316	8	803	0	0
129	0	0	0	129	124	1	5	0	0
13,498	13,492	849	2,393	10,256	26,192	7	798	0	0
34,711	12,344	20,792	10,260	3,659	47,037	6	18	0	0
780	0	0	0	780	780	0	0	0	0
33,931	12,344	20,792	10,260	2,879	46,257	6	18	0	0
3,856	5,194	3,856	0	0	9,050	0	0	0	0
0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
3,856	5,169	3,856	0	0	9,025	0	0	0	0
57,472	2,505	356	43,581	13,535	59,891	8	86	0	0
11,171	0	0	11,171	0	11,171	0	0	0	0
46,301	2,505	356	32,410	13,535	48,720	8	86	0	0
36,147	0	280	31,009	4,858	36,141	1	6	0	0
2,219	0	69	1,790	360	2,219	0	0	0	0
33,928	0	211	29,219	4,498	33,922	1	6	0	0
68,032	12,403	2,302	19,388	46,342	79,692	28	743	0	0
12,689	0	679	4,333	7,677	12,212	6	477	0	0
55,343	12,403	1,623	15,055	38,665	67,480	22	266	0	0
80,578	5,029	921	51,778	27,879	85,460	21	147	0	0
6,180	0	0	6,180	0	6,173	2	7	0	0
74,398	5,029	921	45,598	27,879	79,287	19	140	0	0
183,648	42,639	7,435	93,635	82,578	224,359	104	1,928	0	0
29,460	0	0	27,145	2,315	28,279	26	1,181	0	0
15,738	0	0	13,423	2,315	15,401	15	337	0	0
13,722	0	0	13,722	0	12,878	11	844	0	0
154,188	42,639	7,435	66,490	80,263	196,080	78	747	0	0
251,086	16,723	3,299	143,177	104,610	265,730	(4) 105	2,079	0	0
14,311	0	0	14,311	0	13,457	(3) 15	854	0	0
6,059	0	0	6,059	0	5,319	(3) 6	740	0	0
8,252	0	0	8,252	0	8,138	9	114	0	0
21,261	0	0	19,285	1,976	20,616	8	645	0	0
6,797	0	0	6,797	0	6,160	5	637	0	0
14,464	0	0	12,488	1,976	14,456	3	8	0	0
215,514	16,723	3,299	109,581	102,634	231,657	(1) 82	580	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

## 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
多良間村	125,766	2,128	582	123,056	30.8	52.4
一般都道府県道	814	0	0	814	60.7	60.7
市町村道	124,952	2,128	582	122,242	30.6	52.4
竹富町	199,443	1,496	13,819	184,128	52.9	43.5
一般都道府県道	58,396	0	0	58,396	93.7	85.2
市町村道	141,047	1,496	13,819	125,732	33.9	24.2
与那国町	143,725	2,291	667	140,767	35.1	19.7
一般都道府県道	15,046	0	0	15,046	90.9	90.9
市町村道	128,679	2,291	667	125,721	28.5	11.2

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
57.4	0	829,983	690,757	487,885	15,945	16,450	37,883	85,173
100.0	0	7,408	6,894	4,698	446	546	494	320
57.1	0	822,575	683,863	483,187	15,499	15,904	37,389	84,853
70.0	0	1,618,004	1,284,342	855,181	70,040	180,886	97,347	86,781
99.6	0	814,482	574,628	346,850	49,484	55,154	54,710	3,686
56.3	0	803,522	709,714	508,331	20,556	125,732	42,637	83,095
55.1	0	1,016,807	766,340	565,700	17,815	19,649	49,460	91,307
100.0	0	231,006	136,275	95,411	6,620	8,454	13,681	1,365
49.7	0	785,801	630,065	470,289	11,195	11,195	35,779	89,942

# 市町村別内訳 (令和3年4月1日現在)

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
多良間村	0	20	32,480	5,383	9,936	12,765	62,472	247
一般都道府県道	0	0	494	0	0	320	0	0
市町村道	0	20	31,986	5,383	9,936	12,445	62,472	247
竹富町	0	72	73,817	23,458	4,336	32,051	50,394	5,597
一般都道府県道	0	55	52,340	2,315	2,354	1,332	0	0
市町村道	0	17	21,477	21,143	1,982	30,719	50,394	5,597
与那国町	11	13	32,067	17,369	3,632	25,972	61,703	1,897
一般都道府県道	0	0	13,402	279	0	1,365	0	0
市町村道	11	13	18,665	17,090	3,632	24,607	61,703	1,897

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
70,573	52,483	1,517	63,017	6,039	123,056	0	0	0	0
814	0	0	494	320	814	0	0	0	0
69,759	52,483	1,517	62,523	5,719	122,242	0	0	0	0
128,963	55,165	8,777	71,386	48,800	181,754	40	1,699	1	675
58,191	205	0	49,768	8,423	56,022	40	1,699	1	675
70,772	54,960	8,777	21,618	40,377	125,732	0	0	0	0
77,514	63,253	3,279	24,479	49,756	140,629	24	138	0	0
15,046	0	0	13,681	1,365	14,985	7	61	0	0
62,468	63,253	3,279	10,798	48,391	125,644	17	77	0	0



## 5 . 事務所別内訳

- (1) 事務所別路線数内訳
- (2) 事務所別総括内訳
- (3) 高速自動車道国道
- (4) 国道(指定区間)
- (5) 北部土木事務所
- (6) 中部土木事務所
- (7) 南部土木事務所
- (8) 宮古土木事務所
- (9) 八重山土木事務所
- (10) 自転車歩行者専用道路



## 事務所別路線数内訳

### 沖縄総合事務局・西日本高速道路(株) 管理路線数

	北部 国道事務所 (沖縄総合事務局)	南部 国道事務所 (沖縄総合事務局)	西日本 高速道路(株)	路線合計
国道(指定区間)	3	6	-	9 (6)
有料道路	-	-	-	-
高速自動車国道	-	-	1	1
合 計	3	6	1	10 (7)

( ):またがった路線数を差し引いた路線数。

注:国道(指定区間)58号と329号及び331号は、北部国道事務所と南部国道事務所に3路線またがっている。

注:国道330号と国道331号は、(指定区間、指定区間外)の双方がある。

### 県土木事務所 管理路線数

	北部 土木事務所	中部 土木事務所	南部 土木事務所	宮古 土木事務所	八重山 土木事務所	合 計
国道(指定区間外)	3	0	3 ※	1 ※	1 ※	8 (6)
主要地方道	6	9 ※	6 ※	3	2	26 (25)
一般県道	24	27 ※	44 ※	15	11	121 (117)
合 計	33	36 (33)	53 (51)	19 (18)	14 (13)	155 (148)

( ):またがった路線数を差し引いた路線数。

1) ※印 国道(指定区間外)国道390号は、南部・宮古・八重山の3管内に1路線またがっている。

〃 主要地方道 那覇北中城線は、中部と南部管内に1路線またがっている。

〃 一般県道は、中部と南部管内に4路線またがっている。

(宜野湾南風原線、県道153号線、県道155号線、那覇宜野湾線)

2) 〃 一般県道 南部土木事務所には、玉城那覇自転車道の数も含んでいる。

3) 〃 国道330号と国道331号は、(指定区間、指定区間外)の双方がある。

## 事務所別総括内訳（令和3年4月1日現在）

事務所名 (路線名)	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
西日本高速道路(株)	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0
沖縄総合事務局	0	0	0	0	0.0	0.0
北部国道事務所	171,222	0	18,500	152,722	100.0	100.0
南部国道事務所	238,515	63,523	0	174,992	100.0	100.0
北部土木事務所	400,040	52,992	2,000	345,048	92.9	87.5
中部土木事務所	286,486	22,681	12,325	251,480	91.9	91.4
南部土木事務所	494,045	38,970	206,780	248,295	97.8	93.6
宮古土木事務所	453,603	10,206	256,436	186,961	97.7	97.2
八重山土木事務所	314,266	3,130	86,535	224,601	90.6	84.0
合計	2,415,500	191,502	582,576	1,641,422	95.4	92.6

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	7	4,479,292	2,325,338	1,300,235	141,221	237,498	152,722	0
100.0	47	5,090,489	4,151,392	2,446,728	156,051	301,972	174,992	0
99.7	0	6,261,402	3,472,969	2,344,342	179,038	264,430	320,602	24,446
100.0	10	5,378,166	4,200,262	2,349,789	214,603	398,242	231,149	20,331
100.0	18	4,471,350	3,775,190	2,089,992	211,948	384,709	242,930	5,365
99.9	0	2,827,525	2,407,929	1,251,491	170,984	259,100	182,572	4,389
97.0	0	3,519,473	2,399,049	1,427,038	173,317	231,276	203,494	21,107
99.5	83	35,341,593	24,008,064	14,014,979	1,247,162	2,077,227	1,565,784	75,638

## 事務所別総括内訳（令和3年4月1日現在）

事務所名 (路線名)	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
西日本高速道路(株)	0	57,323	0	0	0	0	0	0
沖縄総合事務局	0	0	0	0	0	0	0	0
北部国道事務所	63	18,500	134,159	0	0	0	0	0
南部国道事務所	29,334	93,198	52,460	0	0	0	0	0
北部土木事務所	139	11,407	293,801	15,255	3,466	14,940	6,040	234
中部土木事務所	4,612	36,637	185,296	4,604	6,666	10,272	3,393	0
南部土木事務所	4,241	35,509	194,459	8,721	2,336	2,957	72	18
宮古土木事務所	257	991	178,220	3,104	831	3,397	161	0
八重山土木事務所	253	255	200,070	2,916	6,183	13,639	1,285	0
合計	38,899	253,820	1,238,465	34,600	19,482	45,205	10,951	252

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152,722	0	2,685	150,037	0	138,539	131	8,352	7	5,831
174,992	0	293	174,699	0	152,953	126 (22)	18,929	6	3,110
344,144	904	3,201	298,624	42,319	329,022	214 (1)	13,159	10	2,867
251,480	0	299	229,460	21,721	245,132	101 (1)	5,832	2	516
248,270	25	69	232,392	15,809	241,106	143	6,205	6	984
186,771	190	532	181,274	4,965	181,266	36	5,695	0	0
217,870	6,731	1,196	187,560	29,114	219,089	135	3,663	2	1,849
1,633,572	7,850	8,430	1,511,214	113,928	1,556,663	945 (26)	69,387	34	15,372

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
高速自動車道

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
西日本高速道路(株)	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0
沖縄自動車道	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0
現道合計	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0
旧道合計	0	0	0	0	0.0	0.0
新道合計	0	0	0	0	0.0	0.0
合計	57,323	0	0	57,323	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	1	3,313,896	1,275,935	805,364	0	0	57,323	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
高速自動車道

路線名	改良済				未改良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
西日本高速道路(株)	0	57,323	0	0	0	0	0	0
沖縄自動車道	0	57,323	0	0	0	0	0	0
現道合計	0	57,323	0	0	0	0	0	0
旧道合計	0	0	0	0	0	0	0	0
新道合計	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	57,323	0	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57,323	0	155	57,168	0	49,556	59 (2)	7,552	1	215

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 国道(指定区間)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率(%)	舗装高級率(%)
北部国道事務所	171,222	0	18,500	152,722	100.0	100.0
国道58号	111,028	0	18,500	92,528	100.0	100.0
国道58号(旧)	12,731	0	0	12,731	100.0	100.0
国道58号(新)	4,243	0	0	4,243	100.0	100.0
国道329号	35,562	0	0	35,562	100.0	100.0
国道329号(旧)	6,914	0	0	6,914	100.0	100.0
国道329号(新)	744	0	0	744	100.0	100.0
南部国道事務所	238,515	63,523	0	174,992	100.0	100.0
国道58号	29,690	0	0	29,690	100.0	100.0
国道58号(旧)	4,650	0	0	4,650	100.0	100.0
国道58号(新)	7,312	0	0	7,312	100.0	100.0
国道329号	42,549	0	0	42,549	100.0	100.0
国道329号(新)	3,917	0	0	3,917	100.0	100.0
国道330号	20,535	0	0	20,535	100.0	100.0
国道331号	110,989	62,623	0	48,366	100.0	100.0
国道331号(旧)	3,343	0	0	3,343	100.0	100.0
国道332号	3,870	900	0	2,970	100.0	100.0
国道506号	11,660	0	0	11,660	100.0	100.0
現道合計	365,883	63,523	18,500	283,860	100.0	100.0
旧道合計	27,638	0	0	27,638	100.0	100.0
新道合計	16,216	0	0	16,216	100.0	100.0
合計	409,737	63,523	18,500	327,714	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	7	4,479,292	2,325,338	1,300,235	141,221	237,498	152,722	0
100.0	6	2,721,572	1,415,618	804,063	90,226	147,134	92,528	0
100.0	1	335,021	256,579	139,308	11,969	23,274	12,731	0
100.0	0	288,008	48,345	39,743	0	0	4,243	0
100.0	0	965,703	483,795	261,414	35,212	59,462	35,562	0
100.0	0	140,607	106,893	50,007	3,814	7,628	6,914	0
100.0	0	28,381	14,108	5,700	0	0	744	0
100.0	47	5,090,489	4,151,392	2,446,728	156,051	301,972	174,992	0
100.0	16	1,062,832	941,687	585,389	29,690	59,964	29,690	0
100.0	2	142,051	142,051	108,944	4,650	10,470	4,650	0
100.0	0	264,702	202,567	86,893	2,778	4,870	7,312	0
100.0	11	1,093,741	1,012,944	611,783	42,549	85,098	42,549	0
100.0	0	140,096	95,657	43,145	3,325	4,701	3,917	0
100.0	13	693,820	515,267	324,278	20,535	41,070	20,535	0
100.0	5	1,152,127	826,156	446,873	46,981	86,158	48,366	0
100.0	0	85,143	65,277	32,639	3,343	3,701	3,343	0
100.0	0	101,070	91,172	43,862	2,200	5,940	2,970	0
100.0	0	354,907	258,614	162,922	0	0	11,660	0
100.0	51	8,145,772	5,545,253	3,240,584	267,393	484,826	283,860	0
100.0	3	702,822	570,800	330,898	23,776	45,073	27,638	0
100.0	0	721,187	360,677	175,481	6,103	9,571	16,216	0
100.0	54	9,569,781	6,476,730	3,746,963	297,272	539,470	327,714	0

# 事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 国道(指定区間)

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
北部国道事務所	63	18,500	134,159	0	0	0	0	0
国道58号	0	18,244	74,284	0	0	0	0	0
国道58号(旧)	0	0	12,731	0	0	0	0	0
国道58号(新)	0	80	4,163	0	0	0	0	0
国道329号	63	140	35,359	0	0	0	0	0
国道329号(旧)	0	0	6,914	0	0	0	0	0
国道329号(新)	0	36	708	0	0	0	0	0
南部国道事務所	29,334	93,198	52,460	0	0	0	0	0
国道58号	18,541	11,149	0	0	0	0	0	0
国道58号(旧)	4,358	292	0	0	0	0	0	0
国道58号(新)	1,453	3,393	2,466	0	0	0	0	0
国道329号	2,337	39,923	289	0	0	0	0	0
国道329号(新)	0	625	3,292	0	0	0	0	0
国道330号	1,570	18,605	360	0	0	0	0	0
国道331号	1,075	5,295	41,996	0	0	0	0	0
国道331号(旧)	0	0	3,343	0	0	0	0	0
国道332号	0	2,970	0	0	0	0	0	0
国道506号	0	10,946	714	0	0	0	0	0
現道合計	23,586	107,272	153,002	0	0	0	0	0
旧道合計	4,358	292	22,988	0	0	0	0	0
新道合計	1,453	4,134	10,629	0	0	0	0	0
合計	29,397	111,698	186,619	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
152,722	0	2,685	150,037	0	138,539	131	8,352	7	5,831
92,528	0	2,685	89,843	0	84,816	96	5,027	5	2,685
12,731	0	0	12,731	0	12,633	8	98	0	0
4,243	0	0	4,243	0	619	2	478	2	3,146
35,562	0	0	35,562	0	33,119	24	2,443	0	0
6,914	0	0	6,914	0	6,608	1	306	0	0
744	0	0	744	0	744	0	0	0	0
174,992	0	293	174,699	0	152,953	126 (22)	18,929	6	3,110
29,690	0	0	29,690	0	29,046	24 (6)	644	0	0
4,650	0	0	4,650	0	4,595	3	55	0	0
7,312	0	0	7,312	0	4,373	4	1,798	1	1,141
42,549	0	165	42,384	0	40,747	32 (4)	1,637	1	165
3,917	0	0	3,917	0	3,672	4	245	0	0
20,535	0	128	20,407	0	19,737	10 (2)	570	2	228
48,366	0	0	48,366	0	43,176	33 (4)	5,038	1	152
3,343	0	0	3,343	0	3,331	1	12	0	0
2,970	0	0	2,970	0	2,970	0	0	0	0
11,660	0	0	11,660	0	1,306	15 (6)	8,930	1	1,424
283,860	0	2,978	280,882	0	254,917	234 (22)	24,289	10	4,654
27,638	0	0	27,638	0	27,167	13	471	0	0
16,216	0	0	16,216	0	9,408	10	2,521	3	4,287
327,714	0	2,978	324,736	0	291,492	257 (22)	27,281	13	8,941

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 北部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
国 道	87,807	0	0	87,807	96.8	95.8
国道331号	34,512	0	0	34,512	97.6	97.6
国道331号(旧)	4,774	0	0	4,774	64.6	65.0
国道449号	17,802	0	0	17,802	100.0	100.0
国道449号(旧)	7,598	0	0	7,598	100.0	100.0
国道505号	21,055	0	0	21,055	100.0	95.6
国道505号(旧)	2,066	0	0	2,066	86.2	86.2
主 要 地 方 道	155,443	49,927	0	105,516	96.3	97.0
本部循環線	43,737	42,036	0	1,701	100.0	100.0
名護運天港線	14,211	36	0	14,175	100.0	100.0
名護運天港線(旧)	4,490	0	0	4,490	100.0	100.0
国頭東線	49,883	0	0	49,883	100.0	100.0
国頭東線(旧)	1,661	0	0	1,661	0.0	79.1
名護宜野座線	16,864	6,013	0	10,851	100.0	100.0
名護本部線	17,516	1,842	0	15,674	100.0	100.0
名護本部線(旧)	3,415	0	0	3,415	35.2	18.0
屋嘉恩納線	3,666	0	0	3,666	100.0	100.0
一 般 県 道	156,790	3,065	2,000	151,725	88.3	76.0
県道2号線	16,323	1,903	0	14,420	100.0	100.0
県道2号線(旧)	2,585	0	0	2,585	0.0	0.0
県道9号線	2,633	0	0	2,633	100.0	76.5
県道9号線(旧)	863	0	0	863	0.0	80.0
県道13号線	4,151	0	0	4,151	100.0	100.0
県道13号線(旧)	584	0	0	584	0.0	100.0
県道14号線	8,218	0	0	8,218	100.0	100.0
県道14号線(旧)	242	0	0	242	0.0	0.0
県道18号線	9,344	0	0	9,344	100.0	100.0
県道18号線(旧)	1,550	0	0	1,550	100.0	100.0
県道104号線	8,052	0	0	8,052	61.3	61.3

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積(㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
99.8	0	1,765,961	1,067,913	671,737	58,046	104,245	85,014	2,793
100.0	0	735,486	320,044	239,951	14,740	17,268	33,695	817
96.9	0	70,327	37,452	23,739	1,283	1,475	3,084	1,690
100.0	0	521,611	370,640	203,288	17,789	34,453	17,802	0
100.0	0	91,255	90,344	61,263	5,600	10,966	7,598	0
100.0	0	319,946	229,700	130,979	18,013	39,118	21,055	0
100.0	0	27,336	19,733	12,517	621	965	1,780	286
99.7	0	2,073,278	1,001,653	727,330	46,811	69,558	101,641	3,875
100.0	0	26,850	26,647	12,378	1,701	3,320	1,701	0
100.0	0	282,336	155,581	94,636	13,244	17,879	14,175	0
100.0	0	24,695	24,695	20,205	0	0	4,490	0
100.0	0	1,102,190	413,888	357,375	7,124	8,853	49,883	0
79.1	0	25,921	10,404	8,592	0	0	0	1,661
100.0	0	218,078	132,429	81,498	7,440	13,236	10,851	0
100.0	0	282,724	180,775	112,434	13,640	22,077	15,674	0
100.0	0	23,758	19,006	15,532	0	0	1,201	2,214
100.0	0	86,726	38,228	24,680	3,662	4,193	3,666	0
99.7	0	2,422,163	1,403,403	945,275	74,181	90,627	133,947	17,778
100.0	0	496,238	110,252	95,815	0	0	14,420	0
100.0	0	14,126	11,385	8,791	0	0	0	2,585
100.0	0	32,121	22,452	16,784	699	699	2,633	0
80.0	0	13,525	8,031	7,168	0	0	0	863
100.0	0	53,913	34,537	28,116	520	884	4,151	0
100.0	0	5,342	3,112	2,528	0	0	0	584
100.0	0	78,549	67,020	52,969	1,145	1,145	8,218	0
100.0	0	3,117	1,858	1,284	0	0	0	242
100.0	0	193,921	92,826	60,474	7,256	7,905	9,344	0
100.0	0	9,965	8,786	7,021	0	0	1,550	0
100.0	0	86,306	69,823	48,032	3,904	3,904	4,934	3,118

# 事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 北部土木事務所

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
国 道	59	10,832	73,127	996	568	1,782	443	0
国道331号	7	205	33,179	304	160	657	0	0
国道331号(旧)	0	0	2,787	297	341	906	443	0
国道449号	52	10,622	7,128	0	0	0	0	0
国道449号(旧)	0	0	7,598	0	0	0	0	0
国道505号	0	5	20,692	358	0	0	0	0
国道505号(旧)	0	0	1,743	37	67	219	0	0
主要地方道	64	354	95,207	6,016	1,366	1,526	983	33
本部循環線	0	33	1,668	0	0	0	0	0
名護運天港線	7	129	13,848	191	0	0	0	0
名護運天港線(旧)	0	0	0	4,490	0	0	0	0
国頭東線	0	9	49,681	193	0	0	0	0
国頭東線(旧)	0	0	0	0	808	425	428	0
名護宜野座線	51	119	10,681	0	0	0	0	0
名護本部線	6	64	15,413	191	0	0	0	0
名護本部線(旧)	0	0	250	951	558	1,101	555	33
屋嘉恩納線	0	0	3,666	0	0	0	0	0
一般県道	16	221	125,467	8,243	1,532	11,632	4,614	201
県道2号線	16	44	14,360	0	0	0	0	0
県道2号線(旧)	0	0	0	0	35	847	1,703	0
県道9号線	0	0	2,182	451	0	0	0	0
県道9号線(旧)	0	0	0	0	663	200	0	0
県道13号線	0	0	3,792	359	0	0	0	0
県道13号線(旧)	0	0	0	0	52	485	47	0
県道14号線	0	0	8,218	0	0	0	0	0
県道14号線(旧)	0	0	0	0	0	242	0	0
県道18号線	0	72	9,167	105	0	0	0	0
県道18号線(旧)	0	0	320	1,230	0	0	0	0
県道104号線	0	0	4,934	0	750	2,368	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
87,661	146	643	83,458	3,560	84,188	73	2,993	2	626
34,512	0	626	33,069	817	32,641	31	1,245	2	626
4,628	146	17	3,084	1,527	4,649	3	125	0	0
17,802	0	0	17,802	0	16,402	24	1,400	0	0
7,598	0	0	7,598	0	7,551	1	47	0	0
21,055	0	0	20,125	930	20,916	13	139	0	0
2,066	0	0	1,780	286	2,029	1	37	0	0
105,169	347	1,221	101,149	2,799	102,090	65	2,235	3	1,191
1,701	0	0	1,701	0	1,689	1	12	0	0
14,175	0	667	13,508	0	13,230	11	278	2	667
4,490	0	0	4,490	0	4,490	0	0	0	0
49,883	0	30	49,853	0	48,806	20	1,077	0	0
1,314	347	0	1,314	0	1,661	0	0	0	0
10,851	0	0	10,851	0	10,732	9	119	0	0
15,674	0	0	15,674	0	15,438	18	236	0	0
3,415	0	0	616	2,799	3,415	0	0	0	0
3,666	0	524	3,142	0	2,629	6	513	1	524
151,314	411	1,337	114,017	35,960	142,744	(1) 76	7,931	5	1,050
14,420	0	0	14,420	0	14,189	4	231	0	0
2,585	0	0	0	2,585	2,585	0	0	0	0
2,633	0	0	2,013	620	2,065	2	176	2	392
690	173	0	690	0	863	0	0	0	0
4,151	0	0	4,151	0	4,079	3	72	0	0
584	0	0	584	0	584	0	0	0	0
8,218	0	0	8,218	0	7,870	9	348	0	0
242	0	0	0	242	242	0	0	0	0
9,344	0	658	8,686	0	6,633	15	2,053	3	658
1,550	0	0	1,550	0	1,535	1	15	0	0
8,052	0	0	4,934	3,118	7,940	5	112	0	0

※( ) 市町村境界に架設された橋梁個数。

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 北部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗高 装級 率(%)
県道110号線	11,081	0	0	11,081	100.0	84.9
県道110号線(旧)	5,322	0	0	5,322	97.6	100.0
県道114号線	6,071	0	0	6,071	100.0	100.0
県道115号線	6,941	0	0	6,941	100.0	100.0
県道115号線(旧)	2,785	0	0	2,785	100.0	100.0
県道118号線	490	12	0	478	0.0	100.0
県道123号線	4,245	325	0	3,920	44.0	41.3
県道125号線	2,161	640	0	1,521	100.0	100.0
瀬底健堅線	2,772	0	0	2,772	91.3	95.5
伊江川平線	1,064	0	0	1,064	100.0	0.0
伊江島空港川平線	4,244	0	0	4,244	100.0	0.0
田名野甫線	11,915	0	0	11,915	100.0	42.1
田名野甫線(旧)	774	0	0	774	100.0	0.0
仲田伊是名線	2,713	0	0	2,713	100.0	100.0
諸見勢理客線	3,467	0	0	3,467	100.0	100.0
渡久地港線	611	0	0	611	100.0	100.0
伊江島環状線	17,533	185	0	17,348	57.6	27.7
漢那松田線	6,349	0	0	6,349	100.0	100.0
渡久地山之端線	6,110	0	2,000	4,110	100.0	100.0
古宇利屋我地線	3,432	0	0	3,432	100.0	100.0
屋我地仲宗根線	2,165	0	0	2,165	100.0	100.0
現道合計	361,331	52,992	2,000	306,339	95.4	88.8
旧道合計	38,709	0	0	38,709	73.5	77.1
事務所合計	400,040	52,992	2,000	345,048	92.9	87.5

単位：メートル

舗装簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積(m <sup>2</sup> )			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	138,788	102,192	72,013	6,964	9,685	11,081	0
100.0	0	59,452	45,382	30,711	3,119	3,872	5,196	126
100.0	0	105,708	77,150	45,647	6,071	12,328	6,071	0
100.0	0	161,542	73,271	42,721	6,835	7,389	6,941	0
100.0	0	21,005	21,005	16,720	0	0	2,785	0
100.0	0	4,229	3,017	1,073	236	236	0	478
97.3	0	36,616	25,190	19,533	950	981	1,726	2,194
100.0	0	21,467	16,390	10,457	1,369	1,423	1,521	0
95.5	0	35,323	25,181	17,563	1,932	1,932	2,531	241
100.0	0	14,731	12,930	7,878	455	876	1,064	0
100.0	0	57,575	40,441	25,916	800	830	4,244	0
100.0	0	125,415	110,865	78,845	6,659	7,510	11,915	0
100.0	0	4,417	4,288	3,483	0	0	774	0
100.0	0	43,256	31,506	17,099	2,532	3,637	2,713	0
100.0	0	46,480	33,054	20,568	3,111	3,256	3,467	0
100.0	0	7,729	7,133	3,717	609	1,218	611	0
100.0	0	184,995	149,200	97,587	3,091	3,756	10,001	7,347
100.0	0	143,571	80,576	42,500	6,349	6,386	6,349	0
100.0	0	94,073	43,143	24,745	4,110	4,113	4,110	0
100.0	0	62,331	37,485	21,172	3,332	3,332	3,432	0
100.0	0	66,337	33,922	16,345	2,133	3,330	2,165	0
99.9	0	5,867,161	3,167,488	2,124,788	168,415	247,152	292,144	14,195
98.3	0	394,241	305,481	219,554	10,623	17,278	28,458	10,251
99.7	0	6,261,402	3,472,969	2,344,342	179,038	264,430	320,602	24,446

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 北部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
県道110号線	0	19	11,062	0	0	0	0	0
県道110号線(旧)	0	0	4,687	509	0	126	0	0
県道114号線	0	11	6,060	0	0	0	0	0
県道115号線	0	0	6,791	150	0	0	0	0
県道115号線(旧)	0	0	2,635	150	0	0	0	0
県道118号線	0	0	0	0	13	172	293	201
県道123号線	0	0	1,726	0	0	2,194	0	0
県道125号線	0	0	1,521	0	0	0	0	0
瀬底健堅線	0	0	2,531	0	19	25	197	0
伊江川平線	0	0	1,064	0	0	0	0	0
伊江島空港川平線	0	0	1,800	2,444	0	0	0	0
田名野甫線	0	18	10,384	1,513	0	0	0	0
田名野甫線(旧)	0	0	0	774	0	0	0	0
仲田伊是名線	0	0	2,639	74	0	0	0	0
諸見勢理客線	0	10	3,085	372	0	0	0	0
渡久地港線	0	0	499	112	0	0	0	0
伊江島環状線	0	0	10,001	0	0	4,973	2,374	0
漢那松田線	0	16	6,333	0	0	0	0	0
渡久地山之端線	0	31	4,079	0	0	0	0	0
古宇利屋我地線	0	0	3,432	0	0	0	0	0
屋我地仲宗根線	0	0	2,165	0	0	0	0	0
現道合計	139	11,407	273,781	6,817	942	10,389	2,864	201
旧道合計	0	0	20,020	8,438	2,524	4,551	3,176	33
事務所合計	139	11,407	293,801	15,255	3,466	14,940	6,040	234

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
11,081	0	0	9,407	1,674	10,680	6	401	0	0
5,322	0	0	5,322	0	5,322	0	0	0	0
6,071	0	0	6,071	0	6,057	1	14	0	0
6,941	0	0	6,941	0	6,446	4	495	0	0
2,785	0	0	2,785	0	2,785	0	0	0	0
478	0	0	478	0	473	1	5	0	0
3,814	106	0	1,620	2,194	3,841	5	79	0	0
1,521	0	0	1,521	0	1,506	3	15	0	0
2,646	126	0	2,646	0	2,010	1	762	0	0
1,064	0	0	0	1,064	1,064	0	0	0	0
4,244	0	0	0	4,244	4,244	0	0	0	0
11,915	0	679	4,333	6,903	11,438	6	477	0	0
774	0	0	0	774	774	0	0	0	0
2,713	0	0	2,713	0	2,713	0	0	0	0
3,467	0	0	3,467	0	3,460	2	7	0	0
611	0	0	611	0	611	0	0	0	0
17,342	6	0	4,800	12,542	17,348	0	0	0	0
6,349	0	0	6,349	0	6,159	4	190	0	0
4,110	0	0	4,110	0	4,110	0	0	0	0
3,432	0	0	3,432	0	1,357	2	2,075	0	0
2,165	0	0	2,165	0	1,761	2	404	0	0
						(1)			
306,101	238	3,184	268,811	34,106	290,537	208	12,935	10	2,867
38,043	666	17	29,813	8,213	38,485	6	224	0	0
344,144	904	3,201	298,624	42,319	329,022	214	13,159	10	2,867
						(1)			

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗高 装級 率(%)
主要地方道	102,614	3,735	4,357	94,522	96.4	96.4
石川仲泊線	3,674	0	0	3,674	100.0	100.0
沖繩嘉手納線	6,323	0	0	6,323	100.0	100.0
沖繩石川線	11,546	0	0	11,546	100.0	100.0
宜野湾北中城線	5,555	0	0	5,555	100.0	100.0
宜野湾北中城線(旧)	1,015	0	0	1,015	100.0	100.0
伊計平良川線	22,404	0	3,331	19,073	100.0	100.0
伊計平良川線(旧)	643	0	0	643	100.0	100.0
沖繩北谷線	4,588	0	0	4,588	100.0	100.0
浦添西原線	12,297	1,853	1,026	9,418	100.0	100.0
浦添西原線(旧)	1,685	208	0	1,477	100.0	100.0
沖繩環状線	17,769	1,674	0	16,095	100.0	100.0
那覇北中城線	11,178	0	0	11,178	100.0	100.0
那覇北中城線(旧)	3,937	0	0	3,937	14.5	14.5
一般県道	183,872	18,946	7,968	156,958	89.2	88.3
県道6号線	21,219	1,182	0	20,037	100.0	100.0
県道6号線(旧)	159	0	0	159	100.0	100.0
県道8号線	13,625	3,547	0	10,078	100.0	100.0
県道12号線	3,390	0	0	3,390	100.0	100.0
県道16号線	17,031	7,433	0	9,598	92.4	92.4
県道20号線	3,399	0	0	3,399	100.0	100.0
県道20号線(旧)	590	0	0	590	0.0	0.0
県道22号線	3,206	0	0	3,206	100.0	100.0
県道22号線(旧)	333	0	0	333	100.0	100.0
県道24号線	4,312	162	0	4,150	100.0	100.0
県道26号線	2,899	0	0	2,899	100.0	100.0
県道26号線(旧)	245	0	0	245	100.0	100.0
浜比嘉平安座線	2,272	0	0	2,272	100.0	100.0
宜野湾南風原線	3,460	41	0	3,419	100.0	100.0
与那城具志川線	11,098	1,100	6,895	3,103	100.0	75.8

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積(㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
100.0	8	2,478,219	1,886,647	1,074,522	84,603	157,709	91,156	3,366
100.0	0	125,293	68,041	45,905	3,566	6,351	3,674	0
100.0	0	125,112	93,838	69,747	4,017	5,426	6,323	0
100.0	0	206,059	192,723	118,934	10,881	21,752	11,546	0
100.0	0	174,129	148,808	86,273	5,555	10,749	5,555	0
100.0	0	22,192	17,593	9,372	1,015	1,015	1,015	0
100.0	1	622,154	360,312	205,147	18,949	32,166	19,073	0
100.0	0	7,807	6,585	4,194	643	918	643	0
100.0	1	120,097	109,374	60,763	4,588	8,455	4,588	0
100.0	2	233,120	201,089	99,619	7,298	15,271	9,418	0
100.0	0	11,259	11,259	7,676	398	405	1,477	0
100.0	4	583,765	490,551	268,040	16,095	32,130	16,095	0
100.0	0	210,921	156,516	76,799	11,024	21,933	11,178	0
100.0	0	36,311	29,958	22,053	574	1,138	571	3,366
100.0	2	2,899,947	2,313,615	1,275,267	130,000	240,533	139,993	16,965
100.0	0	324,646	278,608	149,710	19,540	37,474	20,037	0
100.0	0	2,310	1,556	1,372	0	0	159	0
100.0	0	169,825	149,022	73,980	9,078	16,978	10,078	0
100.0	0	39,813	35,593	21,651	2,387	4,546	3,390	0
100.0	0	147,497	129,612	70,155	9,127	17,936	8,867	731
100.0	0	67,509	63,536	34,444	3,399	6,755	3,399	0
100.0	0	4,650	3,755	3,145	0	0	0	590
100.0	0	63,774	43,460	24,314	2,630	4,683	3,206	0
100.0	0	4,978	3,810	3,230	0	0	333	0
100.0	0	57,750	52,762	29,775	3,098	5,070	4,150	0
100.0	0	51,818	45,433	25,760	2,802	4,378	2,899	0
100.0	0	3,834	2,281	1,967	19	19	245	0
100.0	0	31,150	24,142	14,068	1,700	2,552	2,272	0
100.0	2	85,922	72,925	45,971	3,419	6,794	3,419	0
100.0	0	66,979	44,214	20,449	3,078	6,178	3,103	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
主要地方道	4,281	25,306	59,298	2,271	1,312	2,035	19	0
石川仲泊線	229	2,559	146	740	0	0	0	0
沖縄嘉手納線	100	591	5,632	0	0	0	0	0
沖縄石川線	0	719	10,827	0	0	0	0	0
宜野湾北中城線	301	3,836	1,418	0	0	0	0	0
宜野湾北中城線(旧)	0	0	1,015	0	0	0	0	0
伊計平良川線	243	5,565	12,592	673	0	0	0	0
伊計平良川線(旧)	0	34	548	61	0	0	0	0
沖縄北谷線	188	1,142	3,258	0	0	0	0	0
浦添西原線	1,708	354	7,263	93	0	0	0	0
浦添西原線(旧)	0	0	828	649	0	0	0	0
沖縄環状線	1,512	10,451	4,132	0	0	0	0	0
那覇北中城線	0	46	11,132	0	0	0	0	0
那覇北中城線(旧)	0	9	507	55	1,312	2,035	19	0
一般県道	331	11,331	125,998	2,333	5,354	8,237	3,374	0
県道6号線	0	202	19,835	0	0	0	0	0
県道6号線(旧)	0	0	159	0	0	0	0	0
県道8号線	0	0	10,078	0	0	0	0	0
県道12号線	0	23	3,288	79	0	0	0	0
県道16号線	11	40	8,762	54	595	136	0	0
県道20号線	0	519	2,880	0	0	0	0	0
県道20号線(旧)	0	0	0	0	241	278	71	0
県道22号線	0	24	3,182	0	0	0	0	0
県道22号線(旧)	0	0	333	0	0	0	0	0
県道24号線	0	0	3,798	352	0	0	0	0
県道26号線	0	211	2,688	0	0	0	0	0
県道26号線(旧)	9	0	236	0	0	0	0	0
浜比嘉平安座線	0	0	2,272	0	0	0	0	0
宜野湾南風原線	52	2,388	979	0	0	0	0	0
与那城具志川線	0	20	3,083	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
94,522	0	259	90,897	3,366	91,892	26	2,114	2	516
3,674	0	0	3,674	0	3,558	2	116	0	0
6,323	0	0	6,323	0	6,285	2	38	0	0
11,546	0	0	11,546	0	11,505	1	41	0	0
5,555	0	0	5,555	0	5,298	0	0	1	257
1,015	0	0	1,015	0	1,015	0	0	0	0
19,073	0	0	19,073	0	18,481	4	592	0	0
643	0	0	643	0	643	0	0	0	0
4,588	0	0	4,588	0	4,588	0	0	0	0
9,418	0	0	9,418	0	9,354	6	64	0	0
1,477	0	0	1,477	0	1,477	0	0	0	0
16,095	0	259	15,836	0	14,846	8	990	1	259
11,178	0	0	11,178	0	10,905	3	273	0	0
3,937	0	0	571	3,366	3,937	0	0	0	0
156,958	0	40	138,563	18,355	153,240	(1) 75	3,718	0	0
20,037	0	0	20,037	0	19,946	(1) 8	91	0	0
159	0	0	159	0	159	0	0	0	0
10,078	0	0	10,078	0	10,032	2	46	0	0
3,390	0	0	3,390	0	3,390	0	0	0	0
9,598	0	0	8,867	731	9,594	1	4	0	0
3,399	0	0	3,399	0	3,372	3	27	0	0
590	0	0	0	590	590	0	0	0	0
3,206	0	0	3,206	0	3,206	0	0	0	0
333	0	0	333	0	333	0	0	0	0
4,150	0	0	4,150	0	4,150	0	0	0	0
2,899	0	0	2,899	0	2,831	2	68	0	0
245	0	0	245	0	245	0	0	0	0
2,272	0	0	2,272	0	1,372	1	900	0	0
3,419	0	0	3,419	0	3,385	2	34	0	0
3,103	0	0	2,353	750	2,913	1	190	0	0

※()市町村境界に架設された橋梁個数。

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道32号線	1,658	0	0	1,658	100.0	100.0
県道32号線(旧)	604	0	0	604	100.0	100.0
具志川前原線	4,076	64	0	4,012	100.0	100.0
具志川前原線(旧)	1,199	45	0	1,154	100.0	100.0
宜野湾西原線	6,336	94	0	6,242	100.0	100.0
宜野湾西原線(旧)	3,053	661	0	2,392	64.0	65.6
県道35号線	5,387	2,094	0	3,293	100.0	100.0
県道35号線(旧)	276	0	0	276	100.0	100.0
県道36号線	5,618	21	0	5,597	100.0	100.0
県道36号線(旧)	7,096	645	0	6,451	46.0	46.0
県道37号線	8,617	598	0	8,019	83.2	83.2
県道37号線(旧)	4,093	0	0	4,093	35.0	35.0
県道130号線	1,641	0	0	1,641	100.0	100.0
県道146号線	4,288	0	0	4,288	100.0	100.0
県道153号線	5,664	381	0	5,283	98.5	98.5
県道153号線(旧)	216	0	0	216	100.0	0.0
県道155号線	3,256	0	0	3,256	100.0	100.0
県道155号線(旧)	1,778	0	0	1,778	100.0	100.0
具志川環状線	9,517	303	0	9,214	100.0	100.0
具志川環状線(旧)	7,760	85	0	7,675	6.0	0.0
那覇宜野湾線	5,375	411	0	4,964	100.0	100.0
沖縄県総合運動公園線	2,277	0	0	2,277	100.0	100.0
石川池原線	5,437	0	0	5,437	100.0	100.0
幸地インター線	1,152	79	1,073	0	0.0	0.0
浦西停車場線	260	0	0	260	100.0	100.0
現道合計	251,804	21,037	12,325	218,442	99.0	98.7
旧道合計	34,682	1,644	0	33,038	45.0	43.1
事務所合計	286,486	22,681	12,325	251,480	91.9	91.4

単位：メートル

舗装簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積(m <sup>2</sup> )			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	26,078	23,285	10,997	1,658	3,356	1,658	0
100.0	0	4,774	4,608	3,593	0	0	604	0
100.0	0	162,421	122,438	61,926	4,012	7,995	4,012	0
100.0	0	12,555	10,765	8,416	180	231	1,154	0
100.0	0	160,827	124,578	66,620	6,242	12,481	6,242	0
100.0	0	22,092	17,028	12,411	411	770	1,531	861
100.0	0	72,067	41,426	22,633	2,683	3,732	3,293	0
100.0	0	2,662	1,892	1,616	0	0	276	0
100.0	0	160,708	101,020	51,935	5,597	11,175	5,597	0
100.0	0	66,079	57,402	38,630	2,758	3,527	2,969	3,482
100.0	0	155,455	99,873	52,698	6,879	12,132	6,669	1,350
100.0	0	32,523	28,024	17,293	1,219	2,426	1,433	2,660
100.0	0	46,602	41,436	26,215	1,641	3,282	1,641	0
100.0	0	64,745	51,531	27,524	4,272	6,662	4,288	0
100.0	0	106,359	89,953	45,378	4,806	9,352	5,205	78
100.0	0	2,057	2,005	1,282	216	356	216	0
100.0	0	55,642	38,696	20,869	3,256	4,824	3,256	0
100.0	0	18,747	16,506	10,593	1,601	1,907	1,778	0
100.0	0	240,425	210,937	97,485	9,214	18,376	9,214	0
100.0	0	59,912	45,311	34,571	1,143	1,206	462	7,213
100.0	0	78,433	75,662	35,472	3,961	7,660	4,964	0
100.0	0	82,631	68,558	37,951	2,277	4,554	2,277	0
100.0	0	122,476	84,962	66,576	5,437	10,906	5,437	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	21,222	5,010	2,592	260	260	260	0
100.0	10	5,063,424	3,939,924	2,168,375	204,426	384,324	216,283	2,159
100.0	0	314,742	260,338	181,414	10,177	13,918	14,866	18,172
100.0	10	5,378,166	4,200,262	2,349,789	214,603	398,242	231,149	20,331

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
県道32号線	0	0	1,600	58	0	0	0	0
県道32号線(旧)	0	0	538	66	0	0	0	0
具志川前原線	169	2,761	1,082	0	0	0	0	0
具志川前原線(旧)	0	0	1,071	83	0	0	0	0
宜野湾西原線	0	75	6,167	0	0	0	0	0
宜野湾西原線(旧)	0	0	1,050	481	18	446	397	0
県道35号線	0	0	3,293	0	0	0	0	0
県道35号線(旧)	0	0	220	56	0	0	0	0
県道36号線	53	28	5,516	0	0	0	0	0
県道36号線(旧)	0	0	2,794	175	1,769	1,713	0	0
県道37号線	0	0	6,669	0	991	359	0	0
県道37号線(旧)	0	0	1,433	0	4	721	1,935	0
県道130号線	0	1,641	0	0	0	0	0	0
県道146号線	0	0	4,288	0	0	0	0	0
県道153号線	0	853	4,346	6	78	0	0	0
県道153号線(旧)	0	0	158	58	0	0	0	0
県道155号線	0	0	3,127	129	0	0	0	0
県道155号線(旧)	0	0	1,187	591	0	0	0	0
具志川環状線	0	42	9,172	0	0	0	0	0
具志川環状線(旧)	0	0	462	0	1,658	4,584	971	0
那覇宜野湾線	0	11	4,808	145	0	0	0	0
沖縄県総合運動公園線	37	2,240	0	0	0	0	0	0
石川池原線	0	253	5,184	0	0	0	0	0
幸地インター線	0	0	0	0	0	0	0	0
浦西停車場線	0	0	260	0	0	0	0	0
現道合計	4,603	36,594	172,757	2,329	1,664	495	0	0
旧道合計	9	43	12,539	2,275	5,002	9,777	3,393	0
事務所合計	4,612	36,637	185,296	4,604	6,666	10,272	3,393	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
1,658	0	0	1,658	0	1,624	1	34	0	0
604	0	0	604	0	604	0	0	0	0
4,012	0	0	4,012	0	3,784	10	228	0	0
1,154	0	0	1,154	0	1,154	0	0	0	0
6,242	0	0	6,242	0	6,242	0	0	0	0
2,392	0	40	1,530	822	2,369	1	23	0	0
3,293	0	0	3,293	0	3,293	0	0	0	0
276	0	0	276	0	276	0	0	0	0
5,597	0	0	5,597	0	4,940	7	657	0	0
6,451	0	0	2,968	3,483	6,451	0	0	0	0
8,019	0	0	6,669	1,350	7,969	7	50	0	0
4,093	0	0	1,433	2,660	4,093	0	0	0	0
1,641	0	0	1,641	0	1,641	0	0	0	0
4,288	0	0	4,288	0	4,239	1	49	0	0
5,283	0	0	5,205	78	4,575	6	708	0	0
216	0	0	0	216	216	0	0	0	0
3,256	0	0	3,256	0	3,245	2	11	0	0
1,778	0	0	1,778	0	1,778	0	0	0	0
9,214	0	0	9,214	0	8,839	11	375	0	0
7,675	0	0	0	7,675	7,620	2	55	0	0
4,964	0	0	4,964	0	4,882	3	82	0	0
2,277	0	0	2,277	0	2,234	2	43	0	0
5,437	0	0	5,437	0	5,394	2	43	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	0	0	260	0	260	0	0	0	0
218,442	0	259	215,274	2,909	212,172	(1) 98	5,754	2	516
33,038	0	40	14,186	18,812	32,960	3	78	0	0
251,480	0	299	229,460	21,721	245,132	(1) 101	5,832	2	516

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
国 道	201,656	13,077	165,000	23,579	100.0	97.0
国道330号	5,718	0	0	5,718	100.0	100.0
国道390号	165,609	0	165,000	609	100.0	100.0
国道507号	25,901	13,000	0	12,901	100.0	100.0
国道507号(旧)	2,317	77	0	2,240	100.0	68.5
国道507号(新)	2,111	0	0	2,111	100.0	100.0
主 要 地 方 道	106,976	4,370	6,281	96,325	98.4	95.9
糸満与那原線	16,590	1,729	0	14,861	99.0	98.2
糸満与那原線(旧)	1,579	0	0	1,579	13.9	10.1
那覇糸満線	16,436	388	0	16,048	100.0	100.0
那覇糸満線(旧)	7,087	836	0	6,251	99.5	100.0
那覇糸満線(新)	1,033	0	0	1,033	100.0	100.0
奥武山米須線	14,559	0	0	14,559	100.0	100.0
奥武山米須線(旧)	3,878	0	0	3,878	100.0	100.0
南風原知念線	15,256	1,342	0	13,914	100.0	100.0
南風原知念線(旧)	749	0	0	749	100.0	100.0
南風原知念線(新)	8,281	0	6,281	2,000	100.0	100.0
久米島空港真泊線	13,099	0	0	13,099	100.0	100.0
久米島空港真泊線(旧)	2,639	0	0	2,639	100.0	12.3
那覇北中城線	5,790	75	0	5,715	100.0	100.0
一 般 県 道	185,413	21,523	35,499	128,391	97.0	91.3
宜野湾南風原線	7,775	3,090	0	4,685	100.0	100.0
県道153号線	697	0	0	697	0.0	0.0
県道3号線	1,442	0	0	1,442	95.2	95.2
県道3号線(旧)	431	0	0	431	0.0	0.0
県道11号線	2,795	0	0	2,795	100.0	100.0
県道11号線(新)	1,435	51	0	1,384	100.0	100.0
県道15号線	3,932	0	0	3,932	100.0	100.0
県道17号線	5,926	0	0	5,926	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積(㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
100.0	9	603,327	545,097	294,318	23,278	45,312	23,579	0
100.0	8	172,987	161,883	83,923	5,629	10,978	5,718	0
100.0	0	10,110	10,110	5,545	609	1,062	609	0
100.0	1	351,503	310,412	175,019	12,689	24,768	12,901	0
100.0	0	34,949	33,760	15,699	2,240	4,467	2,240	0
100.0	0	33,778	28,932	14,132	2,111	4,037	2,111	0
100.0	5	1,855,182	1,504,217	837,477	84,730	159,045	94,789	1,536
100.0	0	241,976	196,178	112,626	14,137	27,336	14,718	143
100.0	0	23,096	19,278	8,394	1,409	2,240	219	1,360
100.0	4	465,407	386,702	222,699	15,916	31,573	16,048	0
100.0	0	72,719	65,579	36,541	4,262	7,241	6,218	33
100.0	0	30,920	21,498	8,565	1,033	2,035	1,033	0
100.0	1	323,563	287,232	139,711	13,030	25,955	14,559	0
100.0	0	44,094	39,763	27,361	3,349	6,063	3,878	0
100.0	0	241,019	177,475	97,651	13,862	20,885	13,914	0
100.0	0	6,099	4,542	3,722	0	0	749	0
100.0	0	69,044	26,854	22,193	0	0	2,000	0
100.0	0	201,683	156,262	85,057	11,150	22,670	13,099	0
100.0	0	22,772	19,358	14,847	867	1,617	2,639	0
100.0	0	112,790	103,496	58,110	5,715	11,430	5,715	0
100.0	4	2,012,841	1,725,876	958,197	103,940	180,352	124,562	3,829
100.0	0	93,634	69,584	37,961	4,556	8,126	4,685	0
100.0	0	5,349	5,210	3,969	338	776	0	697
100.0	0	24,971	19,379	13,383	1,228	1,684	1,373	69
100.0	0	3,243	2,428	1,951	0	0	0	431
100.0	0	37,297	32,985	21,215	2,603	4,145	2,795	0
100.0	0	20,535	19,378	9,492	1,381	2,742	1,384	0
100.0	0	66,384	51,098	24,239	3,932	7,801	3,932	0
100.0	0	77,834	68,384	37,491	5,234	8,130	5,926	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
国 道	2,520	7,285	13,774	0	0	0	0	0
国道330号	752	2,900	2,066	0	0	0	0	0
国道390号	0	0	609	0	0	0	0	0
国道507号	1,768	4,385	6,748	0	0	0	0	0
国道507号(旧)	0	0	2,240	0	0	0	0	0
国道507号(新)	0	0	2,111	0	0	0	0	0
主要地方道	669	19,056	70,701	4,363	693	843	0	0
糸満与那原線	0	1,894	12,563	261	143	0	0	0
糸満与那原線(旧)	0	60	159	0	540	820	0	0
那覇糸満線	328	13,270	2,450	0	0	0	0	0
那覇糸満線(旧)	0	0	4,440	1,778	10	23	0	0
那覇糸満線(新)	0	27	1,006	0	0	0	0	0
奥武山米須線	70	1,036	13,453	0	0	0	0	0
奥武山米須線(旧)	0	0	3,878	0	0	0	0	0
南風原知念線	0	262	13,619	33	0	0	0	0
南風原知念線(旧)	0	0	319	430	0	0	0	0
南風原知念線(新)	0	2,000	0	0	0	0	0	0
久米島空港真泊線	29	88	12,894	88	0	0	0	0
久米島空港真泊線(旧)	0	0	866	1,773	0	0	0	0
那覇北中城線	242	419	5,054	0	0	0	0	0
一般県道	1,052	9,168	109,984	4,358	1,643	2,114	72	18
宜野湾南風原線	380	396	3,909	0	0	0	0	0
県道153号線	0	0	0	0	373	324	0	0
県道3号線	0	0	1,373	0	69	0	0	0
県道3号線(旧)	0	0	0	0	0	431	0	0
県道11号線	0	60	2,735	0	0	0	0	0
県道11号線(新)	0	0	1,384	0	0	0	0	0
県道15号線	0	0	3,932	0	0	0	0	0
県道17号線	0	0	5,912	14	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
23,579	0	0	22,873	706	22,324	25	1,034	2	221
5,718	0	0	5,718	0	5,185	7	533	0	0
609	0	0	609	0	609	0	0	0	0
12,901	0	0	12,901	0	12,445	16	235	2	221
2,240	0	0	1,534	706	2,010	1	230	0	0
2,111	0	0	2,111	0	2,075	1	36	0	0
96,325	0	0	92,329	3,996	93,143	63	2,978	3	204
14,861	0	0	14,600	261	14,644	13	193	1	24
1,579	0	0	159	1,420	1,579	0	0	0	0
16,048	0	0	16,048	0	15,112	11	936	0	0
6,251	0	0	6,251	0	6,251	0	0	0	0
1,033	0	0	1,033	0	1,015	1	18	0	0
14,559	0	0	14,559	0	14,092	11	310	1	157
3,878	0	0	3,878	0	3,878	0	0	0	0
13,914	0	0	13,914	0	13,210	6	681	1	23
749	0	0	749	0	749	0	0	0	0
2,000	0	0	2,000	0	1,504	4	496	0	0
13,099	0	0	13,099	0	12,762	15	337	0	0
2,639	0	0	324	2,315	2,639	0	0	0	0
5,715	0	0	5,715	0	5,708	2	7	0	0
128,366	25	69	117,190	11,107	125,639	55	2,193	1	559
4,685	0	0	4,685	0	4,631	3	54	0	0
697	0	0	0	697	697	0	0	0	0
1,442	0	0	1,373	69	1,442	0	0	0	0
431	0	0	0	431	431	0	0	0	0
2,795	0	0	2,795	0	2,623	7	172	0	0
1,384	0	0	1,384	0	1,070	1	314	0	0
3,932	0	0	3,932	0	3,932	0	0	0	0
5,926	0	0	5,926	0	5,902	3	24	0	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道28号線	934	0	0	934	100.0	100.0
県道39号線	2,008	0	0	2,008	99.1	100.0
南風原与那原線	3,291	0	0	3,291	100.0	100.0
南風原与那原線(旧)	315	0	0	315	100.0	100.0
県道42号線	698	19	0	679	100.0	100.0
県道43号線	1,916	0	0	1,916	100.0	100.0
宇根仲泊線	12,844	0	714	12,130	100.0	100.0
県道46号線	3,008	0	0	3,008	100.0	100.0
県道47号線	774	13	0	761	100.0	100.0
県道48号線	7,252	63	0	7,189	100.0	100.0
県道48号線(旧)	764	0	0	764	0.0	0.0
県道49号線	694	0	0	694	100.0	100.0
県道50号線	888	0	0	888	100.0	100.0
県道52号線	4,820	122	0	4,698	84.7	34.4
県道54号線	2,921	0	0	2,921	100.0	100.0
県道62号線	2,204	0	0	2,204	100.0	100.0
県道128号線	1,717	0	0	1,717	100.0	100.0
県道131号線	2,601	0	0	2,601	100.0	100.0
県道134号線	1,893	0	0	1,893	62.5	68.0
佐敷玉城線	7,198	1,032	0	6,166	100.0	100.0
佐敷玉城線(旧)	319	0	0	319	100.0	100.0
県道138号線	386	0	0	386	100.0	100.0
兼城港線	98	0	0	98	100.0	100.0
渡嘉敷港線	324	0	0	324	93.8	0.0
渡嘉敷港線(旧)	252	0	0	252	87.7	0.0
座間味港線	129	0	0	129	0.0	0.0
栗国港線	780	0	0	780	100.0	0.0
渡名喜港線	25	0	0	25	0.0	0.0
南大東飛行場線	4,427	0	0	4,427	100.0	100.0
北大東港線	2,219	0	0	2,219	100.0	83.8
真地久茂地線	4,902	837	0	4,065	94.7	44.7
那覇内環状線	5,498	871	0	4,627	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積(m <sup>2</sup> )			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	21,503	21,166	8,406	934	2,098	934	0
100.0	1	42,966	42,708	19,032	2,008	3,832	1,990	18
100.0	0	55,006	42,610	22,830	3,291	6,597	3,291	0
100.0	0	2,664	2,179	1,834	0	0	315	0
100.0	0	19,691	19,691	12,336	647	1,200	679	0
100.0	0	25,217	25,217	17,244	1,916	3,832	1,916	0
100.0	0	187,438	122,864	75,851	8,278	12,586	12,130	0
100.0	0	40,674	39,858	24,176	3,008	5,728	3,008	0
100.0	0	10,715	10,715	5,708	761	1,522	761	0
100.0	0	109,520	95,062	46,291	7,189	13,282	7,189	0
100.0	0	5,833	5,575	4,060	0	0	0	764
100.0	0	7,715	7,078	4,097	694	735	694	0
100.0	0	8,871	7,593	5,393	348	685	888	0
100.0	0	51,475	43,990	28,859	2,593	5,290	3,980	718
100.0	0	25,954	22,308	17,236	667	961	2,921	0
100.0	0	24,683	24,418	15,461	2,183	4,221	2,204	0
100.0	0	19,437	18,467	10,054	1,717	3,434	1,717	0
100.0	0	37,683	32,306	16,266	2,533	3,051	2,601	0
100.0	0	19,476	16,421	9,875	616	1,128	1,183	710
100.0	0	102,705	86,688	40,336	5,946	11,364	6,166	0
100.0	0	3,594	3,474	1,783	319	634	319	0
100.0	0	4,232	3,775	2,263	381	736	386	0
100.0	0	1,176	1,176	588	98	196	98	0
100.0	0	2,208	2,142	1,316	221	288	304	20
100.0	0	1,429	1,400	771	221	221	221	31
100.0	0	1,069	810	648	0	0	0	129
100.0	0	7,722	5,850	4,680	0	0	780	0
0.0	0	132	100	75	0	0	0	25
100.0	0	104,963	96,636	31,390	4,427	5,314	4,427	0
100.0	0	28,733	20,875	14,755	1,184	1,390	2,219	0
100.0	0	63,723	62,246	40,305	3,070	5,412	3,848	217
100.0	1	118,611	107,735	56,106	4,627	7,699	4,627	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
県道28号線	0	0	934	0	0	0	0	0
県道39号線	88	280	1,622	0	18	0	0	18
南風原与那原線	112	13	3,166	0	0	0	0	0
南風原与那原線(旧)	0	0	211	104	0	0	0	0
県道42号線	0	679	0	0	0	0	0	0
県道43号線	0	0	1,916	0	0	0	0	0
宇根仲泊線	0	25	11,666	439	0	0	0	0
県道46号線	0	410	2,598	0	0	0	0	0
県道47号線	0	0	761	0	0	0	0	0
県道48号線	0	0	7,189	0	0	0	0	0
県道48号線(旧)	0	0	0	0	580	184	0	0
県道49号線	0	0	694	0	0	0	0	0
県道50号線	0	0	888	0	0	0	0	0
県道52号線	0	0	3,980	0	603	115	0	0
県道54号線	0	0	2,040	881	0	0	0	0
県道62号線	0	12	2,192	0	0	0	0	0
県道128号線	0	0	1,641	76	0	0	0	0
県道131号線	0	0	2,601	0	0	0	0	0
県道134号線	0	0	1,183	0	0	710	0	0
佐敷玉城線	0	0	6,166	0	0	0	0	0
佐敷玉城線(旧)	0	0	33	286	0	0	0	0
県道138号線	0	0	386	0	0	0	0	0
兼城港線	0	0	98	0	0	0	0	0
渡嘉敷港線	0	0	0	304	0	0	20	0
渡嘉敷港線(旧)	0	0	0	221	0	9	22	0
座間味港線	0	0	0	0	0	129	0	0
栗国港線	0	0	780	0	0	0	0	0
渡名喜港線	0	0	0	0	0	0	25	0
南大東飛行場線	22	17	4,388	0	0	0	0	0
北大東港線	0	0	2,219	0	0	0	0	0
真地久茂地線	0	663	1,398	1,787	0	212	5	0
那覇内環状線	144	2,395	2,088	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
934	0	0	934	0	934	0	0	0	0
2,008	0	0	2,008	0	1,982	2	26	0	0
3,291	0	0	3,291	0	3,280	2	11	0	0
315	0	0	315	0	315	0	0	0	0
679	0	0	679	0	657	1	22	0	0
1,916	0	0	1,916	0	1,899	1	17	0	0
12,130	0	0	12,130	0	11,488	7	642	0	0
3,008	0	0	3,008	0	2,994	2	14	0	0
761	0	0	761	0	761	0	0	0	0
7,189	0	0	7,189	0	7,154	3	35	0	0
764	0	0	0	764	764	0	0	0	0
694	0	0	694	0	694	0	0	0	0
888	0	0	888	0	888	0	0	0	0
4,698	0	0	1,617	3,081	4,689	3	9	0	0
2,921	0	0	2,921	0	2,921	0	0	0	0
2,204	0	0	2,204	0	2,201	1	3	0	0
1,717	0	0	1,717	0	1,717	0	0	0	0
2,601	0	0	2,601	0	2,598	1	3	0	0
1,893	0	0	1,287	606	1,893	0	0	0	0
6,166	0	0	6,166	0	6,166	0	0	0	0
319	0	0	319	0	319	0	0	0	0
386	0	0	386	0	386	0	0	0	0
98	0	0	98	0	98	0	0	0	0
324	0	0	0	324	324	0	0	0	0
252	0	0	0	252	252	0	0	0	0
129	0	0	0	129	124	1	5	0	0
780	0	0	0	780	780	0	0	0	0
0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
4,427	0	0	4,427	0	4,427	0	0	0	0
2,219	0	69	1,790	360	2,219	0	0	0	0
4,065	0	0	1,817	2,248	3,208	2	298	1	559
4,627	0	0	4,627	0	4,469	2	158	0	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
那覇内環状線(旧)	1,738	0	0	1,738	100.0	21.4
魂魄之塔線	1,479	0	0	1,479	100.0	100.0
魂魄之塔線(旧)	169	0	0	169	100.0	100.0
北南線	6,744	0	0	6,744	100.0	100.0
那覇宜野湾線	2,122	31	0	2,091	100.0	100.0
那覇空港線	3,812	546	0	3,266	100.0	100.0
久米島一周線	40,167	13,517	25,156	1,494	100.0	100.0
東風平豊見城線	9,156	1,297	6,519	1,340	100.0	100.0
糸満具志頭線	9,242	34	3,110	6,098	100.0	100.0
豊見城糸満線	8,252	0	0	8,252	100.0	100.0
現道合計	458,948	38,006	200,499	220,443	98.8	96.1
旧道合計	22,237	913	0	21,324	87.7	66.0
新道合計	12,860	51	6,281	6,528	100.0	100.0
事務所合計	494,045	38,970	206,780	248,295	97.8	93.6

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積(m <sup>2</sup> )			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	18,648	17,632	12,420	760	1,170	1,738	0
100.0	0	21,133	17,005	9,109	1,479	1,481	1,479	0
100.0	0	1,612	1,529	1,010	77	78	169	0
100.0	0	76,303	61,586	42,374	1,705	1,705	6,744	0
100.0	1	57,615	56,187	31,018	2,091	4,086	2,091	0
100.0	0	60,322	55,667	29,388	3,266	8,000	3,266	0
100.0	0	48,600	23,012	9,022	1,494	2,989	1,494	0
100.0	0	42,770	42,660	22,481	1,340	2,716	1,340	0
100.0	0	80,310	69,556	40,075	4,421	7,368	6,098	0
100.0	1	119,463	119,463	71,574	8,158	13,919	8,252	0
100.0	18	4,076,321	3,462,031	1,905,217	193,919	352,164	217,697	2,746
100.0	0	240,752	216,497	130,393	13,504	23,731	18,705	2,619
100.0	0	154,277	96,662	54,382	4,525	8,814	6,528	0
100.0	18	4,471,350	3,775,190	2,089,992	211,948	384,709	242,930	5,365

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 南部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
那覇内環状線(旧)	0	0	1,591	147	0	0	0	0
魂魄之塔線	0	0	1,479	0	0	0	0	0
魂魄之塔線(旧)	0	0	169	0	0	0	0	0
北南線	0	0	6,688	56	0	0	0	0
那覇宜野湾線	273	844	974	0	0	0	0	0
那覇空港線	20	980	2,223	43	0	0	0	0
久米島一周線	0	0	1,494	0	0	0	0	0
東風平豊見城線	0	1,340	0	0	0	0	0	0
糸満具志頭線	0	0	6,098	0	0	0	0	0
豊見城糸満線	13	1,054	7,185	0	0	0	0	0
現道合計	4,241	33,422	176,052	3,982	1,206	1,490	50	18
旧道合計	0	60	13,906	4,739	1,130	1,467	22	0
新道合計	0	2,027	4,501	0	0	0	0	0
事務所合計	4,241	35,509	194,459	8,721	2,336	2,957	72	18

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
1,738	0	0	372	1,366	1,738	0	0	0	0
1,479	0	0	1,479	0	1,479	0	0	0	0
169	0	0	169	0	169	0	0	0	0
6,744	0	0	6,744	0	6,744	0	0	0	0
2,091	0	0	2,091	0	2,075	1	16	0	0
3,266	0	0	3,266	0	3,259	1	7	0	0
1,494	0	0	1,494	0	1,292	4	202	0	0
1,340	0	0	1,340	0	1,254	2	86	0	0
6,098	0	0	6,098	0	6,095	1	3	0	0
8,252	0	0	8,252	0	8,180	4	72	0	0
220,418	25	69	211,794	8,555	214,348	135	5,111	6	984
21,324	0	0	14,070	7,254	21,094	1	230	0	0
6,528	0	0	6,528	0	5,664	7	864	0	0
248,270	25	69	232,392	15,809	241,106	143	6,205	6	984

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
宮古土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗高 装級 率(%)
国 道	272,449	0	244,500	27,949	97.9	96.5
国道390号	272,449	0	244,500	27,949	97.9	96.5
主要地方道	53,284	9	469	52,806	97.4	97.5
平良城辺線	13,924	9	0	13,915	92.6	95.5
平良城辺線(旧)	690	0	0	690	69.1	69.1
保良西里線	31,444	0	469	30,975	99.6	98.5
下地島空港佐良浜線	7,226	0	0	7,226	100.0	100.0
一般県道	127,870	10,197	11,467	106,206	97.7	97.3
平良下地島空港線	14,900	5,000	4,480	5,420	100.0	100.0
平良新里線	13,362	923	0	12,439	93.3	90.4
平良新里線(旧)	511	0	0	511	100.0	100.0
与那覇上地線	1,175	0	0	1,175	41.2	41.2
平良久松港線	2,978	0	0	2,978	100.0	100.0
嘉手苅屋原線	4,626	0	0	4,626	100.0	100.0
根間地与那節線	3,886	0	0	3,886	100.0	100.0
根間地与那節線(旧)	317	0	0	317	100.0	100.0
福里保良線	4,890	0	0	4,890	100.0	100.0
福里保良線(旧)	452	0	0	452	0.0	0.0
友利線	6,335	44	0	6,291	100.0	100.0
宮国線	3,956	9	0	3,947	100.0	100.0
長山港佐良浜港線	11,216	960	0	10,256	100.0	100.0
長山港佐良浜港線(新)	3,179	0	0	3,179	100.0	100.0
多良間多良間港線	814	0	0	814	60.7	60.7
保良上地線	20,933	51	905	19,977	99.8	100.0
池間大浦線	11,825	0	0	11,825	99.1	98.3
城辺下地線	11,874	46	6,082	5,746	100.0	100.0
高野西里線	10,641	3,164	0	7,477	100.0	100.0
現道合計	448,454	10,206	256,436	181,812	98.0	97.5

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積(㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
100.0	0	408,921	354,877	184,064	23,435	45,425	27,364	585
100.0	0	408,921	354,877	184,064	23,435	45,425	27,364	585
99.6	0	809,751	686,059	355,222	48,579	69,271	51,438	1,368
100.0	0	210,531	200,018	102,515	12,719	23,470	12,883	1,032
72.5	0	5,905	5,848	3,607	477	477	477	213
100.0	0	488,880	389,368	203,555	29,590	30,956	30,852	123
100.0	0	104,435	90,825	45,545	5,793	14,368	7,226	0
100.0	0	1,608,853	1,366,993	712,205	98,970	144,404	103,770	2,436
100.0	0	103,019	78,870	57,567	2,522	3,787	5,420	0
100.0	0	150,166	142,661	78,492	11,416	17,412	11,606	833
100.0	0	4,197	3,326	2,712	0	0	511	0
100.0	0	12,925	12,680	8,273	831	1,033	484	691
100.0	0	54,246	51,009	23,956	2,978	7,292	2,978	0
100.0	0	63,002	56,796	29,322	4,626	8,436	4,626	0
100.0	0	55,807	48,621	24,293	3,886	7,764	3,886	0
100.0	0	2,000	1,736	1,185	0	0	317	0
100.0	0	63,676	54,919	30,136	4,852	4,852	4,890	0
100.0	0	2,407	2,163	1,519	0	0	0	452
100.0	0	78,116	68,113	38,492	6,291	7,769	6,291	0
100.0	0	44,821	40,002	23,986	3,947	3,947	3,947	0
100.0	0	122,910	113,571	67,933	9,772	16,557	10,256	0
100.0	0	47,288	37,633	19,225	3,179	5,607	3,179	0
100.0	0	7,408	6,894	4,698	446	546	494	320
100.0	0	361,493	281,891	123,672	19,695	22,203	19,944	33
100.0	0	130,302	114,854	76,708	11,798	11,969	11,718	107
100.0	0	122,475	100,204	36,733	5,746	11,511	5,746	0
100.0	0	182,595	151,050	63,303	6,985	13,719	7,477	0
100.0	0	2,765,728	2,357,223	1,223,243	167,328	253,016	178,088	3,724

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
宮古土木事務所

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
国 道	0	367	26,617	380	0	585	0	0
国道390号	0	367	26,617	380	0	585	0	0
主要地方道	50	0	50,307	1,081	0	1,368	0	0
平良城辺線	0	0	12,883	0	0	1,032	0	0
平良城辺線(旧)	0	0	477	0	0	213	0	0
保良西里線	0	0	30,852	0	0	123	0	0
下地島空港佐良浜線	50	0	6,095	1,081	0	0	0	0
一般県道	207	624	101,296	1,643	831	1,444	161	0
平良下地島空港線	0	0	5,420	0	0	0	0	0
平良新里線	0	0	11,606	0	0	833	0	0
平良新里線(旧)	0	0	0	511	0	0	0	0
与那覇上地線	0	0	484	0	691	0	0	0
平良久松港線	0	0	2,978	0	0	0	0	0
嘉手苜屋原線	52	0	4,574	0	0	0	0	0
根間地与那節線	0	0	3,886	0	0	0	0	0
根間地与那節線(旧)	0	0	0	317	0	0	0	0
福里保良線	0	0	4,890	0	0	0	0	0
福里保良線(旧)	0	0	0	0	0	291	161	0
友利線	0	41	6,250	0	0	0	0	0
官国線	0	0	3,947	0	0	0	0	0
長山港佐良浜港線	0	0	9,652	604	0	0	0	0
長山港佐良浜港線(新)	0	0	3,179	0	0	0	0	0
多良間多良間港線	0	0	494	0	0	320	0	0
保良上地線	53	82	19,694	115	33	0	0	0
池間大浦線	0	0	11,622	96	107	0	0	0
城辺下地線	0	87	5,659	0	0	0	0	0
高野西里線	102	414	6,961	0	0	0	0	0
現道合計	257	991	174,564	2,276	831	2,893	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
27,949	0	0	26,962	987	27,932	3	17	0	0
27,949	0	0	26,962	987	27,932	3	17	0	0
52,616	190	422	51,074	1,120	52,678	9	128	0	0
13,915	0	422	12,869	624	13,887	3	28	0	0
500	190	0	477	23	690	0	0	0	0
30,975	0	0	30,502	473	30,951	4	24	0	0
7,226	0	0	7,226	0	7,150	2	76	0	0
106,206	0	110	103,238	2,858	100,656	24	5,550	0	0
5,420	0	0	5,420	0	1,593	6	3,827	0	0
12,439	0	110	11,137	1,192	12,439	0	0	0	0
511	0	0	511	0	511	0	0	0	0
1,175	0	0	484	691	1,172	1	3	0	0
2,978	0	0	2,978	0	2,978	0	0	0	0
4,626	0	0	4,626	0	4,599	4	27	0	0
3,886	0	0	3,886	0	3,886	0	0	0	0
317	0	0	317	0	317	0	0	0	0
4,890	0	0	4,890	0	4,890	0	0	0	0
452	0	0	0	452	452	0	0	0	0
6,291	0	0	6,291	0	6,288	1	3	0	0
3,947	0	0	3,947	0	3,947	0	0	0	0
10,256	0	0	10,256	0	10,256	0	0	0	0
3,179	0	0	3,179	0	3,179	0	0	0	0
814	0	0	494	320	814	0	0	0	0
19,977	0	0	19,977	0	19,817	8	160	0	0
11,825	0	0	11,622	203	10,295	4	1,530	0	0
5,746	0	0	5,746	0	5,746	0	0	0	0
7,477	0	0	7,477	0	7,477	0	0	0	0
181,812	0	532	176,790	4,490	176,117	36	5,695	0	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
宮古土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
旧道合計	1,970	0	0	1,970	66.2	66.2
新道合計	3,179	0	0	3,179	100.0	100.0
事務所合計	453,603	10,206	256,436	186,961	97.7	97.2

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積(m <sup>2</sup> )			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
90.4	0	14,509	13,073	9,023	477	477	1,305	665
100.0	0	47,288	37,633	19,225	3,179	5,607	3,179	0
99.9	0	2,827,525	2,407,929	1,251,491	170,984	259,100	182,572	4,389

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
宮古土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
旧道合計	0	0	477	828	0	504	161	0
新道合計	0	0	3,179	0	0	0	0	0
事務所合計	257	991	178,220	3,104	831	3,397	161	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
1,780	190	0	1,305	475	1,970	0	0	0	0
3,179	0	0	3,179	0	3,179	0	0	0	0
186,771	190	532	181,274	4,965	181,266	36	5,695	0	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
八重山土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗高 装級 率(%)
国 道	114,156	0	79,500	34,656	97.3	87.8
国道390号	110,002	0	79,500	30,502	100.0	93.9
国道390号(旧)	4,154	0	0	4,154	77.3	42.9
主要地方道	64,534	0	0	64,534	90.4	88.4
石垣港伊原間線	40,243	0	0	40,243	100.0	100.0
石垣港伊原間線(旧)	4,873	0	0	4,873	28.0	0.0
富野大川線	16,757	0	0	16,757	100.0	100.0
富野大川線(旧)	2,661	0	0	2,661	0.0	0.8
一般県道	135,576	3,130	7,035	125,411	88.8	80.8
平野伊原間線	14,544	0	0	14,544	60.4	37.1
川平高屋線	3,099	0	0	3,099	100.0	100.0
石垣浅田線	8,577	0	0	8,577	98.1	64.3
石垣浅田線(旧)	220	0	0	220	100.0	100.0
大浜富野線	10,254	46	0	10,208	100.0	100.0
石垣空港線	799	0	0	799	100.0	100.0
石垣空港線(新)	8,900	0	7,035	1,865	0.0	100.0
白浜南風見線	50,352	0	0	50,352	100.0	95.0
白浜南風見線(旧)	3,686	0	0	3,686	0.0	0.0
与那国島線	14,433	0	0	14,433	90.5	90.5
与那国港線	613	0	0	613	100.0	100.0
新川白保線	15,360	3,084	0	12,276	93.6	87.6
新川白保線(旧)	381	0	0	381	0.0	0.0
小浜港線	1,536	0	0	1,536	100.0	100.0
黒島港線	2,438	0	0	2,438	100.0	0.0
黒島港線(旧)	384	0	0	384	100.0	100.0
現道合計	289,007	3,130	79,500	206,377	96.1	89.4
旧道合計	16,359	0	0	16,359	31.7	14.7
新道合計	8,900	0	7,035	1,865	0.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩 道 橋	道 路 面 積(㎡)			歩 道 延 長		改 良 済 延 長	未 改 良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設 置 延 長	総 延 長		
96.5	0	677,090	488,171	213,856	34,029	70,668	33,715	941
100.0	0	624,376	437,701	185,222	30,502	63,809	30,502	0
70.8	0	52,714	50,470	28,634	3,527	6,859	3,213	941
91.8	0	973,150	642,016	411,966	40,327	47,250	58,364	6,170
100.0	0	610,944	425,268	266,779	26,679	30,831	40,243	0
33.3	0	35,030	26,973	22,097	0	0	1,364	3,509
100.0	0	296,885	177,112	113,088	13,648	16,419	16,757	0
22.4	0	30,291	12,663	10,002	0	0	0	2,661
99.8	0	1,869,233	1,268,862	801,216	98,961	113,358	111,415	13,996
100.0	0	194,820	121,077	85,073	10,857	12,846	8,784	5,760
100.0	0	56,169	40,767	23,041	3,099	3,469	3,099	0
100.0	0	147,860	114,673	66,958	8,479	9,482	8,418	159
100.0	0	2,288	1,772	1,540	0	0	220	0
100.0	0	199,843	124,388	63,546	10,208	12,886	10,208	0
100.0	0	12,543	12,093	5,425	799	1,598	799	0
100.0	0	28,279	25,657	19,417	721	721	0	1,865
100.0	0	702,779	501,299	299,270	45,507	51,177	50,352	0
94.4	0	54,285	24,840	19,763	0	0	0	3,686
100.0	0	224,824	131,246	92,094	6,317	8,151	13,068	1,365
100.0	0	6,182	5,029	3,317	303	303	613	0
100.0	0	179,030	115,551	92,355	8,694	8,748	11,496	780
100.0	0	2,913	1,981	1,600	0	0	0	381
100.0	0	24,451	18,204	10,464	1,536	1,536	1,536	0
100.0	0	28,736	27,958	15,728	2,314	2,314	2,438	0
100.0	0	4,231	2,327	1,625	127	127	384	0
100.0	0	3,309,442	2,252,366	1,322,360	168,942	223,569	198,313	8,064
58.9	0	181,752	121,026	85,261	3,654	6,986	5,181	11,178
100.0	0	28,279	25,657	19,417	721	721	0	1,865

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
八重山土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
国 道	0	96	33,619	0	0	941	0	0
国道390号	0	96	30,406	0	0	0	0	0
国道390号(旧)	0	0	3,213	0	0	941	0	0
主 要 地 方 道	125	33	57,884	322	272	4,613	1,285	0
石垣港伊原間線	76	4	40,065	98	0	0	0	0
石垣港伊原間線(旧)	0	0	1,140	224	0	3,509	0	0
富野大川線	49	29	16,679	0	0	0	0	0
富野大川線(旧)	0	0	0	0	272	1,104	1,285	0
一 般 県 道	128	126	108,567	2,594	5,911	8,085	0	0
平野伊原間線	0	0	8,784	0	912	4,848	0	0
川平高屋線	29	0	3,070	0	0	0	0	0
石垣浅田線	0	0	8,418	0	0	159	0	0
石垣浅田線(旧)	0	0	220	0	0	0	0	0
大浜富野線	99	71	10,038	0	0	0	0	0
石垣空港線	0	0	799	0	0	0	0	0
石垣空港線(新)	0	0	0	0	1,865	0	0	0
白浜南風見線	0	55	48,497	1,800	0	0	0	0
白浜南風見線(旧)	0	0	0	0	2,354	1,332	0	0
与那国島線	0	0	13,068	0	0	1,365	0	0
与那国港線	0	0	334	279	0	0	0	0
新川白保線	0	0	11,496	0	780	0	0	0
新川白保線(旧)	0	0	0	0	0	381	0	0
小浜港線	0	0	1,536	0	0	0	0	0
黒島港線	0	0	2,307	131	0	0	0	0
黒島港線(旧)	0	0	0	384	0	0	0	0
現 道 合 計	253	255	195,497	2,308	1,692	6,372	0	0
旧 道 合 計	0	0	4,573	608	2,626	7,267	1,285	0
新 道 合 計	0	0	0	0	1,865	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
33,445	1,211	0	30,428	3,017	34,380	14	276	0	0
30,502	0	0	28,647	1,855	30,226	14	276	0	0
2,943	1,211	0	1,781	1,162	4,154	0	0	0	0
59,219	5,315	1,196	55,826	2,197	62,184	48	1,176	1	1,174
40,243	0	0	40,243	0	39,573	39	670	0	0
1,623	3,250	0	0	1,623	4,873	0	0	0	0
16,757	0	1,174	15,583	0	15,077	9	506	1	1,174
596	2,065	22	0	574	2,661	0	0	0	0
125,206	205	0	101,306	23,900	122,525	73	2,211	1	675
14,544	0	0	5,403	9,141	14,480	2	64	0	0
3,099	0	0	3,099	0	3,097	1	2	0	0
8,577	0	0	5,514	3,063	8,460	5	117	0	0
220	0	0	220	0	220	0	0	0	0
10,208	0	0	10,208	0	10,079	7	129	0	0
799	0	0	799	0	799	0	0	0	0
1,865	0	0	1,865	0	1,865	0	0	0	0
50,352	0	0	47,848	2,504	47,984	39	1,693	1	675
3,481	205	0	0	3,481	3,686	0	0	0	0
14,433	0	0	13,068	1,365	14,372	7	61	0	0
613	0	0	613	0	613	0	0	0	0
12,276	0	0	10,749	1,527	12,137	11	139	0	0
381	0	0	0	381	381	0	0	0	0
1,536	0	0	1,536	0	1,530	1	6	0	0
2,438	0	0	0	2,438	2,438	0	0	0	0
384	0	0	384	0	384	0	0	0	0
206,377	0	1,174	183,310	21,893	200,865	135	3,663	2	1,849
9,628	6,731	22	2,385	7,221	16,359	0	0	0	0
1,865	0	0	1,865	0	1,865	0	0	0	0

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
八重山土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
事務所合計	314,266	3,130	86,535	224,601	90.6	84.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積(m <sup>2</sup> )			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
97.0	0	3,519,473	2,399,049	1,427,038	173,317	231,276	203,494	21,107

事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)  
八重山土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
事務所合計	253	255	200,070	2,916	6,183	13,639	1,285	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
217,870	6,731	1,196	187,560	29,114	219,089	135	3,663	2	1,849

# 事務所別内訳 (令和3年4月1日現在)

自転車歩行者専用道路(独立専用自歩道)

南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長
一般県道 玉城那覇自転車道線	35,620	4,737	21,709	9,174
合計	35,620	4,737	21,709	9,174

単位：メートル

有効幅員区別実延長内訳				
4m以上	3m以上	2m以上	1m以上	1m未満
418	3,765	4,991	0	0
418	3,765	4,991	0	0

# 事務所別内訳

(令和3年4月1日現在)

自転車歩行者専用道路(独立専用自歩道)

南部土木事務所

路線名		未舗装道	舗装道	道路延長
一般県道	玉城那覇自転車道線	0	9,174	9,089
合計		0	9,174	9,089

単位：メートル

橋 梁		トンネル		道 路 面 積 (m2)		重用自歩道 設置延長
個数	延 長	個数	延 長	道 路 敷	有効幅員	
2	85	0	0	62,122	28,574	0
2	85	0	0	62,122	28,574	0



## 6 . 路 線 別 内 訳

- (1) 国道(指定区間)
- (2) 国道(指定区間外)
- (3) 主要地方道
- (4) 一般県道(北部土木事務所)
- (5) 一般県道(中部土木事務所)
- (6) 一般県道(南部土木事務所)
- (7) 一般県道(宮古土木事務所)
- (8) 一般県道(八重山土木事務所)
- (9) 自転車歩行者専用道路

# 路線別内訳

## 国道 (指定区間)

(令和3年4月1日現在)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
国道58号	140,718	0	18,500	122,218	100.0	100.0
那覇市	4,211	0	0	4,211	100.0	100.0
宜野湾市	4,068	0	0	4,068	100.0	100.0
浦添市	5,400	0	0	5,400	100.0	100.0
名護市	26,242	0	0	26,242	100.0	100.0
国頭村	48,898	0	18,500	30,398	100.0	100.0
大宜味村	12,796	0	0	12,796	100.0	100.0
恩納村	23,092	0	0	23,092	100.0	100.0
読谷村	6,552	0	0	6,552	100.0	100.0
嘉手納町	3,544	0	0	3,544	100.0	100.0
北谷町	5,915	0	0	5,915	100.0	100.0
国道58号(旧)	17,381	0	0	17,381	100.0	100.0
宜野湾市	4,505	0	0	4,505	100.0	100.0
浦添市	145	0	0	145	100.0	100.0
国頭村	762	0	0	762	100.0	100.0
恩納村	11,969	0	0	11,969	100.0	100.0
国道58号(新)	11,555	0	0	11,555	100.0	100.0
那覇市	2,548	0	0	2,548	100.0	100.0
宜野湾市	225	0	0	225	100.0	100.0
浦添市	1,761	0	0	1,761	100.0	100.0
名護市	4,243	0	0	4,243	100.0	100.0
読谷村	2,778	0	0	2,778	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	22	3,784,404	2,357,305	1,389,452	119,916	207,098	122,218	0
100.0	6	141,176	140,263	101,250	4,211	8,422	4,211	0
100.0	0	197,714	195,372	55,266	4,068	8,720	4,068	0
100.0	5	164,755	160,484	121,645	5,400	10,800	5,400	0
100.0	6	927,540	528,318	291,823	26,242	48,343	26,242	0
100.0	0	440,737	333,058	207,020	28,096	37,408	30,398	0
100.0	0	268,949	157,403	89,559	12,796	22,101	12,796	0
100.0	0	1,084,346	396,839	215,661	23,092	39,282	23,092	0
100.0	1	271,467	157,848	101,943	6,552	13,104	6,552	0
100.0	1	99,037	99,037	81,667	3,544	7,088	3,544	0
100.0	3	188,683	188,683	123,618	5,915	11,830	5,915	0
100.0	3	477,072	398,630	248,252	16,619	33,744	17,381	0
100.0	2	136,701	136,701	105,174	4,505	10,180	4,505	0
100.0	0	5,350	5,350	3,770	145	290	145	0
100.0	0	31,732	6,478	4,572	0	0	762	0
100.0	1	303,289	250,101	134,736	11,969	23,274	11,969	0
100.0	0	552,710	250,912	126,636	2,778	4,870	11,555	0
100.0	0	136,229	111,029	33,124	0	0	2,548	0
100.0	0	3,002	1,903	1,590	0	0	225	0
100.0	0	24,845	19,900	16,023	0	0	1,761	0
100.0	0	288,008	48,345	39,743	0	0	4,243	0
100.0	0	100,626	69,735	36,156	2,778	4,870	2,778	0

# 路線別内訳

## 国道（指定区間）

（令和3年4月1日現在）

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
国道58号	18,541	29,393	74,284	0	0	0	0	0
那覇市	4,211	0	0	0	0	0	0	0
宜野湾市	260	3,808	0	0	0	0	0	0
浦添市	5,000	400	0	0	0	0	0	0
名護市	0	11,330	14,912	0	0	0	0	0
国頭村	0	440	29,958	0	0	0	0	0
大宜味村	0	0	12,796	0	0	0	0	0
恩納村	0	6,474	16,618	0	0	0	0	0
読谷村	0	6,552	0	0	0	0	0	0
嘉手納町	3,155	389	0	0	0	0	0	0
北谷町	5,915	0	0	0	0	0	0	0
国道58号(旧)	4,358	292	12,731	0	0	0	0	0
宜野湾市	4,213	292	0	0	0	0	0	0
浦添市	145	0	0	0	0	0	0	0
国頭村	0	0	762	0	0	0	0	0
恩納村	0	0	11,969	0	0	0	0	0
国道58号(新)	1,453	3,473	6,629	0	0	0	0	0
那覇市	0	2,548	0	0	0	0	0	0
宜野湾市	0	0	225	0	0	0	0	0
浦添市	0	845	916	0	0	0	0	0
名護市	0	80	4,163	0	0	0	0	0
読谷村	1,453	0	1,325	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
122,218	0	2,685	119,533	0	113,862	120 (6)	5,671	5	2,685
4,211	0	0	4,211	0	4,010	4 (1)	201	0	0
4,068	0	0	4,068	0	3,924	2 (1)	144	0	0
5,400	0	0	5,400	0	5,248	5 (2)	152	0	0
26,242	0	0	26,242	0	25,234	28	1,008	0	0
30,398	0	2,685	27,713	0	27,144	22	569	5	2,685
12,796	0	0	12,796	0	11,852	16	944	0	0
23,092	0	0	23,092	0	20,586	30	2,506	0	0
6,552	0	0	6,552	0	6,515	2 (1)	37	0	0
3,544	0	0	3,544	0	3,520	3 (1)	24	0	0
5,915	0	0	5,915	0	5,829	8	86	0	0
17,381	0	0	17,381	0	17,228	11	153	0	0
4,505	0	0	4,505	0	4,498	1	7	0	0
145	0	0	145	0	97	2	48	0	0
762	0	0	762	0	762	0	0	0	0
11,969	0	0	11,969	0	11,871	8	98	0	0
11,555	0	0	11,555	0	4,992	6	2,276	3	4,287
2,548	0	0	2,548	0	733	1	674	1	1,141
225	0	0	225	0	17	1	208	0	0
1,761	0	0	1,761	0	845	2	916	0	0
4,243	0	0	4,243	0	619	2	478	2	3,146
2,778	0	0	2,778	0	2,778	0	0	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

路線別内訳  
国道（指定区間）

（令和3年4月1日現在）

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
国道329号	78,111	0	0	78,111	100.0	100.0
名護市	13,603	0	0	13,603	100.0	100.0
沖縄市	10,949	0	0	10,949	100.0	100.0
宜野座村	8,563	0	0	8,563	100.0	100.0
金武町	13,396	0	0	13,396	100.0	100.0
北中城村	1,950	0	0	1,950	100.0	100.0
中城村	7,810	0	0	7,810	100.0	100.0
西原町	3,450	0	0	3,450	100.0	100.0
与那原町	2,100	0	0	2,100	100.0	100.0
南風原町	3,060	0	0	3,060	100.0	100.0
豊見城市	2,239	0	0	2,239	100.0	100.0
うるま市	7,264	0	0	7,264	100.0	100.0
那覇市	1,861	0	0	1,861	100.0	100.0
那覇市	1,866	0	0	1,866	100.0	100.0
国道329号(旧)	6,914	0	0	6,914	100.0	100.0
名護市	3,100	0	0	3,100	100.0	100.0
金武町	3,814	0	0	3,814	100.0	100.0
国道329号(新)	4,661	0	0	4,661	100.0	100.0
那覇市	60	0	0	60	100.0	100.0
金武町	744	0	0	744	100.0	100.0
西原町	1,532	0	0	1,532	100.0	100.0
与那原町	150	0	0	150	100.0	100.0
南風原町	2,175	0	0	2,175	100.0	100.0
国道330号	20,535	0	0	20,535	100.0	100.0
那覇市	1,207	0	0	1,207	100.0	100.0
宜野湾市	5,790	0	0	5,790	100.0	100.0
浦添市	6,441	0	0	6,441	100.0	100.0
沖縄市	3,905	0	0	3,905	100.0	100.0
北中城村	3,192	0	0	3,192	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	11	2,059,444	1,496,739	873,197	77,761	144,560	78,111	0
100.0	0	320,322	177,097	102,289	13,253	20,559	13,603	0
100.0	5	212,233	201,095	152,525	10,949	21,898	10,949	0
100.0	0	325,980	146,631	60,570	8,563	15,646	8,563	0
100.0	0	319,401	160,067	98,555	13,396	23,257	13,396	0
100.0	0	35,100	33,444	25,575	1,950	3,900	1,950	0
100.0	2	142,242	141,460	110,790	7,810	15,620	7,810	0
100.0	0	62,704	60,825	48,300	3,450	6,900	3,450	0
100.0	1	37,800	37,800	29,400	2,100	4,200	2,100	0
100.0	0	56,299	56,299	43,310	3,060	6,120	3,060	0
100.0	0	123,060	103,536	36,584	2,239	4,478	2,239	0
100.0	1	250,786	210,370	101,696	7,264	14,528	7,264	0
100.0	1	91,774	90,076	31,098	1,861	6,864	1,861	0
100.0	1	81,743	78,039	32,505	1,866	590	1,866	0
100.0	0	140,607	106,893	50,007	3,814	7,628	6,914	0
100.0	0	66,542	39,796	22,096	0	0	3,100	0
100.0	0	74,065	67,097	27,911	3,814	7,628	3,814	0
100.0	0	168,477	109,765	48,845	3,325	4,701	4,661	0
100.0	0	2,421	2,408	702	60	100	60	0
100.0	0	28,381	14,108	5,700	0	0	744	0
100.0	0	56,087	25,999	17,086	1,532	1,532	1,532	0
100.0	0	3,175	2,158	975	150	150	150	0
100.0	0	78,413	65,092	24,382	1,583	2,919	2,175	0
100.0	13	693,820	515,267	324,278	20,535	41,070	20,535	0
100.0	1	28,364	23,536	15,691	1,207	2,414	1,207	0
100.0	6	140,044	124,638	90,213	5,790	11,580	5,790	0
100.0	5	316,658	176,373	87,714	6,441	12,882	6,441	0
100.0	0	112,279	103,955	77,230	3,905	7,810	3,905	0
100.0	1	96,475	86,765	53,430	3,192	6,384	3,192	0

# 路線別内訳

## 国道（指定区間）

（令和3年4月1日現在）

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
国道329号	2,400	40,063	35,648	0	0	0	0	0
名護市	0	0	13,603	0	0	0	0	0
沖縄市	0	10,799	150	0	0	0	0	0
宜野座村	0	0	8,563	0	0	0	0	0
金武町	63	140	13,193	0	0	0	0	0
北中城村	0	1,950	0	0	0	0	0	0
中城村	0	7,810	0	0	0	0	0	0
西原町	0	3,450	0	0	0	0	0	0
与那原町	0	2,100	0	0	0	0	0	0
南風原町	0	3,060	0	0	0	0	0	0
豊見城市	1,300	800	139	0	0	0	0	0
うるま市	0	7,264	0	0	0	0	0	0
那覇市	485	1,376	0	0	0	0	0	0
那覇市	552	1,314	0	0	0	0	0	0
国道329号(旧)	0	0	6,914	0	0	0	0	0
名護市	0	0	3,100	0	0	0	0	0
金武町	0	0	3,814	0	0	0	0	0
国道329号(新)	0	661	4,000	0	0	0	0	0
那覇市	0	48	12	0	0	0	0	0
金武町	0	36	708	0	0	0	0	0
西原町	0	0	1,532	0	0	0	0	0
与那原町	0	0	150	0	0	0	0	0
南風原町	0	577	1,598	0	0	0	0	0
国道330号	1,570	18,605	360	0	0	0	0	0
那覇市	0	1,207	0	0	0	0	0	0
宜野湾市	0	5,790	0	0	0	0	0	0
浦添市	0	6,441	0	0	0	0	0	0
沖縄市	1,570	1,975	360	0	0	0	0	0
北中城村	0	3,192	0	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
78,111	0	165	77,946	0	73,866	56 (4)	4,080	1	165
13,603	0	0	13,603	0	12,339	7	1,264	0	0
10,949	0	0	10,949	0	10,923	4 (1)	26	0	0
8,563	0	0	8,563	0	8,188	8	375	0	0
13,396	0	0	13,396	0	12,592	9	804	0	0
1,950	0	0	1,950	0	1,943	2 (1)	7	0	0
7,810	0	0	7,810	0	7,803	2	7	0	0
3,450	0	0	3,450	0	3,413	4	37	0	0
2,100	0	0	2,100	0	2,097	1	3	0	0
3,060	0	0	3,060	0	3,039	2	21	0	0
2,239	0	0	2,239	0	1,774	2 (1)	465	0	0
7,264	0	165	7,099	0	6,428	9	671	1	165
1,861	0	0	1,861	0	1,745	4 (1)	116	0	0
1,866	0	0	1,866	0	1,582	2	284	0	0
6,914	0	0	6,914	0	6,608	1	306	0	0
3,100	0	0	3,100	0	3,100	0	0	0	0
3,814	0	0	3,814	0	3,508	1	306	0	0
4,661	0	0	4,661	0	4,416	4	245	0	0
60	0	0	60	0	60	0	0	0	0
744	0	0	744	0	744	0	0	0	0
1,532	0	0	1,532	0	1,309	3	223	0	0
150	0	0	150	0	150	0	0	0	0
2,175	0	0	2,175	0	2,153	1	22	0	0
20,535	0	128	20,407	0	19,737	10 (2)	570	2	228
1,207	0	0	1,207	0	1,207	0	0	0	0
5,790	0	0	5,790	0	5,758	3	32	0	0
6,441	0	128	6,313	0	5,744	3 (1)	469	2	228
3,905	0	0	3,905	0	3,901	1	4	0	0
3,192	0	0	3,192	0	3,127	3 (1)	65	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 路線別内訳

## 国道 (指定区間)

(令和3年4月1日現在)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
国道331号	110,989	62,623	0	48,366	100.0	100.0
那覇市	5,300	0	0	5,300	100.0	100.0
名護市	7,811	7,811	0	0	0.0	0.0
糸満市	11,449	0	0	11,449	100.0	100.0
沖縄市	10,949	10,949	0	0	0.0	0.0
宜野座村	8,563	8,563	0	0	0.0	0.0
金武町	13,396	13,396	0	0	0.0	0.0
北中城村	1,950	1,950	0	0	0.0	0.0
中城村	7,810	7,810	0	0	0.0	0.0
西原町	3,450	3,450	0	0	0.0	0.0
与那原町	4,190	1,430	0	2,760	100.0	100.0
豊見城市	3,050	0	0	3,050	100.0	100.0
うるま市	7,264	7,264	0	0	0.0	0.0
南城市	20,327	0	0	20,327	100.0	100.0
八重瀬町	5,480	0	0	5,480	100.0	100.0
国道331号(旧)	3,343	0	0	3,343	100.0	100.0
豊見城市	1,401	0	0	1,401	100.0	100.0
南城市	1,942	0	0	1,942	100.0	100.0
国道332号	3,870	900	0	2,970	100.0	100.0
那覇市	3,870	900	0	2,970	100.0	100.0
国道506号	11,660	0	0	11,660	100.0	100.0
西原町	464	0	0	464	100.0	100.0
南風原町	5,735	0	0	5,735	100.0	100.0
豊見城市	4,882	0	0	4,882	100.0	100.0
八重瀬町	579	0	0	579	100.0	100.0
国道合計	409,737	63,523	18,500	327,714	100.0	100.0
現道計	365,883	63,523	18,500	283,860	100.0	100.0
旧道計	27,638	0	0	27,638	100.0	100.0
新道計	16,216	0	0	16,216	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道路敷	道路部	車道	設置延長	総延長		
100.0	5	1,152,127	826,156	446,873	46,981	86,158	48,366	0
100.0	2	176,022	168,039	93,539	5,300	10,600	5,300	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	2	301,999	181,142	89,316	11,449	21,704	11,449	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	49,680	49,680	38,640	2,760	5,520	2,760	0
100.0	0	99,552	82,310	36,081	3,050	5,568	3,050	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	1	412,507	257,522	143,921	19,487	31,967	20,327	0
100.0	0	112,367	87,463	45,376	4,935	10,799	5,480	0
100.0	0	85,143	65,277	32,639	3,343	3,701	3,343	0
100.0	0	54,926	42,316	18,073	1,401	2,711	1,401	0
100.0	0	30,217	22,961	14,566	1,942	990	1,942	0
100.0	0	101,070	91,172	43,862	2,200	5,940	2,970	0
100.0	0	101,070	91,172	43,862	2,200	5,940	2,970	0
100.0	0	354,907	258,614	162,922	0	0	11,660	0
100.0	0	23,740	9,280	6,496	0	0	464	0
100.0	0	177,332	107,619	78,988	0	0	5,735	0
100.0	0	134,646	128,519	68,425	0	0	4,882	0
100.0	0	19,189	13,196	9,013	0	0	579	0
100.0	54	9,569,781	6,476,730	3,746,963	297,272	539,470	327,714	0
100.0	51	8,145,772	5,545,253	3,240,584	267,393	484,826	283,860	0
100.0	3	702,822	570,800	330,898	23,776	45,073	27,638	0
100.0	0	721,187	360,677	175,481	6,103	9,571	16,216	0

# 路線別内訳

## 国道（指定区間）

（令和3年4月1日現在）

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m以 上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
国道331号	1,075	5,295	41,996	0	0	0	0	0
那覇市	1,075	1,005	3,220	0	0	0	0	0
名護市	0	0	0	0	0	0	0	0
糸満市	0	880	10,569	0	0	0	0	0
沖縄市	0	0	0	0	0	0	0	0
宜野座村	0	0	0	0	0	0	0	0
金武町	0	0	0	0	0	0	0	0
北中城村	0	0	0	0	0	0	0	0
中城村	0	0	0	0	0	0	0	0
西原町	0	0	0	0	0	0	0	0
与那原町	0	2,760	0	0	0	0	0	0
豊見城市	0	410	2,640	0	0	0	0	0
うるま市	0	0	0	0	0	0	0	0
南城市	0	160	20,167	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	80	5,400	0	0	0	0	0
国道331号(旧)	0	0	3,343	0	0	0	0	0
豊見城市	0	0	1,401	0	0	0	0	0
南城市	0	0	1,942	0	0	0	0	0
国道332号	0	2,970	0	0	0	0	0	0
那覇市	0	2,970	0	0	0	0	0	0
国道506号	0	10,946	714	0	0	0	0	0
西原町	0	464	0	0	0	0	0	0
南風原町	0	5,735	0	0	0	0	0	0
豊見城市	0	4,168	714	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	579	0	0	0	0	0	0
国道合計	29,397	111,698	186,619	0	0	0	0	0
現道計	23,586	107,272	153,002	0	0	0	0	0
旧道計	4,358	292	22,988	0	0	0	0	0
新道計	1,453	4,134	10,629	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
48,366	0	0	48,366	0	43,176	33 (4)	5,038	1	152
5,300	0	0	5,300	0	5,283	4	17	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,449	0	0	11,449	0	9,042	5 (1)	2,407	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,760	0	0	2,760	0	2,760	0	0	0	0
3,050	0	0	3,050	0	1,145	4 (1)	1,905	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,327	0	0	20,327	0	19,627	17 (1)	548	1	152
5,480	0	0	5,480	0	5,319	3 (1)	161	0	0
3,343	0	0	3,343	0	3,331	1	12	0	0
1,401	0	0	1,401	0	1,389	1	12	0	0
1,942	0	0	1,942	0	1,942	0	0	0	0
2,970	0	0	2,970	0	2,970	0	0	0	0
2,970	0	0	2,970	0	2,970	0	0	0	0
11,660	0	0	11,660	0	1,306	15 (6)	8,930	1	1,424
464	0	0	464	0	6	2 (1)	458	0	0
5,735	0	0	5,735	0	358	7 (2)	5,377	0	0
4,882	0	0	4,882	0	942	3 (1)	2,516	1	1,424
579	0	0	579	0	0	3 (2)	579	0	0
327,714	0	2,978	324,736	0	291,492	257 (22)	27,281	13	8,941
283,860	0	2,978	280,882	0	254,917	234 (22)	24,289	10	4,654
27,638	0	0	27,638	0	27,167	13	471	0	0
16,216	0	0	16,216	0	9,408	10	2,521	3	4,287

※（）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 路線別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 国道(指定区間外)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率(%)	舗装高級率(%)
国道330号	5,718	0	0	5,718	100.0	100.0
那覇市	5,718	0	0	5,718	100.0	100.0
国道331号	34,512	0	0	34,512	97.6	97.6
名護市	18,415	0	0	18,415	100.0	100.0
大宜味村	5,882	0	0	5,882	86.1	86.1
東村	10,215	0	0	10,215	100.0	100.0
国道331号(旧)	4,774	0	0	4,774	64.6	65.0
名護市	4,155	0	0	4,155	74.2	74.2
大宜味村	304	0	0	304	0.0	0.0
東村	315	0	0	315	0.0	5.4
国道390号	548,060	0	489,000	59,060	99.0	95.2
那覇市	165,609	0	165,000	609	100.0	100.0
石垣市	110,002	0	79,500	30,502	100.0	93.9
宮古島市	272,449	0	244,500	27,949	97.9	96.5
国道390号(旧)	4,154	0	0	4,154	77.3	42.9
石垣市	4,154	0	0	4,154	77.3	42.9
国道449号	17,802	0	0	17,802	100.0	100.0
名護市	7,932	0	0	7,932	100.0	100.0
本部町	9,870	0	0	9,870	100.0	100.0
国道449号(旧)	7,598	0	0	7,598	100.0	100.0
名護市	6,992	0	0	6,992	100.0	100.0
本部町	606	0	0	606	100.0	100.0
国道505号	21,055	0	0	21,055	100.0	95.6
名護市	5,190	0	0	5,190	100.0	82.1
今帰仁村	11,633	0	0	11,633	100.0	100.0
本部町	4,232	0	0	4,232	100.0	100.0
国道505号(旧)	2,066	0	0	2,066	86.2	86.2
名護市	1,916	0	0	1,916	85.1	85.1
今帰仁村	150	0	0	150	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	8	172,987	161,883	83,923	5,629	10,978	5,718	0
100.0	8	172,987	161,883	83,923	5,629	10,978	5,718	0
100.0	0	735,486	320,044	239,951	14,740	17,268	33,695	817
100.0	0	403,208	169,849	131,951	6,641	7,524	18,415	0
100.0	0	102,099	56,697	39,827	2,917	3,680	5,065	817
100.0	0	230,179	93,498	68,173	5,182	6,064	10,215	0
96.9	0	70,327	37,452	23,739	1,283	1,475	3,084	1,690
96.5	0	64,431	32,818	19,953	1,273	1,465	3,084	1,071
100.0	0	3,158	2,468	2,164	0	0	0	304
100.0	0	2,738	2,166	1,622	10	10	0	315
100.0	0	1,043,407	802,688	374,831	54,546	110,296	58,475	585
100.0	0	10,110	10,110	5,545	609	1,062	609	0
100.0	0	624,376	437,701	185,222	30,502	63,809	30,502	0
100.0	0	408,921	354,877	184,064	23,435	45,425	27,364	585
70.8	0	52,714	50,470	28,634	3,527	6,859	3,213	941
70.8	0	52,714	50,470	28,634	3,527	6,859	3,213	941
100.0	0	521,611	370,640	203,288	17,789	34,453	17,802	0
100.0	0	303,554	232,707	118,451	7,930	15,945	7,932	0
100.0	0	218,057	137,933	84,837	9,859	18,508	9,870	0
100.0	0	91,255	90,344	61,263	5,600	10,966	7,598	0
100.0	0	84,120	84,120	55,936	5,264	10,528	6,992	0
100.0	0	7,135	6,224	5,327	336	438	606	0
100.0	0	319,946	229,700	130,979	18,013	39,118	21,055	0
100.0	0	88,308	47,869	30,948	2,445	4,968	5,190	0
100.0	0	173,209	132,866	73,527	11,336	25,718	11,633	0
100.0	0	58,429	48,965	26,504	4,232	8,432	4,232	0
100.0	0	27,336	19,733	12,517	621	965	1,780	286
100.0	0	25,044	17,907	11,453	471	661	1,630	286
100.0	0	2,292	1,826	1,064	150	304	150	0

# 路線別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 国道 (指定区間外)

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m以 上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
国道330号	752	2,900	2,066	0	0	0	0	0
那覇市	752	2,900	2,066	0	0	0	0	0
国道331号	7	205	33,179	304	160	657	0	0
名護市	0	88	18,247	80	0	0	0	0
大宜味村	7	111	4,921	26	160	657	0	0
東村	0	6	10,011	198	0	0	0	0
国道331号(旧)	0	0	2,787	297	341	906	443	0
名護市	0	0	2,787	297	23	631	417	0
大宜味村	0	0	0	0	304	0	0	0
東村	0	0	0	0	14	275	26	0
国道390号	0	463	57,632	380	0	585	0	0
那覇市	0	0	609	0	0	0	0	0
石垣市	0	96	30,406	0	0	0	0	0
宮古島市	0	367	26,617	380	0	585	0	0
国道390号(旧)	0	0	3,213	0	0	941	0	0
石垣市	0	0	3,213	0	0	941	0	0
国道449号	52	10,622	7,128	0	0	0	0	0
名護市	52	7,434	446	0	0	0	0	0
本部町	0	3,188	6,682	0	0	0	0	0
国道449号(旧)	0	0	7,598	0	0	0	0	0
名護市	0	0	6,992	0	0	0	0	0
本部町	0	0	606	0	0	0	0	0
国道505号	0	5	20,692	358	0	0	0	0
名護市	0	0	5,190	0	0	0	0	0
今帰仁村	0	5	11,362	266	0	0	0	0
本部町	0	0	4,140	92	0	0	0	0
国道505号(旧)	0	0	1,743	37	67	219	0	0
名護市	0	0	1,593	37	67	219	0	0
今帰仁村	0	0	150	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
5,718	0	0	5,718	0	5,185	7	533	0	0
5,718	0	0	5,718	0	5,185	7	533	0	0
34,512	0	626	33,069	817	32,641	31	1,245	2	626
18,415	0	626	17,789	0	16,982	23	807	2	626
5,882	0	0	5,065	817	5,838	1	44	0	0
10,215	0	0	10,215	0	9,821	7	394	0	0
4,628	146	17	3,084	1,527	4,649	3	125	0	0
4,009	146	0	3,084	925	4,053	2	102	0	0
304	0	0	0	304	304	0	0	0	0
315	0	17	0	298	292	1	23	0	0
59,060	0	0	56,218	2,842	58,767	17	293	0	0
609	0	0	609	0	609	0	0	0	0
30,502	0	0	28,647	1,855	30,226	14	276	0	0
27,949	0	0	26,962	987	27,932	3	17	0	0
2,943	1,211	0	1,781	1,162	4,154	0	0	0	0
2,943	1,211	0	1,781	1,162	4,154	0	0	0	0
17,802	0	0	17,802	0	16,402	24	1,400	0	0
7,932	0	0	7,932	0	7,090	20	842	0	0
9,870	0	0	9,870	0	9,312	4	558	0	0
7,598	0	0	7,598	0	7,551	1	47	0	0
6,992	0	0	6,992	0	6,945	1	47	0	0
606	0	0	606	0	606	0	0	0	0
21,055	0	0	20,125	930	20,916	13	139	0	0
5,190	0	0	4,260	930	5,081	12	109	0	0
11,633	0	0	11,633	0	11,603	1	30	0	0
4,232	0	0	4,232	0	4,232	0	0	0	0
2,066	0	0	1,780	286	2,029	1	37	0	0
1,916	0	0	1,630	286	1,879	1	37	0	0
150	0	0	150	0	150	0	0	0	0

路線別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 国道(指定区間外)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
国道507号	25,901	13,000	0	12,901	100.0	100.0
那覇市	3,350	0	0	3,350	100.0	100.0
糸満市	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0
南風原町	3,410	0	0	3,410	100.0	100.0
八重瀬町	9,141	3,000	0	6,141	100.0	100.0
国道507号(旧)	2,317	77	0	2,240	100.0	68.5
那覇市	674	77	0	597	100.0	65.3
南風原町	1,643	0	0	1,643	100.0	69.6
国道507号(新)	2,111	0	0	2,111	100.0	100.0
八重瀬町	2,111	0	0	2,111	100.0	100.0
国道合計	676,068	13,077	489,000	173,991	97.5	94.5
現道計	653,048	13,000	489,000	151,048	99.1	97.0
旧道計	20,909	77	0	20,832	86.0	75.8
新道計	2,111	0	0	2,111	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	1	351,503	310,412	175,019	12,689	24,768	12,901	0
100.0	1	66,817	66,110	43,232	3,350	6,814	3,350	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	143,115	128,146	64,956	3,387	6,617	3,410	0
100.0	0	141,571	116,156	66,831	5,952	11,337	6,141	0
100.0	0	34,949	33,760	15,699	2,240	4,467	2,240	0
100.0	0	8,568	8,444	4,027	597	1,195	597	0
100.0	0	26,381	25,316	11,672	1,643	3,272	1,643	0
100.0	0	33,778	28,932	14,132	2,111	4,037	2,111	0
100.0	0	33,778	28,932	14,132	2,111	4,037	2,111	0
99.2	9	3,455,299	2,456,058	1,363,975	138,788	265,650	169,672	4,319
100.0	9	3,144,940	2,195,367	1,207,991	123,406	236,881	149,646	1,402
93.5	0	276,581	231,759	141,852	13,271	24,732	17,915	2,917
100.0	0	33,778	28,932	14,132	2,111	4,037	2,111	0

# 路線別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 国道(指定区間外)

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m以 上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
国道507号	1,768	4,385	6,748	0	0	0	0	0
那覇市	43	421	2,886	0	0	0	0	0
糸満市	0	0	0	0	0	0	0	0
南風原町	991	2,419	0	0	0	0	0	0
八重瀬町	734	1,545	3,862	0	0	0	0	0
国道507号(旧)	0	0	2,240	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	597	0	0	0	0	0
南風原町	0	0	1,643	0	0	0	0	0
国道507号(新)	0	0	2,111	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	2,111	0	0	0	0	0
国道合計	2,579	18,580	147,137	1,376	568	3,308	443	0
現道計	2,579	18,580	127,445	1,042	160	1,242	0	0
旧道計	0	0	17,581	334	408	2,066	443	0
新道計	0	0	2,111	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
12,901	0	0	12,901	0	12,445	16	235	2	221
3,350	0	0	3,350	0	3,313	1	37	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,410	0	0	3,410	0	3,069	7	120	2	221
6,141	0	0	6,141	0	6,063	8	78	0	0
2,240	0	0	1,534	706	2,010	1	230	0	0
597	0	0	390	207	597	0	0	0	0
1,643	0	0	1,144	499	1,413	1	230	0	0
2,111	0	0	2,111	0	2,075	1	36	0	0
2,111	0	0	2,111	0	2,075	1	36	0	0
172,634	1,357	643	163,721	8,270	168,824	115	4,320	4	847
151,048	0	626	145,833	4,589	146,356	108	3,845	4	847
19,475	1,357	17	15,777	3,681	20,393	6	439	0	0
2,111	0	0	2,111	0	2,075	1	36	0	0

# 路線別内訳

## 主要地方道

(令和3年4月1日現在)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
本部循環線	43,737	42,036	0	1,701	100.0	100.0
今帰仁村	11,776	11,776	0	0	0.0	0.0
本部町	13,491	13,491	0	0	0.0	0.0
名護市	11,592	9,891	0	1,701	100.0	100.0
名護市	6,878	6,878	0	0	0.0	0.0
名護運天港線	14,211	36	0	14,175	100.0	100.0
名護市	4,875	0	0	4,875	100.0	100.0
今帰仁村	9,336	36	0	9,300	100.0	100.0
名護運天港線(旧)	4,490	0	0	4,490	100.0	100.0
名護市	810	0	0	810	100.0	100.0
今帰仁村	3,680	0	0	3,680	100.0	100.0
石川仲泊線	3,674	0	0	3,674	100.0	100.0
恩納村	1,254	0	0	1,254	100.0	100.0
うるま市	2,420	0	0	2,420	100.0	100.0
沖縄嘉手納線	6,323	0	0	6,323	100.0	100.0
沖縄市	3,889	0	0	3,889	100.0	100.0
嘉手納町	2,434	0	0	2,434	100.0	100.0
沖縄石川線	11,546	0	0	11,546	100.0	100.0
沖縄市	1,543	0	0	1,543	100.0	100.0
うるま市	10,003	0	0	10,003	100.0	100.0
糸満与那原線	16,590	1,729	0	14,861	99.0	98.2
糸満市	6,226	303	0	5,923	100.0	95.6
与那原町	3,079	1,185	0	1,894	100.0	100.0
南城市	4,865	0	0	4,865	97.1	100.0
八重瀬町	2,420	241	0	2,179	100.0	100.0
糸満与那原線(旧)	1,579	0	0	1,579	13.9	10.1
糸満市	159	0	0	159	100.0	100.0
南城市	1,420	0	0	1,420	4.2	0.0
平良城辺線	13,924	9	0	13,915	92.6	95.5
宮古島市	13,924	9	0	13,915	92.6	95.5
平良城辺線(旧)	690	0	0	690	69.1	69.1
宮古島市	690	0	0	690	69.1	69.1

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済延長	未改良延長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	26,850	26,647	12,378	1,701	3,320	1,701	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	26,850	26,647	12,378	1,701	3,320	1,701	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	282,336	155,581	94,636	13,244	17,879	14,175	0
100.0	0	98,604	47,913	32,417	3,944	3,956	4,875	0
100.0	0	183,732	107,668	62,219	9,300	13,923	9,300	0
100.0	0	24,695	24,695	20,205	0	0	4,490	0
100.0	0	4,455	4,455	3,645	0	0	810	0
100.0	0	20,240	20,240	16,560	0	0	3,680	0
100.0	0	125,293	68,041	45,905	3,566	6,351	3,674	0
100.0	0	41,466	17,048	11,042	1,146	1,511	1,254	0
100.0	0	83,827	50,993	34,863	2,420	4,840	2,420	0
100.0	0	125,112	93,838	69,747	4,017	5,426	6,323	0
100.0	0	80,559	61,298	46,668	2,246	3,556	3,889	0
100.0	0	44,553	32,540	23,079	1,771	1,870	2,434	0
100.0	0	206,059	192,723	118,934	10,881	21,752	11,546	0
100.0	0	28,684	28,113	18,554	1,543	3,085	1,543	0
100.0	0	177,375	164,610	100,380	9,338	18,667	10,003	0
100.0	0	241,976	196,178	112,626	14,137	27,336	14,718	143
100.0	0	93,463	75,101	40,050	5,346	9,894	5,923	0
100.0	0	44,711	42,417	26,932	1,856	3,690	1,894	0
100.0	0	72,163	54,691	31,480	4,756	9,394	4,722	143
100.0	0	31,639	23,969	14,164	2,179	4,358	2,179	0
100.0	0	23,096	19,278	8,394	1,409	2,240	219	1,360
100.0	0	1,553	1,553	934	159	159	159	0
100.0	0	21,543	17,725	7,460	1,250	2,081	60	1,360
100.0	0	210,531	200,018	102,515	12,719	23,470	12,883	1,032
100.0	0	210,531	200,018	102,515	12,719	23,470	12,883	1,032
72.5	0	5,905	5,848	3,607	477	477	477	213
72.5	0	5,905	5,848	3,607	477	477	477	213

# 路線別内訳

## 主要地方道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
本部循環線	0	33	1,668	0	0	0	0	0
今帰仁村	0	0	0	0	0	0	0	0
本部町	0	0	0	0	0	0	0	0
名護市	0	33	1,668	0	0	0	0	0
名護市	0	0	0	0	0	0	0	0
名護運天港線	7	129	13,848	191	0	0	0	0
名護市	0	0	4,684	191	0	0	0	0
今帰仁村	7	129	9,164	0	0	0	0	0
名護運天港線(旧)	0	0	0	4,490	0	0	0	0
名護市	0	0	0	810	0	0	0	0
今帰仁村	0	0	0	3,680	0	0	0	0
石川仲泊線	229	2,559	146	740	0	0	0	0
恩納村	106	262	146	740	0	0	0	0
うるま市	123	2,297	0	0	0	0	0	0
沖縄嘉手納線	100	591	5,632	0	0	0	0	0
沖縄市	100	462	3,327	0	0	0	0	0
嘉手納町	0	129	2,305	0	0	0	0	0
沖縄石川線	0	719	10,827	0	0	0	0	0
沖縄市	0	0	1,543	0	0	0	0	0
うるま市	0	719	9,284	0	0	0	0	0
糸満与那原線	0	1,894	12,563	261	143	0	0	0
糸満市	0	0	5,662	261	0	0	0	0
与那原町	0	1,894	0	0	0	0	0	0
南城市	0	0	4,722	0	143	0	0	0
八重瀬町	0	0	2,179	0	0	0	0	0
糸満与那原線(旧)	0	60	159	0	540	820	0	0
糸満市	0	0	159	0	0	0	0	0
南城市	0	60	0	0	540	820	0	0
平良城辺線	0	0	12,883	0	0	1,032	0	0
宮古島市	0	0	12,883	0	0	1,032	0	0
平良城辺線(旧)	0	0	477	0	0	213	0	0
宮古島市	0	0	477	0	0	213	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
1,701	0	0	1,701	0	1,689	1	12	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,701	0	0	1,701	0	1,689	1	12	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,175	0	667	13,508	0	13,230	11	278	2	667
4,875	0	0	4,875	0	4,695	7	180	0	0
9,300	0	667	8,633	0	8,535	4	98	2	667
4,490	0	0	4,490	0	4,490	0	0	0	0
810	0	0	810	0	810	0	0	0	0
3,680	0	0	3,680	0	3,680	0	0	0	0
3,674	0	0	3,674	0	3,558	2	116	0	0
1,254	0	0	1,254	0	1,138	2	116	0	0
2,420	0	0	2,420	0	2,420	0	0	0	0
6,323	0	0	6,323	0	6,285	2	38	0	0
3,889	0	0	3,889	0	3,851	2	38	0	0
2,434	0	0	2,434	0	2,434	0	0	0	0
11,546	0	0	11,546	0	11,505	1	41	0	0
1,543	0	0	1,543	0	1,543	0	0	0	0
10,003	0	0	10,003	0	9,962	1	41	0	0
14,861	0	0	14,600	261	14,644	13	193	1	24
5,923	0	0	5,662	261	5,862	5	61	0	0
1,894	0	0	1,894	0	1,812	1	82	0	0
4,865	0	0	4,865	0	4,805	5	36	1	24
2,179	0	0	2,179	0	2,165	2	14	0	0
1,579	0	0	159	1,420	1,579	0	0	0	0
159	0	0	159	0	159	0	0	0	0
1,420	0	0	0	1,420	1,420	0	0	0	0
13,915	0	422	12,869	624	13,887	3	28	0	0
13,915	0	422	12,869	624	13,887	3	28	0	0
500	190	0	477	23	690	0	0	0	0
500	190	0	477	23	690	0	0	0	0

# 路線別内訳

## 主要地方道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
石垣港伊原間線	40,243	0	0	40,243	100.0	100.0
石垣市	40,243	0	0	40,243	100.0	100.0
石垣港伊原間線(旧)	4,873	0	0	4,873	28.0	0.0
石垣市	4,873	0	0	4,873	28.0	0.0
宜野湾北中城線	5,555	0	0	5,555	100.0	100.0
宜野湾市	2,238	0	0	2,238	100.0	100.0
北中城村	3,317	0	0	3,317	100.0	100.0
宜野湾北中城線(旧)	1,015	0	0	1,015	100.0	100.0
北中城村	1,015	0	0	1,015	100.0	100.0
那覇糸満線	16,436	388	0	16,048	100.0	100.0
那覇市	6,876	42	0	6,834	100.0	100.0
糸満市	3,626	60	0	3,566	100.0	100.0
南風原町	3,462	286	0	3,176	100.0	100.0
八重瀬町	2,472	0	0	2,472	100.0	100.0
那覇糸満線(旧)	7,087	836	0	6,251	99.5	100.0
糸満市	3,896	619	0	3,277	99.0	100.0
南風原町	828	0	0	828	100.0	100.0
八重瀬町	2,363	217	0	2,146	100.0	100.0
那覇糸満線(新)	1,033	0	0	1,033	100.0	100.0
南風原町	1,033	0	0	1,033	100.0	100.0
保良西里線	31,444	0	469	30,975	99.6	98.5
宮古島市	31,444	0	469	30,975	99.6	98.5
国頭東線	49,883	0	0	49,883	100.0	100.0
国頭村	29,287	0	0	29,287	100.0	100.0
東村	20,596	0	0	20,596	100.0	100.0
国頭東線(旧)	1,661	0	0	1,661	0.0	79.1
国頭村	1,562	0	0	1,562	0.0	77.8
東村	99	0	0	99	0.0	100.0
名護宜野座線	16,864	6,013	0	10,851	100.0	100.0
名護市	13,961	6,013	0	7,948	100.0	100.0
宜野座村	2,903	0	0	2,903	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	610,944	425,268	266,779	26,679	30,831	40,243	0
100.0	0	610,944	425,268	266,779	26,679	30,831	40,243	0
33.3	0	35,030	26,973	22,097	0	0	1,364	3,509
33.3	0	35,030	26,973	22,097	0	0	1,364	3,509
100.0	0	174,129	148,808	86,273	5,555	10,749	5,555	0
100.0	0	70,994	68,863	39,365	2,238	4,459	2,238	0
100.0	0	103,135	79,945	46,908	3,317	6,290	3,317	0
100.0	0	22,192	17,593	9,372	1,015	1,015	1,015	0
100.0	0	22,192	17,593	9,372	1,015	1,015	1,015	0
100.0	4	465,407	386,702	222,699	15,916	31,573	16,048	0
100.0	4	193,286	180,076	108,253	6,702	13,319	6,834	0
100.0	0	119,332	86,025	48,913	3,566	7,132	3,566	0
100.0	0	72,845	62,072	31,579	3,176	6,211	3,176	0
100.0	0	79,944	58,529	33,954	2,472	4,911	2,472	0
100.0	0	72,719	65,579	36,541	4,262	7,241	6,218	33
100.0	0	34,296	30,521	18,223	2,129	3,359	3,244	33
100.0	0	12,079	11,617	5,762	828	1,645	828	0
100.0	0	26,344	23,441	12,556	1,305	2,237	2,146	0
100.0	0	30,920	21,498	8,565	1,033	2,035	1,033	0
100.0	0	30,920	21,498	8,565	1,033	2,035	1,033	0
100.0	0	488,880	389,368	203,555	29,590	30,956	30,852	123
100.0	0	488,880	389,368	203,555	29,590	30,956	30,852	123
100.0	0	1,102,190	413,888	357,375	7,124	8,853	49,883	0
100.0	0	577,132	226,546	192,243	3,685	3,777	29,287	0
100.0	0	525,058	187,342	165,132	3,439	5,076	20,596	0
79.1	0	25,921	10,404	8,592	0	0	0	1,661
77.8	0	24,962	9,740	8,059	0	0	0	1,562
100.0	0	959	664	533	0	0	0	99
100.0	0	218,078	132,429	81,498	7,440	13,236	10,851	0
100.0	0	148,305	104,325	57,834	7,144	12,640	7,948	0
100.0	0	69,773	28,104	23,664	296	596	2,903	0

# 路線別内訳

## 主要地方道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
石垣港伊原間線	76	4	40,065	98	0	0	0	0
石垣市	76	4	40,065	98	0	0	0	0
石垣港伊原間線(旧)	0	0	1,140	224	0	3,509	0	0
石垣市	0	0	1,140	224	0	3,509	0	0
宜野湾北中城線	301	3,836	1,418	0	0	0	0	0
宜野湾市	113	2,125	0	0	0	0	0	0
北中城村	188	1,711	1,418	0	0	0	0	0
宜野湾北中城線(旧)	0	0	1,015	0	0	0	0	0
北中城村	0	0	1,015	0	0	0	0	0
那覇糸満線	328	13,270	2,450	0	0	0	0	0
那覇市	147	6,385	302	0	0	0	0	0
糸満市	0	3,500	66	0	0	0	0	0
南風原町	181	961	2,034	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	2,424	48	0	0	0	0	0
那覇糸満線(旧)	0	0	4,440	1,778	10	23	0	0
糸満市	0	0	2,032	1,212	10	23	0	0
南風原町	0	0	828	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	1,580	566	0	0	0	0
那覇糸満線(新)	0	27	1,006	0	0	0	0	0
南風原町	0	27	1,006	0	0	0	0	0
保良西里線	0	0	30,852	0	0	123	0	0
宮古島市	0	0	30,852	0	0	123	0	0
国頭東線	0	9	49,681	193	0	0	0	0
国頭村	0	9	29,085	193	0	0	0	0
東村	0	0	20,596	0	0	0	0	0
国頭東線(旧)	0	0	0	0	808	425	428	0
国頭村	0	0	0	0	808	326	428	0
東村	0	0	0	0	0	99	0	0
名護宜野座線	51	119	10,681	0	0	0	0	0
名護市	51	103	7,794	0	0	0	0	0
宜野座村	0	16	2,887	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
40,243	0	0	40,243	0	39,573	39	670	0	0
40,243	0	0	40,243	0	39,573	39	670	0	0
1,623	3,250	0	0	1,623	4,873	0	0	0	0
1,623	3,250	0	0	1,623	4,873	0	0	0	0
5,555	0	0	5,555	0	5,298	0	0	1	257
2,238	0	0	2,238	0	2,238	0	0	0	0
3,317	0	0	3,317	0	3,060	0	0	1	257
1,015	0	0	1,015	0	1,015	0	0	0	0
1,015	0	0	1,015	0	1,015	0	0	0	0
16,048	0	0	16,048	0	15,112	11	936	0	0
6,834	0	0	6,834	0	6,586	2	248	0	0
3,566	0	0	3,566	0	3,526	1	40	0	0
3,176	0	0	3,176	0	3,151	5	25	0	0
2,472	0	0	2,472	0	1,849	3	623	0	0
6,251	0	0	6,251	0	6,251	0	0	0	0
3,277	0	0	3,277	0	3,277	0	0	0	0
828	0	0	828	0	828	0	0	0	0
2,146	0	0	2,146	0	2,146	0	0	0	0
1,033	0	0	1,033	0	1,015	1	18	0	0
1,033	0	0	1,033	0	1,015	1	18	0	0
30,975	0	0	30,502	473	30,951	4	24	0	0
30,975	0	0	30,502	473	30,951	4	24	0	0
49,883	0	30	49,853	0	48,806	20	1,077	0	0
29,287	0	30	29,257	0	28,544	12	743	0	0
20,596	0	0	20,596	0	20,262	8	334	0	0
1,314	347	0	1,314	0	1,661	0	0	0	0
1,215	347	0	1,215	0	1,562	0	0	0	0
99	0	0	99	0	99	0	0	0	0
10,851	0	0	10,851	0	10,732	9	119	0	0
7,948	0	0	7,948	0	7,877	8	71	0	0
2,903	0	0	2,903	0	2,855	1	48	0	0

# 路線別内訳

## 主要地方道

(令和3年4月1日現在)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
名護本部線	17,516	1,842	0	15,674	100.0	100.0
名護市	7,455	66	0	7,389	100.0	100.0
本部町	10,061	1,776	0	8,285	100.0	100.0
名護本部線(旧)	3,415	0	0	3,415	35.2	18.0
名護市	2,079	0	0	2,079	32.5	29.6
本部町	1,336	0	0	1,336	39.4	0.0
屋嘉恩納線	3,666	0	0	3,666	100.0	100.0
恩納村	1,889	0	0	1,889	100.0	100.0
金武町	1,777	0	0	1,777	100.0	100.0
伊計平良川線	22,404	0	3,331	19,073	100.0	100.0
うるま市	22,404	0	3,331	19,073	100.0	100.0
伊計平良川線(旧)	643	0	0	643	100.0	100.0
うるま市	643	0	0	643	100.0	100.0
沖縄北谷線	4,588	0	0	4,588	100.0	100.0
沖縄市	2,008	0	0	2,008	100.0	100.0
北谷町	2,580	0	0	2,580	100.0	100.0
浦添西原線	12,297	1,853	1,026	9,418	100.0	100.0
浦添市	7,171	1,497	0	5,674	100.0	100.0
西原町	5,126	356	1,026	3,744	100.0	100.0
浦添西原線(旧)	1,685	208	0	1,477	100.0	100.0
浦添市	1,685	208	0	1,477	100.0	100.0
沖縄環状線	17,769	1,674	0	16,095	100.0	100.0
沖縄市	12,846	1,602	0	11,244	100.0	100.0
北中城村	1,483	49	0	1,434	100.0	100.0
うるま市	3,440	23	0	3,417	100.0	100.0
奥武山米須線	14,559	0	0	14,559	100.0	100.0
那覇市	2,391	0	0	2,391	100.0	100.0
糸満市	8,471	0	0	8,471	100.0	100.0
豊見城市	3,697	0	0	3,697	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	282,724	180,775	112,434	13,640	22,077	15,674	0
100.0	0	124,458	89,532	54,899	7,183	10,737	7,389	0
100.0	0	158,266	91,243	57,535	6,457	11,340	8,285	0
100.0	0	23,758	19,006	15,532	0	0	1,201	2,214
100.0	0	14,491	11,844	9,755	0	0	675	1,404
100.0	0	9,267	7,162	5,777	0	0	526	810
100.0	0	86,726	38,228	24,680	3,662	4,193	3,666	0
100.0	0	46,484	20,268	12,988	1,889	1,896	1,889	0
100.0	0	40,242	17,960	11,692	1,773	2,297	1,777	0
100.0	1	622,154	360,312	205,147	18,949	32,166	19,073	0
100.0	1	622,154	360,312	205,147	18,949	32,166	19,073	0
100.0	0	7,807	6,585	4,194	643	918	643	0
100.0	0	7,807	6,585	4,194	643	918	643	0
100.0	1	120,097	109,374	60,763	4,588	8,455	4,588	0
100.0	0	61,846	52,087	29,528	2,008	3,289	2,008	0
100.0	1	58,251	57,287	31,235	2,580	5,166	2,580	0
100.0	2	233,120	201,089	99,619	7,298	15,271	9,418	0
100.0	2	173,248	144,254	71,443	3,554	7,857	5,674	0
100.0	0	59,872	56,835	28,176	3,744	7,414	3,744	0
100.0	0	11,259	11,259	7,676	398	405	1,477	0
100.0	0	11,259	11,259	7,676	398	405	1,477	0
100.0	4	583,765	490,551	268,040	16,095	32,130	16,095	0
100.0	4	407,663	344,753	187,791	11,244	22,475	11,244	0
100.0	0	53,297	41,444	22,008	1,434	2,894	1,434	0
100.0	0	122,805	104,354	58,241	3,417	6,761	3,417	0
100.0	1	323,563	287,232	139,711	13,030	25,955	14,559	0
100.0	1	54,104	52,711	28,764	2,391	4,823	2,391	0
100.0	0	177,163	157,901	70,906	6,942	13,822	8,471	0
100.0	0	92,296	76,620	40,041	3,697	7,310	3,697	0

# 路線別内訳

## 主要地方道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
名護本部線	6	64	15,413	191	0	0	0	0
名護市	0	53	7,145	191	0	0	0	0
本部町	6	11	8,268	0	0	0	0	0
名護本部線(旧)	0	0	250	951	558	1,101	555	33
名護市	0	0	212	463	475	630	299	33
本部町	0	0	38	488	83	471	256	0
屋嘉恩納線	0	0	3,666	0	0	0	0	0
恩納村	0	0	1,889	0	0	0	0	0
金武町	0	0	1,777	0	0	0	0	0
伊計平良川線	243	5,565	12,592	673	0	0	0	0
うるま市	243	5,565	12,592	673	0	0	0	0
伊計平良川線(旧)	0	34	548	61	0	0	0	0
うるま市	0	34	548	61	0	0	0	0
沖繩北谷線	188	1,142	3,258	0	0	0	0	0
沖繩市	188	840	980	0	0	0	0	0
北谷町	0	302	2,278	0	0	0	0	0
浦添西原線	1,708	354	7,263	93	0	0	0	0
浦添市	1,708	324	3,549	93	0	0	0	0
西原町	0	30	3,714	0	0	0	0	0
浦添西原線(旧)	0	0	828	649	0	0	0	0
浦添市	0	0	828	649	0	0	0	0
沖繩環状線	1,512	10,451	4,132	0	0	0	0	0
沖繩市	1,151	7,143	2,950	0	0	0	0	0
北中城村	305	354	775	0	0	0	0	0
うるま市	56	2,954	407	0	0	0	0	0
奥武山米須線	70	1,036	13,453	0	0	0	0	0
那覇市	20	747	1,624	0	0	0	0	0
糸満市	50	8	8,413	0	0	0	0	0
豊見城市	0	281	3,416	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
15,674	0	0	15,674	0	15,438	18	236	0	0
7,389	0	0	7,389	0	7,248	15	141	0	0
8,285	0	0	8,285	0	8,190	3	95	0	0
3,415	0	0	616	2,799	3,415	0	0	0	0
2,079	0	0	616	1,463	2,079	0	0	0	0
1,336	0	0	0	1,336	1,336	0	0	0	0
3,666	0	524	3,142	0	2,629	6	513	1	524
1,889	0	0	1,889	0	1,538	3	351	0	0
1,777	0	524	1,253	0	1,091	3	162	1	524
19,073	0	0	19,073	0	18,481	4	592	0	0
19,073	0	0	19,073	0	18,481	4	592	0	0
643	0	0	643	0	643	0	0	0	0
643	0	0	643	0	643	0	0	0	0
4,588	0	0	4,588	0	4,588	0	0	0	0
2,008	0	0	2,008	0	2,008	0	0	0	0
2,580	0	0	2,580	0	2,580	0	0	0	0
9,418	0	0	9,418	0	9,354	6	64	0	0
5,674	0	0	5,674	0	5,615	5	59	0	0
3,744	0	0	3,744	0	3,739	1	5	0	0
1,477	0	0	1,477	0	1,477	0	0	0	0
1,477	0	0	1,477	0	1,477	0	0	0	0
16,095	0	259	15,836	0	14,846	8	990	1	259
11,244	0	259	10,985	0	10,741	4	244	1	259
1,434	0	0	1,434	0	752	2	682	0	0
3,417	0	0	3,417	0	3,353	2	64	0	0
14,559	0	0	14,559	0	14,092	11	310	1	157
2,391	0	0	2,391	0	2,211	3	23	1	157
8,471	0	0	8,471	0	8,416	4	55	0	0
3,697	0	0	3,697	0	3,465	4	232	0	0

# 路線別内訳

## 主要地方道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
奥武山米須線(旧)	3,878	0	0	3,878	100.0	100.0
那覇市	700	0	0	700	100.0	100.0
糸満市	1,203	0	0	1,203	100.0	100.0
豊見城市	1,975	0	0	1,975	100.0	100.0
南風原知念線	15,256	1,342	0	13,914	100.0	100.0
南風原町	2,161	1,316	0	845	100.0	100.0
南城市	13,095	26	0	13,069	100.0	100.0
南風原知念線(旧)	749	0	0	749	100.0	100.0
南城市	749	0	0	749	100.0	100.0
南風原知念線(新)	8,281	0	6,281	2,000	100.0	100.0
南風原町	1,393	0	1,393	0	0.0	0.0
南城市	6,888	0	4,888	2,000	100.0	100.0
久米島空港真泊線	13,099	0	0	13,099	100.0	100.0
久米島町	13,099	0	0	13,099	100.0	100.0
久米島空港真泊線(旧)	2,639	0	0	2,639	100.0	12.3
久米島町	2,639	0	0	2,639	100.0	12.3
那覇北中城線	16,968	75	0	16,893	100.0	100.0
那覇市	5,790	75	0	5,715	100.0	100.0
宜野湾市	277	0	0	277	100.0	100.0
北中城村	966	0	0	966	100.0	100.0
中城村	5,554	0	0	5,554	100.0	100.0
西原町	4,381	0	0	4,381	100.0	100.0
那覇北中城線(旧)	3,937	0	0	3,937	14.5	14.5
中城村	617	0	0	617	0.0	0.0
西原町	3,320	0	0	3,320	17.2	17.2
下地島空港佐良浜線	7,226	0	0	7,226	100.0	100.0
宮古島市	7,226	0	0	7,226	100.0	100.0
富野大川線	16,757	0	0	16,757	100.0	100.0
石垣市	16,757	0	0	16,757	100.0	100.0
富野大川線(旧)	2,661	0	0	2,661	0.0	0.8
石垣市	2,661	0	0	2,661	0.0	0.8

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	44,094	39,763	27,361	3,349	6,063	3,878	0
100.0	0	9,142	9,142	5,600	700	1,400	700	0
100.0	0	12,199	11,401	8,171	674	713	1,203	0
100.0	0	22,753	19,220	13,590	1,975	3,950	1,975	0
100.0	0	241,019	177,475	97,651	13,862	20,885	13,914	0
100.0	0	12,755	10,777	6,111	793	1,534	845	0
100.0	0	228,264	166,698	91,540	13,069	19,351	13,069	0
100.0	0	6,099	4,542	3,722	0	0	749	0
100.0	0	6,099	4,542	3,722	0	0	749	0
100.0	0	69,044	26,854	22,193	0	0	2,000	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	69,044	26,854	22,193	0	0	2,000	0
100.0	0	201,683	156,262	85,057	11,150	22,670	13,099	0
100.0	0	201,683	156,262	85,057	11,150	22,670	13,099	0
100.0	0	22,772	19,358	14,847	867	1,617	2,639	0
100.0	0	22,772	19,358	14,847	867	1,617	2,639	0
100.0	0	323,711	260,012	134,909	16,739	33,363	16,893	0
100.0	0	112,790	103,496	58,110	5,715	11,430	5,715	0
100.0	0	3,543	2,913	1,881	155	265	277	0
100.0	0	25,422	13,425	7,402	958	1,923	966	0
100.0	0	100,438	79,382	38,530	5,554	11,094	5,554	0
100.0	0	81,518	60,796	28,986	4,357	8,651	4,381	0
100.0	0	36,311	29,958	22,053	574	1,138	571	3,366
100.0	0	5,448	3,909	3,271	3	3	0	617
100.0	0	30,863	26,049	18,782	571	1,135	571	2,749
100.0	0	104,435	90,825	45,545	5,793	14,368	7,226	0
100.0	0	104,435	90,825	45,545	5,793	14,368	7,226	0
100.0	0	296,885	177,112	113,088	13,648	16,419	16,757	0
100.0	0	296,885	177,112	113,088	13,648	16,419	16,757	0
22.4	0	30,291	12,663	10,002	0	0	0	2,661
22.4	0	30,291	12,663	10,002	0	0	0	2,661

# 路線別内訳

## 主要地方道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m以 上	5.5m 以上	5.5m 未 満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未 満	うち自動車 交通不能
奥武山米須線(旧)	0	0	3,878	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	700	0	0	0	0	0
糸満市	0	0	1,203	0	0	0	0	0
豊見城市	0	0	1,975	0	0	0	0	0
南風原知念線	0	262	13,619	33	0	0	0	0
南風原町	0	20	792	33	0	0	0	0
南城市	0	242	12,827	0	0	0	0	0
南風原知念線(旧)	0	0	319	430	0	0	0	0
南城市	0	0	319	430	0	0	0	0
南風原知念線(新)	0	2,000	0	0	0	0	0	0
南風原町	0	0	0	0	0	0	0	0
南城市	0	2,000	0	0	0	0	0	0
久米島空港真泊線	29	88	12,894	88	0	0	0	0
久米島町	29	88	12,894	88	0	0	0	0
久米島空港真泊線(旧)	0	0	866	1,773	0	0	0	0
久米島町	0	0	866	1,773	0	0	0	0
那覇北中城線	242	465	16,186	0	0	0	0	0
那覇市	242	419	5,054	0	0	0	0	0
宜野湾市	0	0	277	0	0	0	0	0
北中城村	0	9	957	0	0	0	0	0
中城村	0	37	5,517	0	0	0	0	0
西原町	0	0	4,381	0	0	0	0	0
那覇北中城線(旧)	0	9	507	55	1,312	2,035	19	0
中城村	0	0	0	0	116	501	0	0
西原町	0	9	507	55	1,196	1,534	19	0
下地島空港佐良浜線	50	0	6,095	1,081	0	0	0	0
官古島市	50	0	6,095	1,081	0	0	0	0
富野大川線	49	29	16,679	0	0	0	0	0
石垣市	49	29	16,679	0	0	0	0	0
富野大川線(旧)	0	0	0	0	272	1,104	1,285	0
石垣市	0	0	0	0	272	1,104	1,285	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
3,878	0	0	3,878	0	3,878	0	0	0	0
700	0	0	700	0	700	0	0	0	0
1,203	0	0	1,203	0	1,203	0	0	0	0
1,975	0	0	1,975	0	1,975	0	0	0	0
13,914	0	0	13,914	0	13,210	6	681	1	23
845	0	0	845	0	845	0	0	0	0
13,069	0	0	13,069	0	12,365	6	681	1	23
749	0	0	749	0	749	0	0	0	0
749	0	0	749	0	749	0	0	0	0
2,000	0	0	2,000	0	1,504	4	496	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,000	0	0	2,000	0	1,504	4	496	0	0
13,099	0	0	13,099	0	12,762	15	337	0	0
13,099	0	0	13,099	0	12,762	15	337	0	0
2,639	0	0	324	2,315	2,639	0	0	0	0
2,639	0	0	324	2,315	2,639	0	0	0	0
16,893	0	0	16,893	0	16,613	5	280	0	0
5,715	0	0	5,715	0	5,708	2	7	0	0
277	0	0	277	0	277	0	0	0	0
966	0	0	966	0	693	3	273	0	0
5,554	0	0	5,554	0	5,554	0	0	0	0
4,381	0	0	4,381	0	4,381	0	0	0	0
3,937	0	0	571	3,366	3,937	0	0	0	0
617	0	0	0	617	617	0	0	0	0
3,320	0	0	571	2,749	3,320	0	0	0	0
7,226	0	0	7,226	0	7,150	2	76	0	0
7,226	0	0	7,226	0	7,150	2	76	0	0
16,757	0	1,174	15,583	0	15,077	9	506	1	1,174
16,757	0	1,174	15,583	0	15,077	9	506	1	1,174
596	2,065	22	0	574	2,661	0	0	0	0
596	2,065	22	0	574	2,661	0	0	0	0

路線別内訳  
主要地方道

(令和3年4月1日現在)

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
主要地方道合計	482,851	58,041	11,107	413,703	96.1	95.3
現道計	432,535	56,997	4,826	370,712	99.6	99.6
旧道計	41,002	1,044	0	39,958	62.4	55.0
新道計	9,314	0	6,281	3,033	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
98.6	13	8,189,580	5,720,592	3,406,517	305,050	502,833	397,388	16,315
100.0	13	7,697,667	5,358,736	3,161,564	291,023	479,684	369,414	1,298
85.4	0	391,949	313,504	214,195	12,994	21,114	24,941	15,017
100.0	0	99,964	48,352	30,758	1,033	2,035	3,033	0

路線別内訳  
主要地方道

(令和3年4月1日現在)

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
主要地方道合計	5,189	44,749	333,397	14,053	3,643	10,385	2,287	33
現道計	5,189	42,619	317,964	3,642	143	1,155	0	0
旧道計	0	103	14,427	10,411	3,500	9,230	2,287	33
新道計	0	2,027	1,006	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
407,851	5,852	3,098	391,275	13,478	401,987	211	8,631	9	3,085
370,712	0	3,076	366,278	1,358	359,510	206	8,117	9	3,085
34,106	5,852	22	21,964	12,120	39,958	0	0	0	0
3,033	0	0	3,033	0	2,519	5	514	0	0

# 路線別内訳

## 一般県道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )  
 北部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道 2 号線	16,323	1,903	0	14,420	100.0	100.0
国頭村	16,323	1,903	0	14,420	100.0	100.0
県道 2 号線(旧)	2,585	0	0	2,585	0.0	0.0
国頭村	2,585	0	0	2,585	0.0	0.0
県道 9 号線	2,633	0	0	2,633	100.0	76.5
大宜味村	2,633	0	0	2,633	100.0	76.5
県道 9 号線(旧)	863	0	0	863	0.0	80.0
大宜味村	863	0	0	863	0.0	80.0
県道 1 3 号線	4,151	0	0	4,151	100.0	100.0
名護市	4,151	0	0	4,151	100.0	100.0
県道 1 3 号線(旧)	584	0	0	584	0.0	100.0
名護市	584	0	0	584	0.0	100.0
県道 1 4 号線	8,218	0	0	8,218	100.0	100.0
名護市	5,260	0	0	5,260	100.0	100.0
東村	2,958	0	0	2,958	100.0	100.0
県道 1 4 号線(旧)	242	0	0	242	0.0	0.0
東村	242	0	0	242	0.0	0.0
県道 1 8 号線	9,344	0	0	9,344	100.0	100.0
名護市	9,344	0	0	9,344	100.0	100.0
県道 1 8 号線(旧)	1,550	0	0	1,550	100.0	100.0
名護市	1,550	0	0	1,550	100.0	100.0
県道 1 0 4 号線	8,052	0	0	8,052	61.3	61.3
恩納村	4,648	0	0	4,648	100.0	100.0
金武町	3,404	0	0	3,404	8.4	8.4
県道 1 1 0 号線	11,081	0	0	11,081	100.0	84.9
名護市	11,081	0	0	11,081	100.0	84.9
県道 1 1 0 号線(旧)	5,322	0	0	5,322	97.6	100.0
名護市	5,322	0	0	5,322	97.6	100.0
県道 1 1 4 号線	6,071	0	0	6,071	100.0	100.0
本部町	6,071	0	0	6,071	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	496,238	110,252	95,815	0	0	14,420	0
100.0	0	496,238	110,252	95,815	0	0	14,420	0
100.0	0	14,126	11,385	8,791	0	0	0	2,585
100.0	0	14,126	11,385	8,791	0	0	0	2,585
100.0	0	32,121	22,452	16,784	699	699	2,633	0
100.0	0	32,121	22,452	16,784	699	699	2,633	0
80.0	0	13,525	8,031	7,168	0	0	0	863
80.0	0	13,525	8,031	7,168	0	0	0	863
100.0	0	53,913	34,537	28,116	520	884	4,151	0
100.0	0	53,913	34,537	28,116	520	884	4,151	0
100.0	0	5,342	3,112	2,528	0	0	0	584
100.0	0	5,342	3,112	2,528	0	0	0	584
100.0	0	78,549	67,020	52,969	1,145	1,145	8,218	0
100.0	0	39,997	39,386	29,883	250	250	5,260	0
100.0	0	38,552	27,634	23,086	895	895	2,958	0
100.0	0	3,117	1,858	1,284	0	0	0	242
100.0	0	3,117	1,858	1,284	0	0	0	242
100.0	0	193,921	92,826	60,474	7,256	7,905	9,344	0
100.0	0	193,921	92,826	60,474	7,256	7,905	9,344	0
100.0	0	9,965	8,786	7,021	0	0	1,550	0
100.0	0	9,965	8,786	7,021	0	0	1,550	0
100.0	0	86,306	69,823	48,032	3,904	3,904	4,934	3,118
100.0	0	44,623	35,758	25,980	1,740	1,740	4,648	0
100.0	0	41,683	34,065	22,052	2,164	2,164	286	3,118
100.0	0	138,788	102,192	72,013	6,964	9,685	11,081	0
100.0	0	138,788	102,192	72,013	6,964	9,685	11,081	0
100.0	0	59,452	45,382	30,711	3,119	3,872	5,196	126
100.0	0	59,452	45,382	30,711	3,119	3,872	5,196	126
100.0	0	105,708	77,150	45,647	6,071	12,328	6,071	0
100.0	0	105,708	77,150	45,647	6,071	12,328	6,071	0

# 路線別内訳

## 一般県道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )  
 北部土木事務所

路線名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m以 上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
県道 2 号線	16	44	14,360	0	0	0	0	0
国頭村	16	44	14,360	0	0	0	0	0
県道 2 号線(旧)	0	0	0	0	35	847	1,703	0
国頭村	0	0	0	0	35	847	1,703	0
県道 9 号線	0	0	2,182	451	0	0	0	0
大宜味村	0	0	2,182	451	0	0	0	0
県道 9 号線(旧)	0	0	0	0	663	200	0	0
大宜味村	0	0	0	0	663	200	0	0
県道 1 3 号線	0	0	3,792	359	0	0	0	0
名護市	0	0	3,792	359	0	0	0	0
県道 1 3 号線(旧)	0	0	0	0	52	485	47	0
名護市	0	0	0	0	52	485	47	0
県道 1 4 号線	0	0	8,218	0	0	0	0	0
名護市	0	0	5,260	0	0	0	0	0
東村	0	0	2,958	0	0	0	0	0
県道 1 4 号線(旧)	0	0	0	0	0	242	0	0
東村	0	0	0	0	0	242	0	0
県道 1 8 号線	0	72	9,167	105	0	0	0	0
名護市	0	72	9,167	105	0	0	0	0
県道 1 8 号線(旧)	0	0	320	1,230	0	0	0	0
名護市	0	0	320	1,230	0	0	0	0
県道 1 0 4 号線	0	0	4,934	0	750	2,368	0	0
恩納村	0	0	4,648	0	0	0	0	0
金武町	0	0	286	0	750	2,368	0	0
県道 1 1 0 号線	0	19	11,062	0	0	0	0	0
名護市	0	19	11,062	0	0	0	0	0
県道 1 1 0 号線(旧)	0	0	4,687	509	0	126	0	0
名護市	0	0	4,687	509	0	126	0	0
県道 1 1 4 号線	0	11	6,060	0	0	0	0	0
本部町	0	11	6,060	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
14,420	0	0	14,420	0	14,189	4	231	0	0
14,420	0	0	14,420	0	14,189	4	231	0	0
2,585	0	0	0	2,585	2,585	0	0	0	0
2,585	0	0	0	2,585	2,585	0	0	0	0
2,633	0	0	2,013	620	2,065	2	176	2	392
2,633	0	0	2,013	620	2,065	2	176	2	392
690	173	0	690	0	863	0	0	0	0
690	173	0	690	0	863	0	0	0	0
4,151	0	0	4,151	0	4,079	3	72	0	0
4,151	0	0	4,151	0	4,079	3	72	0	0
584	0	0	584	0	584	0	0	0	0
584	0	0	584	0	584	0	0	0	0
8,218	0	0	8,218	0	7,870	9	348	0	0
5,260	0	0	5,260	0	4,940	6	320	0	0
2,958	0	0	2,958	0	2,930	3	28	0	0
242	0	0	0	242	242	0	0	0	0
242	0	0	0	242	242	0	0	0	0
9,344	0	658	8,686	0	6,633	15	2,053	3	658
9,344	0	658	8,686	0	6,633	15	2,053	3	658
1,550	0	0	1,550	0	1,535	1	15	0	0
1,550	0	0	1,550	0	1,535	1	15	0	0
8,052	0	0	4,934	3,118	7,940	5	112	0	0
4,648	0	0	4,648	0	4,591	3	57	0	0
3,404	0	0	286	3,118	3,349	2	55	0	0
11,081	0	0	9,407	1,674	10,680	6	401	0	0
11,081	0	0	9,407	1,674	10,680	6	401	0	0
5,322	0	0	5,322	0	5,322	0	0	0	0
5,322	0	0	5,322	0	5,322	0	0	0	0
6,071	0	0	6,071	0	6,057	1	14	0	0
6,071	0	0	6,071	0	6,057	1	14	0	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
北部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道115号線	6,941	0	0	6,941	100.0	100.0
今帰仁村	2,838	0	0	2,838	100.0	100.0
本部町	4,103	0	0	4,103	100.0	100.0
県道115号線(旧)	2,785	0	0	2,785	100.0	100.0
本部町	2,785	0	0	2,785	100.0	100.0
県道118号線	490	12	0	478	0.0	100.0
名護市	490	12	0	478	0.0	100.0
県道123号線	4,245	325	0	3,920	44.0	41.3
今帰仁村	2,645	325	0	2,320	69.8	69.8
本部町	1,600	0	0	1,600	6.6	0.0
県道125号線	2,161	640	0	1,521	100.0	100.0
名護市	2,161	640	0	1,521	100.0	100.0
瀬底健堅線	2,772	0	0	2,772	91.3	95.5
本部町	2,772	0	0	2,772	91.3	95.5
伊江川平線	1,064	0	0	1,064	100.0	0.0
伊江村	1,064	0	0	1,064	100.0	0.0
伊江島空港川平線	4,244	0	0	4,244	100.0	0.0
伊江村	4,244	0	0	4,244	100.0	0.0
田名野甫線	11,915	0	0	11,915	100.0	42.1
伊平屋村	11,915	0	0	11,915	100.0	42.1
田名野甫線(旧)	774	0	0	774	100.0	0.0
伊平屋村	774	0	0	774	100.0	0.0
仲田伊是名線	2,713	0	0	2,713	100.0	100.0
伊是名村	2,713	0	0	2,713	100.0	100.0
諸見勢理客線	3,467	0	0	3,467	100.0	100.0
伊是名村	3,467	0	0	3,467	100.0	100.0
渡久地港線	611	0	0	611	100.0	100.0
本部町	611	0	0	611	100.0	100.0
伊江島環状線	17,533	185	0	17,348	57.6	27.7
伊江村	17,533	185	0	17,348	57.6	27.7
漢那松田線	6,349	0	0	6,349	100.0	100.0
宜野座村	6,349	0	0	6,349	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	161,542	73,271	42,721	6,835	7,389	6,941	0
100.0	0	72,056	29,005	17,015	2,779	3,009	2,838	0
100.0	0	89,486	44,266	25,706	4,056	4,380	4,103	0
100.0	0	21,005	21,005	16,720	0	0	2,785	0
100.0	0	21,005	21,005	16,720	0	0	2,785	0
100.0	0	4,229	3,017	1,073	236	236	0	478
100.0	0	4,229	3,017	1,073	236	236	0	478
97.3	0	36,616	25,190	19,533	950	981	1,726	2,194
100.0	0	25,366	16,978	12,980	950	981	1,620	700
93.4	0	11,250	8,212	6,553	0	0	106	1,494
100.0	0	21,467	16,390	10,457	1,369	1,423	1,521	0
100.0	0	21,467	16,390	10,457	1,369	1,423	1,521	0
95.5	0	35,323	25,181	17,563	1,932	1,932	2,531	241
95.5	0	35,323	25,181	17,563	1,932	1,932	2,531	241
100.0	0	14,731	12,930	7,878	455	876	1,064	0
100.0	0	14,731	12,930	7,878	455	876	1,064	0
100.0	0	57,575	40,441	25,916	800	830	4,244	0
100.0	0	57,575	40,441	25,916	800	830	4,244	0
100.0	0	125,415	110,865	78,845	6,659	7,510	11,915	0
100.0	0	125,415	110,865	78,845	6,659	7,510	11,915	0
100.0	0	4,417	4,288	3,483	0	0	774	0
100.0	0	4,417	4,288	3,483	0	0	774	0
100.0	0	43,256	31,506	17,099	2,532	3,637	2,713	0
100.0	0	43,256	31,506	17,099	2,532	3,637	2,713	0
100.0	0	46,480	33,054	20,568	3,111	3,256	3,467	0
100.0	0	46,480	33,054	20,568	3,111	3,256	3,467	0
100.0	0	7,729	7,133	3,717	609	1,218	611	0
100.0	0	7,729	7,133	3,717	609	1,218	611	0
100.0	0	184,995	149,200	97,587	3,091	3,756	10,001	7,347
100.0	0	184,995	149,200	97,587	3,091	3,756	10,001	7,347
100.0	0	143,571	80,576	42,500	6,349	6,386	6,349	0
100.0	0	143,571	80,576	42,500	6,349	6,386	6,349	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
北部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
県道115号線	0	0	6,791	150	0	0	0	0
今帰仁村	0	0	2,708	130	0	0	0	0
本部町	0	0	4,083	20	0	0	0	0
県道115号線(旧)	0	0	2,635	150	0	0	0	0
本部町	0	0	2,635	150	0	0	0	0
県道118号線	0	0	0	0	13	172	293	201
名護市	0	0	0	0	13	172	293	201
県道123号線	0	0	1,726	0	0	2,194	0	0
今帰仁村	0	0	1,620	0	0	700	0	0
本部町	0	0	106	0	0	1,494	0	0
県道125号線	0	0	1,521	0	0	0	0	0
名護市	0	0	1,521	0	0	0	0	0
瀬底健堅線	0	0	2,531	0	19	25	197	0
本部町	0	0	2,531	0	19	25	197	0
伊江川平線	0	0	1,064	0	0	0	0	0
伊江村	0	0	1,064	0	0	0	0	0
伊江島空港川平線	0	0	1,800	2,444	0	0	0	0
伊江村	0	0	1,800	2,444	0	0	0	0
田名野甫線	0	18	10,384	1,513	0	0	0	0
伊平屋村	0	18	10,384	1,513	0	0	0	0
田名野甫線(旧)	0	0	0	774	0	0	0	0
伊平屋村	0	0	0	774	0	0	0	0
仲田伊是名線	0	0	2,639	74	0	0	0	0
伊是名村	0	0	2,639	74	0	0	0	0
諸見勢理客線	0	10	3,085	372	0	0	0	0
伊是名村	0	10	3,085	372	0	0	0	0
渡久地港線	0	0	499	112	0	0	0	0
本部町	0	0	499	112	0	0	0	0
伊江島環状線	0	0	10,001	0	0	4,973	2,374	0
伊江村	0	0	10,001	0	0	4,973	2,374	0
漢那松田線	0	16	6,333	0	0	0	0	0
宜野座村	0	16	6,333	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
6,941	0	0	6,941	0	6,446	4	495	0	0
2,838	0	0	2,838	0	2,831	1	7	0	0
4,103	0	0	4,103	0	3,615	3	488	0	0
2,785	0	0	2,785	0	2,785	0	0	0	0
2,785	0	0	2,785	0	2,785	0	0	0	0
478	0	0	478	0	473	1	5	0	0
478	0	0	478	0	473	1	5	0	0
3,814	106	0	1,620	2,194	3,841	5	79	0	0
2,320	0	0	1,620	700	2,300	1	20	0	0
1,494	106	0	0	1,494	1,541	4	59	0	0
1,521	0	0	1,521	0	1,506	3	15	0	0
1,521	0	0	1,521	0	1,506	3	15	0	0
2,646	126	0	2,646	0	2,010	1	762	0	0
2,646	126	0	2,646	0	2,010	1	762	0	0
1,064	0	0	0	1,064	1,064	0	0	0	0
1,064	0	0	0	1,064	1,064	0	0	0	0
4,244	0	0	0	4,244	4,244	0	0	0	0
4,244	0	0	0	4,244	4,244	0	0	0	0
11,915	0	679	4,333	6,903	11,438	6	477	0	0
11,915	0	679	4,333	6,903	11,438	6	477	0	0
774	0	0	0	774	774	0	0	0	0
774	0	0	0	774	774	0	0	0	0
2,713	0	0	2,713	0	2,713	0	0	0	0
2,713	0	0	2,713	0	2,713	0	0	0	0
3,467	0	0	3,467	0	3,460	2	7	0	0
3,467	0	0	3,467	0	3,460	2	7	0	0
611	0	0	611	0	611	0	0	0	0
611	0	0	611	0	611	0	0	0	0
17,342	6	0	4,800	12,542	17,348	0	0	0	0
17,342	6	0	4,800	12,542	17,348	0	0	0	0
6,349	0	0	6,349	0	6,159	4	190	0	0
6,349	0	0	6,349	0	6,159	4	190	0	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
北部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
渡久地山之端線	6,110	0	2,000	4,110	100.0	100.0
名護市	2,000	0	2,000	0	0.0	0.0
本部町	4,110	0	0	4,110	100.0	100.0
古宇利屋我地線	3,432	0	0	3,432	100.0	100.0
名護市	2,630	0	0	2,630	100.0	100.0
今帰仁村	802	0	0	802	100.0	100.0
屋我地仲宗根線	2,165	0	0	2,165	100.0	100.0
名護市	640	0	0	640	100.0	100.0
今帰仁村	1,525	0	0	1,525	100.0	100.0
事務所計	156,790	3,065	2,000	151,725	88.3	76.0
現道計	142,085	3,065	2,000	137,020	90.2	76.2
旧道計	14,705	0	0	14,705	70.1	74.3

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	94,073	43,143	24,745	4,110	4,113	4,110	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	94,073	43,143	24,745	4,110	4,113	4,110	0
100.0	0	62,331	37,485	21,172	3,332	3,332	3,432	0
100.0	0	35,914	28,097	16,026	2,630	2,630	2,630	0
100.0	0	26,417	9,388	5,146	702	702	802	0
100.0	0	66,337	33,922	16,345	2,133	3,330	2,165	0
100.0	0	16,788	7,772	4,433	640	659	640	0
100.0	0	49,549	26,150	11,912	1,493	2,671	1,525	0
99.7	0	2,422,163	1,403,403	945,275	74,181	90,627	133,947	17,778
99.8	0	2,291,214	1,299,556	867,569	71,062	86,755	123,642	13,378
98.8	0	130,949	103,847	77,706	3,119	3,872	10,305	4,400

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
北部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m 以上	13.0m以 上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
渡久地山之端線	0	31	4,079	0	0	0	0	0
名護市	0	0	0	0	0	0	0	0
本部町	0	31	4,079	0	0	0	0	0
古宇利屋我地線	0	0	3,432	0	0	0	0	0
名護市	0	0	2,630	0	0	0	0	0
今帰仁村	0	0	802	0	0	0	0	0
屋我地仲宗根線	0	0	2,165	0	0	0	0	0
名護市	0	0	640	0	0	0	0	0
今帰仁村	0	0	1,525	0	0	0	0	0
事務所計	16	221	125,467	8,243	1,532	11,632	4,614	201
現道計	16	221	117,825	5,580	782	9,732	2,864	201
旧道計	0	0	7,642	2,663	750	1,900	1,750	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
4,110	0	0	4,110	0	4,110	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,110	0	0	4,110	0	4,110	0	0	0	0
3,432	0	0	3,432	0	1,357	2	2,075	0	0
2,630	0	0	2,630	0	555	2	2,075	0	0
802	0	0	802	0	802	0	0	0	0
2,165	0	0	2,165	0	1,761	(1) 2	404	0	0
640	0	0	640	0	325	(1) 1	315	0	0
1,525	0	0	1,525	0	1,436	1	89	0	0
151,314	411	1,337	114,017	35,960	142,744	(1) 76	7,931	5	1,050
136,782	238	1,337	103,086	32,359	128,054	(1) 75	7,916	5	1,050
14,532	173	0	10,931	3,601	14,690	1	15	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 路線別内訳

## 一般県道

(令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道6号線	21,219	1,182	0	20,037	100.0	100.0
恩納村	8,894	1,119	0	7,775	100.0	100.0
読谷村	8,561	0	0	8,561	100.0	100.0
うるま市	3,764	63	0	3,701	100.0	100.0
県道6号線(旧)	159	0	0	159	100.0	100.0
恩納村	159	0	0	159	100.0	100.0
県道8号線	13,625	3,547	0	10,078	100.0	100.0
うるま市	13,625	3,547	0	10,078	100.0	100.0
県道12号線	3,390	0	0	3,390	100.0	100.0
読谷村	3,390	0	0	3,390	100.0	100.0
県道16号線	17,031	7,433	0	9,598	92.4	92.4
沖縄市	4,681	3,854	0	827	100.0	100.0
読谷村	1,294	410	0	884	100.0	100.0
嘉手納町	3,137	3,137	0	0	0.0	0.0
うるま市	7,919	32	0	7,887	90.7	90.7
県道20号線	3,399	0	0	3,399	100.0	100.0
沖縄市	3,399	0	0	3,399	100.0	100.0
県道20号線(旧)	590	0	0	590	0.0	0.0
沖縄市	590	0	0	590	0.0	0.0
県道22号線	3,206	0	0	3,206	100.0	100.0
沖縄市	1,566	0	0	1,566	100.0	100.0
北中城村	1,640	0	0	1,640	100.0	100.0
県道22号線(旧)	333	0	0	333	100.0	100.0
沖縄市	333	0	0	333	100.0	100.0
県道24号線	4,312	162	0	4,150	100.0	100.0
沖縄市	1,614	122	0	1,492	100.0	100.0
北谷町	2,698	40	0	2,658	100.0	100.0
県道26号線	2,899	0	0	2,899	100.0	100.0
沖縄市	2,899	0	0	2,899	100.0	100.0
県道26号線(旧)	245	0	0	245	100.0	100.0
沖縄市	245	0	0	245	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	324,646	278,608	149,710	19,540	37,474	20,037	0
100.0	0	124,147	98,145	52,355	7,278	13,100	7,775	0
100.0	0	134,259	124,358	69,505	8,561	16,982	8,561	0
100.0	0	66,240	56,105	27,850	3,701	7,392	3,701	0
100.0	0	2,310	1,556	1,372	0	0	159	0
100.0	0	2,310	1,556	1,372	0	0	159	0
100.0	0	169,825	149,022	73,980	9,078	16,978	10,078	0
100.0	0	169,825	149,022	73,980	9,078	16,978	10,078	0
100.0	0	39,813	35,593	21,651	2,387	4,546	3,390	0
100.0	0	39,813	35,593	21,651	2,387	4,546	3,390	0
100.0	0	147,497	129,612	70,155	9,127	17,936	8,867	731
100.0	0	15,132	14,909	8,465	827	1,654	827	0
100.0	0	13,701	12,654	6,705	884	1,767	884	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	118,664	102,049	54,985	7,416	14,515	7,156	731
100.0	0	67,509	63,536	34,444	3,399	6,755	3,399	0
100.0	0	67,509	63,536	34,444	3,399	6,755	3,399	0
100.0	0	4,650	3,755	3,145	0	0	0	590
100.0	0	4,650	3,755	3,145	0	0	0	590
100.0	0	63,774	43,460	24,314	2,630	4,683	3,206	0
100.0	0	25,721	22,815	10,095	1,566	3,138	1,566	0
100.0	0	38,053	20,645	14,219	1,064	1,545	1,640	0
100.0	0	4,978	3,810	3,230	0	0	333	0
100.0	0	4,978	3,810	3,230	0	0	333	0
100.0	0	57,750	52,762	29,775	3,098	5,070	4,150	0
100.0	0	25,890	24,754	13,212	1,363	2,637	1,492	0
100.0	0	31,860	28,008	16,563	1,735	2,433	2,658	0
100.0	0	51,818	45,433	25,760	2,802	4,378	2,899	0
100.0	0	51,818	45,433	25,760	2,802	4,378	2,899	0
100.0	0	3,834	2,281	1,967	19	19	245	0
100.0	0	3,834	2,281	1,967	19	19	245	0

# 路線別内訳

## 一般県道

(令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
県道6号線	0	202	19,835	0	0	0	0	0
恩納村	0	86	7,689	0	0	0	0	0
読谷村	0	43	8,518	0	0	0	0	0
うるま市	0	73	3,628	0	0	0	0	0
県道6号線(旧)	0	0	159	0	0	0	0	0
恩納村	0	0	159	0	0	0	0	0
県道8号線	0	0	10,078	0	0	0	0	0
うるま市	0	0	10,078	0	0	0	0	0
県道12号線	0	23	3,288	79	0	0	0	0
読谷村	0	23	3,288	79	0	0	0	0
県道16号線	11	40	8,762	54	595	136	0	0
沖縄市	0	34	793	0	0	0	0	0
読谷村	11	0	868	5	0	0	0	0
嘉手納町	0	0	0	0	0	0	0	0
うるま市	0	6	7,101	49	595	136	0	0
県道20号線	0	519	2,880	0	0	0	0	0
沖縄市	0	519	2,880	0	0	0	0	0
県道20号線(旧)	0	0	0	0	241	278	71	0
沖縄市	0	0	0	0	241	278	71	0
県道22号線	0	24	3,182	0	0	0	0	0
沖縄市	0	0	1,566	0	0	0	0	0
北中城村	0	24	1,616	0	0	0	0	0
県道22号線(旧)	0	0	333	0	0	0	0	0
沖縄市	0	0	333	0	0	0	0	0
県道24号線	0	0	3,798	352	0	0	0	0
沖縄市	0	0	1,492	0	0	0	0	0
北谷町	0	0	2,306	352	0	0	0	0
県道26号線	0	211	2,688	0	0	0	0	0
沖縄市	0	211	2,688	0	0	0	0	0
県道26号線(旧)	9	0	236	0	0	0	0	0
沖縄市	9	0	236	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
20,037	0	0	20,037	0	19,946	8 (1)	91	0	0
7,775	0	0	7,775	0	7,717	7	58	0	0
8,561	0	0	8,561	0	8,528	1 (1)	33	0	0
3,701	0	0	3,701	0	3,701	0	0	0	0
159	0	0	159	0	159	0	0	0	0
159	0	0	159	0	159	0	0	0	0
10,078	0	0	10,078	0	10,032	2	46	0	0
10,078	0	0	10,078	0	10,032	2	46	0	0
3,390	0	0	3,390	0	3,390	0	0	0	0
3,390	0	0	3,390	0	3,390	0	0	0	0
9,598	0	0	8,867	731	9,594	1	4	0	0
827	0	0	827	0	827	0	0	0	0
884	0	0	884	0	884	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,887	0	0	7,156	731	7,883	1	4	0	0
3,399	0	0	3,399	0	3,372	3	27	0	0
3,399	0	0	3,399	0	3,372	3	27	0	0
590	0	0	0	590	590	0	0	0	0
590	0	0	0	590	590	0	0	0	0
3,206	0	0	3,206	0	3,206	0	0	0	0
1,566	0	0	1,566	0	1,566	0	0	0	0
1,640	0	0	1,640	0	1,640	0	0	0	0
333	0	0	333	0	333	0	0	0	0
333	0	0	333	0	333	0	0	0	0
4,150	0	0	4,150	0	4,150	0	0	0	0
1,492	0	0	1,492	0	1,492	0	0	0	0
2,658	0	0	2,658	0	2,658	0	0	0	0
2,899	0	0	2,899	0	2,831	2	68	0	0
2,899	0	0	2,899	0	2,831	2	68	0	0
245	0	0	245	0	245	0	0	0	0
245	0	0	245	0	245	0	0	0	0

※（）市町村境界に架設された橋梁個数。

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
浜比嘉平安座線	2,272	0	0	2,272	100.0	100.0
うるま市	2,272	0	0	2,272	100.0	100.0
宜野湾南風原線	11,235	3,131	0	8,104	100.0	100.0
那覇市	4,400	2,311	0	2,089	100.0	100.0
宜野湾市	402	0	0	402	100.0	100.0
浦添市	2,803	41	0	2,762	100.0	100.0
西原町	255	0	0	255	100.0	100.0
南風原町	3,375	779	0	2,596	100.0	100.0
与那城具志川線	11,098	1,100	6,895	3,103	100.0	75.8
うるま市	11,098	1,100	6,895	3,103	100.0	75.8
県道32号線	1,658	0	0	1,658	100.0	100.0
宜野湾市	786	0	0	786	100.0	100.0
中城村	872	0	0	872	100.0	100.0
県道32号線(旧)	604	0	0	604	100.0	100.0
宜野湾市	393	0	0	393	100.0	100.0
中城村	211	0	0	211	100.0	100.0
具志川前原線	4,076	64	0	4,012	100.0	100.0
うるま市	4,076	64	0	4,012	100.0	100.0
具志川前原線(旧)	1,199	45	0	1,154	100.0	100.0
うるま市	1,199	45	0	1,154	100.0	100.0
宜野湾西原線	6,336	94	0	6,242	100.0	100.0
宜野湾市	3,363	57	0	3,306	100.0	100.0
西原町	2,973	37	0	2,936	100.0	100.0
宜野湾西原線(旧)	3,053	661	0	2,392	64.0	65.6
宜野湾市	611	34	0	577	100.0	100.0
西原町	2,442	627	0	1,815	52.6	54.7
県道35号線	5,387	2,094	0	3,293	100.0	100.0
宜野湾市	662	0	0	662	100.0	100.0
北中城村	151	0	0	151	100.0	100.0
中城村	4,574	2,094	0	2,480	100.0	100.0
県道35号線(旧)	276	0	0	276	100.0	100.0
中城村	276	0	0	276	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	31,150	24,142	14,068	1,700	2,552	2,272	0
100.0	0	31,150	24,142	14,068	1,700	2,552	2,272	0
100.0	2	179,556	142,509	83,932	7,975	14,920	8,104	0
100.0	0	35,464	31,024	17,443	1,967	3,908	2,089	0
100.0	1	8,409	7,375	5,231	402	808	402	0
100.0	1	70,364	59,821	38,277	2,762	5,470	2,762	0
100.0	0	7,149	5,729	2,463	255	516	255	0
100.0	0	58,170	38,560	20,518	2,589	4,218	2,596	0
100.0	0	66,979	44,214	20,449	3,078	6,178	3,103	0
100.0	0	66,979	44,214	20,449	3,078	6,178	3,103	0
100.0	0	26,078	23,285	10,997	1,658	3,356	1,658	0
100.0	0	12,581	11,969	5,471	786	1,617	786	0
100.0	0	13,497	11,316	5,526	872	1,739	872	0
100.0	0	4,774	4,608	3,593	0	0	604	0
100.0	0	2,999	2,923	2,323	0	0	393	0
100.0	0	1,775	1,685	1,270	0	0	211	0
100.0	0	162,421	122,438	61,926	4,012	7,995	4,012	0
100.0	0	162,421	122,438	61,926	4,012	7,995	4,012	0
100.0	0	12,555	10,765	8,416	180	231	1,154	0
100.0	0	12,555	10,765	8,416	180	231	1,154	0
100.0	0	160,827	124,578	66,620	6,242	12,481	6,242	0
100.0	0	64,473	62,544	35,893	3,306	6,603	3,306	0
100.0	0	96,354	62,034	30,727	2,936	5,878	2,936	0
100.0	0	22,092	17,028	12,411	411	770	1,531	861
100.0	0	4,229	3,934	3,329	0	0	577	0
100.0	0	17,863	13,094	9,082	411	770	954	861
100.0	0	72,067	41,426	22,633	2,683	3,732	3,293	0
100.0	0	11,239	11,159	5,505	662	1,317	662	0
100.0	0	4,554	2,825	1,352	151	300	151	0
100.0	0	56,274	27,442	15,776	1,870	2,115	2,480	0
100.0	0	2,662	1,892	1,616	0	0	276	0
100.0	0	2,662	1,892	1,616	0	0	276	0

# 路線別内訳

## 一般県道

(令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
浜比嘉平安座線	0	0	2,272	0	0	0	0	0
うるま市	0	0	2,272	0	0	0	0	0
宜野湾南風原線	432	2,784	4,888	0	0	0	0	0
那覇市	200	0	1,889	0	0	0	0	0
宜野湾市	0	296	106	0	0	0	0	0
浦添市	52	2,079	631	0	0	0	0	0
西原町	0	13	242	0	0	0	0	0
南風原町	180	396	2,020	0	0	0	0	0
与那城具志川線	0	20	3,083	0	0	0	0	0
うるま市	0	20	3,083	0	0	0	0	0
県道32号線	0	0	1,600	58	0	0	0	0
宜野湾市	0	0	786	0	0	0	0	0
中城村	0	0	814	58	0	0	0	0
県道32号線(旧)	0	0	538	66	0	0	0	0
宜野湾市	0	0	351	42	0	0	0	0
中城村	0	0	187	24	0	0	0	0
具志川前原線	169	2,761	1,082	0	0	0	0	0
うるま市	169	2,761	1,082	0	0	0	0	0
具志川前原線(旧)	0	0	1,071	83	0	0	0	0
うるま市	0	0	1,071	83	0	0	0	0
宜野湾西原線	0	75	6,167	0	0	0	0	0
宜野湾市	0	0	3,306	0	0	0	0	0
西原町	0	75	2,861	0	0	0	0	0
宜野湾西原線(旧)	0	0	1,050	481	18	446	397	0
宜野湾市	0	0	320	257	0	0	0	0
西原町	0	0	730	224	18	446	397	0
県道35号線	0	0	3,293	0	0	0	0	0
宜野湾市	0	0	662	0	0	0	0	0
北中城村	0	0	151	0	0	0	0	0
中城村	0	0	2,480	0	0	0	0	0
県道35号線(旧)	0	0	220	56	0	0	0	0
中城村	0	0	220	56	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
2,272	0	0	2,272	0	1,372	1	900	0	0
2,272	0	0	2,272	0	1,372	1	900	0	0
8,104	0	0	8,104	0	8,016	5	88	0	0
2,089	0	0	2,089	0	2,058	2	31	0	0
402	0	0	402	0	386	1	16	0	0
2,762	0	0	2,762	0	2,744	1	18	0	0
255	0	0	255	0	255	0	0	0	0
2,596	0	0	2,596	0	2,573	1	23	0	0
3,103	0	0	2,353	750	2,913	1	190	0	0
3,103	0	0	2,353	750	2,913	1	190	0	0
1,658	0	0	1,658	0	1,624	1	34	0	0
786	0	0	786	0	786	0	0	0	0
872	0	0	872	0	838	1	34	0	0
604	0	0	604	0	604	0	0	0	0
393	0	0	393	0	393	0	0	0	0
211	0	0	211	0	211	0	0	0	0
4,012	0	0	4,012	0	3,784	10	228	0	0
4,012	0	0	4,012	0	3,784	10	228	0	0
1,154	0	0	1,154	0	1,154	0	0	0	0
1,154	0	0	1,154	0	1,154	0	0	0	0
6,242	0	0	6,242	0	6,242	0	0	0	0
3,306	0	0	3,306	0	3,306	0	0	0	0
2,936	0	0	2,936	0	2,936	0	0	0	0
2,392	0	40	1,530	822	2,369	1	23	0	0
577	0	0	577	0	577	0	0	0	0
1,815	0	40	953	822	1,792	1	23	0	0
3,293	0	0	3,293	0	3,293	0	0	0	0
662	0	0	662	0	662	0	0	0	0
151	0	0	151	0	151	0	0	0	0
2,480	0	0	2,480	0	2,480	0	0	0	0
276	0	0	276	0	276	0	0	0	0
276	0	0	276	0	276	0	0	0	0

# 路線別内訳

## 一般県道

( 令和 3年 4月 1日 現在 )  
中部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道 3 6 号線	5,618	21	0	5,597	100.0	100.0
沖繩市	1,088	0	0	1,088	100.0	100.0
うるま市	4,530	21	0	4,509	100.0	100.0
県道 3 6 号線(旧)	7,096	645	0	6,451	46.0	46.0
沖繩市	669	0	0	669	0.4	0.4
うるま市	6,427	645	0	5,782	51.3	51.3
県道 3 7 号線	8,617	598	0	8,019	83.2	83.2
うるま市	8,617	598	0	8,019	83.2	83.2
県道 3 7 号線(旧)	4,093	0	0	4,093	35.0	35.0
うるま市	4,093	0	0	4,093	35.0	35.0
県道 1 3 0 号線	1,641	0	0	1,641	100.0	100.0
北谷町	1,325	0	0	1,325	100.0	100.0
北中城村	316	0	0	316	100.0	100.0
県道 1 4 6 号線	4,288	0	0	4,288	100.0	100.0
北中城村	2,454	0	0	2,454	100.0	100.0
中城村	1,834	0	0	1,834	100.0	100.0
県道 1 5 3 号線	6,361	381	0	5,980	87.0	87.0
那覇市	697	0	0	697	0.0	0.0
浦添市	5,664	381	0	5,283	98.5	98.5
県道 1 5 3 号線(旧)	216	0	0	216	100.0	0.0
浦添市	216	0	0	216	100.0	0.0
県道 1 5 5 号線	3,256	0	0	3,256	100.0	100.0
那覇市	38	0	0	38	100.0	100.0
西原町	3,218	0	0	3,218	100.0	100.0
県道 1 5 5 号線(旧)	1,778	0	0	1,778	100.0	100.0
那覇市	368	0	0	368	100.0	100.0
西原町	1,410	0	0	1,410	100.0	100.0
具志川環状線	9,517	303	0	9,214	100.0	100.0
沖繩市	814	0	0	814	100.0	100.0
うるま市	8,703	303	0	8,400	100.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	160,708	101,020	51,935	5,597	11,175	5,597	0
100.0	0	32,742	20,170	11,087	1,088	2,174	1,088	0
100.0	0	127,966	80,850	40,848	4,509	9,001	4,509	0
100.0	0	66,079	57,402	38,630	2,758	3,527	2,969	3,482
100.0	0	6,355	5,448	3,998	299	299	3	666
100.0	0	59,724	51,954	34,632	2,459	3,228	2,966	2,816
100.0	0	155,455	99,873	52,698	6,879	12,132	6,669	1,350
100.0	0	155,455	99,873	52,698	6,879	12,132	6,669	1,350
100.0	0	32,523	28,024	17,293	1,219	2,426	1,433	2,660
100.0	0	32,523	28,024	17,293	1,219	2,426	1,433	2,660
100.0	0	46,602	41,436	26,215	1,641	3,282	1,641	0
100.0	0	37,721	33,750	21,160	1,325	2,650	1,325	0
100.0	0	8,881	7,686	5,055	316	632	316	0
100.0	0	64,745	51,531	27,524	4,272	6,662	4,288	0
100.0	0	30,928	28,109	15,149	2,438	4,053	2,454	0
100.0	0	33,817	23,422	12,375	1,834	2,609	1,834	0
100.0	0	111,708	95,163	49,347	5,144	10,128	5,205	775
100.0	0	5,349	5,210	3,969	338	776	0	697
100.0	0	106,359	89,953	45,378	4,806	9,352	5,205	78
100.0	0	2,057	2,005	1,282	216	356	216	0
100.0	0	2,057	2,005	1,282	216	356	216	0
100.0	0	55,642	38,696	20,869	3,256	4,824	3,256	0
100.0	0	803	478	278	38	81	38	0
100.0	0	54,839	38,218	20,591	3,218	4,743	3,218	0
100.0	0	18,747	16,506	10,593	1,601	1,907	1,778	0
100.0	0	4,910	4,304	2,322	316	614	368	0
100.0	0	13,837	12,202	8,271	1,285	1,293	1,410	0
100.0	0	240,425	210,937	97,485	9,214	18,376	9,214	0
100.0	0	22,630	16,505	5,355	814	1,625	814	0
100.0	0	217,795	194,432	92,130	8,400	16,751	8,400	0

# 路線別内訳

## 一般県道

(令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
県道36号線	53	28	5,516	0	0	0	0	0
沖繩市	0	0	1,088	0	0	0	0	0
うるま市	53	28	4,428	0	0	0	0	0
県道36号線(旧)	0	0	2,794	175	1,769	1,713	0	0
沖繩市	0	0	3	0	439	227	0	0
うるま市	0	0	2,791	175	1,330	1,486	0	0
県道37号線	0	0	6,669	0	991	359	0	0
うるま市	0	0	6,669	0	991	359	0	0
県道37号線(旧)	0	0	1,433	0	4	721	1,935	0
うるま市	0	0	1,433	0	4	721	1,935	0
県道130号線	0	1,641	0	0	0	0	0	0
北谷町	0	1,325	0	0	0	0	0	0
北中城村	0	316	0	0	0	0	0	0
県道146号線	0	0	4,288	0	0	0	0	0
北中城村	0	0	2,454	0	0	0	0	0
中城村	0	0	1,834	0	0	0	0	0
県道153号線	0	853	4,346	6	451	324	0	0
那覇市	0	0	0	0	373	324	0	0
浦添市	0	853	4,346	6	78	0	0	0
県道153号線(旧)	0	0	158	58	0	0	0	0
浦添市	0	0	158	58	0	0	0	0
県道155号線	0	0	3,127	129	0	0	0	0
那覇市	0	0	38	0	0	0	0	0
西原町	0	0	3,089	129	0	0	0	0
県道155号線(旧)	0	0	1,187	591	0	0	0	0
那覇市	0	0	331	37	0	0	0	0
西原町	0	0	856	554	0	0	0	0
具志川環状線	0	42	9,172	0	0	0	0	0
沖繩市	0	0	814	0	0	0	0	0
うるま市	0	42	8,358	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
5,597	0	0	5,597	0	4,940	7	657	0	0
1,088	0	0	1,088	0	1,074	1	14	0	0
4,509	0	0	4,509	0	3,866	6	643	0	0
6,451	0	0	2,968	3,483	6,451	0	0	0	0
669	0	0	3	666	669	0	0	0	0
5,782	0	0	2,965	2,817	5,782	0	0	0	0
8,019	0	0	6,669	1,350	7,969	7	50	0	0
8,019	0	0	6,669	1,350	7,969	7	50	0	0
4,093	0	0	1,433	2,660	4,093	0	0	0	0
4,093	0	0	1,433	2,660	4,093	0	0	0	0
1,641	0	0	1,641	0	1,641	0	0	0	0
1,325	0	0	1,325	0	1,325	0	0	0	0
316	0	0	316	0	316	0	0	0	0
4,288	0	0	4,288	0	4,239	1	49	0	0
2,454	0	0	2,454	0	2,405	1	49	0	0
1,834	0	0	1,834	0	1,834	0	0	0	0
5,980	0	0	5,205	775	5,272	6	708	0	0
697	0	0	0	697	697	0	0	0	0
5,283	0	0	5,205	78	4,575	6	708	0	0
216	0	0	0	216	216	0	0	0	0
216	0	0	0	216	216	0	0	0	0
3,256	0	0	3,256	0	3,245	2	11	0	0
38	0	0	38	0	38	0	0	0	0
3,218	0	0	3,218	0	3,207	2	11	0	0
1,778	0	0	1,778	0	1,778	0	0	0	0
368	0	0	368	0	368	0	0	0	0
1,410	0	0	1,410	0	1,410	0	0	0	0
9,214	0	0	9,214	0	8,839	11	375	0	0
814	0	0	814	0	814	0	0	0	0
8,400	0	0	8,400	0	8,025	11	375	0	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
具志川環状線(旧)	7,760	85	0	7,675	6.0	0.0
沖繩市	1,240	38	0	1,202	38.4	0.0
うるま市	6,520	47	0	6,473	0.0	0.0
那覇宜野湾線	5,375	411	0	4,964	100.0	100.0
宜野湾市	1,375	324	0	1,051	100.0	100.0
浦添市	4,000	87	0	3,913	100.0	100.0
沖縄県総合運動公園線	2,277	0	0	2,277	100.0	100.0
沖繩市	1,191	0	0	1,191	100.0	100.0
北中城村	1,086	0	0	1,086	100.0	100.0
石川池原線	5,437	0	0	5,437	100.0	100.0
沖繩市	253	0	0	253	100.0	100.0
うるま市	5,184	0	0	5,184	100.0	100.0
幸地インター線	1,152	79	1,073	0	0.0	0.0
西原町	1,152	79	1,073	0	0.0	0.0
浦西停車場線	260	0	0	260	100.0	100.0
浦添市	260	0	0	260	100.0	100.0
事務所計	192,344	22,036	7,968	162,340	89.1	88.3
現道計	164,942	20,600	7,968	136,374	97.9	97.4
旧道計	27,402	1,436	0	25,966	43.0	40.5

単位：メートル

舗装簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	59,912	45,311	34,571	1,143	1,206	462	7,213
100.0	0	8,274	7,315	5,976	0	0	462	740
100.0	0	51,638	37,996	28,595	1,143	1,206	0	6,473
100.0	0	78,433	75,662	35,472	3,961	7,660	4,964	0
100.0	0	12,874	12,731	6,973	477	955	1,051	0
100.0	0	65,559	62,931	28,499	3,484	6,705	3,913	0
100.0	0	82,631	68,558	37,951	2,277	4,554	2,277	0
100.0	0	40,332	35,642	20,371	1,191	2,382	1,191	0
100.0	0	42,299	32,916	17,580	1,086	2,172	1,086	0
100.0	0	122,476	84,962	66,576	5,437	10,906	5,437	0
100.0	0	4,554	4,554	3,289	253	506	253	0
100.0	0	117,922	80,408	63,287	5,184	10,400	5,184	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	21,222	5,010	2,592	260	260	260	0
100.0	0	21,222	5,010	2,592	260	260	260	0
100.0	2	2,998,930	2,388,409	1,317,197	134,894	249,435	144,678	17,662
100.0	2	2,761,757	2,193,466	1,179,078	127,347	238,993	133,518	2,856
100.0	0	237,173	194,943	138,119	7,547	10,442	11,160	14,806

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
中部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
具志川環状線(旧)	0	0	462	0	1,658	4,584	971	0
沖繩市	0	0	462	0	293	391	56	0
うるま市	0	0	0	0	1,365	4,193	915	0
那覇宜野湾線	0	11	4,808	145	0	0	0	0
宜野湾市	0	0	1,002	49	0	0	0	0
浦添市	0	11	3,806	96	0	0	0	0
沖縄県総合運動公園線	37	2,240	0	0	0	0	0	0
沖繩市	22	1,169	0	0	0	0	0	0
北中城村	15	1,071	0	0	0	0	0	0
石川池原線	0	253	5,184	0	0	0	0	0
沖繩市	0	253	0	0	0	0	0	0
うるま市	0	0	5,184	0	0	0	0	0
幸地インター線	0	0	0	0	0	0	0	0
西原町	0	0	0	0	0	0	0	0
浦西停車場線	0	0	260	0	0	0	0	0
浦添市	0	0	260	0	0	0	0	0
事務所計	711	11,727	129,907	2,333	5,727	8,561	3,374	0
現道計	702	11,727	120,266	823	2,037	819	0	0
旧道計	9	0	9,641	1,510	3,690	7,742	3,374	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
7,675	0	0	0	7,675	7,620	2	55	0	0
1,202	0	0	0	1,202	1,202	0	0	0	0
6,473	0	0	0	6,473	6,418	2	55	0	0
4,964	0	0	4,964	0	4,882	3	82	0	0
1,051	0	0	1,051	0	1,032	1	19	0	0
3,913	0	0	3,913	0	3,850	2	63	0	0
2,277	0	0	2,277	0	2,234	2	43	0	0
1,191	0	0	1,191	0	1,191	0	0	0	0
1,086	0	0	1,086	0	1,043	2	43	0	0
5,437	0	0	5,437	0	5,394	2	43	0	0
253	0	0	253	0	253	0	0	0	0
5,184	0	0	5,184	0	5,141	2	43	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	0	0	260	0	260	0	0	0	0
260	0	0	260	0	260	0	0	0	0
162,340	0	40	143,248	19,052	158,568	(1) 78	3,772	0	0
136,374	0	0	132,768	3,606	132,680	(1) 75	3,694	0	0
25,966	0	40	10,480	15,446	25,888	3	78	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

# 路線別内訳

## 一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道3号線	1,442	0	0	1,442	95.2	95.2
糸満市	1,442	0	0	1,442	95.2	95.2
県道3号線(旧)	431	0	0	431	0.0	0.0
糸満市	431	0	0	431	0.0	0.0
県道11号線	2,795	0	0	2,795	100.0	100.0
那覇市	60	0	0	60	100.0	100.0
豊見城市	2,735	0	0	2,735	100.0	100.0
県道11号線(新)	1,435	51	0	1,384	100.0	100.0
那覇市	193	0	0	193	100.0	100.0
豊見城市	1,242	51	0	1,191	100.0	100.0
県道15号線	3,932	0	0	3,932	100.0	100.0
糸満市	209	0	0	209	100.0	100.0
八重瀬町	3,211	0	0	3,211	100.0	100.0
八重瀬町	512	0	0	512	100.0	100.0
県道17号線	5,926	0	0	5,926	100.0	100.0
南城市	3,008	0	0	3,008	100.0	100.0
八重瀬町	2,918	0	0	2,918	100.0	100.0
県道28号線	934	0	0	934	100.0	100.0
那覇市	934	0	0	934	100.0	100.0
県道39号線	2,008	0	0	2,008	99.1	100.0
那覇市	2,008	0	0	2,008	99.1	100.0
南風原与那原線	3,291	0	0	3,291	100.0	100.0
与那原町	415	0	0	415	100.0	100.0
南風原町	2,876	0	0	2,876	100.0	100.0
南風原与那原線(旧)	315	0	0	315	100.0	100.0
南風原町	315	0	0	315	100.0	100.0
県道42号線	698	19	0	679	100.0	100.0
那覇市	698	19	0	679	100.0	100.0
県道43号線	1,916	0	0	1,916	100.0	100.0
那覇市	1,916	0	0	1,916	100.0	100.0
宇根仲泊線	12,844	0	714	12,130	100.0	100.0
久米島町	12,844	0	714	12,130	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	24,971	19,379	13,383	1,228	1,684	1,373	69
100.0	0	24,971	19,379	13,383	1,228	1,684	1,373	69
100.0	0	3,243	2,428	1,951	0	0	0	431
100.0	0	3,243	2,428	1,951	0	0	0	431
100.0	0	37,297	32,985	21,215	2,603	4,145	2,795	0
100.0	0	978	978	714	12	24	60	0
100.0	0	36,319	32,007	20,501	2,591	4,121	2,735	0
100.0	0	20,535	19,378	9,492	1,381	2,742	1,384	0
100.0	0	3,897	3,660	1,674	193	391	193	0
100.0	0	16,638	15,718	7,818	1,188	2,351	1,191	0
100.0	0	66,384	51,098	24,239	3,932	7,801	3,932	0
100.0	0	3,414	2,742	1,366	209	418	209	0
100.0	0	50,895	41,690	19,543	3,211	6,366	3,211	0
100.0	0	12,075	6,666	3,330	512	1,017	512	0
100.0	0	77,834	68,384	37,491	5,234	8,130	5,926	0
100.0	0	40,241	35,155	18,382	2,964	5,831	3,008	0
100.0	0	37,593	33,229	19,109	2,270	2,299	2,918	0
100.0	0	21,503	21,166	8,406	934	2,098	934	0
100.0	0	21,503	21,166	8,406	934	2,098	934	0
100.0	1	42,966	42,708	19,032	2,008	3,832	1,990	18
100.0	1	42,966	42,708	19,032	2,008	3,832	1,990	18
100.0	0	55,006	42,610	22,830	3,291	6,597	3,291	0
100.0	0	5,732	4,913	2,430	415	831	415	0
100.0	0	49,274	37,697	20,400	2,876	5,766	2,876	0
100.0	0	2,664	2,179	1,834	0	0	315	0
100.0	0	2,664	2,179	1,834	0	0	315	0
100.0	0	19,691	19,691	12,336	647	1,200	679	0
100.0	0	19,691	19,691	12,336	647	1,200	679	0
100.0	0	25,217	25,217	17,244	1,916	3,832	1,916	0
100.0	0	25,217	25,217	17,244	1,916	3,832	1,916	0
100.0	0	187,438	122,864	75,851	8,278	12,586	12,130	0
100.0	0	187,438	122,864	75,851	8,278	12,586	12,130	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
県道3号線	0	0	1,373	0	69	0	0	0
糸満市	0	0	1,373	0	69	0	0	0
県道3号線(旧)	0	0	0	0	0	431	0	0
糸満市	0	0	0	0	0	431	0	0
県道11号線	0	60	2,735	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	60	0	0	0	0	0
豊見城市	0	60	2,675	0	0	0	0	0
県道11号線(新)	0	0	1,384	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	193	0	0	0	0	0
豊見城市	0	0	1,191	0	0	0	0	0
県道15号線	0	0	3,932	0	0	0	0	0
糸満市	0	0	209	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	3,211	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	512	0	0	0	0	0
県道17号線	0	0	5,912	14	0	0	0	0
南城市	0	0	2,994	14	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	2,918	0	0	0	0	0
県道28号線	0	0	934	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	934	0	0	0	0	0
県道39号線	88	280	1,622	0	18	0	0	18
那覇市	88	280	1,622	0	18	0	0	18
南風原与那原線	112	13	3,166	0	0	0	0	0
与那原町	0	0	415	0	0	0	0	0
南風原町	112	13	2,751	0	0	0	0	0
南風原与那原線(旧)	0	0	211	104	0	0	0	0
南風原町	0	0	211	104	0	0	0	0
県道42号線	0	679	0	0	0	0	0	0
那覇市	0	679	0	0	0	0	0	0
県道43号線	0	0	1,916	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	1,916	0	0	0	0	0
宇根仲泊線	0	25	11,666	439	0	0	0	0
久米島町	0	25	11,666	439	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
1,442	0	0	1,373	69	1,442	0	0	0	0
1,442	0	0	1,373	69	1,442	0	0	0	0
431	0	0	0	431	431	0	0	0	0
431	0	0	0	431	431	0	0	0	0
2,795	0	0	2,795	0	2,623	7	172	0	0
60	0	0	60	0	50	2	10	0	0
2,735	0	0	2,735	0	2,573	5	162	0	0
1,384	0	0	1,384	0	1,070	1	314	0	0
193	0	0	193	0	193	0	0	0	0
1,191	0	0	1,191	0	877	1	314	0	0
3,932	0	0	3,932	0	3,932	0	0	0	0
209	0	0	209	0	209	0	0	0	0
3,211	0	0	3,211	0	3,211	0	0	0	0
512	0	0	512	0	512	0	0	0	0
5,926	0	0	5,926	0	5,902	3	24	0	0
3,008	0	0	3,008	0	2,984	3	24	0	0
2,918	0	0	2,918	0	2,918	0	0	0	0
934	0	0	934	0	934	0	0	0	0
934	0	0	934	0	934	0	0	0	0
2,008	0	0	2,008	0	1,982	2	26	0	0
2,008	0	0	2,008	0	1,982	2	26	0	0
3,291	0	0	3,291	0	3,280	2	11	0	0
415	0	0	415	0	415	0	0	0	0
2,876	0	0	2,876	0	2,865	2	11	0	0
315	0	0	315	0	315	0	0	0	0
315	0	0	315	0	315	0	0	0	0
679	0	0	679	0	657	1	22	0	0
679	0	0	679	0	657	1	22	0	0
1,916	0	0	1,916	0	1,899	1	17	0	0
1,916	0	0	1,916	0	1,899	1	17	0	0
12,130	0	0	12,130	0	11,488	7	642	0	0
12,130	0	0	12,130	0	11,488	7	642	0	0

# 路線別内訳

## 一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
県道46号線	3,008	0	0	3,008	100.0	100.0
那覇市	3,008	0	0	3,008	100.0	100.0
県道47号線	774	13	0	761	100.0	100.0
那覇市	774	13	0	761	100.0	100.0
県道48号線	7,252	63	0	7,189	100.0	100.0
南風原町	866	37	0	829	100.0	100.0
南城市	5,648	26	0	5,622	100.0	100.0
八重瀬町	738	0	0	738	100.0	100.0
県道48号線(旧)	764	0	0	764	0.0	0.0
南城市	764	0	0	764	0.0	0.0
県道49号線	694	0	0	694	100.0	100.0
那覇市	694	0	0	694	100.0	100.0
県道50号線	888	0	0	888	100.0	100.0
那覇市	888	0	0	888	100.0	100.0
県道52号線	4,820	122	0	4,698	84.7	34.4
糸満市	1,445	0	0	1,445	72.3	23.5
八重瀬町	3,375	122	0	3,253	90.2	39.3
県道54号線	2,921	0	0	2,921	100.0	100.0
糸満市	2,921	0	0	2,921	100.0	100.0
県道62号線	2,204	0	0	2,204	100.0	100.0
那覇市	1,980	0	0	1,980	100.0	100.0
豊見城市	224	0	0	224	100.0	100.0
県道128号線	1,717	0	0	1,717	100.0	100.0
南風原町	1,717	0	0	1,717	100.0	100.0
県道131号線	2,601	0	0	2,601	100.0	100.0
八重瀬町	2,601	0	0	2,601	100.0	100.0
県道134号線	1,893	0	0	1,893	62.5	68.0
糸満市	750	0	0	750	5.3	19.2
八重瀬町	1,143	0	0	1,143	100.0	100.0
佐敷玉城線	7,198	1,032	0	6,166	100.0	100.0
南城市	7,198	1,032	0	6,166	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	40,674	39,858	24,176	3,008	5,728	3,008	0
100.0	0	40,674	39,858	24,176	3,008	5,728	3,008	0
100.0	0	10,715	10,715	5,708	761	1,522	761	0
100.0	0	10,715	10,715	5,708	761	1,522	761	0
100.0	0	109,520	95,062	46,291	7,189	13,282	7,189	0
100.0	0	12,255	11,435	5,679	829	1,617	829	0
100.0	0	86,939	74,507	36,169	5,622	10,184	5,622	0
100.0	0	10,326	9,120	4,443	738	1,481	738	0
100.0	0	5,833	5,575	4,060	0	0	0	764
100.0	0	5,833	5,575	4,060	0	0	0	764
100.0	0	7,715	7,078	4,097	694	735	694	0
100.0	0	7,715	7,078	4,097	694	735	694	0
100.0	0	8,871	7,593	5,393	348	685	888	0
100.0	0	8,871	7,593	5,393	348	685	888	0
100.0	0	51,475	43,990	28,859	2,593	5,290	3,980	718
100.0	0	15,934	12,136	9,517	375	715	1,045	400
100.0	0	35,541	31,854	19,342	2,218	4,575	2,935	318
100.0	0	25,954	22,308	17,236	667	961	2,921	0
100.0	0	25,954	22,308	17,236	667	961	2,921	0
100.0	0	24,683	24,418	15,461	2,183	4,221	2,204	0
100.0	0	22,280	22,071	13,869	1,959	3,772	1,980	0
100.0	0	2,403	2,347	1,592	224	449	224	0
100.0	0	19,437	18,467	10,054	1,717	3,434	1,717	0
100.0	0	19,437	18,467	10,054	1,717	3,434	1,717	0
100.0	0	37,683	32,306	16,266	2,533	3,051	2,601	0
100.0	0	37,683	32,306	16,266	2,533	3,051	2,601	0
100.0	0	19,476	16,421	9,875	616	1,128	1,183	710
100.0	0	7,100	5,840	3,080	104	104	40	710
100.0	0	12,376	10,581	6,795	512	1,024	1,143	0
100.0	0	102,705	86,688	40,336	5,946	11,364	6,166	0
100.0	0	102,705	86,688	40,336	5,946	11,364	6,166	0

# 路線別内訳

## 一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
県道46号線	0	410	2,598	0	0	0	0	0
那覇市	0	410	2,598	0	0	0	0	0
県道47号線	0	0	761	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	761	0	0	0	0	0
県道48号線	0	0	7,189	0	0	0	0	0
南風原町	0	0	829	0	0	0	0	0
南城市	0	0	5,622	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	738	0	0	0	0	0
県道48号線(旧)	0	0	0	0	580	184	0	0
南城市	0	0	0	0	580	184	0	0
県道49号線	0	0	694	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	694	0	0	0	0	0
県道50号線	0	0	888	0	0	0	0	0
那覇市	0	0	888	0	0	0	0	0
県道52号線	0	0	3,980	0	603	115	0	0
糸満市	0	0	1,045	0	359	41	0	0
八重瀬町	0	0	2,935	0	244	74	0	0
県道54号線	0	0	2,040	881	0	0	0	0
糸満市	0	0	2,040	881	0	0	0	0
県道62号線	0	12	2,192	0	0	0	0	0
那覇市	0	12	1,968	0	0	0	0	0
豊見城市	0	0	224	0	0	0	0	0
県道128号線	0	0	1,641	76	0	0	0	0
南風原町	0	0	1,641	76	0	0	0	0
県道131号線	0	0	2,601	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	2,601	0	0	0	0	0
県道134号線	0	0	1,183	0	0	710	0	0
糸満市	0	0	40	0	0	710	0	0
八重瀬町	0	0	1,143	0	0	0	0	0
佐敷玉城線	0	0	6,166	0	0	0	0	0
南城市	0	0	6,166	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
3,008	0	0	3,008	0	2,994	2	14	0	0
3,008	0	0	3,008	0	2,994	2	14	0	0
761	0	0	761	0	761	0	0	0	0
761	0	0	761	0	761	0	0	0	0
7,189	0	0	7,189	0	7,154	3	35	0	0
829	0	0	829	0	826	1	3	0	0
5,622	0	0	5,622	0	5,590	2	32	0	0
738	0	0	738	0	738	0	0	0	0
764	0	0	0	764	764	0	0	0	0
764	0	0	0	764	764	0	0	0	0
694	0	0	694	0	694	0	0	0	0
694	0	0	694	0	694	0	0	0	0
888	0	0	888	0	888	0	0	0	0
888	0	0	888	0	888	0	0	0	0
4,698	0	0	1,617	3,081	4,689	3	9	0	0
1,445	0	0	340	1,105	1,441	1	4	0	0
3,253	0	0	1,277	1,976	3,248	2	5	0	0
2,921	0	0	2,921	0	2,921	0	0	0	0
2,921	0	0	2,921	0	2,921	0	0	0	0
2,204	0	0	2,204	0	2,201	1	3	0	0
1,980	0	0	1,980	0	1,977	1	3	0	0
224	0	0	224	0	224	0	0	0	0
1,717	0	0	1,717	0	1,717	0	0	0	0
1,717	0	0	1,717	0	1,717	0	0	0	0
2,601	0	0	2,601	0	2,598	1	3	0	0
2,601	0	0	2,601	0	2,598	1	3	0	0
1,893	0	0	1,287	606	1,893	0	0	0	0
750	0	0	144	606	750	0	0	0	0
1,143	0	0	1,143	0	1,143	0	0	0	0
6,166	0	0	6,166	0	6,166	0	0	0	0
6,166	0	0	6,166	0	6,166	0	0	0	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
佐敷玉城線(旧)	319	0	0	319	100.0	100.0
南城市	319	0	0	319	100.0	100.0
県道138号線	386	0	0	386	100.0	100.0
南城市	386	0	0	386	100.0	100.0
兼城港線	98	0	0	98	100.0	100.0
久米島町	98	0	0	98	100.0	100.0
渡嘉敷港線	324	0	0	324	93.8	0.0
渡嘉敷村	324	0	0	324	93.8	0.0
渡嘉敷港線(旧)	252	0	0	252	87.7	0.0
渡嘉敷村	252	0	0	252	87.7	0.0
座間味港線	129	0	0	129	0.0	0.0
座間味村	129	0	0	129	0.0	0.0
栗国港線	780	0	0	780	100.0	0.0
栗国村	780	0	0	780	100.0	0.0
渡名喜港線	25	0	0	25	0.0	0.0
渡名喜村	25	0	0	25	0.0	0.0
南大東飛行場線	4,427	0	0	4,427	100.0	100.0
南大東村	4,427	0	0	4,427	100.0	100.0
北大東港線	2,219	0	0	2,219	100.0	83.8
北大東村	2,219	0	0	2,219	100.0	83.8
真地久茂地線	4,902	837	0	4,065	94.7	44.7
那覇市	4,902	837	0	4,065	94.7	44.7
那覇内環状線	5,498	871	0	4,627	100.0	100.0
那覇市	5,498	871	0	4,627	100.0	100.0
那覇内環状線(旧)	1,738	0	0	1,738	100.0	21.4
那覇市	1,738	0	0	1,738	100.0	21.4
魂魄之塔線	1,479	0	0	1,479	100.0	100.0
糸満市	1,479	0	0	1,479	100.0	100.0
魂魄之塔線(旧)	169	0	0	169	100.0	100.0
糸満市	169	0	0	169	100.0	100.0
北南線	6,744	0	0	6,744	100.0	100.0
南大東村	6,744	0	0	6,744	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	3,594	3,474	1,783	319	634	319	0
100.0	0	3,594	3,474	1,783	319	634	319	0
100.0	0	4,232	3,775	2,263	381	736	386	0
100.0	0	4,232	3,775	2,263	381	736	386	0
100.0	0	1,176	1,176	588	98	196	98	0
100.0	0	1,176	1,176	588	98	196	98	0
100.0	0	2,208	2,142	1,316	221	288	304	20
100.0	0	2,208	2,142	1,316	221	288	304	20
100.0	0	1,429	1,400	771	221	221	221	31
100.0	0	1,429	1,400	771	221	221	221	31
100.0	0	1,069	810	648	0	0	0	129
100.0	0	1,069	810	648	0	0	0	129
100.0	0	7,722	5,850	4,680	0	0	780	0
100.0	0	7,722	5,850	4,680	0	0	780	0
0.0	0	132	100	75	0	0	0	25
0.0	0	132	100	75	0	0	0	25
100.0	0	104,963	96,636	31,390	4,427	5,314	4,427	0
100.0	0	104,963	96,636	31,390	4,427	5,314	4,427	0
100.0	0	28,733	20,875	14,755	1,184	1,390	2,219	0
100.0	0	28,733	20,875	14,755	1,184	1,390	2,219	0
100.0	0	63,723	62,246	40,305	3,070	5,412	3,848	217
100.0	0	63,723	62,246	40,305	3,070	5,412	3,848	217
100.0	1	118,611	107,735	56,106	4,627	7,699	4,627	0
100.0	1	118,611	107,735	56,106	4,627	7,699	4,627	0
100.0	0	18,648	17,632	12,420	760	1,170	1,738	0
100.0	0	18,648	17,632	12,420	760	1,170	1,738	0
100.0	0	21,133	17,005	9,109	1,479	1,481	1,479	0
100.0	0	21,133	17,005	9,109	1,479	1,481	1,479	0
100.0	0	1,612	1,529	1,010	77	78	169	0
100.0	0	1,612	1,529	1,010	77	78	169	0
100.0	0	76,303	61,586	42,374	1,705	1,705	6,744	0
100.0	0	76,303	61,586	42,374	1,705	1,705	6,744	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
佐敷玉城線(旧)	0	0	33	286	0	0	0	0
南城市	0	0	33	286	0	0	0	0
県道138号線	0	0	386	0	0	0	0	0
南城市	0	0	386	0	0	0	0	0
兼城港線	0	0	98	0	0	0	0	0
久米島町	0	0	98	0	0	0	0	0
渡嘉敷港線	0	0	0	304	0	0	20	0
渡嘉敷村	0	0	0	304	0	0	20	0
渡嘉敷港線(旧)	0	0	0	221	0	9	22	0
渡嘉敷村	0	0	0	221	0	9	22	0
座間味港線	0	0	0	0	0	129	0	0
座間味村	0	0	0	0	0	129	0	0
栗国港線	0	0	780	0	0	0	0	0
栗国村	0	0	780	0	0	0	0	0
渡名喜港線	0	0	0	0	0	0	25	0
渡名喜村	0	0	0	0	0	0	25	0
南大東飛行場線	22	17	4,388	0	0	0	0	0
南大東村	22	17	4,388	0	0	0	0	0
北大東港線	0	0	2,219	0	0	0	0	0
北大東村	0	0	2,219	0	0	0	0	0
真地久茂地線	0	663	1,398	1,787	0	212	5	0
那覇市	0	663	1,398	1,787	0	212	5	0
那覇内環状線	144	2,395	2,088	0	0	0	0	0
那覇市	144	2,395	2,088	0	0	0	0	0
那覇内環状線(旧)	0	0	1,591	147	0	0	0	0
那覇市	0	0	1,591	147	0	0	0	0
魂魄之塔線	0	0	1,479	0	0	0	0	0
糸満市	0	0	1,479	0	0	0	0	0
魂魄之塔線(旧)	0	0	169	0	0	0	0	0
糸満市	0	0	169	0	0	0	0	0
北南線	0	0	6,688	56	0	0	0	0
南大東村	0	0	6,688	56	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
319	0	0	319	0	319	0	0	0	0
319	0	0	319	0	319	0	0	0	0
386	0	0	386	0	386	0	0	0	0
386	0	0	386	0	386	0	0	0	0
98	0	0	98	0	98	0	0	0	0
98	0	0	98	0	98	0	0	0	0
324	0	0	0	324	324	0	0	0	0
324	0	0	0	324	324	0	0	0	0
252	0	0	0	252	252	0	0	0	0
252	0	0	0	252	252	0	0	0	0
129	0	0	0	129	124	1	5	0	0
129	0	0	0	129	124	1	5	0	0
780	0	0	0	780	780	0	0	0	0
780	0	0	0	780	780	0	0	0	0
0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
0	25	0	0	0	25	0	0	0	0
4,427	0	0	4,427	0	4,427	0	0	0	0
4,427	0	0	4,427	0	4,427	0	0	0	0
2,219	0	69	1,790	360	2,219	0	0	0	0
2,219	0	69	1,790	360	2,219	0	0	0	0
4,065	0	0	1,817	2,248	3,208	2	298	1	559
4,065	0	0	1,817	2,248	3,208	2	298	1	559
4,627	0	0	4,627	0	4,469	2	158	0	0
4,627	0	0	4,627	0	4,469	2	158	0	0
1,738	0	0	372	1,366	1,738	0	0	0	0
1,738	0	0	372	1,366	1,738	0	0	0	0
1,479	0	0	1,479	0	1,479	0	0	0	0
1,479	0	0	1,479	0	1,479	0	0	0	0
169	0	0	169	0	169	0	0	0	0
169	0	0	169	0	169	0	0	0	0
6,744	0	0	6,744	0	6,744	0	0	0	0
6,744	0	0	6,744	0	6,744	0	0	0	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
那覇宜野湾線	2,122	31	0	2,091	100.0	100.0
那覇市	2,122	31	0	2,091	100.0	100.0
那覇空港線	3,812	546	0	3,266	100.0	100.0
那覇市	2,972	546	0	2,426	100.0	100.0
豊見城市	840	0	0	840	100.0	100.0
久米島一周線	40,167	13,517	25,156	1,494	100.0	100.0
久米島町	40,167	13,517	25,156	1,494	100.0	100.0
東風平豊見城線	9,156	1,297	6,519	1,340	100.0	100.0
豊見城市	7,066	856	4,870	1,340	100.0	100.0
八重瀬町	2,090	441	1,649	0	0.0	0.0
糸満具志頭線	9,242	34	3,110	6,098	100.0	100.0
糸満市	9,154	34	3,110	6,010	100.0	100.0
八重瀬町	88	0	0	88	100.0	100.0
豊見城糸満線	8,252	0	0	8,252	100.0	100.0
糸満市	4,101	0	0	4,101	100.0	100.0
豊見城市	4,151	0	0	4,151	100.0	100.0
事務所計	176,941	18,433	35,499	123,009	97.5	91.5
現道計	171,518	18,382	35,499	117,637	98.4	93.5
旧道計	3,988	0	0	3,988	69.3	29.5
新道計	1,435	51	0	1,384	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易 含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	1	57,615	56,187	31,018	2,091	4,086	2,091	0
100.0	1	57,615	56,187	31,018	2,091	4,086	2,091	0
100.0	0	60,322	55,667	29,388	3,266	8,000	3,266	0
100.0	0	45,485	44,104	23,681	2,426	6,332	2,426	0
100.0	0	14,837	11,563	5,707	840	1,668	840	0
100.0	0	48,600	23,012	9,022	1,494	2,989	1,494	0
100.0	0	48,600	23,012	9,022	1,494	2,989	1,494	0
100.0	0	42,770	42,660	22,481	1,340	2,716	1,340	0
100.0	0	42,770	42,660	22,481	1,340	2,716	1,340	0
0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0	80,310	69,556	40,075	4,421	7,368	6,098	0
100.0	0	78,976	68,814	39,476	4,412	7,359	6,010	0
100.0	0	1,334	742	599	9	9	88	0
100.0	1	119,463	119,463	71,574	8,158	13,919	8,252	0
100.0	1	60,038	60,038	35,380	4,031	7,906	4,101	0
100.0	0	59,425	59,425	36,194	4,127	6,013	4,151	0
100.0	4	1,913,858	1,651,082	916,267	99,046	171,450	119,877	3,132
100.0	4	1,856,300	1,597,487	882,946	96,288	166,605	115,731	1,906
100.0	0	37,023	34,217	23,829	1,377	2,103	2,762	1,226
100.0	0	20,535	19,378	9,492	1,381	2,742	1,384	0

路線別内訳  
一般県道

(令和3年4月1日現在)  
南部土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
那覇宜野湾線	273	844	974	0	0	0	0	0
那覇市	273	844	974	0	0	0	0	0
那覇空港線	20	980	2,223	43	0	0	0	0
那覇市	20	980	1,383	43	0	0	0	0
豊見城市	0	0	840	0	0	0	0	0
久米島一周線	0	0	1,494	0	0	0	0	0
久米島町	0	0	1,494	0	0	0	0	0
東風平豊見城線	0	1,340	0	0	0	0	0	0
豊見城市	0	1,340	0	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	0	0	0	0	0	0
糸満具志頭線	0	0	6,098	0	0	0	0	0
糸満市	0	0	6,010	0	0	0	0	0
八重瀬町	0	0	88	0	0	0	0	0
豊見城糸満線	13	1,054	7,185	0	0	0	0	0
糸満市	0	477	3,624	0	0	0	0	0
豊見城市	13	577	3,561	0	0	0	0	0
事務所計	672	8,772	106,075	4,358	1,270	1,790	72	18
現道計	672	8,772	102,687	3,600	690	1,166	50	18
旧道計	0	0	2,004	758	580	624	22	0
新道計	0	0	1,384	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
2,091	0	0	2,091	0	2,075	1	16	0	0
2,091	0	0	2,091	0	2,075	1	16	0	0
3,266	0	0	3,266	0	3,259	1	7	0	0
2,426	0	0	2,426	0	2,426	0	0	0	0
840	0	0	840	0	833	1	7	0	0
1,494	0	0	1,494	0	1,292	4	202	0	0
1,494	0	0	1,494	0	1,292	4	202	0	0
1,340	0	0	1,340	0	1,254	2	86	0	0
1,340	0	0	1,340	0	1,254	2	86	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,098	0	0	6,098	0	6,095	1	3	0	0
6,010	0	0	6,010	0	6,007	1	3	0	0
88	0	0	88	0	88	0	0	0	0
8,252	0	0	8,252	0	8,180	4	72	0	0
4,101	0	0	4,101	0	4,045	2	56	0	0
4,151	0	0	4,151	0	4,135	2	16	0	0
122,984	25	69	112,505	10,410	120,311	52	2,139	1	559
117,612	25	69	109,946	7,597	115,253	51	1,825	1	559
3,988	0	0	1,175	2,813	3,988	0	0	0	0
1,384	0	0	1,384	0	1,070	1	314	0	0

# 路線別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 一般県道 宮古土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
平良下地島空港線	14,900	5,000	4,480	5,420	100.0	100.0
宮古島市	14,900	5,000	4,480	5,420	100.0	100.0
平良新里線	13,362	923	0	12,439	93.3	90.4
宮古島市	13,362	923	0	12,439	93.3	90.4
平良新里線(旧)	511	0	0	511	100.0	100.0
宮古島市	511	0	0	511	100.0	100.0
与那覇上地線	1,175	0	0	1,175	41.2	41.2
宮古島市	1,175	0	0	1,175	41.2	41.2
平良久松港線	2,978	0	0	2,978	100.0	100.0
宮古島市	2,978	0	0	2,978	100.0	100.0
嘉手苅屋原線	4,626	0	0	4,626	100.0	100.0
宮古島市	4,626	0	0	4,626	100.0	100.0
根間地与那節線	3,886	0	0	3,886	100.0	100.0
宮古島市	3,886	0	0	3,886	100.0	100.0
根間地与那節線(旧)	317	0	0	317	100.0	100.0
宮古島市	317	0	0	317	100.0	100.0
福里保良線	4,890	0	0	4,890	100.0	100.0
宮古島市	4,890	0	0	4,890	100.0	100.0
福里保良線(旧)	452	0	0	452	0.0	0.0
宮古島市	452	0	0	452	0.0	0.0
友利線	6,335	44	0	6,291	100.0	100.0
宮古島市	6,335	44	0	6,291	100.0	100.0
宮国線	3,956	9	0	3,947	100.0	100.0
宮古島市	3,956	9	0	3,947	100.0	100.0
長山港佐良浜港線	11,216	960	0	10,256	100.0	100.0
宮古島市	11,216	960	0	10,256	100.0	100.0
長山港佐良浜港線(新)	3,179	0	0	3,179	100.0	100.0
宮古島市	3,179	0	0	3,179	100.0	100.0
多良間多良間港線	814	0	0	814	60.7	60.7
多良間村	814	0	0	814	60.7	60.7
保良上地線	20,933	51	905	19,977	99.8	100.0
宮古島市	20,933	51	905	19,977	99.8	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率(%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	103,019	78,870	57,567	2,522	3,787	5,420	0
100.0	0	103,019	78,870	57,567	2,522	3,787	5,420	0
100.0	0	150,166	142,661	78,492	11,416	17,412	11,606	833
100.0	0	150,166	142,661	78,492	11,416	17,412	11,606	833
100.0	0	4,197	3,326	2,712	0	0	511	0
100.0	0	4,197	3,326	2,712	0	0	511	0
100.0	0	12,925	12,680	8,273	831	1,033	484	691
100.0	0	12,925	12,680	8,273	831	1,033	484	691
100.0	0	54,246	51,009	23,956	2,978	7,292	2,978	0
100.0	0	54,246	51,009	23,956	2,978	7,292	2,978	0
100.0	0	63,002	56,796	29,322	4,626	8,436	4,626	0
100.0	0	63,002	56,796	29,322	4,626	8,436	4,626	0
100.0	0	55,807	48,621	24,293	3,886	7,764	3,886	0
100.0	0	55,807	48,621	24,293	3,886	7,764	3,886	0
100.0	0	2,000	1,736	1,185	0	0	317	0
100.0	0	2,000	1,736	1,185	0	0	317	0
100.0	0	63,676	54,919	30,136	4,852	4,852	4,890	0
100.0	0	63,676	54,919	30,136	4,852	4,852	4,890	0
100.0	0	2,407	2,163	1,519	0	0	0	452
100.0	0	2,407	2,163	1,519	0	0	0	452
100.0	0	78,116	68,113	38,492	6,291	7,769	6,291	0
100.0	0	78,116	68,113	38,492	6,291	7,769	6,291	0
100.0	0	44,821	40,002	23,986	3,947	3,947	3,947	0
100.0	0	44,821	40,002	23,986	3,947	3,947	3,947	0
100.0	0	122,910	113,571	67,933	9,772	16,557	10,256	0
100.0	0	122,910	113,571	67,933	9,772	16,557	10,256	0
100.0	0	47,288	37,633	19,225	3,179	5,607	3,179	0
100.0	0	47,288	37,633	19,225	3,179	5,607	3,179	0
100.0	0	7,408	6,894	4,698	446	546	494	320
100.0	0	7,408	6,894	4,698	446	546	494	320
100.0	0	361,493	281,891	123,672	19,695	22,203	19,944	33
100.0	0	361,493	281,891	123,672	19,695	22,203	19,944	33

# 路線別内訳 (令和3年4月1日現在)

一般県道 宮古土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
平良下地島空港線	0	0	5,420	0	0	0	0	0
宮古島市	0	0	5,420	0	0	0	0	0
平良新里線	0	0	11,606	0	0	833	0	0
宮古島市	0	0	11,606	0	0	833	0	0
平良新里線(旧)	0	0	0	511	0	0	0	0
宮古島市	0	0	0	511	0	0	0	0
与那覇上地線	0	0	484	0	691	0	0	0
宮古島市	0	0	484	0	691	0	0	0
平良久松港線	0	0	2,978	0	0	0	0	0
宮古島市	0	0	2,978	0	0	0	0	0
嘉手苅屋原線	52	0	4,574	0	0	0	0	0
宮古島市	52	0	4,574	0	0	0	0	0
根間地与那節線	0	0	3,886	0	0	0	0	0
宮古島市	0	0	3,886	0	0	0	0	0
根間地与那節線(旧)	0	0	0	317	0	0	0	0
宮古島市	0	0	0	317	0	0	0	0
福里保良線	0	0	4,890	0	0	0	0	0
宮古島市	0	0	4,890	0	0	0	0	0
福里保良線(旧)	0	0	0	0	0	291	161	0
宮古島市	0	0	0	0	0	291	161	0
友利線	0	41	6,250	0	0	0	0	0
宮古島市	0	41	6,250	0	0	0	0	0
宮国線	0	0	3,947	0	0	0	0	0
宮古島市	0	0	3,947	0	0	0	0	0
長山港佐良浜港線	0	0	9,652	604	0	0	0	0
宮古島市	0	0	9,652	604	0	0	0	0
長山港佐良浜港線(新)	0	0	3,179	0	0	0	0	0
宮古島市	0	0	3,179	0	0	0	0	0
多良間多良間港線	0	0	494	0	0	320	0	0
多良間村	0	0	494	0	0	320	0	0
保良上地線	53	82	19,694	115	33	0	0	0
宮古島市	53	82	19,694	115	33	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
5,420	0	0	5,420	0	1,593	6	3,827	0	0
5,420	0	0	5,420	0	1,593	6	3,827	0	0
12,439	0	110	11,137	1,192	12,439	0	0	0	0
12,439	0	110	11,137	1,192	12,439	0	0	0	0
511	0	0	511	0	511	0	0	0	0
511	0	0	511	0	511	0	0	0	0
1,175	0	0	484	691	1,172	1	3	0	0
1,175	0	0	484	691	1,172	1	3	0	0
2,978	0	0	2,978	0	2,978	0	0	0	0
2,978	0	0	2,978	0	2,978	0	0	0	0
4,626	0	0	4,626	0	4,599	4	27	0	0
4,626	0	0	4,626	0	4,599	4	27	0	0
3,886	0	0	3,886	0	3,886	0	0	0	0
3,886	0	0	3,886	0	3,886	0	0	0	0
317	0	0	317	0	317	0	0	0	0
317	0	0	317	0	317	0	0	0	0
4,890	0	0	4,890	0	4,890	0	0	0	0
4,890	0	0	4,890	0	4,890	0	0	0	0
452	0	0	0	452	452	0	0	0	0
452	0	0	0	452	452	0	0	0	0
6,291	0	0	6,291	0	6,288	1	3	0	0
6,291	0	0	6,291	0	6,288	1	3	0	0
3,947	0	0	3,947	0	3,947	0	0	0	0
3,947	0	0	3,947	0	3,947	0	0	0	0
10,256	0	0	10,256	0	10,256	0	0	0	0
10,256	0	0	10,256	0	10,256	0	0	0	0
3,179	0	0	3,179	0	3,179	0	0	0	0
3,179	0	0	3,179	0	3,179	0	0	0	0
814	0	0	494	320	814	0	0	0	0
814	0	0	494	320	814	0	0	0	0
19,977	0	0	19,977	0	19,817	8	160	0	0
19,977	0	0	19,977	0	19,817	8	160	0	0

路線別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 一般県道 宮古土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
池間大浦線	11,825	0	0	11,825	99.1	98.3
宮古島市	11,825	0	0	11,825	99.1	98.3
城辺下地線	11,874	46	6,082	5,746	100.0	100.0
宮古島市	11,874	46	6,082	5,746	100.0	100.0
高野西里線	10,641	3,164	0	7,477	100.0	100.0
宮古島市	10,641	3,164	0	7,477	100.0	100.0
事務所計	127,870	10,197	11,467	106,206	97.7	97.3
現道計	123,411	10,197	11,467	101,747	98.1	97.6
旧道計	1,280	0	0	1,280	64.7	64.7
新道計	3,179	0	0	3,179	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	130,302	114,854	76,708	11,798	11,969	11,718	107
100.0	0	130,302	114,854	76,708	11,798	11,969	11,718	107
100.0	0	122,475	100,204	36,733	5,746	11,511	5,746	0
100.0	0	122,475	100,204	36,733	5,746	11,511	5,746	0
100.0	0	182,595	151,050	63,303	6,985	13,719	7,477	0
100.0	0	182,595	151,050	63,303	6,985	13,719	7,477	0
100.0	0	1,608,853	1,366,993	712,205	98,970	144,404	103,770	2,436
100.0	0	1,552,961	1,322,135	687,564	95,791	138,797	99,763	1,984
100.0	0	8,604	7,225	5,416	0	0	828	452
100.0	0	47,288	37,633	19,225	3,179	5,607	3,179	0

路線別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 一般県道 宮古土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
池間大浦線	0	0	11,622	96	107	0	0	0
宮古島市	0	0	11,622	96	107	0	0	0
城辺下地線	0	87	5,659	0	0	0	0	0
宮古島市	0	87	5,659	0	0	0	0	0
高野西里線	102	414	6,961	0	0	0	0	0
宮古島市	102	414	6,961	0	0	0	0	0
事務所計	207	624	101,296	1,643	831	1,444	161	0
現道計	207	624	98,117	815	831	1,153	0	0
旧道計	0	0	0	828	0	291	161	0
新道計	0	0	3,179	0	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
11,825	0	0	11,622	203	10,295	4	1,530	0	0
11,825	0	0	11,622	203	10,295	4	1,530	0	0
5,746	0	0	5,746	0	5,746	0	0	0	0
5,746	0	0	5,746	0	5,746	0	0	0	0
7,477	0	0	7,477	0	7,477	0	0	0	0
7,477	0	0	7,477	0	7,477	0	0	0	0
106,206	0	110	103,238	2,858	100,656	24	5,550	0	0
101,747	0	110	99,231	2,406	96,197	24	5,550	0	0
1,280	0	0	828	452	1,280	0	0	0	0
3,179	0	0	3,179	0	3,179	0	0	0	0

# 路線別内訳 (令和3年4月1日現在)

一般県道 八重山土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率(%)	舗装高級率(%)
平野伊原間線	14,544	0	0	14,544	60.4	37.1
石垣市	14,544	0	0	14,544	60.4	37.1
川平高屋線	3,099	0	0	3,099	100.0	100.0
石垣市	3,099	0	0	3,099	100.0	100.0
石垣浅田線	8,577	0	0	8,577	98.1	64.3
石垣市	8,577	0	0	8,577	98.1	64.3
石垣浅田線(旧)	220	0	0	220	100.0	100.0
石垣市	220	0	0	220	100.0	100.0
大浜富野線	10,254	46	0	10,208	100.0	100.0
石垣市	10,254	46	0	10,208	100.0	100.0
石垣空港線	799	0	0	799	100.0	100.0
石垣市	799	0	0	799	100.0	100.0
石垣空港線(新)	8,900	0	7,035	1,865	0.0	100.0
石垣市	8,900	0	7,035	1,865	0.0	100.0
白浜南風見線	50,352	0	0	50,352	100.0	95.0
竹富町	50,352	0	0	50,352	100.0	95.0
白浜南風見線(旧)	3,686	0	0	3,686	0.0	0.0
竹富町	3,686	0	0	3,686	0.0	0.0
与那国島線	14,433	0	0	14,433	90.5	90.5
与那国町	14,433	0	0	14,433	90.5	90.5
与那国港線	613	0	0	613	100.0	100.0
与那国町	613	0	0	613	100.0	100.0
新川白保線	15,360	3,084	0	12,276	93.6	87.6
石垣市	15,360	3,084	0	12,276	93.6	87.6
新川白保線(旧)	381	0	0	381	0.0	0.0
石垣市	381	0	0	381	0.0	0.0
小浜港線	1,536	0	0	1,536	100.0	100.0
竹富町	1,536	0	0	1,536	100.0	100.0
黒島港線	2,438	0	0	2,438	100.0	0.0
竹富町	2,438	0	0	2,438	100.0	0.0
黒島港線(旧)	384	0	0	384	100.0	100.0
竹富町	384	0	0	384	100.0	100.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
100.0	0	194,820	121,077	85,073	10,857	12,846	8,784	5,760
100.0	0	194,820	121,077	85,073	10,857	12,846	8,784	5,760
100.0	0	56,169	40,767	23,041	3,099	3,469	3,099	0
100.0	0	56,169	40,767	23,041	3,099	3,469	3,099	0
100.0	0	147,860	114,673	66,958	8,479	9,482	8,418	159
100.0	0	147,860	114,673	66,958	8,479	9,482	8,418	159
100.0	0	2,288	1,772	1,540	0	0	220	0
100.0	0	2,288	1,772	1,540	0	0	220	0
100.0	0	199,843	124,388	63,546	10,208	12,886	10,208	0
100.0	0	199,843	124,388	63,546	10,208	12,886	10,208	0
100.0	0	12,543	12,093	5,425	799	1,598	799	0
100.0	0	12,543	12,093	5,425	799	1,598	799	0
100.0	0	28,279	25,657	19,417	721	721	0	1,865
100.0	0	28,279	25,657	19,417	721	721	0	1,865
100.0	0	702,779	501,299	299,270	45,507	51,177	50,352	0
100.0	0	702,779	501,299	299,270	45,507	51,177	50,352	0
94.4	0	54,285	24,840	19,763	0	0	0	3,686
94.4	0	54,285	24,840	19,763	0	0	0	3,686
100.0	0	224,824	131,246	92,094	6,317	8,151	13,068	1,365
100.0	0	224,824	131,246	92,094	6,317	8,151	13,068	1,365
100.0	0	6,182	5,029	3,317	303	303	613	0
100.0	0	6,182	5,029	3,317	303	303	613	0
100.0	0	179,030	115,551	92,355	8,694	8,748	11,496	780
100.0	0	179,030	115,551	92,355	8,694	8,748	11,496	780
100.0	0	2,913	1,981	1,600	0	0	0	381
100.0	0	2,913	1,981	1,600	0	0	0	381
100.0	0	24,451	18,204	10,464	1,536	1,536	1,536	0
100.0	0	24,451	18,204	10,464	1,536	1,536	1,536	0
100.0	0	28,736	27,958	15,728	2,314	2,314	2,438	0
100.0	0	28,736	27,958	15,728	2,314	2,314	2,438	0
100.0	0	4,231	2,327	1,625	127	127	384	0
100.0	0	4,231	2,327	1,625	127	127	384	0

# 路線別内訳 (令和3年4月1日現在)

## 一般県道 八重山土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
平野伊原間線	0	0	8,784	0	912	4,848	0	0
石垣市	0	0	8,784	0	912	4,848	0	0
川平高屋線	29	0	3,070	0	0	0	0	0
石垣市	29	0	3,070	0	0	0	0	0
石垣浅田線	0	0	8,418	0	0	159	0	0
石垣市	0	0	8,418	0	0	159	0	0
石垣浅田線(旧)	0	0	220	0	0	0	0	0
石垣市	0	0	220	0	0	0	0	0
大浜富野線	99	71	10,038	0	0	0	0	0
石垣市	99	71	10,038	0	0	0	0	0
石垣空港線	0	0	799	0	0	0	0	0
石垣市	0	0	799	0	0	0	0	0
石垣空港線(新)	0	0	0	0	1,865	0	0	0
石垣市	0	0	0	0	1,865	0	0	0
白浜南風見線	0	55	48,497	1,800	0	0	0	0
竹富町	0	55	48,497	1,800	0	0	0	0
白浜南風見線(旧)	0	0	0	0	2,354	1,332	0	0
竹富町	0	0	0	0	2,354	1,332	0	0
与那国島線	0	0	13,068	0	0	1,365	0	0
与那国町	0	0	13,068	0	0	1,365	0	0
与那国港線	0	0	334	279	0	0	0	0
与那国町	0	0	334	279	0	0	0	0
新川白保線	0	0	11,496	0	780	0	0	0
石垣市	0	0	11,496	0	780	0	0	0
新川白保線(旧)	0	0	0	0	0	381	0	0
石垣市	0	0	0	0	0	381	0	0
小浜港線	0	0	1,536	0	0	0	0	0
竹富町	0	0	1,536	0	0	0	0	0
黒島港線	0	0	2,307	131	0	0	0	0
竹富町	0	0	2,307	131	0	0	0	0
黒島港線(旧)	0	0	0	384	0	0	0	0
竹富町	0	0	0	384	0	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
14,544	0	0	5,403	9,141	14,480	2	64	0	0
14,544	0	0	5,403	9,141	14,480	2	64	0	0
3,099	0	0	3,099	0	3,097	1	2	0	0
3,099	0	0	3,099	0	3,097	1	2	0	0
8,577	0	0	5,514	3,063	8,460	5	117	0	0
8,577	0	0	5,514	3,063	8,460	5	117	0	0
220	0	0	220	0	220	0	0	0	0
220	0	0	220	0	220	0	0	0	0
10,208	0	0	10,208	0	10,079	7	129	0	0
10,208	0	0	10,208	0	10,079	7	129	0	0
799	0	0	799	0	799	0	0	0	0
799	0	0	799	0	799	0	0	0	0
1,865	0	0	1,865	0	1,865	0	0	0	0
1,865	0	0	1,865	0	1,865	0	0	0	0
50,352	0	0	47,848	2,504	47,984	39	1,693	1	675
50,352	0	0	47,848	2,504	47,984	39	1,693	1	675
3,481	205	0	0	3,481	3,686	0	0	0	0
3,481	205	0	0	3,481	3,686	0	0	0	0
14,433	0	0	13,068	1,365	14,372	7	61	0	0
14,433	0	0	13,068	1,365	14,372	7	61	0	0
613	0	0	613	0	613	0	0	0	0
613	0	0	613	0	613	0	0	0	0
12,276	0	0	10,749	1,527	12,137	11	139	0	0
12,276	0	0	10,749	1,527	12,137	11	139	0	0
381	0	0	0	381	381	0	0	0	0
381	0	0	0	381	381	0	0	0	0
1,536	0	0	1,536	0	1,530	1	6	0	0
1,536	0	0	1,536	0	1,530	1	6	0	0
2,438	0	0	0	2,438	2,438	0	0	0	0
2,438	0	0	0	2,438	2,438	0	0	0	0
384	0	0	384	0	384	0	0	0	0
384	0	0	384	0	384	0	0	0	0

路線別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 一般県道 八重山土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
事務所計	135,576	3,130	7,035	125,411	88.8	80.8
現道計	122,005	3,130	0	118,875	93.2	83.1
旧道計	4,671	0	0	4,671	12.9	12.9
新道計	8,900	0	7,035	1,865	0.0	100.0

単位：メートル

舗装 簡易 含率 (%)	歩道 橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
99.8	0	1,869,233	1,268,862	801,216	98,961	113,358	111,415	13,996
100.0	0	1,777,237	1,212,285	757,271	98,113	112,510	110,811	8,064
95.6	0	63,717	30,920	24,528	127	127	604	4,067
100.0	0	28,279	25,657	19,417	721	721	0	1,865

路線別内訳 (令和3年4月1日現在)  
 一般県道 八重山土木事務所

路線名	改良済				未改良			
	19.5m以上	13.0m以上	5.5m以上	5.5m未満	5.5m以上	3.5m以上	3.5m未満	うち自動車交通不能
事務所計	128	126	108,567	2,594	5,911	8,085	0	0
現道計	128	126	108,347	2,210	1,692	6,372	0	0
旧道計	0	0	220	384	2,354	1,713	0	0
新道計	0	0	0	0	1,865	0	0	0

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
125,206	205	0	101,306	23,900	122,525	73	2,211	1	675
118,875	0	0	98,837	20,038	115,989	73	2,211	1	675
4,466	205	0	604	3,862	4,671	0	0	0	0
1,865	0	0	1,865	0	1,865	0	0	0	0

# 路線別内訳

(令和3年4月1日現在)

自転車歩行者専用道路(独立専用自歩道)

一般県道

南部土木事務所

路線名	総延長	重用	未供用	実延長
玉城那覇自転車道線	3,5620	4,737	21,709	9,174
那覇市	1,625	1,050	575	0
与那原町	1,290	0	1,290	0
南風原町	2,915	150	2,765	0
南城市	25,250	3,537	12,539	9,174
八重瀬町	4,540	0	4,540	0
合計	35,620	4,737	21,709	9,174

単位：メートル

有効幅員区分別実延長内訳				
4m以上	3m以上	2m以上	1m以上	1m未満
418	3765	4,991	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
418	3,765	4,991	0	0
0	0	0	0	0
418	3,765	4,991	0	0

# 路線別内訳

(令和3年4月1日現在)

自転車歩行者専用道路(独立専用自歩道)

一般県道

南部土木事務所

路線名	未舗装道	舗装道	道路延長
玉城那覇自転車道線	0	9,174	9,089
那覇市	0	0	0
与那原町	0	0	0
南風原町	0	0	0
南城市	0	9,174	9,089
八重瀬町	0	0	0
合計	0	9,174	9,089

単位：メートル

橋 梁		トンネル		道 路 面 積 (m2)		重用自歩道 設置延長
個数	延長	個数	延長	道 路 敷	有効幅員	
2	85	0	0	62,122	28,574	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2	85	0	0	62,122	28,574	0
0	0	0	0	0	0	0
2	85	0	0	62,122	28,574	0



## 7. 市町村道の現況

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	路線数	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
那覇市	1,743	409,675	7,374	4,530	397,771	73.4	57.1
一級	54	49,990	464	106	49,420	85.7	88.0
二級	109	53,625	567	0	53,058	72.2	65.2
その他	1,580	306,060	6,343	4,424	295,293	71.6	50.5
宜野湾市	531	147,061	3,344	2,464	141,253	96.7	87.2
一級	21	13,049	100	0	12,949	100.0	99.6
二級	47	23,232	224	0	23,008	91.1	91.4
その他	463	110,780	3,020	2,464	105,296	97.6	84.7
石垣市	823	366,867	4,758	755	361,354	33.8	20.2
一級	24	47,558	525	0	47,033	83.6	52.0
二級	54	62,206	481	0	61,725	39.6	19.9
その他	745	257,103	3,752	755	252,596	23.1	14.3
浦添市	590	161,810	2,021	3,357	156,432	79.1	73.4
一級	23	30,095	353	1,450	28,292	84.0	82.1
二級	38	22,962	148	0	22,814	68.3	60.4
その他	529	108,753	1,520	1,907	105,326	80.1	73.9
名護市	828	371,869	5,118	971	365,780	40.4	16.2
一級	27	33,514	135	0	33,379	61.6	43.0
二級	105	106,019	795	0	105,224	35.4	14.4
その他	696	232,336	4,188	971	227,177	39.5	13.2
糸満市	670	225,036	2,516	1,391	221,129	82.8	53.8
一級	16	21,750	46	0	21,704	88.5	70.1
二級	55	49,723	315	0	49,408	68.4	32.6
その他	599	153,563	2,155	1,391	150,017	86.8	58.5
沖縄市	1,585	379,534	6,653	2,125	370,756	85.3	21.0
一級	48	56,629	908	1,090	54,631	96.1	51.5
二級	52	36,525	478	0	36,047	85.3	24.0
その他	1,485	286,380	5,267	1,035	280,078	83.2	14.6
豊見城市	441	161,238	1,508	9,352	150,378	72.1	76.4
一級	24	32,667	205	619	31,843	72.8	73.2
二級	22	15,171	219	585	14,367	73.9	89.7
その他	395	113,400	1,084	8,148	104,168	71.6	75.5
うるま市	1,297	462,429	7,157	2,280	452,992	76.0	47.8
一級	63	66,110	1,181	0	64,929	80.3	67.3
二級	74	50,960	763	23	50,174	66.5	44.6
その他	1,160	345,359	5,213	2,257	337,889	76.5	44.5

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
99.5	13	3,184,442	3,131,609	2,102,840	118,876	203,944	292,024	105,747
100.0	13	641,343	628,943	364,391	34,679	62,769	42,363	7,057
99.9	0	397,501	391,288	258,554	15,100	25,386	38,324	14,734
99.4	0	2,145,598	2,111,378	1,479,895	69,097	115,789	211,337	83,956
99.8	0	1,149,156	1,130,668	804,056	39,314	69,482	136,651	4,602
100.0	0	200,711	194,011	116,840	11,837	21,802	12,949	0
100.0	0	133,007	131,981	101,023	2,461	4,006	20,956	2,052
99.7	0	815,438	804,676	586,193	25,016	43,674	102,746	2,550
69.3	0	2,318,327	2,076,433	1,525,381	55,510	76,394	122,067	239,287
90.1	0	535,214	442,239	293,382	26,451	38,041	39,310	7,723
76.2	0	431,574	397,325	288,801	14,416	17,476	24,471	37,254
63.7	0	1,351,539	1,236,869	943,198	14,643	20,877	58,286	194,310
99.6	2	1,361,534	1,268,422	897,984	52,498	84,628	123,715	32,717
100.0	2	364,269	345,720	209,370	21,271	38,221	23,757	4,535
100.0	0	173,431	167,764	123,997	8,017	10,744	15,577	7,237
99.4	0	823,834	754,938	564,617	23,210	35,663	84,381	20,945
77.5	0	2,791,098	2,094,230	1,473,751	48,752	73,253	147,684	218,096
92.7	0	372,762	261,703	177,167	12,434	15,815	20,570	12,809
74.3	0	835,168	605,050	429,917	15,383	25,938	37,288	67,936
76.8	0	1,583,168	1,227,477	866,667	20,935	31,500	89,826	137,351
97.7	0	1,997,378	1,875,333	1,281,041	71,652	116,368	183,183	37,946
97.3	0	292,196	274,770	186,549	12,222	19,088	19,211	2,493
96.9	0	473,267	429,666	283,137	17,152	26,638	33,804	15,604
98.1	0	1,231,915	1,170,897	811,355	42,278	70,642	130,168	19,849
94.6	0	2,630,393	2,609,369	1,860,234	91,791	152,664	316,261	54,495
98.0	0	593,836	593,489	380,628	35,814	60,919	52,493	2,138
98.3	0	247,652	246,602	177,558	8,028	12,397	30,757	5,290
93.5	0	1,788,905	1,769,278	1,302,048	47,949	79,348	233,011	47,067
93.5	0	1,361,823	1,202,308	778,430	57,355	86,725	108,378	42,000
88.2	0	332,919	290,052	177,453	21,577	36,906	23,180	8,663
93.8	0	152,355	122,630	79,514	10,377	11,979	10,615	3,752
95.1	0	876,549	789,626	521,463	25,401	37,840	74,583	29,585
91.6	0	3,176,420	3,082,090	2,166,829	94,782	154,108	344,139	108,853
97.6	0	595,843	580,192	382,002	29,303	47,759	52,115	12,814
86.2	0	355,401	345,230	242,671	10,336	16,001	33,390	16,784
91.2	0	2,225,176	2,156,668	1,542,156	55,143	90,348	258,634	79,255

# 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
那覇市	202	5,913	90,035	195,874	24,333	48,881	32,533	5,429
一級	93	3,840	29,146	9,284	2,616	3,157	1,284	21
二級	0	223	13,563	24,538	2,567	7,883	4,284	326
その他	109	1,850	47,326	162,052	19,150	37,841	26,965	5,082
宜野湾市	49	803	50,125	85,674	870	2,124	1,608	128
一級	44	322	11,934	649	0	0	0	0
二級	0	0	2,621	18,335	266	1,137	649	0
その他	5	481	35,570	66,690	604	987	959	128
石垣市	510	1,514	85,179	34,864	21,021	83,861	134,405	1,036
一級	10	367	38,483	450	890	2,850	3,983	0
二級	0	0	18,962	5,509	5,878	17,479	13,897	9
その他	500	1,147	27,734	28,905	14,253	63,532	116,525	1,027
浦添市	199	1,915	54,548	67,053	5,633	18,720	8,364	600
一級	121	957	21,115	1,564	902	2,248	1,385	0
二級	0	25	9,872	5,680	1,450	4,540	1,247	0
その他	78	933	23,561	59,809	3,281	11,932	5,732	600
名護市	64	588	67,131	79,901	9,461	71,184	137,451	2,517
一級	0	102	18,398	2,070	430	4,080	8,299	0
二級	24	76	17,217	19,971	4,275	29,789	33,872	649
その他	40	410	31,516	57,860	4,756	37,315	95,280	1,868
糸満市	924	4,756	83,356	94,147	1,744	9,596	26,606	8,078
一級	870	3,535	11,403	3,403	51	1,058	1,384	96
二級	0	394	18,105	15,305	884	6,637	8,083	0
その他	54	827	53,848	75,439	809	1,901	17,139	7,982
沖縄市	267	2,011	100,074	213,909	999	5,237	48,259	10,950
一級	135	1,178	39,741	11,439	76	930	1,132	3
二級	14	182	11,458	19,103	276	1,963	3,051	168
その他	118	651	48,875	183,367	647	2,344	44,076	10,779
豊見城市	26	1,558	59,861	46,933	4,478	22,735	14,787	0
一級	18	426	20,091	2,645	1	3,213	5,449	0
二級	0	40	8,254	2,321	738	2,810	204	0
その他	8	1,092	31,516	41,967	3,739	16,712	9,134	0
うるま市	351	1,700	120,106	221,982	6,812	39,225	62,816	5,677
一級	100	406	33,936	17,673	2,901	5,734	4,179	391
二級	103	476	14,410	18,401	1,082	6,973	8,729	390
その他	148	818	71,760	185,908	2,829	26,518	49,908	4,896

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
395,816	1,955	13,544	213,758	168,514	396,608	85	1,163	0	0
49,396	24	571	42,897	5,928	48,824	23	596	0	0
53,026	32	3,363	31,213	18,450	52,864	20	194	0	0
293,394	1,899	9,610	139,648	144,136	294,920	42	373	0	0
140,905	348	644	122,497	17,764	140,827	12	426	0	0
12,949	0	37	12,859	53	12,939	1	10	0	0
23,008	0	24	21,009	1,975	23,001	2	7	0	0
104,948	348	583	88,629	15,736	104,887	9	409	0	0
250,407	110,947	7,761	65,140	177,506	360,875	71	479	0	0
42,376	4,657	997	23,445	17,934	46,836	20	197	0	0
47,061	14,664	356	11,915	34,790	61,655	12	70	0	0
160,970	91,626	6,408	29,780	124,782	252,384	39	212	0	0
155,829	603	1,359	113,497	40,973	155,510	30	638	3	284
28,292	0	30	23,198	5,064	27,804	8	303	2	185
22,814	0	54	13,734	9,026	22,663	7	151	0	0
104,723	603	1,275	76,565	26,883	105,043	15	184	1	99
283,463	82,317	994	58,438	224,031	363,041	181	2,341	2	398
30,928	2,451	27	14,315	16,586	33,017	37	362	0	0
78,169	27,055	252	14,883	63,034	103,972	48	854	2	398
174,366	52,811	715	29,240	144,411	226,052	96	1,125	0	0
216,116	5,013	11,062	107,959	97,095	220,545	35	584	0	0
21,120	584	49	15,176	5,895	21,481	8	223	0	0
47,864	1,544	1,368	14,734	31,762	49,267	12	141	0	0
147,132	2,885	9,645	78,049	59,438	149,797	15	220	0	0
350,747	20,009	3,171	74,527	273,049	369,380	70	1,376	0	0
53,552	1,079	52	28,056	25,444	54,158	9	473	0	0
35,424	623	115	8,531	26,778	35,684	12	363	0	0
261,771	18,307	3,004	37,940	220,827	279,538	49	540	0	0
140,613	9,765	882	113,964	25,767	149,348	79	1,030	0	0
28,089	3,754	113	23,186	4,790	31,596	21	247	0	0
13,481	886	321	12,562	598	14,161	16	206	0	0
99,043	5,125	448	78,216	20,379	103,591	42	577	0	0
414,882	38,110	7,064	209,281	198,537	451,585	84	1,407	0	0
63,354	1,575	826	42,863	19,665	64,683	20	246	0	0
43,238	6,936	732	21,658	20,848	49,833	11	341	0	0
308,290	29,599	5,506	144,760	158,024	337,069	53	820	0	0

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	路線数	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
宮古島市	1,557	999,302	17,900	9,132	972,270	65.4	32.9
一級	55	119,101	666	709	117,726	93.1	81.9
二級	115	182,660	1,512	32	181,116	80.4	43.0
その他	1,387	697,541	15,722	8,391	673,428	56.5	21.6
南城市	860	312,599	2,869	663	309,067	48.1	45.9
一級	46	51,376	238	54	51,084	70.4	72.1
二級	81	59,606	217	265	59,124	47.5	47.5
その他	733	201,617	2,414	344	198,859	42.6	38.7
国頭村	108	95,567	526	873	94,168	83.8	43.1
一級	5	9,206	18	0	9,188	100.0	98.2
二級	18	41,545	383	873	40,289	91.7	29.7
その他	85	44,816	125	0	44,691	73.3	43.8
大宜味村	50	79,411	7	0	79,404	86.6	57.2
一級	5	15,844	0	0	15,844	99.9	81.8
二級	12	17,028	0	0	17,028	65.5	0.3
その他	33	46,539	7	0	46,532	89.8	69.7
東村	50	44,266	33	0	44,233	98.2	1.1
一級	4	10,328	0	0	10,328	100.0	0.0
二級	9	8,105	33	0	8,072	99.0	5.1
その他	37	25,833	0	0	25,833	97.3	0.3
今帰仁村	163	137,112	2,847	3,100	131,165	66.8	34.4
一級	9	24,485	42	0	24,443	97.1	91.0
二級	20	22,893	299	0	22,594	85.0	51.0
その他	134	89,734	2,506	3,100	84,128	53.2	13.6
本部町	231	139,425	2,760	1,743	134,922	35.4	35.7
一級	17	21,766	0	0	21,766	57.3	61.9
二級	33	37,121	402	273	36,446	20.2	28.8
その他	181	80,538	2,358	1,470	76,710	36.3	31.5
恩納村	74	44,192	979	0	43,213	63.2	51.4
一級	10	10,096	202	0	9,894	80.7	82.5
二級	7	4,961	87	0	4,874	74.0	65.6
その他	57	29,135	690	0	28,445	55.2	38.2
宜野座村	164	86,714	1,205	20	85,489	78.4	87.8
一級	13	12,923	100	20	12,803	90.5	98.6
二級	13	10,026	56	0	9,970	80.4	88.7
その他	138	63,765	1,049	0	62,716	75.6	85.4

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
77.8	0	6,934,554	6,185,036	4,620,443	185,877	213,673	635,421	336,849
94.3	0	1,246,481	1,115,916	812,797	59,937	72,012	109,626	8,100
88.9	0	1,505,459	1,312,260	981,027	55,911	64,343	145,555	35,561
71.9	0	4,182,614	3,756,860	2,826,619	70,029	77,318	380,240	293,188
85.8	0	2,051,149	1,741,759	1,289,181	39,537	52,228	148,678	160,389
93.6	0	453,772	384,247	278,642	15,841	20,562	35,958	15,126
87.6	0	443,514	380,443	263,036	13,896	17,605	28,059	31,065
83.3	0	1,153,863	977,069	747,503	9,800	14,061	84,661	114,198
96.5	0	827,154	529,145	395,453	12,820	12,820	78,881	15,287
100.0	0	136,270	76,212	56,547	3,971	3,971	9,188	0
98.4	0	350,935	227,457	173,566	3,194	3,194	36,943	3,346
94.1	0	339,949	225,476	165,340	5,655	5,655	32,750	11,941
88.0	0	1,123,230	510,107	397,144	7,150	7,150	68,778	10,626
100.0	0	291,442	113,495	96,480	236	236	15,835	9
71.8	0	125,650	82,833	62,798	0	0	11,153	5,875
89.9	0	706,138	313,779	237,866	6,914	6,914	41,790	4,742
98.1	0	505,866	292,131	228,165	4,987	4,987	43,455	778
100.0	0	110,916	61,985	51,219	0	0	10,328	0
99.0	0	77,479	51,191	39,506	626	626	7,992	80
97.0	0	317,471	178,955	137,440	4,361	4,361	25,135	698
86.4	0	1,006,257	761,638	562,511	29,672	29,836	87,678	43,487
100.0	0	301,503	224,262	161,003	18,197	18,228	23,735	708
97.2	0	188,280	143,575	104,088	8,414	8,511	19,202	3,392
79.6	0	516,474	393,801	297,420	3,061	3,097	44,741	39,387
96.4	0	966,930	719,823	512,689	23,232	26,774	47,704	87,218
100.0	0	234,706	171,525	115,758	11,673	14,010	12,471	9,295
99.9	0	240,447	172,140	123,416	3,357	3,382	7,350	29,096
93.8	0	491,777	376,158	273,515	8,202	9,382	27,883	48,827
97.4	0	394,758	276,525	197,984	8,134	8,949	27,296	15,917
91.4	0	143,185	93,362	56,239	5,805	6,367	7,986	1,908
100.0	0	44,176	27,907	22,480	0	0	3,609	1,265
99.0	0	207,397	155,256	119,265	2,329	2,582	15,701	12,744
87.8	0	572,232	572,077	410,115	29,834	29,834	67,038	18,451
98.6	0	119,372	119,372	73,084	11,982	11,982	11,585	1,218
88.7	0	77,640	77,640	49,096	6,065	6,065	8,019	1,951
85.4	0	375,220	375,065	287,935	11,787	11,787	47,434	15,282

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
宮古島市	145	1,967	332,971	300,338	21,505	136,004	179,340	1,409
一級	11	338	95,105	14,172	1,832	3,639	2,629	0
二級	35	297	92,993	52,230	7,642	19,475	8,444	16
その他	99	1,332	144,873	233,936	12,031	112,890	168,267	1,393
南城市	28	220	55,894	92,536	4,487	56,490	99,412	11,285
一級	4	54	31,631	4,269	1,084	7,116	6,926	1,542
二級	20	28	14,622	13,389	757	14,988	15,320	555
その他	4	138	9,641	74,878	2,646	34,386	77,166	9,188
国頭村	21	161	28,097	50,602	877	6,796	7,614	0
一級	0	10	7,283	1,895	0	0	0	0
二級	21	130	10,874	25,918	258	2,998	90	0
その他	0	21	9,940	22,789	619	3,798	7,524	0
大宜味村	0	0	42,298	26,480	257	3,618	6,751	0
一級	0	0	12,768	3,067	0	9	0	0
二級	0	0	2,927	8,226	77	2,347	3,451	0
その他	0	0	26,603	15,187	180	1,262	3,300	0
東村	10	62	18,503	24,880	14	342	422	60
一級	0	5	277	10,046	0	0	0	0
二級	0	0	3,358	4,634	0	5	75	0
その他	10	57	14,868	10,200	14	337	347	60
今帰仁村	0	51	36,989	50,638	223	7,292	35,972	317
一級	0	30	21,655	2,050	35	316	357	0
二級	0	16	5,230	13,956	11	247	3,134	0
その他	0	5	10,104	34,632	177	6,729	32,481	317
本部町	5	106	25,444	22,149	2,824	12,328	72,066	2,055
一級	0	35	11,052	1,384	928	2,892	5,475	0
二級	5	20	4,648	2,677	1,102	4,273	23,721	229
その他	0	51	9,744	18,088	794	5,163	42,870	1,826
恩納村	1	61	11,759	15,475	1,093	7,515	7,309	0
一級	1	48	5,773	2,164	474	603	831	0
二級	0	0	2,393	1,216	31	431	803	0
その他	0	13	3,593	12,095	588	6,481	5,675	0
宜野座村	45	344	24,450	42,199	346	8,435	9,670	585
一級	10	132	7,896	3,547	46	829	343	20
二級	0	7	3,467	4,545	16	573	1,362	0
その他	35	205	13,087	34,107	284	7,033	7,965	565

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
756,314	215,956	10,456	309,283	436,575	970,489	8	1,781	0	0
110,995	6,731	258	96,153	14,584	117,726	0	0	0	0
160,979	20,137	1,943	75,889	83,147	181,061	4	55	0	0
484,340	189,088	8,255	137,241	338,844	671,702	4	1,726	0	0
265,210	43,857	22,557	119,340	123,313	308,443	(1) 83	624	0	0
47,813	3,271	2,039	34,796	10,978	50,907	(1) 13	177	0	0
51,768	7,356	3,264	24,828	23,676	59,025	17	99	0	0
165,629	33,230	17,254	59,716	88,659	198,511	53	348	0	0
90,885	3,283	3,848	36,716	50,321	93,160	42	1,008	0	0
9,188	0	13	9,011	164	9,106	6	82	0	0
39,640	649	2,049	9,916	27,675	39,797	16	492	0	0
42,057	2,634	1,786	17,789	22,482	44,257	20	434	0	0
69,877	9,527	425	45,009	24,443	78,254	46	1,150	0	0
15,844	0	26	12,939	2,879	15,208	15	636	0	0
12,223	4,805	47	0	12,176	16,915	12	113	0	0
41,810	4,722	352	32,070	9,388	46,131	19	401	0	0
43,381	852	68	413	42,900	44,047	18	186	0	0
10,328	0	0	0	10,328	10,325	1	3	0	0
7,992	80	0	413	7,579	8,032	5	40	0	0
25,061	772	68	0	24,993	25,690	12	143	0	0
113,357	17,808	1,784	43,380	68,193	130,294	35	853	1	18
24,443	0	33	22,202	2,208	23,721	16	704	1	18
21,951	643	10	11,514	10,427	22,528	7	66	0	0
66,963	17,165	1,741	9,664	55,558	84,045	12	83	0	0
130,093	4,829	1,186	46,966	81,941	133,855	38	962	1	105
21,766	0	0	13,472	8,294	21,251	9	410	1	105
36,396	50	91	10,394	25,911	36,347	12	99	0	0
71,931	4,779	1,095	23,100	47,736	76,257	17	453	0	0
42,080	1,133	196	22,036	19,848	43,038	28	175	0	0
9,046	848	0	8,165	881	9,864	7	30	0	0
4,874	0	96	3,099	1,679	4,815	8	59	0	0
28,160	285	100	10,772	17,288	28,359	13	86	0	0
75,046	10,443	0	75,046	0	84,892	35	597	0	0
12,620	183	0	12,620	0	12,741	2	62	0	0
8,843	1,127	0	8,843	0	9,910	4	60	0	0
53,583	9,133	0	53,583	0	62,241	29	475	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	路線数	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
金武町	352	96,077	1,206	58	94,813	92.6	26.3
一級	12	13,934	22	0	13,912	100.0	20.6
二級	24	12,964	107	0	12,857	98.8	10.8
その他	316	69,179	1,077	58	68,044	89.9	30.4
伊江村	399	171,904	3,697	128	168,079	88.3	14.8
一級	8	8,218	0	0	8,218	100.0	64.8
二級	40	27,148	234	0	26,914	95.8	12.7
その他	351	136,538	3,463	128	132,947	86.0	12.1
誑谷村	426	144,430	938	17,069	126,423	98.1	71.6
一級	22	21,750	82	874	20,794	97.4	85.2
二級	19	14,871	75	830	13,966	100.0	62.2
その他	385	107,809	781	15,365	91,663	98.0	69.9
嘉手納町	148	41,757	681	398	40,678	95.1	87.0
一級	9	4,515	22	22	4,471	99.0	100.0
二級	17	5,166	36	0	5,130	99.0	100.0
その他	122	32,076	623	376	31,077	93.9	83.0
北谷町	406	100,775	1,244	3,938	95,593	93.9	71.1
一級	15	12,013	33	311	11,669	96.9	84.8
二級	26	9,256	86	189	8,981	95.4	84.2
その他	365	79,506	1,125	3,438	74,943	93.2	67.4
北中城村	190	83,472	3,908	1,256	78,308	62.1	44.6
一級	10	12,417	918	0	11,499	92.3	73.2
二級	25	19,495	626	0	18,869	62.8	57.2
その他	155	51,560	2,364	1,256	47,940	54.7	32.8
中城村	337	106,052	907	811	104,334	49.3	33.7
一級	7	13,076	22	0	13,054	63.5	65.3
二級	32	24,415	145	40	24,230	58.8	61.1
その他	298	68,561	740	771	67,050	43.2	17.6
西原町	224	96,983	1,228	1,740	94,015	46.0	56.8
一級	15	15,050	123	0	14,927	55.3	70.8
二級	24	19,991	123	15	19,853	36.6	40.0
その他	185	61,942	982	1,725	59,235	46.7	58.9
与那原町	222	47,581	658	257	46,666	81.6	66.7
一級	10	7,202	6	0	7,196	90.2	80.4
二級	18	6,595	52	0	6,543	79.8	62.3
その他	194	33,784	600	257	32,927	80.1	64.6

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車 道	設置延長	総延長		
99.0	0	574,852	568,535	425,810	14,307	18,770	87,824	6,989
100.0	0	110,735	107,528	84,359	3,375	3,474	13,912	0
100.0	0	77,683	77,214	62,330	863	1,006	12,708	149
98.6	0	386,434	383,793	279,121	10,069	14,290	61,204	6,840
88.6	0	1,091,941	911,863	719,936	1,501	1,509	148,402	19,677
100.0	0	130,459	67,433	56,741	500	501	8,218	0
97.0	0	206,166	161,812	131,200	259	262	25,789	1,125
86.2	0	755,316	682,618	531,995	742	746	114,395	18,552
99.8	0	1,018,059	937,923	651,902	33,035	41,923	124,049	2,374
100.0	0	198,939	177,689	117,081	10,885	12,305	20,255	539
100.0	0	100,179	95,950	73,092	4,862	5,552	13,966	0
99.7	0	718,941	664,284	461,729	17,288	24,066	89,828	1,835
99.5	0	313,197	290,337	200,271	15,179	23,231	38,671	2,007
100.0	0	45,402	44,318	27,253	2,763	4,996	4,428	43
100.0	0	39,291	31,802	23,775	1,451	1,644	5,077	53
99.4	0	228,504	214,217	149,243	10,965	16,591	29,166	1,911
95.7	0	844,669	819,533	555,846	34,037	61,870	89,715	5,878
94.5	0	115,500	112,024	76,519	5,346	9,800	11,308	361
98.7	0	66,496	65,613	46,957	2,036	3,682	8,565	416
95.6	0	662,673	641,896	432,370	26,655	48,388	69,842	5,101
96.8	0	465,411	458,683	334,990	13,436	17,572	48,661	29,647
100.0	0	80,687	80,019	60,119	4,607	4,870	10,608	891
97.8	0	120,254	118,388	82,009	3,851	5,456	11,844	7,025
95.7	0	264,470	260,276	192,862	4,978	7,246	26,209	21,731
87.6	0	677,567	572,608	413,060	17,056	25,035	51,487	52,847
86.4	0	124,400	91,334	65,172	4,472	6,043	8,294	4,760
93.3	0	200,237	176,156	113,967	10,658	14,716	14,240	9,990
85.8	0	352,930	305,118	233,921	1,926	4,276	28,953	38,097
87.8	0	715,362	612,520	437,544	23,773	30,607	43,204	50,811
100.0	0	147,993	125,003	86,780	8,543	10,046	8,261	6,666
80.9	0	147,451	125,128	90,267	4,930	6,161	7,257	12,596
87.0	0	419,918	362,389	260,497	10,300	14,400	27,686	31,549
99.1	0	360,481	328,790	210,353	12,618	19,509	38,093	8,573
100.0	0	62,062	54,048	38,427	3,538	4,343	6,488	708
98.8	0	37,724	34,408	26,260	407	407	5,224	1,319
98.9	0	260,695	240,334	145,666	8,673	14,759	26,381	6,546

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
金武町	0	58	27,084	60,682	76	802	6,111	547
一級	0	0	10,208	3,704	0	0	0	0
二級	0	10	4,078	8,620	0	1	148	0
その他	0	48	12,798	48,358	76	801	5,963	547
伊江村	0	179	27,114	121,109	228	2,862	16,587	662
一級	0	61	8,157	0	0	0	0	0
二級	0	92	8,682	17,015	14	728	383	0
その他	0	26	10,275	104,094	214	2,134	16,204	662
読谷村	269	3,481	33,922	86,377	672	1,374	328	0
一級	0	40	10,896	9,319	539	0	0	0
二級	4	20	4,202	9,740	0	0	0	0
その他	265	3,421	18,824	67,318	133	1,374	328	0
嘉手納町	0	165	15,028	23,478	141	393	1,473	30
一級	0	8	3,197	1,223	0	0	43	0
二級	0	10	1,690	3,377	0	0	53	0
その他	0	147	10,141	18,878	141	393	1,377	30
北谷町	29	979	39,257	49,450	663	4,148	1,067	22
一級	0	43	6,990	4,275	1	128	232	0
二級	0	0	4,774	3,791	45	197	174	12
その他	29	936	27,493	41,384	617	3,823	661	10
北中城村	22	144	13,613	34,882	1,098	6,141	22,408	1,133
一級	0	12	6,151	4,445	103	508	280	0
二級	3	37	2,809	8,995	269	2,725	4,031	223
その他	19	95	4,653	21,442	726	2,908	18,097	910
中城村	0	92	30,638	20,757	717	8,135	43,995	2,541
一級	0	16	5,876	2,402	0	1,380	3,380	0
二級	0	0	10,785	3,455	190	1,998	7,802	179
その他	0	76	13,977	14,900	527	4,757	32,813	2,362
西原町	15	228	21,733	21,228	2,205	24,373	24,233	201
一級	5	133	7,437	686	360	4,209	2,097	0
二級	10	91	3,945	3,211	796	6,278	5,522	0
その他	0	4	10,351	17,331	1,049	13,886	16,614	201
与那原町	0	8	13,420	24,665	7	2,148	6,418	809
一級	0	8	3,639	2,841	2	197	509	0
二級	0	0	378	4,846	2	644	673	0
その他	0	0	9,403	16,978	3	1,307	5,236	809

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
93,871	942	339	24,593	68,939	94,473	22	340	0	0
13,912	0	0	2,863	11,049	13,771	6	141	0	0
12,857	0	38	1,345	11,474	12,788	6	69	0	0
67,102	942	301	20,385	46,416	67,914	10	130	0	0
148,920	19,159	1,721	23,110	124,089	168,075	1	4	0	0
8,218	0	0	5,325	2,893	8,218	0	0	0	0
26,107	807	239	3,167	22,701	26,910	1	4	0	0
114,595	18,352	1,482	14,618	98,495	132,947	0	0	0	0
126,182	241	919	89,610	35,653	126,159	(1) 6	264	0	0
20,794	0	134	17,591	3,069	20,694	(1) 4	100	0	0
13,966	0	0	8,688	5,278	13,966	0	0	0	0
91,422	241	785	63,331	27,306	91,499	2	164	0	0
40,482	196	919	34,475	5,088	40,557	(1) 11	121	0	0
4,471	0	0	4,471	0	4,394	(1) 2	77	0	0
5,130	0	67	5,063	0	5,118	4	12	0	0
30,881	196	852	24,941	5,088	31,045	5	32	0	0
91,498	4,095	3,127	64,824	23,547	95,218	33	375	0	0
11,024	645	324	9,571	1,129	11,622	6	47	0	0
8,865	116	218	7,347	1,300	8,913	5	68	0	0
71,609	3,334	2,585	47,906	21,118	74,683	22	260	0	0
75,818	2,490	1,232	33,700	40,886	78,003	17	305	0	0
11,499	0	0	8,413	3,086	11,450	7	49	0	0
18,454	415	430	10,362	7,662	18,735	4	134	0	0
45,865	2,075	802	14,925	30,138	47,818	6	122	0	0
91,441	12,893	1,272	33,869	56,300	103,918	43	416	0	0
11,279	1,775	227	8,294	2,758	12,954	19	100	0	0
22,614	1,616	308	14,495	7,811	24,117	10	113	0	0
57,548	9,502	737	11,080	45,731	66,847	14	203	0	0
82,552	11,463	1,960	51,441	29,151	93,600	52	415	0	0
14,927	0	16	10,559	4,352	14,813	16	114	0	0
16,067	3,786	258	7,683	8,126	19,744	10	109	0	0
51,558	7,677	1,686	33,199	16,673	59,043	26	192	0	0
46,238	428	1,465	29,667	15,106	46,362	11	304	0	0
7,196	0	0	5,788	1,408	7,188	3	8	0	0
6,466	77	252	3,827	2,387	6,540	1	3	0	0
32,576	351	1,213	20,052	11,311	32,634	7	293	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	路線数	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
南風原町	282	95,367	1,322	0	94,045	70.6	62.4
一級	11	14,105	164	0	13,941	80.8	74.2
二級	24	15,618	207	0	15,411	87.6	65.4
その他	247	65,644	951	0	64,693	64.4	59.1
渡嘉敷村	33	19,557	253	0	19,304	100.0	51.7
一級	2	5,584	0	0	5,584	100.0	80.2
二級	3	3,883	0	0	3,883	100.0	80.5
その他	28	10,090	253	0	9,837	100.0	24.2
座間味村	15	27,001	11	0	26,990	34.1	12.0
一級	3	6,634	0	0	6,634	94.2	38.8
二級	3	3,079	11	0	3,068	44.6	0.1
その他	9	17,288	0	0	17,288	9.2	3.8
粟国村	103	53,649	334	7,040	46,275	60.3	67.1
一級	8	6,986	26	0	6,960	78.3	72.1
二級	2	2,672	0	0	2,672	90.0	90.0
その他	93	43,991	308	7,040	36,643	54.7	64.5
渡名喜村	27	9,025	0	0	9,025	42.7	42.7
一級	1	538	0	0	538	0.0	0.0
その他	26	8,487	0	0	8,487	45.4	45.4
南大東村	54	48,951	145	0	48,806	92.1	67.1
一級	6	9,529	29	0	9,500	100.0	92.3
二級	5	22,444	86	0	22,358	100.0	98.4
その他	43	16,978	30	0	16,948	77.3	11.8
北大東村	22	34,004	76	0	33,928	99.9	86.7
一級	5	9,366	0	0	9,366	99.7	85.1
二級	5	8,920	28	0	8,892	100.0	95.5
その他	12	15,718	48	0	15,670	100.0	82.8
伊平屋村	121	68,448	702	0	67,746	72.5	24.6
一級	6	15,043	23	0	15,020	65.9	28.7
二級	3	19,944	0	0	19,944	65.9	34.3
その他	112	33,461	679	0	32,782	79.4	16.9
伊是名村	147	81,230	1,112	691	79,427	93.5	58.6
一級	8	18,362	0	0	18,362	100.0	71.8
二級	7	10,771	436	0	10,335	97.0	58.8
その他	132	52,097	676	691	50,730	90.4	53.7

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道 路 敷	道 路 部	車 道	設置延長	総延長		
98.2	0	697,739	606,613	424,947	21,576	34,825	66,406	27,639
100.0	0	129,227	112,788	76,021	7,532	11,950	11,264	2,677
98.4	0	145,646	134,649	82,102	7,416	12,655	13,500	1,911
97.7	0	422,866	359,176	266,824	6,628	10,220	41,642	23,051
100.0	0	303,298	121,098	91,037	2,722	2,722	19,304	0
100.0	0	84,729	37,614	30,679	34	34	5,584	0
100.0	0	108,367	39,701	27,409	2,570	2,570	3,883	0
100.0	0	110,202	43,783	32,949	118	118	9,837	0
50.0	0	172,168	130,117	89,805	4,602	4,712	9,204	17,786
100.0	0	70,570	51,734	33,169	3,982	4,092	6,252	382
49.4	0	22,063	13,805	10,737	0	0	1,367	1,701
30.9	0	79,535	64,578	45,899	620	620	1,585	15,703
73.3	0	216,648	191,117	136,880	2,349	2,349	27,887	18,388
87.2	0	32,781	30,683	23,199	0	0	5,453	1,507
100.0	0	17,668	14,968	12,137	0	0	2,406	266
68.7	0	166,199	145,466	101,544	2,349	2,349	20,028	16,615
42.7	0	43,539	36,269	27,244	0	0	3,855	5,170
0.0	0	1,695	1,695	1,157	0	0	0	538
45.4	0	41,844	34,574	26,087	0	0	3,855	4,632
94.9	0	417,983	351,888	290,521	2,921	2,921	44,967	3,839
100.0	0	100,040	80,003	63,087	2,329	2,329	9,500	0
100.0	0	204,403	179,829	154,775	0	0	22,358	0
85.2	0	113,540	92,056	72,659	592	592	13,109	3,839
100.0	0	339,656	274,301	202,175	11,002	11,002	33,896	32
100.0	0	99,088	82,949	59,701	4,920	4,920	9,334	32
100.0	0	108,895	81,672	55,074	5,935	5,935	8,892	0
100.0	0	131,673	109,680	87,400	147	147	15,670	0
81.7	0	678,762	418,445	322,723	10,061	10,062	49,091	18,655
85.3	0	187,564	118,464	88,311	4,129	4,129	9,904	5,116
71.3	0	230,748	145,690	116,500	3,178	3,179	13,145	6,799
86.4	0	260,450	154,291	117,912	2,754	2,754	26,042	6,740
93.7	0	707,046	509,791	372,456	12,694	12,694	74,240	5,187
100.0	0	208,804	173,169	114,222	8,639	8,639	18,362	0
100.0	0	105,696	78,267	56,623	2,997	2,997	10,026	309
90.1	0	392,546	258,355	201,611	1,058	1,058	45,852	4,878

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
南風原町	43	90	22,403	43,870	573	11,379	15,687	117
一級	0	0	7,616	3,648	109	2,009	559	0
二級	0	23	7,509	5,968	38	740	1,133	0
その他	43	67	7,278	34,254	426	8,630	13,995	117
渡嘉敷村	0	10	6,446	12,848	0	0	0	0
一級	0	0	3,330	2,254	0	0	0	0
二級	0	10	3,002	871	0	0	0	0
その他	0	0	114	9,723	0	0	0	0
座間味村	11	0	2,815	6,378	257	2,536	14,993	4,152
一級	0	0	2,736	3,516	0	50	332	92
二級	0	0	64	1,303	13	239	1,449	82
その他	11	0	15	1,559	244	2,247	13,212	3,978
粟国村	0	0	2,991	24,896	27	4,038	14,323	1,012
一級	0	0	37	5,416	0	922	585	0
二級	0	0	36	2,370	0	266	0	0
その他	0	0	2,918	17,110	27	2,850	13,738	1,012
渡名喜村	0	0	130	3,725	181	363	4,626	1
一級	0	0	0	0	33	20	485	0
その他	0	0	130	3,725	148	343	4,141	1
南大東村	0	0	33,772	11,195	27	1,056	2,756	0
一級	0	0	8,843	657	0	0	0	0
二級	0	0	21,953	405	0	0	0	0
その他	0	0	2,976	10,133	27	1,056	2,756	0
北大東村	12	15	29,480	4,389	0	0	32	0
一級	0	0	8,955	379	0	0	32	0
二級	12	5	8,130	745	0	0	0	0
その他	0	10	12,395	3,265	0	0	0	0
伊平屋村	19	92	26,157	22,823	5,816	5,527	7,312	4,596
一級	5	51	9,093	755	1,896	1,931	1,289	55
二級	0	0	13,145	0	3,492	2,029	1,278	1,090
その他	14	41	3,919	22,068	428	1,567	4,745	3,451
伊是名村	6	52	32,083	42,099	9	2,760	2,418	691
一級	6	30	16,739	1,587	0	0	0	0
二級	0	14	8,604	1,408	1	25	283	0
その他	0	8	6,740	39,104	8	2,735	2,135	691

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
92,340	1,705	6,616	52,063	33,661	93,292	(6) 59	753	0	0
13,941	0	11	10,340	3,590	13,815	12	126	0	0
15,162	249	334	9,746	5,082	15,374	(1) 4	37	0	0
63,237	1,456	6,271	31,977	24,989	64,103	(5) 43	590	0	0
19,304	0	111	9,877	9,316	19,104	10	200	0	0
5,584	0	5	4,474	1,105	5,565	5	19	0	0
3,883	0	106	3,019	758	3,706	4	177	0	0
9,837	0	0	2,384	7,453	9,833	1	4	0	0
13,498	13,492	849	2,393	10,256	26,192	7	798	0	0
6,634	0	184	2,393	4,057	6,083	5	551	0	0
1,515	1,553	4	0	1,511	3,068	0	0	0	0
5,349	11,939	661	0	4,688	17,041	2	247	0	0
33,931	12,344	20,792	10,260	2,879	46,257	6	18	0	0
6,071	889	2,502	2,517	1,052	6,954	2	6	0	0
2,672	0	170	2,236	266	2,669	1	3	0	0
25,188	11,455	18,120	5,507	1,561	36,634	3	9	0	0
3,856	5,169	3,856	0	0	9,025	0	0	0	0
0	538	0	0	0	538	0	0	0	0
3,856	4,631	3,856	0	0	8,487	0	0	0	0
46,301	2,505	356	32,410	13,535	48,720	8	86	0	0
9,500	0	0	8,773	727	9,447	3	53	0	0
22,358	0	26	21,967	365	22,341	2	17	0	0
14,443	2,505	330	1,670	12,443	16,932	3	16	0	0
33,928	0	211	29,219	4,498	33,922	1	6	0	0
9,366	0	211	7,762	1,393	9,366	0	0	0	0
8,892	0	0	8,490	402	8,892	0	0	0	0
15,670	0	0	12,967	2,703	15,664	1	6	0	0
55,343	12,403	1,623	15,055	38,665	67,480	22	266	0	0
12,817	2,203	11	4,293	8,513	14,970	5	50	0	0
14,217	5,727	3	6,844	7,370	19,944	0	0	0	0
28,309	4,473	1,609	3,918	22,782	32,566	17	216	0	0
74,398	5,029	921	45,598	27,879	79,287	19	140	0	0
18,362	0	0	13,183	5,179	18,308	7	54	0	0
10,335	0	25	6,051	4,259	10,314	3	21	0	0
45,701	5,029	896	26,364	18,441	50,665	9	65	0	0

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	路線数	総延長	重用	未供用	実延長	改良率 (%)	舗装 高級 率(%)
久米島町	369	202,074	2,510	2,737	196,827	50.5	37.6
一級	10	35,253	54	0	35,199	80.2	50.3
二級	12	20,929	78	0	20,851	92.5	78.2
その他	347	145,892	2,378	2,737	140,777	36.8	28.3
八重瀬町	557	235,335	3,002	96	232,237	50.0	48.6
一級	17	19,598	140	0	19,458	87.1	55.2
二級	36	34,817	397	0	34,420	69.6	32.3
その他	504	180,920	2,465	96	178,359	42.1	51.0
多良間村	133	124,952	2,128	582	122,242	30.6	52.4
一級	5	15,019	7	0	15,012	71.1	100.0
二級	1	606	32	0	574	0.0	100.0
その他	127	109,327	2,089	582	106,656	25.1	45.4
竹富町	235	141,047	1,496	13,819	125,732	33.9	24.2
一級	3	4,178	0	0	4,178	95.2	12.0
二級	17	27,016	212	4,897	21,907	76.0	64.9
その他	215	109,853	1,284	8,922	99,647	22.1	15.7
与那国町	242	128,679	2,291	667	125,721	28.5	11.2
一級	4	12,360	895	0	11,465	61.7	0.1
二級	5	3,736	43	0	3,693	75.7	22.2
その他	233	112,583	1,353	667	110,563	23.4	12.0
総合計	16,809	6,782,457	99,424	94,043	6,588,990	65.4	42.3
一級	661	907,217	7,749	5,255	894,213	84.7	68.7
二級	1,212	1,118,704	9,993	8,022	1,100,689	68.7	43.2
その他	14,936	4,756,536	81,682	80,766	4,594,088	60.9	37.0

単位：メートル

舗装簡易含率 (%)	歩道橋	道 路 面 積 (㎡)			歩 道 延 長		改良済 延 長	未改良 延 長
		道路敷	道路部	車 道	設置延長	総延長		
78.3	0	1,424,908	1,083,806	789,537	32,466	38,124	99,335	97,492
100.0	0	322,390	235,166	176,737	7,348	9,406	28,225	6,974
95.9	0	229,430	175,190	112,259	15,280	16,505	19,283	1,568
70.3	0	873,088	673,450	500,541	9,838	12,213	51,827	88,950
92.8	0	1,690,055	1,464,041	1,092,987	38,648	53,273	116,014	116,223
99.5	0	186,425	154,548	115,484	9,253	10,789	16,951	2,507
93.3	0	263,599	226,723	171,769	7,950	9,425	23,940	10,480
92.0	0	1,240,031	1,082,770	805,734	21,445	33,059	75,123	103,236
57.1	0	822,575	683,863	483,187	15,499	15,904	37,389	84,853
100.0	0	124,845	115,218	95,314	437	826	10,668	4,344
100.0	0	3,617	3,247	2,494	0	0	0	574
50.8	0	694,113	565,398	385,379	15,062	15,078	26,721	79,935
56.3	0	803,522	709,714	508,331	20,556	125,732	42,637	83,095
100.0	0	40,703	31,948	23,215	1,360	4,178	3,977	201
83.5	0	188,726	163,835	106,187	9,025	21,907	16,647	5,260
48.5	0	574,093	513,931	378,929	10,171	99,647	22,013	77,634
49.7	0	785,801	630,065	470,289	11,195	11,195	35,779	89,942
89.8	0	121,577	73,698	62,051	76	76	7,078	4,387
98.1	0	25,931	24,890	19,491	528	528	2,794	899
43.9	0	638,293	531,477	388,747	10,591	10,591	25,907	84,656
86.2	15	49,517,940	42,770,623	30,756,062	1,323,006	1,969,358	4,309,141	2,279,849
96.4	15	9,693,355	8,130,568	5,564,349	427,298	606,434	756,984	137,229
90.2	0	8,903,206	7,481,919	5,381,599	276,929	368,878	755,975	344,714
83.2	0	30,921,379	27,158,136	19,810,114	618,779	994,046	2,796,182	1,797,906

## 市町村道の現況（令和3年4月1日現在）

市町村名	改 良 済				未 改 良			
	19.5m 以上	13.0m 以上	5.5m 以上	5.5m 未満	5.5m 以上	3.5m 以上	3.5m 未満	うち自動車 交通不能
久米島町	0	67	38,825	60,443	761	19,190	77,541	1,890
一級	0	0	12,191	16,034	215	1,158	5,601	0
二級	0	32	16,951	2,300	0	405	1,163	0
その他	0	35	9,683	42,109	546	17,627	70,777	1,890
八重瀬町	21	311	44,571	71,111	12,727	68,520	34,976	456
一級	0	0	11,750	5,201	527	1,746	234	0
二級	0	31	8,708	15,201	3,135	5,214	2,131	0
その他	21	280	24,113	50,709	9,065	61,560	32,611	456
多良間村	0	20	31,986	5,383	9,936	12,445	62,472	247
一級	0	20	8,412	2,236	3,661	303	380	0
二級	0	0	0	0	0	574	0	0
その他	0	0	23,574	3,147	6,275	11,568	62,092	247
竹富町	0	17	21,477	21,143	1,982	30,719	50,394	5,597
一級	0	0	2,546	1,431	38	151	12	0
二級	0	17	9,015	7,615	22	2,536	2,702	0
その他	0	0	9,916	12,097	1,922	28,032	47,680	5,597
与那国町	11	13	18,665	17,090	3,632	24,607	61,703	1,897
一級	0	0	6,021	1,057	1,047	2,505	835	87
二級	11	13	1,267	1,503	184	505	210	0
その他	0	0	11,377	14,530	2,401	21,597	60,658	1,810
総 合 計	3,305	29,751	1,820,430	2,455,655	148,712	773,899	1,357,238	76,727
一級	1,433	12,207	578,507	164,837	20,797	55,891	60,541	2,307
二級	262	2,319	394,701	358,693	35,511	149,652	159,551	3,928
その他	1,610	15,225	847,222	1,932,125	92,404	568,356	1,137,146	70,492

単位：メートル

舗装済	未舗装	舗装済			道路延長	橋梁		トンネル	
		セメント	アスファルト			個数	延長	個数	延長
			高級	簡易					
154,188	42,639	7,435	66,490	80,263	196,080	78	747	0	0
35,199	0	387	17,320	17,492	34,940	22	259	0	0
19,996	855	0	16,310	3,686	20,461	52	390	0	0
98,993	41,784	7,048	32,860	59,085	140,679	4	98	0	0
215,514	16,723	3,299	109,581	102,634	231,657	(1) 82	580	0	0
19,358	100	15	10,733	8,610	19,398	9	60	0	0
32,112	2,308	156	10,950	21,006	34,238	18	182	0	0
164,044	14,315	3,128	87,898	73,018	178,021	(1) 55	338	0	0
69,759	52,483	1,517	62,523	5,719	122,242	0	0	0	0
15,012	0	0	15,012	0	15,012	0	0	0	0
574	0	0	574	0	574	0	0	0	0
54,173	52,483	1,517	46,937	5,719	106,656	0	0	0	0
70,772	54,960	8,777	21,618	40,377	125,732	0	0	0	0
4,178	0	0	500	3,678	4,178	0	0	0	0
18,302	3,605	4,495	9,726	4,081	21,907	0	0	0	0
48,292	51,355	4,282	11,392	32,618	99,647	0	0	0	0
62,468	63,253	3,279	10,798	48,391	125,644	17	77	0	0
10,297	1,168	0	11	10,286	11,446	4	19	0	0
3,621	72	295	523	2,803	3,693	0	0	0	0
48,550	62,013	2,984	10,264	35,302	110,505	13	58	0	0
5,677,623	911,367	159,597	2,630,424	2,887,602	6,565,190	(10) 1,485	22,995	7	805
861,738	32,475	9,098	605,539	247,101	887,311	(3) 353	6,594	4	308
992,916	107,773	21,509	453,548	517,859	1,095,542	(1) 350	4,749	2	398
3,822,969	771,119	128,990	1,571,337	2,122,642	4,582,337	(6) 782	11,652	1	99

※（ ）市町村境界に架設された橋梁個数。



## 8 . 道路の普及率

# 道路の普及率（1）

道路種別	全国 沖縄 県別	実延長	改良済延長		舗装済延長	
		(A)	(B)	(B/A)×100	(C)	(C/A)×100
一般国道 (指定区間)	全国	Km 24,083.4	Km 24,080.6	% 100.0	Km 24,066.3	% 99.9
	沖縄県	327.7	327.7	100.0	327.7	100.0
一般国道 (指定区間外)	全国	32,027.4	28,173.8	88.0	28,367.5	88.6
	沖縄県	174.0	168.3	96.7	164.4	94.5
一般国道計	全国	56,110.8	52,254.4	93.1	52,433.8	93.4
	沖縄県	501.7	496.0	98.9	492.1	98.1
主要地方道	全国	57,887.8	46,257.8	79.9	44,149.7	76.3
	沖縄県	413.7	383.3	92.7	394.4	95.3
一般都道府県道	全国	71,939.0	45,924.8	63.8	42,152.5	58.6
	沖縄県	668.7	594.5	88.9	575.9	86.1
都道府県道計	全国	129,826.8	92,182.6	71.0	86,302.3	66.5
	沖縄県	1,082.4	977.9	90.3	970.2	89.6
市町村道	全国	1,034,200.8	619,856.2	59.9	204,309.3	19.8
	沖縄県	6,589.0	4,309.1	65.4	2,790.0	42.3
計	全国	1,220,138.4	764,293.2	62.6	343,045.4	28.1
	沖縄県	8,173.1	5,783.0	70.8	4,252.3	52.0

\* 人口 全国 : 125,502 千人 , 沖縄 : 1,468 千人  
自動車台数 全国 : 78,130 千台 , 沖縄 : 1,106 千台  
面積 全国 : 377,975 km<sup>2</sup> , 沖縄 : 2,282 km<sup>2</sup>

〔面積〕は〔全国都道府県市区町村別面積調〕(国土交通省国土地理院)(令和3年10月1日現在)による。

〔人口〕は総務省統計局〔人口統計〕による数値である。(令和3年10月1日現在)

〔道路延長〕、〔道路面積〕は、道路統計年報2022(令和3年3月31日現在)(表4、表7)による。

〔自動車保有台数〕は国土交通省調べ。

(注)改良済延長は都道府県道以上は車道幅員5.5m以上、また市町村道は5.5m未満を含む延長で算出したものである。

道路統計年報（2022年版より）

幅員 $\geq$ 13.0m 改良延長		歩道設置延長		人口千人当り	
(D)	(D/A) $\times$ 100	(E)	(E/A) $\times$ 100	道路延長	率
Km	%	Km	%	m/千人	%
6,214.1	25.8	15,478.3	64.3	191.9	100
141.1	43.1	297.3	90.7	223.2	116
2,169.6	6.8	18,197.9	56.8	255.2	100
21.2	12.2	138.8	79.8	118.5	46
8,383.7	14.9	33,676.2	60.0	447.1	100
162.3	32.3	436.1	86.9	341.8	76
3,924.9	6.8	28,075.9	48.5	461.3	100
49.9	12.1	305.1	73.7	281.8	61
2,329.3	3.2	24,778.8	34.4	573.2	100
23.2	3.5	506.1	75.7	455.5	79
6,254.3	4.8	52,854.7	40.7	1,034.5	100
73.1	6.8	811.1	74.9	737.3	71
5,441.1	0.5	96,477.5	9.3	8,240.5	100
33.1	0.5	1,323.0	20.1	4,488.4	54
20,079.0	1.6	183,008.4	15.0	9,722.1	100
268.5	3.3	2,570.2	31.4	5,567.5	57

## 道路の普及率（2）

道路種別	全国 沖縄 県別	人口千人当り		人口千人当り		人口1人当り	
		改良延長	率	舗装延長	率	道路部面積	率
一般国道 (指定区間)	全国	m/千人 192	% 100	m/千人 192	% 100	m <sup>2</sup> /千人 3.1	% 100
	沖縄県	223	116	223	116	4.4	142
一般国道 (指定区間外)	全国	224	100	226	100	3.0	100
	沖縄県	115	51	112	50	1.7	57
一般国道計	全国	416	100	418	100	6.1	100
	沖縄県	338	81	335	80	6.1	100
主要地方道	全国	369	100	352	100	5.1	100
	沖縄県	261	71	269	76	3.9	76
一般都道府県道	全国	366	100	336	100	5.2	100
	沖縄県	405	111	392	117	5.5	106
都道府県道計	全国	735	100	688	100	10.3	100
	沖縄県	666	91	661	96	9.4	91
市町村道	全国	4,939	100	1,628	100	44.0	100
	沖縄県	2,935	59	1,901	117	29.1	66
計	全国	6,090	100	2,733	100	60.4	100
	沖縄県	3,939	65	2,897	106	44.6	74

\* 人口 全国 : 125,502 千人 , 沖縄 : 1,468 千人  
自動車台数 全国 : 78,130 千台 , 沖縄 : 1,106 千台  
面積 全国 : 377,975 km<sup>2</sup> , 沖縄 : 2,282 km<sup>2</sup>

〔面積〕は〔全国都道府県市区町村別面積調〕(国土交通省国土地理院)(令和3年10月1日現在)による。  
〔人口〕は総務省統計局〔人口統計〕による数値である。(令和3年10月1日現在)  
〔道路延長〕、〔道路面積〕は、道路統計年報2022(令和3年3月31日現在)(表4、表7)による。  
〔自動車保有台数〕は国土交通省調べ。

(注)改良済延長は都道府県道以上は車道幅員5.5m以上、また市町村道は5.5m未満を含む延長で算出したものである。

道路統計年報（2022年版より）

車 千台当り		車 1台当り		車 1台当り		面積 k m <sup>2</sup> 当り	
道路延長	率	改良延長	率	舗装延長	率	道路延長	率
m/千台	%	m/台	%	m/台	%	m/ k m <sup>2</sup>	%
308	100	0.3	100	0.3	100	64	100
296	96	0.3	100	0.3	100	144	225
410	100	0.4	100	0.4	100	85	100
157	38	0.2	50	0.1	25	76	90
718	100	0.7	100	0.7	100	148	100
454	63	0.4	57	0.4	57	220	148
741	100	0.6	100	0.6	100	153	100
374	50	0.3	50	0.4	67	181	118
921	100	0.6	100	0.5	100	190	100
605	66	0.5	83	0.5	100	293	154
1,662	100	1.2	100	1.1	100	343	100
979	59	0.9	75	0.9	82	474	138
13,237	100	7.9	100	2.6	100	2,736	100
5,957	45	3.9	49	2.5	96	2,887	106
15,617	100	9.8	100	4.4	100	3,228	100
7,389	47	5.2	53	3.8	86	3,581	111