

# 令和3年度 第3回 首里城公園管理体制構築検討委員会

【資料2】 首里城公園管理体制構築計画

### 令和3年度の検討事項① 首里城公園管理体制構築計画の策定

【全体】

首里城正殿等や県営公園区域内の施設の整備に関する計画等との整合を図りつつ、「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」の具体的な取組を進めるにあたっての留意事項等を整理した上で、**首里城公園の管理体制構築の総合的・体系的な計画を策定**する。

#### ■首里城公園管理体制構築計画の概要（案）

##### ・位置づけ（案）

首里城復興基本計画の基本施策2「火災の原因究明及び防火設備・施設管理体制の強化」に関する個別の実施計画であり、「首里城火災に関する再発防止策等報告書」の提言を踏まえ、沖縄県が策定した「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」の具体的な行動計画。

##### ・計画期間（案）

令和3年～令和13年度（首里城復興基本計画の期間内）

##### ・計画における取組の方向性（案）

「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」の3つの柱に基づき、首里城公園内の施設の整備段階等に応じた管理体制の構築に向けた取組方針及び具体的な取組を総合的・体系的に整理した計画とする。

##### <首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）※R3.4.23県策定>

- 防災センター機能の再編
- 防災・防火設備等の運用体制の強化
- 管理運営に関する制度の活用方法の見直し

## 検討事項①「首里城公園管理体制構築計画」の今後の予定（案）

### ○首里城公園管理体制構築計画に関する議論

※第3回首里城公園管理体制構築検討委員会（令和4年1月31日）

### ○首里城公園管理体制構築計画（案）に対する意見募集

※実施方法等の詳細は県・都市公園課HPに掲載予定（令和4年2月中旬～下旬予定）

### ○首里城公園管理体制構築計画のとりまとめ

※第4回首里城公園管理体制構築検討委員会（3月開催予定）

## 首里城公園管理体制構築計画の構成（案）

### 1. 首里城公園の管理体制構築に関する課題

再発防止策（基本的な方向性）に基づく検討事項で抽出した【課題】を整理する。

- ・ 防災センター機能の再編（ハード）
- ・ 防災・防火設備等の運用体制の強化（ソフト）
- ・ 管理運営に関する制度の活用方法の見直し（仕組み）

### 2. 首里城公園の管理体制構築に向けた取組方針

各検討事項で整理した「課題」や「課題への対応方針」を踏まえ、今後の首里城公園の管理体制構築に向けた具体的な取組の【取組方針】を体系的に整理する。

### 3. 首里城公園管理体制構築計画

「取組方針」に基づく具体的な取組の目標時期や各取組の関係性等を整理し、具体的な取組の年度別【計画】を作成する。

### 4. 首里城公園管理体制構築計画の推進体制

「首里城公園管理体制構築計画」の各取組の進捗管理や新たな取組の追加等を含む当該計画の見直しなど、当該計画の推進に関する仕組みを整理する。

### 参考：計画の策定にあたって留意事項等

各取組を「首里城公園管理体制構築計画」へ落とし込む際に留意した事項等を整理する。

- 例) 各取組の目標時期の考え方
- 各取組の関係性の考え方

令和3年度から正殿完成までを「首里城公園に適した管理運営に向けた準備・移行期間」とし、令和8年の正殿完成時には首里城公園に適した管理運営の実施ができるよう取り組むこととする。  
 正殿完成以降は、正殿の管理運営の内容等の継続的な改善、定期的な見直しを行うとともに、正殿以外の工事等の進捗にあわせた管理運営に関する検討等を行うこととする。

年度	R3/2021	R4/2022	R5/2023	R6/2024	R7/2025	R8/2026	R9/2027以降	
計画期間の考え方	【令和3年度から正殿完成まで】						【正殿完成以降】	
	首里城公園に適した管理運営に向けた準備・移行期間						首里城公園に適した管理運営の実施	

<参考> 首里城公園内の施設整備に関する計画の概要

年度	R3/2021	R4/2022	R5/2023	R6/2024	R7/2025	R8/2026	R9/2027以降
正殿	実施設計	発注 手続	工事	工事	工事	工事	正殿 完成予定
その他 〔北殿・南殿等〕	復元基本方針		全体基本計画	基本設計	実施設計	発注 手続	工事
円覚寺	円覚寺跡三門復元整備工事				三門 完成予定		
中城御殿 ※龍潭一体及び松崎馬場を含む	基本計画 改定	庭園/特別展示エリア(RC造)/表御殿西側エリア(RC造) (設計、庭園工事、建物工事、外構工事など)				完成予定	表御殿東側エリア (木造)工事

## 首里城公園の管理体制構築に向けた取組方針（案）

「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」（R3.4.23県策定）の3つの柱に基づく、首里城公園の管理体制の構築に向けた今後の【取組方針】を以下のとおり、整理した。

### 首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）※R3.4.23県策定

#### ① 防災センター機能の再編

##### 取組方針①（案） 防災センター機能の強化

- ①－1 防災センター機能の役割分担
- ①－2 公園管理センターの機能強化
- ①－3 首里杜館の機能強化
- ①－4 情報共有手段の強化

#### ② 防災・防火設備等の運用体制の強化

##### 取組方針②（案） 城郭内における初動対応の強化

- ②－1 奉神門の体制強化
- ②－2 正殿等の主要施設の体制強化
- ②－3 初動対応に係る人材の確保及び育成

##### 取組方針③（案） 様々な公園利用者に配慮した避難誘導體制の再構築

- ③－1 安全な避難経路の確保
- ③－2 公園内の放送設備等の再編

#### ③ 管理運営に関する制度の活用方法の見直し

##### 取組方針④（案） 首里城公園に適した管理運営の確立

- ④－1 防災・防火対策の基準等の明確化
- ④－2 防火管理の適切な実行体制の確保
- ④－3 継続的な改善に向けた新たな仕組みの導入

首里城公園の管理体制の構築